Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Приложение 3

Заказчик ТОО "Водные ресурсы -Маркетинг"
Подрядчик ТОО "Сарыагаш Аман"
Наименование : Строительство и расширение очистных сооружений канализации г. Шымкент производительностью 150 000м3 сутки

Договор №56 от 25.02.2016г.

АКТ
приемки выполненных работ за январь 2018г
Строительство и расширение очистных сооружений канализации г. Шымкент производительностью 150 000м3 сутки

	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость,единицы,тенге		Общая стоимость ,тенге		Накладные расходы,тенге	Затраты труда чел.-рабочих обслуживающих	
					Всего	эксплатация машин	Всего	эксплатация машин			
					зарплата рабочих строителей	зарплата машиниста	зарплата рабочих строителей	зарплата машиниста		на един.	всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19010		***Внутриплощадочные сети. Трубопроводы***									
*		***Укладка трубопроводов траншеи К2-1***	*								
48	*Е11-220301-0120 Изм. и доп. вып. 1*	*Укладка стальных водопроводных труб диам. 1400 мм с гидравлическим испытанием*	*км*	*0,0179*	*6411112,9*	*3140392,53*	*114759*	*56213*	*38781*	*2698,00*	*48*
49	*С123-010201-0338 в ценах II квартала 2016 года*	*Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1420 мм, толщина стенки 11,0 мм*	*м*	*17,9*	*103014,54*	*--*	*1843960*	*--*	*--*	*--*	*--*
50	*Е11-220801-0107 Изм. и доп. вып. 1*	*Установка стальных сварных фасонных частей диам. 900-1600 мм*	*т*	*2,348*	*527566,17*	*143534,62*	*1238725*	*337019*	*195825*	*90,00*	*211*
51	*С123-021199-9911 в ценах II квартала 2016 года*	*Фасонные части стальные сварные, d свыше 800 мм*	*т*	*2,348*	*291287,52*	*--*	*683943*	*--*	*--*	*--*	*--*

52	Е11-130301-0504 Изм. и доп. вып. 4к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за 2 раза	м2	79,81252	111,20	2,16	8875	172	2409	0,06	5
*	*	**Засыпка траншеи К2-1**					0				
53	С341-020101-1001 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	тенге за 1 тонну	665,2255439	78,76	--	52393	--	--	--	--
54	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	245,4706804	19,65	19,65	4824	4824	1115	--	--
*	*	**Траншея К4-1**					0				
55	Е11-010102-0302	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	865,3657702	100,19	94,92	86699	82140	21337	0,01	6
56	Е11-010205-0702	Разработка грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном	м3	26,7638898	2524,03	712,04	67553	19057	37944	2,47	66
57	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	49,056	111,79	44,98	5484	2207	2567	0,11	5
58	С341-020101-1001 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	тенге за 1 тонну	2417,671379	78,76	--	190416	--	--	--	--
59	С341-020102-1035 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 35 км	тенге за 1 тонну	89,60896	625,22	--	56025	--	--	--	--
60	Е11-080101-0201	Основание под трубу глинянное. Устройство	м3 основания	32,704	2480,57	592,49	81125	19377	13263	0,78	26

61	Е11-010201-1001	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	32,704	278,64	277,39	9113	9072	1679	--	--
62	Е11-270101-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия однослойные толщиной до 20 см. Укрепление грунтов смешением с битумом (битумной эмульсией) фрезами навесными	м2 основания или покрытия	163,52	313,42	193,86	51251	31701	4828	0,02	3
63	С341-020102-1035 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 35 км	тенге за 1 тонну	40,35332	625,22	--	25230	--	--	--	--
64	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	16,352	3257,00	592,49	53258	9688	6632	0,78	13
65	Е11-010201-1001	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	16,352	278,64	277,39	4556	4536	840	--	--
*	*	**Траншея К4-2**					0				
75	Е11-010102-0302	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	2124,382605	100,19	94,92	212838	201645	52380	0,01	15
76	Е11-010205-0702	Разработка грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном	м3	65,7025548	2524,03	712,04	165835	46783	93149	2,47	162
77	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненн ого грунта	16,83417	111,79	44,98	1882	757	881	0,11	2
78	С341-020101-1001 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	тенге за 1 тонну	5935,130782	78,76	--	467451	--	--	--	--

79	СЗ41-020102-1035 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 35 км	тенге за 1 тонну	92,2512516	625,22	--	57677	--	--	--	--
80	Е11-080101-0201	Основание под трубу глинянное. Устройство	м3 основания	33,66834	2480,57	592,49	83517	19948	13654	0,78	26
81	Е11-010201-1001	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	33,66834	278,64	277,39	9381	9339	1729	--	--
82	Е11-270101-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия однослойные толщиной до 20 см. Укрепление грунтов смешением с битумом (битумной эмульсией) фрезами навесными	м2 основания или покрытия	168,3417	313,42	193,86	52762	32635	4971	0,02	3
83	СЗ41-020102-1035 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 35 км	тенге за 1 тонну	44,7788922	625,22	--	27997	--	--	--	--
84	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	16,83417	3257,00	592,49	54829	9974	6827	0,78	13
85	Е11-010201-1001	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	2082,604595	278,64	277,39	580298	577692	106943	--	4
*	*	**Укладка трубопроводов траншеи К4-2**					0				
86	Е11-220301-0118 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,09199	5229045,3	2646036,08	481020	243409	165834	2226,00	205
87	С123-010201-0331 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 10,0 мм	м	91,99	78928,83	--	7260663	--	--	--	--

88	Е11-130301-0504 Изм. и доп. вып. 4к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за 2 раза	м2	352,395292	111,20	2,16	39187	761	10636	0,06	21
89	Е11-220801-0107 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 900-1600 мм	т	3,036	527566,17	143534,62	1601691	435771	253204	90,00	273
90	С123-020101-0380 в ценах II квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	713572,76	--	2854291	--	--	--	--
91	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,124	880167,81	240143,28	109141	29778	29872	312,70	39
92	С123-020101-0271 в ценах II квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	13591,38	--	54366	--	--	--	--
*	*	**Засыпка траншеи К4-2**					0				
93	С341-020101-1001 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	тенге за 1 тонну	5643,858453	78,76	--	444510	--	--	--	--
94	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	2082,604595	19,65	19,65	40929	40929	9462	--	--
*	*	**Траншея К10-1**					0				
95	Е11-010102-0302	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	190,5598955	100,19	94,92	19092	18088	4699	0,01	1

96	Е11-010205-0702	Разработка грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном	м3	5,893605	2524,03	712,04	14876	4196	8356	2,47	15
97	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненн ого грунта	17,47017	111,79	44,98	1953	786	914	0,11	2
98	СЗ41-020101-1001 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	тенге за 1 тонну	532,3889864	78,76	--	41931	--	--	--	--
99	СЗ41-020102-1035 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 35 км	тенге за 1 тонну	95,7365316	625,22	--	59856	--	--	--	--
100	Е11-080101-0201	Основание под трубу глинянное. Устройство	м3 основания	34,94034	2480,57	592,49	86672	20702	14170	0,78	27
101	Е11-010201-1001	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	34,94034	278,64	277,39	9736	9692	1794	--	--
102	Е11-270101-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия однослойные толщиной до 20 см. Укрепление грунтов смешением с битумом (битумной эмульсией) фрезами навесными	м2 основания или покрытия	174,7017	313,42	193,86	54756	33868	5158	0,02	3
103	СЗ41-020102-1035 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 35 км	тенге за 1 тонну	46,4706522	625,22	--	29054	--	--	--	--
104	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	17,47017	3257,00	592,49	56900	10351	7085	0,78	14
*	*	**Укладка трубопроводов траншеи К10-1**					0				

105	Е11-220301-0120 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1400 мм с гидравлическим испытанием	км	0,06783	6411112,9	3140392,53	434866	213013	146956	2698,00	183
106	С123-010201-0338 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1420 мм, толщина стенки 11,0 мм	м	67,83	103014,54	--	6987476	--	--	--	--
107	Е11-130301-0504 Изм. и доп. вып. 4к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за 2 раза	м2	302,440404	111,20	2,16	33632	653	9129	0,06	18
108	Е11-220301-0118 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01399	5229045,3	2646036,08	73154	37018	25220	2226,00	31
109	С123-010201-0331 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 10,0 мм	м	13,99	78928,83	--	1104214	--	--	--	--
110	Е11-130301-0504 Изм. и доп. вып. 4к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за 2 раза	м2	53,592892	111,20	2,16	5960	116	1618	0,06	3
*	*	**Засыпка траншеи К10-1**					0				
111	С341-020101-1001 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	тенге за 1 тонну	357,2618923	78,76	--	28138	--	--	--	--
112	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	131,8309566	19,65	19,65	2591	2591	599	--	--
113	С341-020101-1001 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	тенге за 1 тонну	491,4206955	78,76	--	38704	--	--	--	--

114	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	491,4206955	19,65	19,65	9658	9658	2233	--	--
*	*	**Траншея К11-1**					0				
115	Е11-010102-0302	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	247,6589363	100,19	94,92	24812	23508	6106	0,01	2
116	Е11-010205-0702	Разработка грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном	м3	7,6595547	2524,03	712,04	19333	5454	10859	2,47	19
117	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненн ого грунта	36,9768	111,79	44,98	4134	1663	1935	0,11	4
118	С341-020101-1001 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	тенге за 1 тонну	691,9131106	78,76	--	54495	--	--	--	--
119	С341-020102-1035 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 35 км	тенге за 1 тонну	202,632864	625,22	--	126690	--	--	--	--
120	Е11-080101-0201	Основание под трубу глинянное. Устройство	м3 основания	73,9536	2480,57	592,49	183447	43816	29992	0,78	58
121	Е11-010201-1001	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	73,9536	278,64	277,39	20606	20514	3798	--	--
122	Е11-270101-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия однослойные толщиной до 20 см. Укрепление грунтов смешением с битумом (битумной эмульсией) фрезами навесными	м2 основания или покрытия	369,768	313,42	193,86	115894	71684	10918	0,02	6

123	С341-020102-1035 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 35 км	тенге за 1 тонну	98,358288	625,22	--	61496	--	--	--	--
124	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	36,9768	3257,00	592,49	120433	21908	14996	0,78	29
125	Е11-010201-1001	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	255,318491	278,64	277,39	71142	70823	13111	--	--
*	*	**Укладка трубопроводов траншеи К11-1**									
126	Е11-220301-0120 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1400 мм с гидравлическим испытанием	км	0,0909	6411112,9	3140392,53	582770	544890	196894	2698,00	468
127	С123-010201-0338 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1420 мм, толщина стенки 11,0 мм	м	88,51	103014,54	--	9117817	--	--	--	--
128	Е11-220801-0107 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 900-1600 мм	т	4,696	527566,17	143534,62	2477451	674039	391649	90,00	423
129	С123-021199-9911 в ценах II квартала 2016 года	Фасонные части стальные сварные, d свыше 800 мм	т	4,696	291287,52	--	1367886	--	--	--	--
130	Е11-130301-0504 Изм. и доп. вып. 4к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за 2 раза	м2	773,646388	111,20	2,16	86030	1670	23351	0,06	45
*	*	**Засыпка траншеи К11-1**									
131	С341-020101-1001 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	тенге за 1 тонну	341,9131	78,76	--	26929	--	--	--	--

132	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	155,318491	19,65	19,65	3053	5018	706	--	--
133	С341-020101-1001 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	тенге за 1 тонну	1910,477501	78,76	--	150469	--	--	--	--
134	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	1910,477501	19,65	19,65	37546	37546	8680	--	--
*	*	**Траншея К10-2**					0				
135	Е11-010102-0302	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	700,1025907	100,19	94,92	70142	66453	17262	0,01	5
136	Е11-010205-0702	Разработка грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном	м3	21,6526574	2524,03	712,04	54652	15418	30698	2,47	53
137	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10,7238	111,79	44,98	1199	482	561	0,11	1
19150		**.Насосно-воздуходувная станция. Конструкции железобетонные**									
		Котлован под приемную камеру НВС									
1	Е11-010102-0302	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	1734,3581	100,19	94,92	173761	164624	42763	0,01	12
2	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	30,891875	1110,69	--	34311	--	20278	1,54	48

3	Е11-010201-0905	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну менее 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м	м2уплот	43,4	511,14	406,49	22183	17642	5287	0,11	5
4	С341-020101-1001в ценах II квартала 2016 года	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	4783,8275	78,76	--	376774	--	--	--	--
5	Е11-010104-0703	Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.)	м2уплот	75,25	0,77	0,77	58	58	8	--	--
6	Е11-010102-0602	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1765,25	13,22	10,92	23333	19268	6578	--	6
7	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2,04	111,79	44,98	228	92	107	0,11	--
8	Е11-080101-0201	Устройство подушки из глины под днище	м3	20,4	2480,57	592,49	50604	12087	8273	0,78	16
9	Е11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2сплан	75,25	0,77	0,77	58	58	8	--	--
10	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3уплот	7,525	111,79	44,98	841	339	394	0,11	1
11	С121-010201-0603 в ценах II квартала 2016 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	15,05	1943,26	--	29246	--	--	--	--
12	С341-020101-1001в ценах II квартала 2016 года	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	2996,1354	78,76	--	235976	--	--	--	--
13	Е11-010201-1001	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	2996,1354	278,64	277,39	834843	831095	153854	--	5
		Днище по оси 1-1									
14	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	3,2	16547,13	602,69	52951	1929	1639	1,35	4
15	Е11-061301-0201	Устройство днищ толщиной до 400 мм подземной части насосных станций	м3	9,6	21325,35	676,79	204723	6497	14951	3,81	37
16	С121-020199-9927в ценах II квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	м3	9,6	238	--	2285	--	--	--	--
17	Е11-061601-0610	Установка в днище отдельных стержней диам. св. 8 мм	1т	1,00432	18968,66	1464,12	19051	1470	8438	24,67	25

18	С121-050301-0305в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,70656	95437,21	--	67432	--	--	--	--
19	С121-050301-0307в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1998	95437,21	--	19068	--	--	--	--
20	С121-050301-0306в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09796	95437,21	--	9349	--	--	--	--
21	Е11-061601-0609	Установка в перекрытиях отдельных стержней диам. до 8 мм	1т	0,01325	33107,25	1447,42	439	19	202	45,38	1
22	С121-050301-0302в ценах II квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01325	96469,36	--	1278	--	--	--	--
23	Е11-061701-0201	Установка арматуры	1т	0,16794	21203,11	1534,12	3561	258	1604	25,90	4
24	С121-050301-0303в ценах II квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,1098	99505,07	--	10926	--	--	--	--
25	С121-050301-0306в ценах II квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,05814	95437,21	--	5549	--	--	--	--
26	Е11-130701-1001	Гидроизоляция бетонных поверхностей полимерцементным составом ГОСТ 31384-2008	м2	29,41	1044,46	477,39	30718	14040	13169	0,77	23
27	С122-050105-0101в ценах II квартала 2016 года	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	29,41	1203,22	--	35387	--	--	--	--
	Фундаментные блоки по оси 1-2										
28	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	0,82	16547,13	602,69	13569	494	420	1,35	1
29	Е11-070101-0102	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	шт	63	1356,06	727,36	85432	45824	35478	0,83	52

30	Е11-070101-0101	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	шт	3	1022,26	531,45	3067	1594	1293	0,65	2
31	С121-041201-0316в ценах II квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	21	6434,51	--	135125	--		--	--
32	С121-041201-0326в ценах II квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	33	8043,07	--	265421	--	--	--	--
33	С121-041201-0316в ценах II квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 8.5.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	9	6434,51	--	57911	--	--	--	--
34	С121-041201-0314в ценах II квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 6.5.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	3	5274,48	--	15823	--	--	--	--
35	Е11-070101-0201	Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов	м2	28,85	352,23	7,24	10162	209	291	0,02	1
36	С121-130210-0102в ценах II квартала 2016 года	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,0255	154210,74	--	3932	--	--	--	--
37	Е11-061601-0601	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг	1т	0,02412	21862,89	2098,28	527	51	233	28,29	1
38	С121-050301-2709в ценах II квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02412	123035,64	--	2968	--	--	--	--
		Днище по оси 1-2									
39	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	2,2	16547,13	602,69	36404	1326	1127	1,35	3
40	Е11-061301-0201	Устройство днищ толщиной до 400 мм подземной части насосных станций	м3	7,86	21325,35	676,79	167617	5320	12241	3,81	30
41	С121-020199-9927в ценах II квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	м3	7,86	238	--	1871	--	--	--	--
42	Е11-061601-0609	Установка в перекрытиях отдельных стержней диам. до 8 мм	1т	0,00848	33107,25	1447,42	281	12	129	45,38	--

43	С121-050301-0302в ценах II квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,00848	96469,36	--	818	--	--	--	--
44	Е11-061601-0610	Установка в перекрытиях отдельных стержней диам. св. 8 мм	1т	0,88532	18968,66	1464,12	16793	1296	7438	24,67	22
45	С121-050301-0306в ценах II квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,77802	95437,21	--	74252	--	--	--	--
46	С121-050301-0307в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1073	95437,21	--	10240	--	--	--	--
47	С121-130210-0102в ценах II квартала 2016 года	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,0255	154210,74	--	3932	--	--	--	--
48	Е11-130701-1001	Гидроизоляция бетонных поверхностей полимерцементным составом ГОСТ 31384-2008	м2	21	1044,46	477,39	21934	10025	9403	0,77	16
49	С122-050105-0101в ценах II квартала 2016 года	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	21	1203,22	--	25268	--	--	--	--
	Стена между осями Б-А на оси 1										
50	Е11-061301-0204	Устройство прямоугольных стен толщиной до 300 мм подземной части насосных станций	м3	15,3	26640,22	2246,13	407595	34366	55513	8,65	132
51	С121-020199-9927в ценах II квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	м3	15,3	238	--	3641	--	--	--	--
52	Е11-061601-0607	Установка в стенах отдельных стержней диам. до 8 мм	1т	0,0297	29706,45	1464,12	882	43	404	40,38	1
53	С121-050301-0302в ценах II квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,0297	96469,36	--	2865	--	--	--	--

54	Е11-061601-0608	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	1т	1,403	16423,02	1447,42	23041	2031	10061	20,97	29
55	С121-050301-0303в ценах II квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,6271	99505,07	--	62400	--	--	--	--
56	С121-050301-0305в ценах II квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,36708	95437,21	--	35033	--	--	--	--
57	С121-050301-0306в ценах II квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,4088	95437,21	--	39015	--	--	--	--
58	С121-130210-0102в ценах II квартала 2016 года	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,0989	154210,74	--	15251	--	--	--	--
59	Е11-130701-1001	Гидроизоляция бетонных поверхностей полимерцементным составом ГОСТ 31384-2008	м2	51	1044,46	477,39	53267	24347	22837	0,77	39
60	С122-050105-0101в ценах II квартала 2016 года	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	51	1203,22	--	61364	--	--	--	--
		Стена между осями 1-1 на оси А									
61	Е11-061301-0204	Устройство прямоугольных стен толщиной до 300 мм подземной части насосных станций	м3	7,7	26640,22	2246,13	205130	17295	27938	8,65	67
62	С121-020199-9927в ценах II квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	м3	7,7	238	--	1833	--	--	--	--
63	Е11-061601-0607	Установка в стенах отдельных стержней диам. до 8 мм	1т	0,01584	29706,45	1464,12	471	23	216	40,38	1
64	С121-050301-0302в ценах II квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01584	96469,36	--	1528	--	--	--	--
65	Е11-061601-0608	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	1т	0,49414	16423,02	1447,42	8115	715	3544	20,97	10

66	С121-050301-0303в ценах II квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,35862	99505,07	--	35685	--	--	--	--
67	С121-050301-0305в ценах II квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,13552	95437,21	--	12934	--	--	--	--
68	Е11-130701-1001	Гидроизоляция бетонных поверхностей полимерцементным составом ГОСТ 31384-2008	м2	28,9	1044,46	477,39	30185	13797	12941	0,77	22
69	С122-050105-0101в ценах II квартала 2016 года	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	28,9	1203,22	--	34773	--	--	--	--
	Стена между осями 1-1 на оси Б										
70	Е11-061301-0204	Устройство прямоугольных стен толщиной до 300 мм подземной части насосных станций	м3	7,7	26640,22	2246,13	205130	17295	27938	8,65	67
71	С121-020199-9927в ценах II квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	м3	7,7	238	--	1833	--	--	--	--
72	Е11-061601-0607	Установка в стенах отдельных стержней диам. до 8 мм	1т	0,02532	29706,45	1464,12	752	37	345	40,38	1
73	С121-050301-0302в ценах II квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,02532	96469,36	--	2443	--	--	--	--
74	Е11-061601-0608	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	1т	0,45372	16423,02	1447,42	7451	657	3254	20,97	10
75	С121-050301-0303в ценах II квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,31312	99505,07	--	31157	--	--	--	--
76	С121-050301-0306в ценах II квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,1406	95437,21	--	13418	--	--	--	--

77	Е11-130701-1001	Гидроизоляция бетонных поверхностей полимерцементным составом ГОСТ 31384-2008	м2	28,9	1044,46	477,39	30185	13797	12941	0,77	22
78	С122-050105-0101в ценах II квартала 2016 года	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	28,9	1203,22	--	34773	--	--	--	--
		Стена между осями Б-А на оси 1									
79	Е11-061301-0204	Устройство прямоугольных стен толщиной до 300 мм подземной части насосных станций	м3	23,1	26640,22	2246,13	615389	51886	83814	8,65	200
80	С121-020199-9927в ценах II квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	м3	23,1	238	--	5498	--	--	--	--
81	Е11-061601-0607	Установка в стенах отдельных стержней диам. до 8 мм	1т	0,0432	29706,45	1464,12	1283	63	588	40,38	2
82	С121-050301-0302в ценах II квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,0432	96469,36	--	4167	--	--	--	--
83	Е11-061601-0608	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	1т	1,88845	16423,02	1447,42	31014	2733	13542	20,97	40
84	С121-050301-0303в ценах II квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,9622	99505,07	--	95744	--	--	--	--
85	С121-050301-0305в ценах II квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,43953	95437,21	--	41948	--	--	--	--
86	С121-050301-0306в ценах II квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,48672	95437,21	--	46451	--	--	--	--
87	С121-130210-0102в ценах II квартала 2016 года	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,1978	154210,74	--	30503	--	--	--	--

88	Е11-130701-1001	Гидроизоляция бетонных поверхностей полимерцементным составом ГОСТ 31384-2008	м2	76,8	1044,46	477,39	80215	36664	34389	0,77	59
89	С122-050105-0101в ценах II квартала 2016 года	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	76,8	1203,22	--	92407	--		--	--
		Стена между осями Б-А на оси 2									
90	Е11-061301-0204	Устройство прямоугольных стен толщиной до 300 мм подземной части насосных станций	м3	4,2	26640,22	2246,13	111889	9434	15239	8,65	36
91	С121-020199-9927в ценах II квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	м3	4,2	238	--	1000	--	--	--	--
92	Е11-061601-0607	Установка в стенах отдельных стержней диам. до 8 мм	1т	0,00848	29706,45	1464,12	252	12	115	40,38	--
93	С121-050301-0302в ценах II квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,00848	96469,36	--	818	--	--	--	--
94	Е11-061601-0608	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	1т	0,21012	16423,02	1447,42	3451	304	1507	20,97	4
95	С121-050301-0303в ценах II квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,21012	99505,07	--	20908	--	--	--	--
96	С121-130210-0102в ценах II квартала 2016 года	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,0989	154210,74	--	15251	--	--	--	--
97	Е11-130701-1001	Гидроизоляция бетонных поверхностей полимерцементным составом ГОСТ 31384-2008	м2	16,8	1044,46	477,39	17547	8020	7523	0,77	13
98	С122-050105-0101в ценах II квартала 2016 года	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	16,8	1203,22	--	20214	--	--	--	--
		Стена между осями 1-2 на оси А и Б									

99	Е11-061301-0204	Устройство прямоугольных стен толщиной до 300 мм подземной части насосных станций	м3	4,24	26640,22	2246,13	112955	9524	15384	8,65	37
100	С121-020199-9927в ценах II квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	м3	4,24	238	--	1009	--	--	--	--
101	Е11-061601-0607	Установка в стенах отдельных стержней диам. до 8 мм	1т	0,00896	29706,45	1464,12	266	13	122	40,38	--
102	С121-050301-0302в ценах II квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,00896	96469,36	--	864	--	--	--	--
103	Е11-061601-0608	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	1т	0,20651	16423,02	1447,42	3392	299	1481	20,97	4
104	С121-050301-0303в ценах II квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,20651	99505,07	--	20549	--	--	--	--
105	Е11-130701-1001	Гидроизоляция бетонных поверхностей полимерцементным составом ГОСТ 31384-2008	м2	18,2	1044,46	477,39	19009	8689	8150	0,77	14
106	С122-050105-0101в ценах II квартала 2016 года	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	18,2	1203,22	--	21899	--		--	--
		Лестница									
107	Е11-060101-0102	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3	м3	0,45	20033,9	960,38	9015	432	759	4,41	2
108	Е11-090701-0105	Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением в построечных условиях и на производственных базах	т	1,350368	120235,35	17389,82	162362	23483	85011	120,00	162
109	С121-060208-0501в ценах II квартала 2016 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,350368	299896,94	--	404971	--	--	--	--
110	Е11-090701-0104	Изготовление площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов в построечных условиях и на производственных базах	т	1,67202	103625,56	22857,76	173264	38219	84785	95,00	159

111	С121-060510-0101в ценах II квартала 2016 года	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	1,67202	397744,01	--	665036	--	--	--	--
112	Е11-060301-0408	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,09024	200293,44	771,36	18074	70	1998	58,00	5
113	С121-130210-0102в ценах II квартала 2016 года	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,09024	154210,74	--	13916	--	--	--	--
114	Е11-130701-0501	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	3,022388	12,47	--	38	--	20	0,02	--
		Конструкция для тали									
115	Е11-090701-0104	Изготовление площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов в построечных условиях и на производственных базах	т	0,52028	103625,56	22857,76	53914	11892	26383	95,00	49
116	С121-060510-0101в ценах II квартала 2016 года	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,52028	397744,01	--	206938	--	--	--	--
117	Е11-130701-0501	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,52028	12,47	--	6	--	4	0,02	--
		Земляные работы НВС									
118	Е11-010104-0703	Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.)	м2	151,2	0,77	0,77	116	117	17	--	--
119	Е11-010201-0901	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м	м2упор	151,2	442,12	377,21	66849	57034	13973	0,05	8

120	С341-020101-1035в ценах II квартала 2016 года	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 35 км, класс груза 1	т	257,04	1031,78	--	265209	--	--	--	--
121	Е11-080101-0201	Устройство подушки из глины под здание	м3	151,2	2480,57	592,49	375062	89584	61319	0,78	118
122	С341-020101-1001в ценах II квартала 2016 года	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	260,16	78,76	--	20490	--	--	--	--
123	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	9,6	111,79	44,98	1073	432	502	0,11	1
124	Е11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2сплан	151,2	0,77	0,77	116	117	17	--	--
125	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3упор	15,12	111,79	44,98	1690	680	791	0,11	2
126	С121-010201-0603в ценах II квартала 2016 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	30,24	1943,26	--	58764	--	--	--	--
		Фм1									
127	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	0,2	16547,13	602,69	3309	121	102	1,35	--
128	Е11-060101-0105	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	1,84	24094,32	1063,88	44334	1958	4391	6,34	12
129	Е11-061601-0607	Установка в стенах отдельных стержней диам. до 8 мм	1т	0,01564	29706,45	1464,12	465	23	213	40,38	1
130	С121-050301-0302в ценах II квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,0051	96469,36	--	492	--	--	--	--
131	С121-050301-0301в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0028	94344,36	--	264	--	--	--	--
132	С121-050301-0101в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00774	97987,5	--	758	--	--	--	--
133	Е11-061601-0608	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	1т	0,02	16423,02	1447,42	328	29	143	20,97	--

134	С121-050301-0303в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02	99505,07	--	1990	--	--	--	--
135	Е11-060301-0401	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,02708	400060,44	1318,98	10834	36	2900	289,00	8
136	С121-130205-0101в ценах II квартала 2016 года	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	т	0,02708	178506,12	--	4834	--	--	--	--
		Фм2									
137	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	0,22	16547,13	602,69	3640	133	113	1,35	--
138	Е11-060101-0105	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	2,06	24094,32	1063,88	49634	2192	4916	6,34	13
139	Е11-061601-0608	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	1т	0,0128	16423,02	1447,42	210	19	92	20,97	--
140	С121-050301-0304в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0128	98290,78	--	1258	--	--	--	--
141	Е11-061601-0607	Установка в стенах отдельных стержней диам. до 8 мм	1т	0,01722	29706,45	1464,12	512	25	234	40,38	1
142	С121-050301-0302в ценах II квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,00612	96469,36	--	590	--	--	--	--
143	С121-050301-0101в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00774	97987,5	--	758	--	--	--	--
144	С121-050301-0301в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00336	94344,36	--	317	--	--	--	--
145	Е11-060301-0401	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,02708	400060,44	1318,98	10834	36	2900	289,00	8
146	С121-130205-0101в ценах II квартала 2016 года	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	т	0,02708	178506,12	--	4834	--	--	--	--
		Фм3									
147	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	0,32	16547,13	602,69	5295	193	164	1,35	--

148	Е11-060101-0105	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	2,74	24094,32	1063,88	66018	2915	6539	6,34	17
149	Е11-061601-0608	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	1т	0,0352	16423,02	1447,42	578	51	252	20,97	1
150	С121-050301-0305в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0184	95437,21	--	1756	--	--	--	--
151	С121-050301-0303в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0168	99505,07	--	1672	--	--	--	--
152	Е11-061601-0607	Установка в стенах отдельных стержней диам. до 8 мм	1т	0,01692	29706,45	1464,12	503	25	230	40,38	1
153	С121-050301-0302в ценах II квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,00918	96469,36	--	886	--	--	--	--
154	С121-050301-0101в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00774	97987,5	--	758	--	--	--	--
155	Е11-060301-0401	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,02708	400060,44	1318,98	10834	36	2900	289,00	8
156	С121-130205-0101в ценах II квартала 2016 года	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	т	0,02708	178506,12	--	4834	--	--	--	--
		Фм4									
157	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	0,36	16547,13	602,69	5957	217	184	1,35	--
158	Е11-060101-0105	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	3,04	24094,32	1063,88	73247	3234	7255	6,34	19
159	Е11-061601-0608	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	1т	0,05914	16423,02	1447,42	971	86	424	20,97	1
160	С121-050301-0306в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0256	95437,21	--	2443	--	--	--	--

161	С121-050301-0303в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03354	99505,07	--	3337	--	--	--	--
162	Е11-061601-0607	Установка в стенах отдельных стержней диам. до 8 мм	1т	0,00774	29706,45	1464,12	230	11	105	40,38	--
163	С121-050301-0101в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00774	97987,5	--	758	--	--	--	--
164	Е11-060301-0401	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,02708	400060,44	1318,98	10834	36	2900	289,00	8
165	С121-130205-0101в ценах II квартала 2016 года	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	т	0,02708	178506,12	--	4834	--	--	--	--
		Фм5									
166	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	0,32	16547,13	602,69	5295	193	164	1,35	--
167	Е11-060101-0105	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	2,74	24094,32	1063,88	66018	2915	6539	6,34	17
168	Е11-061601-0608	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	1т	0,0387	16423,02	1447,42	636	56	278	20,97	1
169	С121-050301-0306в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,024	95437,21	--	2290	--	--	--	--
170	С121-050301-0303в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0147	99505,07	--	1463	--	--	--	--
171	Е11-061601-0607	Установка в стенах отдельных стержней диам. до 8 мм	1т	0,01692	29706,45	1464,12	503	25	230	40,38	1
172	С121-050301-0101в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00774	97987,5	--	758	--	--	--	--
173	С121-050301-0302в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00918	96469,36	--	886	--	--	--	--
174	Е11-060301-0401	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,02708	400060,44	1318,98	10834	36	2900	289,00	8

174	Е11-060301-0401	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0.02708	400060.44	1318.98	10834	36	2900	2900	289.00	8
175	С121-130205-0101в ценах II квартала 2016 года	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	т	0.02708	178506.12	--	4834	--	--	--	--	--
		ФмЛ										
176	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	3	16547.13	602.69	49641	1808	1537	1537	1.35	4
177	Е11-060101-0120	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверхудо 1000 мм	м3	30.4	21944.65	1207.39	667117	36705	44243	44243	3.60	109
178	Е11-061601-0608	Установка в стенахотдельных стержней диам. св. 8 мм	1т	0.212232	16423.02	1447.42	3485	307	1522	1522	20.97	4
179	С121-050301-0304в ценах II квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0.212232	98290.78	--	20860	--	--	--	--	--
180	Е11-061601-0607	Установка в стенах отдельных стержней диам. до 8 мм	1т	0.02672	29706.45	1464.12	794	39	364	364	40.38	1
181	С121-050301-0301в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0.02672	94344.36	--	2521	--			--	--
		Итого прямые затраты по смете:					**52 697 202**		**3 141 914**	**3 141 914**		
		С накладными расходами					3 141 914					
		Итого:					55 839 116					
		сметная прыбль 8%					4 467 129					
		Итого:					60306245					
		Временные здания и сооружения 3,44х0,8%=2,752%					1 659 628					
		Итого					61 965 873					
		Зимние удорожания 1,12%					694 018					
		Итого:					62 659 891					
		в том числе в ценах 2016год-53%					33 209 742					
		в том числе в ценах 201год-47%					29 450 149					
		Итого по смете в текущих ценах:					62 659 891					
		К=1 в ценах 2016год-53%					33 209 742					

		К=1 в ценах 2016год-47%					*31 505 133*					
		Итого по смете:					*64 714 875*					
		Итого с понижающим коэфф.К=0,9986531583					*64 627 714*					
		НДС 12%					*7 755 326*					
		Всего к оплате:					***72 383 040***					

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сарыагаш Аман"

Директор _____ А.Жиенбекова

Принял (Заказчик)

ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"

Зам.ген.директора ТОО "ВКиМ" _____ Б.Калмырзаев

Начальник ПТО : _____ Д.Лесов

Инженер ПТО _____ К.Дяникулов

Директор "Био.Мик" _____ И.Казаринова

Тех.надзор ИП "Адина" _____ У.Аширов