Форма 2В

Заказчик: **ГККП "Дом культуры отдела культуры, развития языков ,физической культуры и спорта Актогайского района"**

Подрядчик: **ТОО «ТУРБОСЕРВИС-pv»**

Наименование стройки: ГККП"Дом культуры отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актогайского района"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли сельского Дома культуры с. Караоба.

Акт №2

приемки выполненных работ за июль 2019 года.

(локальная смета 2-1-1)

Капитальный ремонт кровли.

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Монтажные работы.										
4	1110-0114-0506	Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам(обрешетка) НР = 90 %	м2 покрытия	384	752,21	66,87	288849	25678	164061	98011	417809
					258,1	25,5	99110	9791	–	30949	
5	2107-0201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,2	55988		67186		67186	–	72561
					–		–		–	5375	

6 1110-0114-0507	Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	14	955	87,21	13370	1221	7625	4490	19289
				323,14	33,21	4524	465	–	1429	
7 2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,7	68537		47976		47976	–	51814
				–		–		–	3838	
8 1110-0102-0402	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка (накладка к стропилам) НР = 90 %	конструкции	0,05	32280	1220	1614	61	541	934	2752
				20240	520	1012	26	–	204	
13 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (лестниц деревянных) НР = 90 %	конструкции	0,2	86605	1170	17321	234	12554	4168	23208
				22665	490	4533	98	–	1719	
14 2113-0201-0206	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00579	496973		2877		2877	–	3107
				–		–		–	230	
15 2113-0207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	1300	8		10400		10400	–	11232
				–		–		–	832	
16 1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	конструкции	0,195	8256,41	46,15	1610	9	1203	362	2130
				2041,03	20,51	398	4	–	158	
17 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	поверхности	124	350,69	2,97	43485	368	39217	3644	50899
				31,45	1,2	3900	149	–	3770	

18	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	384	613,01	190,45	235397	73131	30258	104338	366914
					343,77	50,02	132008	19207	–	27179	
19	2110-0103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	441,6	1941		857146		857146	–	925718
					–		–		–	68572	
20	1112-0101-0506	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка НР = 92 %	м ендовы	48	1008,44	27,1	48405	1301	22521	22893	77002
					512,15	6,27	24583	301	–	5704	
21	2110-0102-0201	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	48	1312		62976		62976	–	68014
					–		–		–	5038	
22	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	46,43	1156,56	12,99	53699	603	38737	13338	72400
					309,26	2,99	14359	139	–	5363	
23	2110-0102-0211	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	46,43	909		42205		42205	–	45581
					–		–		–	3376	
27	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	ограждения	33	99,21	26,97	3274	890	232	2176	5886
					65,21	6,45	2152	213	–	436	
28	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (ограждение кровли)	т	0,13526	521272		70507		70507	–	76148
					–		–		–	5641	

29	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	поверхности	3,38	731,07	1,18	2471	4	54	1931	4754
					713,91	0,3	2413	1	–	352	

Итого по разделу 2	**2 297 218**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	390 376
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	105 149
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 760
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 687 191
Накладные расходы, тенге	349 895
Сметная прибыль (8 %), тенге	202 610
Итого по смете	**2 297 218**
Временные здания и сооружения (1,5 %)*0,8=1,2%	27567
Непредвиденные затраты (2 %)	46496
Итого в текущих ценах с 01.01.18г.	2 371 280
Договорной коэфицент **К=0,8999999**	
Итого с учетом договорного коэфицента.	2134152,28
НДС (12 %)	256098,43
Всего по акту с учетом НДС	**2390250,71**

Заказчик: БИН

Руководитель: ГККП"Дом культуры отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актогайского района"

_____ **Муканова С.У.**

Технический надзор: ИИН 180540012036
ТОО"Павлодар Технадзор"

Директор_____**Кажмуратов М.К.**

Подрядчик БИН 030240007336

Директор ТОО "ТУРБОСЕРВИС pv"

_____**Мустафинов М.К.**

Авторский надзор:
ТОО "АВАЛАНА"

Директор_____**Нурманбекова Д.Д.**

"SANA-2015". Версия 18.1 от 24.01.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Форма 2В

Заказчик: **ГККП "Дом культуры отдела культуры, развития языков ,физической культуры и спорта Актогайского района"**

Подрядчик: **ТОО «ТУРБОСЕРВИС-pv»**

Наименование стройки: ГККП"Дом культуры отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актогайского района"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли сельского Дома культуры с. Караоба.

Акт №3

приемки выполненных работ за июль 2019 года.

(локальная смета 2-1-1(А)

Капитальный ремонт кровли.

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Добавить.										
4	2203-0301-0107	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	142,1515	2853		405558		405558	–	438003
					–		–		–	32445	
		Итого по разделу 2					**438 003**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					405 558				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					32 445				
		всего					**438 003**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)*0,8=1,2%					5256				
		Непредвиденные затраты (2 %)					8865				

Итого в текущих ценах с 01.01.18г.	452 124
Договорной коэфицент **К=0,8999999**	
Итого с учетом договорного коэфицента.	406911,34
НДС (12 %)	48829,36
Всего по акту с учетом НДС	**455740,70**

Заказчик: БИН

Руководитель: ГККП"Дом культуры отдела культуры, развития языков, физической

_____**Муканова С.У.**

Технический надзор: ИИН 180540012036

ТОО"Павлодар Технадзор"

Директор_____**Кажмуратов М.К.**

Подрядчик: БИН 030240007336

Директор ТОО "ТУРБОСЕРВИС pv"

_____**Мустафинов М.К.**

Авторский надзор:

ТОО "АВАЛАНА"

Директор_____**Нурманбекова Д.Д.**

"SANA-2015". Версия 18.1.1 от 02.03.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Форма 2В

Заказчик: **ГККП "Дом культуры отдела культуры, развития языков ,физической культуры и спорта Актогайского района"**

Подрядчик: **ТОО «ТУРБОСЕРВИС-pv»**

Наименование стройки: ГККП"Дом культуры отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актогайского района"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли сельского Дома культуры с. Караоба.

Акт №4

приемки выполненных работ за июль 2019 года.

(локальная смета 2-2-1)

Перевозка материалов свыше 30 км.

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4101-0205-1041	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 41 км	т	13,593	1180		16040		–	–	17323
					–		–		–	1283	
2	4101-0205-2041	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 41 км	т	2,611	1388		3624		–	–	3914

3 4101-0205-3041			–	–	–	290		
Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 41 км	т	0,217	1934	420	–	–	454	
			–	–	–	34		
Итого по смете				**21 691**				
в том числе								
- перевозка грузов, тенге				20 084				
Сметная прибыль (8 %), тенге				1 607				
Временные здания и сооружения (1,5 %)*0,8=1,2%				260				
Непредвиденные затраты (2 %)				439				
Итого в текущих ценах с 01.01.18г.				22 390				
Договорной коэфицент **К=0,8999999**								
Итого с учетом договорного коэфицента.				20151,27				
НДС (12 %)				2418,15				
Всего по акту с учетом НДС				**22569,42**				

Заказчик: БИН

Руководитель: ГККП"Дом культуры отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актогайского района"

_____ **Муканова С.У.**

Технический надзор: ИИН 180540012036

ТОО"Павлодар Технадзор"

Директор _____ **Кажмуратов М.К.**

Подрядчик БИН 030240007336

Директор ТОО "ТУРБОСЕРВИС pv"

_____ **Мустафинов М.К.**

Авторский надзор:

ТОО "АВАЛАНА"

Директор _____ **Нурманбекова Д.Д.**

Форма 2В

Заказчик: **ГККП "Дом культуры отдела культуры, развития языков ,физической культуры и спорта Актогайского района"**

Подрядчик: **ТОО «ТУРБОСЕРВИС-pv»**

Наименование стройки: ГККП"Дом культуры отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актогайского района"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли сельского Дома культуры с. Караоба.

Акт №1

приемки выполненных работ за июнь 2019 года.

(локальная смета 2-1-1)

Капитальный ремонт кровли.

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтажные работы.										
1	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	м2 покрытия	768	345,24	133,31	265141	102382	4354	127858	424439
					206,26	35,01	158410	26891	–	31440	
2	4131-0103-0201	Металл листовой. Погрузка	т	6,24	470		2933		–	–	3168
					–		–		–	235	
3	4101-0205-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 10 км	т	6,24	437		2727		–	–	2945
					–		–		–	218	
	Раздел 2 Монтажные работы.										
4	1110-0114-0506	Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам (обрешетка)	м2 покрытия	384	752,21	66,87	288849	25678	164061	98011	417809
					258,1	25,5	99110	9791	–	30949	

5	2107-0201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86(обрешетка)	м3	1,2	55988		67186		67186	–	72561
					–		–		–	5375	
6	1110-0114-0507	Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	14	955,07	87,25	13370	1221	7625	4490	19289
					323,18	33,21	4524	465	–	1429	
7	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,7	68537		47976		47976	–	51814
					–		–		–	3838	
8	1110-0102-0402	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка(накладка к стропилам)	з конструкции	0,05	32280	1220	1614	61	529	934	2752
					20250	520	1012	26	–	203	
9	1110-0210-0101	Подкос, затяжка. Установка	з конструкции	0,09	30133,33	1566,67	2712	141	337	2058	5152
					24822,22	588,89	2234	53	–	382	
10	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 (скрутка)	т	0,01488	213051		3170		3170	–	3424
					–		–		–	254	
11	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86(подкос)	м3	0,04	57894		2316		2316	–	2501
					–		–		–	185	
12	2107-0204-0205	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 (затяжка)	м3	0,05	33416		1671		1671	–	1805
					–		–		–	134	
16	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	з конструкции	0,195	8253,85	46,15	1610	9	1203	362	2130
					2038,46	17,95	398	4	–	158	
17	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	поверхности	124	350,67	2,96	43483	367	39210	3644	50897
					31,45	1,2	3900	149	–	3770	

18	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	384	613,01	190,44	235397	73131	30258	104338	366914
					343,77	50,02	132008	19207	–	27179	
16	2110-0103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	441,6	1941		857146		857146	–	925718
					–		–		–	68572	

Итого по акту	**2 353 318**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	401 596
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	202 991
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	56 586
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 227 042
- перевозка грузов, тенге	5 660
Накладные расходы, тенге	341 695
Сметная прибыль (8 %), тенге	174 321
Всего	**2 353 318**
Временные здания и сооружения (1,5 %)*0,8=1,2%	28240
Непредвиденные затраты (2 %)	47631
Итого в текущих ценах с 01.01.18г.	2 429 189
Договорной коэфицент **К=0,8999999**	
Итого с учетом договорного коэфицента.	2186268
НДС (12 %)	262352
Всего по акту с учетом НДС	**2448620**

Заказчик: БИН

Руководитель: ГККП"Дом культуры отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актогайского района"

_____ **Муканова С.Ж.**

Подрядчик БИН 030240007336

Директор ТОО "ТУРБОСЕРВИС pv"

_____ **Мустафинов М.К.**

Технический надзор: ИИН 180540012036

Авторский надзор:

ТОО"Павлодар Технадзор"

Директор_____Кажмуратов М.К.