Форма № КС-3
Утверждена приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан от "19" марта 2015г. №229

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»

Наименование стройки: Строительство системы водоснабжения для строящихся жилых массивов в селе Бирлесу-Енбек Жамбылского района Жамбылской области

ДОГОВОР №32 от19.03.2021

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		32	19.03.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**4 407 000,00**	**3 934 821,43**		-	-	-	-	-	**472 178,57**	**4 407 000,00**
Погашение аванса 30%	1 322 100,00	1 180 446,43							141 653,57	1 322 100,00
Удержание 5% гарантия качества	220 350,00	196 741,07							23 608,93	220 350,00
Всего к оплате	2 864 550,00	2 557 633,93							306 916,07	2 864 550,00

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области" БИН 050240000114
Тилеубаев К.А.
БИН 60240002707

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"
Каймагамбетова Ж.Б.
БИН/ИНН 070340005757

Авторский надзор:
ТОО "МУЛАН"
Ихиев Б.Б. Аттестат KZ66VJE00056239

Технический надзор:
ТОО "Аз и Мур Строй"
Усенов Е.К. Аттестат KZ86VJE00032017

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»

ДОГОВОР №32 от19.03.2021

Наименование стройки: Строительство системы водоснабжения для строящихся жилых массивов в селе Бирлесу-Енбек Жамбылского района Жамбылской области

Акт выполненных работ №1

за апрель 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-01. Наружный водопровод.									
		РАЗДЕЛ 1. В1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты сухие 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	7104	149,01	141,53	1058587	1005407	--	208083	1368003
		НР - 72%; СП - 8%			7,49	33,20	53179	235824		101334	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением									
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	222	1798,10	--	399179	--	--	287409	741515
		НР - 72%; СП - 8%			1798,10	--	399179	--		54927	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки									
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (УШИРЕНИЕ КОЛОДЦА). Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	74	1798,10	--	133060	--	--	95803	247172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1798,10	--	133060	--		18309	
		Состав работ:									
		1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку									
		2. Зачистка дна и поверхности стенок									
		3. Откидка грунта от бровки									
4	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	5445	14,72	14,72	80152	80152	--	21443	109722
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,47	--	29782		8128	
		Состав работ:									
		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	605	712,43	--	431017	--	--	310332	800657
		НР - 72%; СП - 8%			712,43	--	431017	--		59308	
		Состав работ:									
		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и									
		2. Поливка водой при необходимости									
6	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	5445	73,21	73,21	398609	398609	--	104155	542985
		НР - 72%; СП - 8%			--	26,57	--	144660		40221	
		Состав работ:									
		1. Разравнивание грунта перед уплотнением									
		2. Уплотнение грунта									
7	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	5445	7,01	7,01	38178	38178	--	7729	49580
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,97	--	10734		3673	
		Состав работ:									
		1. Разравнивание грунта перед уплотнением									
		2. Уплотнение грунта									
8	1101-0107-1304 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	774,34	35,10	35,10	27179	27179	--	6339	36199
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,37	--	8804		2681	
		Состав работ:									
		1. Разравнивание кавальеров (отвалов) с перемещением грунта и									
		ТРУБОПРОВОДЫ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2565960	1549524	--	1041293	3895833
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1016435	429804	--	288581	
	Всего заработная плата		Тенге				2565960				
		Накладные расходы	Тенге					1446239			
							1041292				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				288580				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3895832				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1398
		Сметная заработная плата	Тенге					1446239			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3895832				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1398
		Сметная заработная плата	Тенге					1446239			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3895832
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1016435				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1549524			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					429804			
		- Накладные расходы	Тенге							1041293	
		- Сметная прибыль	Тенге							288581	
		Всего по акту									3 895 832
		в том числе оборудования и прочих затрат									-
		Временные здания и сооружения (2,9 %)									112 979
		Итого с временными зданиями и сооружениямми									**4 008 811**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,,%*0,8=1,84%									73 762
		Итого									**4 082 573**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									81 651
		Итого									**4 164 225**
		в т.ч. в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									**4 372 024**
		Итого с понижающим коэффициентом									3 934 821
		Налог на добавленную стоимость-12%									472 179
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**4 407 000**

Заказчик:

Руководитель
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области" БИН 050240000114

_____ **Тилеубаев К.А.**

Авторский надзор:
ТОО "МУЛАН"
_____ **Ихиев Б.Б. Аттестат KZ66VJE00056239**

Подрядчик:

Директор
ТОО "Байсын-А" БИН/ИИН 070340005757
_____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

Технический надзор
ТОО "Аз и Мур Строй"
_____ **Усенов Е.К. Аттестат KZ86VJE00032017**