Заказчик: Некоммерческое акционерное общество "Государственная корпорация "Правительство для граждан"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-БЛОК"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт административного здания по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. М. Ауэзова 157

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		2021-5	01.04.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за сентябрь 2021 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт административного здания по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. М. Ауэзова 157	**20 915 016,19**	**18 674 121,60**							**2 240 894,59**	**20 915 016,19**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Камбаров Д. Б.**
Директор ф-ла НАО ГК «Правительство для граждан» по СКО
БИН 000140001467

ПОДРЯДЧИК: _____ **Семёновых К. П.**
Директор ТОО "СК-БЛОК"
БИН 010140005957

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт _____ **Мурзабеков Д. Ж.**
ИИН 860802350262
аттестат № KZ52VJE00036412 от 29.03.2018 г.
аттестат № KZ38VJE00064115 от 05.04.2021 г.
аттестат № KZ66VJE00038682 от 08.06.2018 г.

"SANA-2015". Версия 20.2.1Д от 19.05.20 г. Цены региона Северо-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: Некоммерческое акционерное общество "Государственная корпорация "Правительство для граждан" Заказ 10цонп

БИН 160440007161, г.Нур-Султан, Проспект МАНГИЛИК ЕЛ, 10, тел 33-25-27,33-06-24,36-60-22

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-БЛОК"

БИН 010140005957, Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск, Циолковского, 3, тел +77012776071

Стройка: Капитальный ремонт административного здания Филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Северо-Казахстанской области

Объект: Общестроительные работы

Договор подряда №100 от 13 июля 2021г.

Акт выполненных работ №1-1
с 1 июня 2021г. по 13 сентября 2021г.

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр, код норм, ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета 2-1-1 - Общестроительные работы									
			Раздел 1 Демонтажные работы									
1	1	1208-0101-0203	Кровли из черепицы. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	12	638,17	0,5	7658	6	–	5509	14220
						637,67	–	7652	–	–	1053	
2	2	1208-0101-0202	Кровли из профлиста. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	58,1	99,62	0,07	5788	4	–	4164	10748
						99,55	–	5784	–	–	796	
			Раздел 2 Кровля									
			2.1 Чердачная кровля									
3	6	2111-0103-0105	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	6,9525	24169		168035		168035	–	181478
						–		–		–	13443	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			К=1,030;									
		2.2 Металлочерепица										
4	17	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	12	1313	17,5	15756	210	335	10992	28888
						1267,58	4,58	15211	55	–	2140	
5	18	2110-0105-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	12	1865		22380		22380	–	24170
						–		–		–	1790	
6	21	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 72 %	м2	40	4945,48	179,13	197819	7165	128840	47049	264457
						1545,35	88,3	61814	3532	–	19589	
		2.3 Водосточная система										
7	22	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 72 % К=3,000;	м желобов	16	914,92	14,5	14639	232	8607	4229	20377
						362,53	4,61	5800	74	–	1509	
8	23	2110-0302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	16	1512		24192		24192	–	26127
						–		–		–	1935	
9	24	2110-0302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	4	757		3028		3028	–	3270
						–		–		–	242	
10	26	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 72 % К=3,000;	м труб	18	1703,27	112,67	30659	2028	873	20396	55139
						1542,1	31,67	27758	570	–	4084	
11	27	2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	18	2005		36090		36090	–	38977
						–		–		–	2837	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	28	2110-0302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	4	1010		4040		4040	–	4363
						–		–		–	323	
		Раздел 3 Пандус										
13	32	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 72 %	м3	0,2	24725	1370	4945	274	4376	256	5617
						1475	305	295	61	–	416	
14	33	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,0422	88080,57	32440,76	3717	1369	509	1648	5794
						43578,2	10663,51	1839	450	–	429	
15	34	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0422	581947		24558		24558	–	26523
						–		–		–	1965	
		Раздел 4 Подъемник										
16	36	1303-0502-0101	Подъемники наклонного перемещения на 5 м для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования НР = 72 %	подъемник	1	28006	2092	28006	2092	–	19283	51072
						25914	868	25914	868	–	3783	
17	37	1303-0502-0102	Подъемники наклонного перемещения на 5 м для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр перемещения, более или менее 5 НР = 72 % К=-1,000;	м	-2	3742,5	3	-7485	-6	–	-5385	-13900
						3739,5	–	-7479	–	–	-1030	
18	38	5110-0201-0102 (об)	Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	1	1499167		1499167		–	–	1499167
						–		–		1499167	–	
19	39	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 72 %	т стальных элементов	0,23052	774748,39	7869,17	178595	1814	160266	12180	206037
						71642,37	1743,88	16515	402	–	15262	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 6 Витражи										
20	42	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 72 %	м2	50,654	2723,38	3,24	137950	164	76180	44356	196890
						1216,21	–	61606	–	–	14584	
21	44	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов	17,64	1845,69	221,83	32558	3913	8338	15967	52407
						1151,19	105,95	20307	1869	–	3882	
22	45	2109-0202-0201	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-14, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	17,64	34665		611491		611491	–	660410
						–		–		–	48919	
			Всего по акту					**3 362 231**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					243 016				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					19 265				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 881				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 282 138				
			- оборудование, тенге					1 499 167				
			Накладные расходы, тенге					180 644				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					138 001				
			Всего					**3 362 231**				
			Всего без стоимости оборудования					1 863 064				
			Временные здания и сооружения (1,5%*0,8)					22 357				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)					45 627				
			Всего					**3 430 215**				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					38 621				
			Итого в текущих ценах с 06.04. 2020г.					**3 468 836**				
			Итого в текущих ценах 2021г. (Иинф. = 1,05)					**3 642 278**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ценовая скидка согласно Договора, k=	0,9				-364 227,80				
			Итого в текущих ценах					**3 278 050,20**				
			НДС (12 %)					393 366,02				
			Итого					**3 671 416,22**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК-БЛОК"
БИН 010140005957

Семёновых К. П.
Директор

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "ТЛГ 2002"

Мурзабеков Д. Ж.
Эксперт
ИИН 860802350262
аттестат № KZ52VJE00036412 от 29.03.2018 г.
аттестат № KZ38VJE00064115 от 05.04.2021 г.
аттестат № KZ66VJE00038682 от 08.06.2018 г.

Принял (Заказчик)
НАО "ГК "Правительство для граждан"
БИН 160440007161

Камбаров Д. Б.
Директор ф-ла НАО ГК «Правительство для граждан» по СКО

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "VECTOR SK+", БИН 180740031228

Эксперт **Сидоров Е. М.**
Приказ №4 от 17.05.2021г.

"SANA-2015". Версия 20.2.1Д от 19.05.20 г. Цены региона Северо-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: Некоммерческое акционерное общество "Государственная корпорация "Правительство для граждан" Заказ 10цонп

БИН 160440007161, г.Нур-Султан, Проспект МАНГИЛИК ЕЛ, 10, тел 33-25-27,33-06-24,36-60-22

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-БЛОК"

БИН 010140005957, Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск, Циолковского, 3, тел +77012776071

Стройка: Капитальный ремонт административного здания Филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Северо-Казахстанской области

Объект: Общестроительные работы

Договор подряда №100 от 13 июля 2021г.

Акт выполненных работ №1-2
с 1 июня 2021г. по 13 сентября 2021г.

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета 2-1-2 - Отопление и вентиляция									
			Раздел 1 Демонтажные работы									
1	1	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	148	1112,82	49,12	164698	7270	–	116055	303213
						1063,7	25,4	157428	3759	–	22460	
2	2	1215-0101-0101	Трубопроводы из труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	1170	406,8	3,08	475957	3608	36007	315122	854365
						372,94	1,13	436342	1327	–	63286	
3	3	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	170	699,78	5,27	118962	896	9009	78757	213537
						641,51	1,93	109057	328	–	15818	
			Раздел 2 Монтажные работы									
4	4	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72 %	кВт	199,5	1104,1	19,59	220267	3909	62244	111951	358795

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						772,5	6,88	154114	1373	–	26577	
5	5	2305-1001-0310	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1174	2161		2537014		2537014	–	2739975
						–		–		–	202961	
6	6	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	300	1368,07	22,87	410421	6860	264823	101829	553230
						462,46	8,97	138738	2691	–	40980	
7	7	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	660	1641,35	22,87	1083292	15093	762976	224024	1411901
						462,46	8,97	305223	5921	–	104585	
8	8	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	170	2059,13	22,86	350052	3887	267547	57703	440375
						462,46	8,97	78618	1525	–	32620	
9	9	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	50	1503,84	22,88	75192	1144	50925	16972	99537
						462,46	8,98	23123	449	–	7373	
10	10	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	160	1931,33	22,87	309013	3659	231361	54309	392388
						462,46	8,98	73993	1436	–	29066	
11	11	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 72 %	шт.	81	218,73	–	17717	–	1408	11742	31816
						201,35	–	16309	–	–	2357	
12	12	2304-0905-1814	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	81	278		22518		22518	–	24319
						–		–		–	1801	
13	13	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	42	818		34356		34356	–	37104

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						–		–		–	2748	
14	14	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	34	1259		42806		42806	–	46230
						–		–		–	3424	
15	15	2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 К=2,000;	шт.	8	2280		18240		18240	–	19699
						–		–		–	1459	
16	24	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	550	693,4	85,97	381372	47283	146314	151954	575992
						341,41	42,31	187775	23272	–	42666	
17	25	2111-0403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	187	242		45254		45254	–	48874
						–		–		–	3620	
18	26	2111-0403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	121	286		34606		34606	–	37374
						–		–		–	2768	
19	27	2111-0403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	187	185		34595		34595	–	37363
						–		–		–	2768	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	28	2111-0403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	110	319		35090		35090	–	37897
						–		–		–	2807	
21	29	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	105	101,13	3	10619	315	4825	3971	15757
						52,18	0,34	5479	36	–	1167	
22	30	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	105	299,36	7,74	31433	813	25809	3541	37772
						45,82	1,02	4811	107	–	2798	
23	31	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	1340	103,34	1,33	138482	1784	4359	95284	252467
						98,76	–	132339	–	–	18701	
24	32	1118-0301-0103	Конвекторы. Установка НР = 72 %	кВт	1	1325	93	1325	93	9	914	2418
						1223	46	1223	46	–	179	
25	33	2305-1002-0203	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	1	20184		20184		20184	–	21799
						–		–		–	1615	

Всего по акту	**8 594 197**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 824 572
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	96 614
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	42 270
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 692 279
- оборудование, тенге	0
Накладные расходы, тенге	1 344 128

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль (8 %), тенге					636 604				
			Всего					**8 594 197**				
			Всего без стоимости оборудования					8 594 197				
			Временные здания и сооружения (1,5%*0,8)					103 130				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)					210 475				
			Всего					**8 907 802**				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					178 156				
			Итого в текущих ценах с 06.04. 2020г.					**9 085 958**				
			Итого в текущих ценах 2021г. (Иинф. = 1,05)					**9 540 256**				
			Ценовая скидка согласно Договора, k=	0,9				-954 024,78				
			Итого в текущих ценах					**8 586 231,22**				
			НДС (12 %)					1 030 347,75				
			Итого					**9 616 578,97**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК-БЛОК"
БИН 010140005957

Директор _____ **Семёновых К. П.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт _____ **Мурзабеков Д. Ж.**
ИИН 860802350262
аттестат № KZ52VJE00036412 от 29.03.2018 г.
аттестат № KZ38VJE00064115 от 05.04.2021 г.
аттестат № KZ66VJE00038682 от 08.06.2018 г.

Принял (Заказчик)
НАО "ГК "Правительство для граждан"
БИН 160440007161

_____ **Камбаров Д. Б.**
Директор ф-ла НАО ГК «Правительство для граждан» по СКО

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "VECTOR SK+"; БИН 180740031228

Эксперт _____ **Сидоров Е. М.**
Приказ №4 от 17.05.2021г.

"SANA-2015". Версия 20.2.1Д от 19.05.20 г. Цены региона Северо-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказ 10цонп

Заказчик: Некоммерческое акционерное общество "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

БИН 160440007161, г.Нур-Султан, Проспект МАНГИЛИК ЕЛ, 10, тел 33-25-27,33-06-24,36-60-22

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-БЛОК"

БИН 010140005957, Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск, Циолковского, 3, тел +77012776071

Стройка: Капитальный ремонт административного здания Филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Северо-Казахстанской области

Объект: Общестроительные работы

Договор подряда №100 от 13 июля 2021г.

Акт выполненных работ №1-3
с 1 июня 2021г. по 13 сентября 2021г.

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ									
			Локальная смета 2-1-1 - Общестроительные работы									
			Раздел 1 Демонтажные работы									
1	1	1208-0101-0203	Кровли из черепицы. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	33,9	638,11	0,47	21632	16	–	15564	40172
						637,64	–	21616	–	–	2976	
2	2	1208-0101-0202	Кровли из профлиста. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	91,9	99,62	0,07	9155	6	–	6587	17001
						99,55	–	9149	–	–	1259	
3	3	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка НР = 72 %	м2 кровли	195,9	168,72	19,4	33053	3800	–	21941	59394
						149,33	6,23	29253	1220	–	4400	
			Раздел 2 Кровля									
4	4	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из	м2	135	666,86	48,61	90026	6563	–	61600	163756

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			минеральной ваты насухо в один слой НР = 72 %	утепляемого покрытия		618,24	15,5	83463	2093	–	12130	
5	5	1112-0101-0705	Покрытие кровельное из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством (без стоимости пиломатериала) НР = 72 %	м2 кровли	45,9	2736,27	124,95	125595	5735	15517	76288	218034
						2273,27	35,12	104343	1612	–	16151	
6	6	2110-0101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 К=1,106;	м2	50,7654	1866		94728		94728	–	102306
						–		–		–	7578	
7	7	1112-0101-0705	Покрытие кровельное из профлиста. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством (без стоимости пиломатериала) НР = 72 %	м2 кровли	150	2736,31	124,97	410446	18745	50710	249305	712531
						2273,27	35,11	340991	5266	–	52780	
8	8	2110-0104-0222	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	172,5	2660		458850		458850	–	495558
						–		–		–	36708	
9	9	1112-0101-0106	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 кровли	18	136,11	9,83	2450	177	102	1601	4375
						120,61	2,89	2171	52	–	324	
10	10	2110-0403-1103	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97 К=1,150;	м2	20,7	616		12751		12751	–	13771
						–		–		–	1020	
		Раздел 4 Подъемник										
11	11	1303-0502-0101	Подъемники наклонного перемещения на 5 м для маломобильных групп людей. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,5;	подъемник	1	14003	1046	14003	1046	–	9642	25537
						12957	434	12957	434	–	1892	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0;									
		Раздел 6 Витражи										
12	12	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	17,64	357,37	–	6304	–	–	4539	11710
						357,37	–	6304	–	–	867	
13	13	1206-0101-0901	Коробки дверные. Демонтаж. НР = 72 %	шт.	6	2084,33	118,17	12506	709	–	8726	22931
						1966,17	53,83	11797	323	–	1699	
14	14	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Разборка витражных блоков из ПВХ НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	50,654	848,13	2,07	42961	105	–	30856	79722
						846,05	–	42856	–	–	5905	
15	15	2109-0202-1405	Витраж наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	50,654	32777		1660286		1660286	–	1793109
						–		–		–	132823	
16	16	2109-0404-0306	Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011	шт.	6	3081		18486		18486	–	19965
						–		–		–	1479	
		Локальная смета 2-1-2 - Отопление и вентиляция										
17	17	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 72 %	шт.	67	218,73	0	14655	0	1165	9713	26317
						201,35	0	13490	0	–	1949	
18	18	2304-0905-1814	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	67	278		18626		18626	–	20116
						–		–		–	1490	
19	19	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 20 мм. Установка НР = 72 %	шт.	296	2508,26	105,7	742445	31288	88174	452155	1290168
						2104,67	16,93	622983	5010	–	95568	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	20	2304-0905-1617	Краны шаровые хромированные латуные полнопроходные, бабочка, муфта-штуцер, с накидной гайкой ("американка") Т 150 °С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	296	2013		595848		595848	–	643516
						–		–		–	47668	
		Раздел 8 Тепловой узел										
		8.1 Демонтаж										
21	21	1215-0102-0202	Грязевики. Демонтаж НР=72%	шт.	3	1803	–	5409	–	–	3894	10047
						1803	–	5409	–	–	744	
22	22	1215-0101-0313	Задвижки краны диаметром до 100 мм. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	19	1086,16	5,47	20637	104	–	14823	38297
						1080,68	2,84	20533	54	–	2837	
23	23	1215-0102-1601	Элеватор. Демонтаж НР = 72 %	шт.	1	1166	–	1166	–	–	840	2166
						1166	–	1166	–	–	160	
24	24	1311-0203-0102	Тепловычислитель. Снятие НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	2	471	–	942	–	–	678	1750
						471	–	942	–	–	130	
25	25	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Снятие НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	комплект	4	123,75	–	495	–	–	356	919
						123,75	–	495	–	–	68	
26	26	1215-0101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	6	890,17	7,5	5341	45	365	3563	9616
						821,83	3	4931	18	–	712	
27	27	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	82	699,78	5,27	57382	432	4346	37989	103001
						641,51	1,93	52604	158	–	7630	
		8.2 Тепловой узел										
28	28	1118-0701-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка (без стоимости грязевика) НР = 72 %	шт.	2	16841,5	480,5	33683	961	22108	7761	44760
						5307	82,5	10614	165	–	3316	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	29	1118-0801-0201	Элеваторы. Установка (без стоимости элеватора) НР = 72 %	шт.	1	3562	196	3562	196	634	2005	6012
						2732	53	2732	53	–	445	
30	30	1311-0203-0102	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях тепловычислитель, преобразователь, термопреобразователь (без стоимости оборудования)НР=72 %	шт.	5	1215,6	–	6078	–	188	4241	11145
						1178	–	5890	–	–	826	
31	31	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (без стоимости материала) НР = 72 %	м трубопровода	8	957	49,5	7656	396	239	5162	13843
						877,63	18,5	7021	148	–	1025	
32	32	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм. Установка НР = 72 %	шт.	4	4579,75	335,5	18319	1342	2087	10937	31596
						3722,5	75	14890	300	–	2340	
33	33	2304-0902-0508	Краны шаровые под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	35111		140444		140444	–	151680
						–		–		–	11236	
34	34	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 72 %	комплект	4	2552,5	–	10210	–	8786	1025	12134
						356	–	1424	–	–	899	
35	35	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 72 %	комплект	4	531	–	2124	–	255	1346	3748
						467,25	–	1869	–	–	278	
36	36	2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	4	1715		6860		6860	–	7409
						–		–		–	549	
		8.3 Гребенка										
37	37	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр	м трубопрово	10	5406,9	86,6	54069	866	41697	8505	67580

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	да		1150,6	30,7	11506	307	–	5006	
38	38	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	3,5	2059,43	22,57	7208	79	5510	1189	9069
						462,57	9,14	1619	32	–	672	
39	39	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	1,6	1930,63	23,13	3089	37	2312	543	3923
						462,5	8,75	740	14	–	291	
40	40	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	2,5	1368	22,8	3420	57	2207	848	4609
						462,4	8,8	1156	22	–	341	
41	41	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	2,5	1641,2	22,8	4103	57	2890	848	5347
						462,4	8,8	1156	22	–	396	
42	42	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	4,1	101,22	2,93	415	12	189	156	617
						52,2	0,49	214	2	–	46	
43	43	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	8	2542,63	140,13	20341	1121	2383	12318	35272
						2104,63	33,88	16837	271	–	2613	
44	44	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	6	2508,33	105,67	15050	634	1788	9166	26153
						2104,67	17	12628	102	–	1937	
45	45	2304-0902-0505	Краны шаровые под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	18287		109722		109722	–	118500
						–		–		–	8778	
46	46	2304-0902-0504	Краны шаровые под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13434		26868		26868	–	29017
						–		–		–	2149	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	47	2304-0902-0503	Краны шаровые под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	12362		49448		49448	–	53404
						–		–		–	3956	
48	48	2304-0902-0502	Краны шаровые под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11212		22424		22424	–	24218
						–		–		–	1794	
49	49	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм. Установка (без стоимости крана) НР = 72 %	шт.	1	2543	140	2543	140	298	1540	4410
						2105	34	2105	34	–	327	
50	50	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 20 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	2508	105	2508	105	298	1528	4359
						2105	17	2105	17	–	323	
51	51	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	818		818		818	–	883
						–		–		–	65	
		Раздел 9 Прочие работы										
52	52	1213-0103-0401	Облицовка из гипсокартонных листов. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	93,5	90	5,5	8415	514	–	5871	15429
						84,5	2,71	7901	253	–	1143	
53	53	1118-0301-0408	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100-150 мм. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4;	м труб нитки регистра	58	131,21	12,19	7610	707	–	5203	13838
						119,02	5,59	6903	324	–	1025	
54	54	1146-0302-0404	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 НР = 72 %	отверстие	104	408,45	172,73	42479	17964	0	23531	71291
						235,72	78,53	24515	8167	–	5281	
55	55	1134-0108-0703	Каркасы стен. Облицовка панелей декоративным пластиком НР = 72 %	м2 поверхност	11,395	4026,17	11,3	45879	129	33183	9079	59355

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				и		1102,87	3,74	12567	43	–	4397	
56	56	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 72 %	решетка	1	1701	62	1701	62	135	1095	3020
						1504	17	1504	17	–	224	
57	57	1120-0301-0102	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка НР = 72 %	решетка	5	2469	127	12345	635	1943	7181	21088
						1953,4	41,2	9767	206	–	1562	
58	58	2305-0306-0703	Вентиляционные решетки нерегулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 1200 мм x 600 мм	шт.	3	6624		19872		19872	–	21462
						–		–		–	1590	
59	59	2305-0306-0703	Вентиляционные решетки нерегулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 900 мм x 600 мм	шт.	2	4968		9936		9936	–	10731
						–		–		–	795	
60	60	2305-0306-0703	Вентиляционные решетки нерегулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 900 мм x 500 мм	шт.	1	4140		4140		4140	–	4471
						–		–		–	331	

Всего по акту	**6 816 158**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 545 116
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	94 785
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26 739
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 539 616
- оборудование, тенге	0
Накладные расходы, тенге	1 131 738
Сметная прибыль (8 %), тенге	504 903
Всего	**6 816 158**
Всего без стоимости оборудования	6 816 158
Временные здания и сооружения (1,5%*0,8)	81 794
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)	166 930
Всего	**7 064 882**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	141 298

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах с 06.04. 2020г.					**7 206 180**				
			Итого в текущих ценах 2021г. (Иинф. = 1,05)					**7 566 489**				
			Ценовая скидка согласно Договора, k= 0,9					-756 649				
			Итого в текущих ценах					**6 809 840**				
			НДС (12 %)					817 181				
			Итого					**7 627 021**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК-БЛОК"
БИН 010140005957

_____Семёновых К. П.
Директор

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт_____ Мурзабеков Д. Ж.
ИИН 860802350262
аттестат № KZ52VJE00036412 от 29.03.2018 г.
аттестат № KZ38VJE00064115 от 05.04.2021 г.
аттестат № KZ66VJE00038682 от 08.06.2018 г.

Принял (Заказчик)
НАО "ГК "Правительство для граждан"
БИН 160440007161

_____Камбаров Д. Б.
Директор ф-ла НАО ГК «Правительство для граждан» по СКО

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "VECTOR SK+"; БИН 180740031228

Эксперт _____ Сидоров Е. М.
Приказ №4 от 17.05.2021г.