27

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Приложение 3

Заказчик: ТОО "Водные ресурсы -Маркетинг"
Подрядчик: ТОО "Сарыагаш Аман"
Наименование: Строительство водопроводной сети диам.315мм по ул.Орынбай акына от ул. Сайрамская до площадки №3 Енбекшинского района, ЮКО инв.№ 900109673
Договор №320 от 31 декабря2015г

АКТ
Приемки выполненных работ за июль месяц 2016г.
Строительство водопроводной сети диам.315мм по ул.Орынбай акына от ул. Сайрамская до площадки №3 Енбекшинского района, ЮКО инв.№ 900109673

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед.изм.	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч.ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4м3/ КОТЛОВАНЫ ПОД КОЛОДЦЫ,А ТАКЖЕ ПРИЕМНЫЕ И РАБОЧИЕ /	м3	695.83	22.38	21.57	15572.6754	15009	4957	0.01	4
2	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. №1, К=1,2	Доработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	8.8274	200.88	-	1773.248112	-	2004	1.42	12

3	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 Группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ТРАНШЕЯ ОТКРЫТ. СПОСОБ. ДЛЯ ТРУБ О=400мм,ммй=1 бОмм, 0=11 Омм, 0=5 Омм, 0=4 Омм, 0=32мм,0=25м м, 0=2 Омм	м3	193.46	167.4	-	32385.204	-	36595	1.18	228
4	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ ПОД ТРУБОЙ 10 СМ/	м3	9.48	122.18	-	1158.2664	-	1309	0.89	8
5	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ-20СМ/	м3	22.976	122.18	-	2807.20768	-	3172	0.89	20
		ТРУБЫ									
6	Е0104-67-1 изм. и доп. вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	установ.	40	849.44	360.98	33977.6	14440	26086	2.7	108
7	Е0104-68-1 изм. и доп. вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	установ.	40	676.53	251.39	27061.2	10056	21701	2.35	94
8	Е0104-69-1 изм. и доп. вып.8 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-06-2004 СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина//ДЛЯ ТРУБ 0=325мм,0=315мм, 0=114мм, 0=5 Омм/	м	1530	831.44	781.34	1272103.2	1343896	181018	0.28	428.4

9	Е0104-69-2 изм. и доп. вып.8 СН РК 9.02-05-2002 СН РК 9.02-06-2004 СН РК 9.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение//ДЛЯ ТРУБ 0=525мм, 0=325мм, 0=315мм/	м	1512	1089.57	1024.24	1647429.84	1548655	237073	0.36	544
10	Е0104-69-3 изм. и доп. вып.8 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-06-2004 СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширениеДДЛЯ ТРУБ 0=525мм,0=325мм,0=315мм/	м	1728	1823.56	1713.61	3151111.68	2691120	454258	0.6	1037
11	Е0104-69-4 изм. и доп. вып.8 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-06-2004 СН РК 8.02-17-2006 К=0,82	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третье расширениеДДЛЯ ТРУБ 0=325мм,0=315мм/	м	1512	2666.02	2503.5	4031022.24	3785295	577386	0.89	1339

12	Е0104-69-4 изм. и доп. вып.8 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-06-2004 СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третье расширениеДДЛЯ ТРУБ О=525мм/	м	216	3251.24	3053.05	702267.84	659459	100590	1.08	233
13	Е0104-69-5 изм. и доп. вып.8 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-06-2004 СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/ Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 700 мм /четвертое расширение/И=525мм	м	216	6381.44	5994.48	1378391.04	1294807	197530	2.12	458
14	Е0104-69-6 изм. и доп. вып.8 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-06-2004 СН РК 8.02-17-2006 К=0,95	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром 550 мм методом горизонталыюго направленного бурения /ГНБ/установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода/ДЛЯ ТРУБ В=525мм/	м	216	4810.4	4519	1039046.4	976103	149023	1.6	345
15	Е0104-69-6 изм. и доп. вып.8 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-06-2004 СН РК 8.02-17-2006 К=0,59	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода/ДЛЯ ТРУБ 0=325мм, 0=315мм/	м	648	2987.51	2806.53	1935906.48	1818634.5	277654	0.99	641.52

16	Е0104-69-6 изм. и доп. вып.8 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-06-2004 СН РК 8.02-17-2006 К=0,21	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/ Протаскивание трубопровода/ДЛЯ ТРУБ 0=114мм/	м	18	1063.35	998.94	19140.3	17981	2745	0.35	6
17	Е0104-69-6 изм. и доп. вып.8 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-06-2004 СН РК 8.02-17-2006 К=0,09	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода/ДЛЯ ТРУБ 0=50мм/	м	190	455.72	428.12	86586.8	81342	12419	0.15	29
18	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 50-110 мм	м	26	244.98	0.28	6369.48	7	4970	0.84	22
19	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 315 мм	м	8	439.99	0.69	3519.92	6	1660	0.91	7
20	С130804-955 изм. и доп. вып.8 СН РК 8.02-04-2002 , СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 БОК 17 - 315х18,7 питьевая СТРКИСО 442 7-2004/ГПБ/	м	1297.7	3773	-	4896222.1	-	--	-	-
21	С130804-942 изм. и доп. вып.14 СН РК 8.02-04-2002 , СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 50Р 17 - 50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427- 2004//ГНБ	м	194.75	105	-	20448.75	-	--	-	-
22	С130806-82 изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, И 114 мм, толщина стенки 4,0 мм/ФУТЛЯР/	м	18.18	670	-	12180.6	-	--	-	-
23	С130806-115 изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, О 325 мм, толщина стенки 9,0 мм/ФУТЛЯР/	м	8.08	4774	-	38573.92	-	--	-	-
24	С130806-131 изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, Б 530 мм, толщина стенки 9,0 мм/ФУТЛЯР/	м	218.16	9127	-	1991146.32	-	--	-	-
25		**РАЗБОРКА ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ**									
	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	21.1896	408.11	169.61	8647.687656	3594	6836	1.55	33
26	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	21.1896	68.61	53.11	1453.818456	1125	703	0.12	2
		Итого прямые затраты по смете:					**22 356 109**		**2 299 689**		

		С накладными расходами					2 299 689				
		Итого:					24 655 798				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					1 479 348				
		Итого:					26 135 146				
		Временные здания и сооружения 1,2%					313 622				
		Итого:					26 448 767				
		Зимние удорожание 0,91%					240 684				
		Затраты на выслугу лет 1%					264 488				
		Затраты на дополн. отпуска 0,4%					105 795				
		Итого:					27 059 734				
		СК=1,95097					69 203 104				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					1 384 062				
		Итого по смете:					70 587 167				
		Минус по доп сог. №198 от 16.11.2011г.					**2 513 847**				
		Итого:					68 073 320				
		Итого м понижающим коэффициентом К=0,9831					66 925 126				
		НДС 12%					8 031 015				
		Всего к оплате:					**74 956 141**				

Сдал:
Директор ТОО "Сарыагаш-Аман"
_____Жиенбекова А.А.

Принял:
Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ"
_____Калмырзаев Б.
Зам.Ген.Директора ТОО "ВРиМ"
_____Дилдабеков Б.
Нач.ПТО
_____Лесов Д.
Инженер ПТО:
_____Дяникулов К.
Директор ТОО "Водоканал-1"
_____Оспанов М.
Тех.надзор ИП "Адина"
_____У.Аширов