Справка КС-3

**Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Аккайынская районная больница» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»**

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-БЛОК"**

**Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания "Чаглинской врачебной амбулатории в селе Шагалалы улица Вадима Буторина 4, Аккайынский район,**

**С П Р А В К А № 1**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**
**за август 2021 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименова | Код |
| | | 120 | 09.07.2021г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включит. с НДС | в отчетном месяце за август 2021 года без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г. | Дополнительны затраты | | | |
| | | | | в отчетный месяц | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнит. расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Капитальный ремонт здания "Чаглинской врачебной амбулатории в селе Шагалалы улица Вадима Буторина 4, Аккайынский район, Северо-Казахстанской области"** | **14 296 423** | **12 764 663** | | | | | | | **1 531 760** | **14 296 423** |

**ЗАКАЗЧИК:** _____ **Байгулов М. Ш.**
Директор КГП на ПХВ "Аккайынская районная больница"
КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"
БИН 990740003201

**Технический надзор**
ТОО "Управление капитального строительства СКО"

_____ **Сапунов А. К.**
аттестат № KZ79VJE00058624 от 22.10.2020г.

**ПОДРЯДЧИК:** _____ **Семёновых К. П.**
Директор ТОО "СК-БЛОК"
БИН 010140005957

Программный комплекс АВС (редакция 2020.1) Цены региона Северо-Казахстанская обл. Форма 2В

**Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Аккайынская районная больница» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»**

БИН 990740003201, Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, с.Смирново, Молодежная, 6, тел 8(71532)2-19-41

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-БЛОК"**

БИН 010140005957, Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск, Циолковского, 3, тел +77012776071

**Наименование объекта: Капитальный ремонт здания "Чаглинской врачебной амбулатории в селе Шагалалы улица Вадима Буторина 4, Аккайынский район, Северо-Казахстанской области"**

**Договор подряда №120 от 9 июля 2021г.**

## Акт выполненных работ №1
**от 23 августа 2021 года**
**за август 2021 года**

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2020 ГОДА

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы** | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** | шт. | 54 | 1397,32 | 58,53 | 75455 | 3160 | -- | 53124 | 138866 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1338,79 | 27,57 | 72295 | 1489 | | 10286 | | |
| 2 | 2 | 1206-0101-0202 РСНБ РК 2015 | **Переплеты оконные остекленные. Снятие** | м2 | 122,95 | 482,88 | 20,39 | 59370 | 2508 | -- | 41874 | 109344 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 462,48 | 10,55 | 56862 | 1297 | | 8100 | | |
| 3 | 3 | 1206-0101-0302 РСНБ РК 2015 | **Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие** | м2 | 39,1 | 952,55 | -- | 37245 | -- | -- | 26816 | 69186 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 952,55 | -- | 37245 | -- | | 5125 | | |
| 4 | 4 | 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка | м | 71,6 | 86,39 | 0,03 | 6186 | 2 | -- | 4452 | 11489 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 86,36 | -- | 6183 | -- | | 851 | | |
| 6 | 6 | 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 76 | 2084,40 | 118,22 | 158415 | 8985 | -- | 110531 | 290461 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1966,18 | 53,75 | 149430 | 4085 | | 21516 | | |
| 7 | 7 | 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Полотна дверные. Снятие | м2 | 160,92 | 357,36 | -- | 57506 | -- | -- | 41404 | 106823 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 357,36 | -- | 57506 | -- | | 7913 | | |
| 8 | 8 | 1205-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи(ограждение лоджии) | м2 перегородок | 6,6 | 1801,33 | 200,12 | 11889 | 1321 | -- | 8041 | 21525 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1601,21 | 90,99 | 10568 | 601 | | 1594 | | |
| 9 | 9 | 1203-0101-0109 РСНБ РК 2015 | Стены деревянные брусчатые оштукатуренные. Разборка | м2 стен | 15,3 | 1571,72 | 277,42 | 24047 | 4245 | -- | 15430 | 42636 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1294,30 | 106,43 | 19803 | 1628 | | 3158 | | |
| 10 | 11 | 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015 | Стены. Очистка вручную от водоэмульсионной окраски | м2 | 1949,4 | 243,89 | -- | 475445 | -- | -- | 342320 | 883187 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 243,89 | -- | 475445 | -- | | 65421 | | |
| 11 | 13 | 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015 | Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка в санузлах | м2 облицовки | 407,54 | 775,00 | 56,51 | 315842 | 23032 | -- | 218503 | 577093 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 718,48 | 26,17 | 292810 | 10667 | | 42748 | | |
| 12 | 14 | 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия | м2 | 645,2 | 110,94 | 2,85 | 71580 | 1839 | -- | 50898 | 132276 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 108,09 | 1,47 | 69740 | 951 | | 9798 | | |
| 13 | 15 | 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015 | Полы цементные. Разборка покрытия | м2 | 41,8 | 1872,26 | 611,25 | 78260 | 25550 | -- | 46390 | 134622 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1261,01 | 280,38 | 52710 | 11720 | | 9972 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 16 | 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | м2 | 41,8 | 823,91 | 31,58 | 34439 | 1320 | -- | 24337 | 63479 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 792,33 | 16,33 | 33119 | 683 | | 4702 | | |
| **РАЗДЕЛ 2.ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ** | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 25 | 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | м2 поверхности облицовки | 92 | 3426,56 | 34,40 | 315244 | 3165 | 174825 | 111051 | 460399 | |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1491,89 | 16,96 | 137254 | 1560 | | 34104 | | |
| **РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ** | | | | | | | | | | | | | |
| **ТИП2** | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 36 | 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя(ГИДРОИЗОЛ) | м2 изолируемой поверхности | 41,8 | 1591,57 | 86,16 | 66528 | 3601 | 34235 | 27458 | 101504 | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 686,40 | 12,41 | 28692 | 519 | | 7519 | | |
| 17 | 37 | 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя(ГИДРОИЗОЛ) | м2 изолируемой поверхности | 41,8 | 1000,46 | 42,63 | 41819 | 1782 | 22726 | 16551 | 63040 | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 414,15 | 7,08 | 17311 | 296 | | 4670 | | |
| 18 | 38 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (30мм) | м2 стяжки | 41,8 | 776,29 | 29,21 | 32449 | 1221 | 16570 | 14344 | 50536 | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 350,66 | 14,40 | 14658 | 602 | | 3743 | | |
| 19 | 39 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 41,8 | 216,24 | 9,91 | 9039 | 414 | 8263 | 528 | 10332 | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 8,67 | 4,76 | 362 | 199 | | 765 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 40 | 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 41,8 | 3402,98 | 77,75 | 142245 | 3250 | 83275 | 53743 | 211666 | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1333,02 | 34,75 | 55720 | 1452 | | 15679 | | |
| | | | **ТИП6** | | | | | | | | | | |
| 21 | 55 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (30мм) | м2 стяжки | 9,7 | 776,29 | 29,21 | 7530 | 283 | 3846 | 3329 | 11728 | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 350,66 | 14,40 | 3401 | 140 | | 869 | | |
| 22 | 56 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 9,7 | 216,24 | 9,91 | 2098 | 96 | 1918 | 122 | 2398 | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 8,67 | 4,76 | 84 | 46 | | 178 | | |
| 23 | 57 | 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 9,7 | 3402,98 | 77,75 | 33009 | 754 | 19325 | 12471 | 49118 | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1333,02 | 34,75 | 12930 | 337 | | 3638 | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 4.ПРОБИВКА ПРОЕМА-2шт** | | | | | | | | | | |
| 24 | 66 | 1146-0302-0501 РСНБ РК 2015 | Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 | м борозд | 20,8 | 291,70 | 120,91 | 6067 | 2515 | -- | 3945 | 10813 | |
| | | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 170,79 | 54,97 | 3552 | 1143 | | 801 | | |
| 25 | 67 | 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Металлические перемычки. Монтаж | т конструкций | 0,04376 | 30977,80 | 10281,26 | 1356 | 450 | 179 | 593 | 2104 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 16609,80 | 3014,92 | 727 | 132 | | 156 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 68 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,04376 | 268132,00 | -- | 11733 | -- | 11733 | -- | 12672 | Республика Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 939 | | |
| 27 | 69 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 1,44408 | 93,73 | 2,40 | 135 | 3 | 66 | 45 | 195 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 45,37 | 0,27 | 66 | -- | | 14 | | |
| 28 | 70 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 2,88816 | 80,59 | 1,70 | 233 | 5 | 151 | 53 | 309 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 26,52 | 0,27 | 77 | 1 | | 23 | | |
| 29 | 71 | 1146-0302-0103 РСНБ РК 2015 | Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка | м3 | 0,945 | 20517,32 | 7564,12 | 19389 | 7148 | -- | 13012 | 34993 | |
| | | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 12953,20 | 3439,16 | 12241 | 3250 | | 2592 | | |
| 30 | 72 | 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 10,4 | 20261,64 | 34,90 | 210721 | 363 | 195205 | 12261 | 240821 | |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1457,05 | 16,64 | 15153 | 173 | | 17839 | | |
| **РАЗДЕЛ 5.ОКНА** | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 75 | 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 | 89,1 | 2445,68 | 214,87 | 217910 | 19145 | 100210 | 97091 | 340201 | |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1106,11 | 104,65 | 98555 | 9324 | | 25200 | | |

**Локальная смета 2-1-2 - Сантехнические работы ОВ**

## РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 | 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка | м трубопровода | 9,5 | 3592,91 | 59,50 | 34133 | 565 | 23678 | 7268 | 44713 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1041,07 | 21,57 | 9890 | 205 | | 3312 | | |
| 33 | 2 | 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 252 | 2499,94 | 41,88 | 629984 | 10553 | 473462 | 108261 | 797305 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 579,24 | 17,43 | 145969 | 4393 | | 59060 | | |
| 34 | 3 | 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 26,8 | 1931,32 | 22,87 | 51759 | 613 | 38752 | 9097 | 65725 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 462,46 | 8,97 | 12394 | 240 | | 4868 | | |
| 35 | 4 | 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 335 | 1641,35 | 22,87 | 549852 | 7661 | 387267 | 113709 | 716646 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 462,46 | 8,97 | 154924 | 3005 | | 53085 | | |
| 36 | 12 | 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Радиаторы чугунные. Установка | кВт | 34,93 | 10091,56 | 200,27 | 352498 | 6995 | 311021 | 27326 | 410210 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 987,17 | 99,38 | 34482 | 3471 | | 30386 | | |

**Локальная смета 2-1-3 - Сантехнические работы ВК**

## РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 1 | 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка с запорной арматурой | м трубопроводов | 15 | 406,80 | 3,08 | 6102 | 46 | 462 | 4040 | 10953 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 372,94 | 1,13 | 5594 | 17 | | 811 | | |
| 38 | 2 | 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка | м трубопроводов | 10 | 699,77 | 5,27 | 6998 | 53 | 530 | 4633 | 12561 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 641,51 | 1,93 | 6415 | 19 | | 930 | | |
| 39 | 3 | 1215-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Смеситель без душевой сетки. Снятие | шт. арматуры | 3 | 417,83 | 1,54 | 1253 | 5 | -- | 901 | 2327 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 416,29 | 0,79 | 1249 | 2 | | 172 | | |
| 40 | 5 | 1215-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка | м трубопровода с фасонными частями | 12 | 769,25 | 3,51 | 9231 | 42 | -- | 6632 | 17132 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 765,74 | 1,81 | 9189 | 22 | | 1269 | | |
| 41 | 7 | 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015 | Унитазы и писсуары. Демонтаж | прибор | 5 | 730,31 | 6,36 | 3652 | 32 | -- | 2618 | 6771 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 723,95 | 3,29 | 3620 | 16 | | 502 | | |
| 42 | 8 | 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Умывальники и раковины. Демонтаж | прибор | 5 | 587,44 | 5,70 | 2937 | 29 | -- | 2105 | 5445 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 581,74 | 2,95 | 2909 | 15 | | 403 | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| | | | **ВОДОПРОВОД** | | | | | | | | | | |
| | | | **ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1** | | | | | | | | | | |
| 43 | 11 | 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 46 | 3327,49 | 45,55 | 153065 | 2095 | 119956 | 22953 | 190099 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 674,22 | 18,79 | 31014 | 864 | | 14081 | | |
| 44 | 12 | 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | м трубопровода | 106 | 1372,17 | 2,98 | 145450 | 316 | 944 | 103836 | 269228 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1360,28 | 0,25 | 144190 | 26 | | 19943 | | |
| 45 | 13 | 2301-0601-0302 РСНБ | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные | м | 104,94 | 173,00 | -- | 18155 | -- | 18155 | -- | 19607 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1452 | | |
| | | | **ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ПОДАЮЩИЙ Т3** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 42 | 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | м трубопровода | 49 | 1372,17 | 2,98 | 67236 | 146 | 436 | 47999 | 124455 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1360,28 | 0,25 | 66654 | 12 | | 9219 | | |
| 47 | 43 | 2301-0601-0302 РСНБ | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные | м | 48,51 | 173,00 | -- | 8392 | -- | 8392 | -- | 9064 | Республика Казахста |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 671 | | |
| | | | **КАНАЛИЗАЦИЯ бытовая К1** | | | | | | | | | | |
| 48 | 49 | 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм | м | 102 | 1059,15 | 1,73 | 108033 | 176 | 11473 | 69439 | 191670 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 944,94 | 0,58 | 96384 | 59 | | 14198 | | |
| 49 | 50 | 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм | м | 163 | 1034,08 | 4,21 | 168555 | 686 | 20173 | 106497 | 297057 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 906,11 | 1,33 | 147696 | 217 | | 22004 | | |
| 50 | 51 | 2301-0506-0203 РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014 | м | 101,796 | 254,00 | -- | 25856 | -- | 25856 | -- | 27925 | Республика Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2068 | | |
| 51 | 52 | 2301-0506-0209 РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014 | м | 162,674 | 1077,00 | -- | 175200 | -- | 175200 | -- | 189216 | Республика Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14016 | | |
| 52 | 53 | 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015 | Лючок-прочистка ПНД DN 50 | шт. | 8 | 212,00 | -- | 1696 | -- | 1696 | -- | 1832 | Республика Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 136 | | |
| 53 | 54 | 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015 | Лючок-прочистка ПНД DN 100 | шт. | 5 | 553,00 | -- | 2765 | -- | 2765 | -- | 2986 | Республика Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 221 | | |
| 54 | 55 | 2302-0601-0602 РСНБ | Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50 | шт. | 9 | 176,00 | -- | 1584 | -- | 1584 | -- | 1711 | Республика Казахста |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 127 | | |
| 55 | 56 | 2302-0601-0203 РСНБ | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 | шт. | 15 | 300,00 | -- | 4500 | -- | 4500 | -- | 4860 | Республика |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 360 | | Казахста |
| 56 | 57 | 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 | шт. | 29 | 84,00 | -- | 2436 | -- | 2436 | -- | 2631 | Республика Казахста |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 195 | | |
| 57 | 58 | 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015 | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 | шт. | 25 | 466,00 | -- | 11650 | -- | 11650 | -- | 12582 | Республика Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 932 | | |
| 58 | 59 | 2302-0601-0401 РСНБ | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 | шт. | 19 | 131,00 | -- | 2489 | -- | 2489 | -- | 2688 | Республика Казахста |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 199 | | |

## Локальная смета 2-1-4 - Электроосвещение

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 59 | 1 | 1146-0302-0501 РСНБ РК 2015 | Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 | м борозд | 2700 | 291,70 | 120,91 | 787586 | 326448 | -- | 512033 | 1403588 | |
| | | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 170,79 | 54,97 | 461137 | 148425 | | 103969 | | |
| 60 | 2 | 1146-0302-0201 РСНБ | Ниши в кирпичных стенах глубиной до 12 см. Устройство | м2 ниш | 0,331025 | 4342,84 | 1777,87 | 1438 | 589 | -- | 938 | 2566 | |
| | | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 2564,98 | 808,34 | 849 | 268 | | 190 | | |
| | | | **ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| 61 | 3 | 1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене | шкаф | 5 | 3575,80 | 56,01 | 17879 | 280 | 4841 | 9266 | 29317 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2551,60 | 22,37 | 12758 | 112 | | 2172 | | |
| 62 | 4 | 2307-0201-0320 РСНБ РК 2015 | Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/30зо/1-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 12598,00 | -- | 12598 | -- | 12598 | -- | 13606 | Республика Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1008 | | |
| 63 | 5 | 2307-0201-0112 РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 8393,00 | -- | 8393 | -- | 8393 | -- | 9064 | Республика Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 671 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 6 | 2307-0201-0207 РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 5892,00 | -- | 5892 | -- | 5892 | -- | 6363 | Республика Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 471 | | |
| 65 | 7 | 2307-0201-0206 РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 5780,00 | -- | 5780 | -- | 5780 | -- | 6242 | Республика Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 462 | | |
| 66 | 8 | 2307-0201-0208 РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 8383,00 | -- | 8383 | -- | 8383 | -- | 9054 | Республика Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 671 | | |
| 67 | 9 | 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 49 | 1416,99 | -- | 69433 | -- | 490 | 49639 | 128597 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1407,00 | -- | 68943 | -- | | 9526 | | |
| 68 | 10 | 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 15 | 519,00 | -- | 7785 | -- | 7785 | -- | 8408 | Республика Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 623 | | |
| 69 | 11 | 2307-0204-0645 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3 | 1662,00 | -- | 4986 | -- | 4986 | -- | 5385 | Республика Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 399 | | |
| 70 | 12 | 2307-0204-0646 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1687,00 | -- | 1687 | -- | 1687 | -- | 1822 | Республика Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 135 | | |
| 71 | 13 | 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 25 | 3597,00 | -- | 89925 | -- | 89925 | -- | 97119 | Республика Казахста |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7194 | | |
| 72 | 14 | 2307-0204-1033 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 7431,00 | -- | 7431 | -- | 7431 | -- | 8025 | Республика Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 594 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 15 | 2307-0204-1030 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 7488,00 | -- | 7488 | -- | 7488 | -- | 8087 | Республика Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 599 | | |
| 74 | 16 | 2307-0204-1028 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 7488,00 | -- | 14976 | -- | 14976 | -- | 16174 | Республика Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1198 | | |
| 75 | 17 | 2307-0204-1027 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 7488,00 | -- | 7488 | -- | 7488 | -- | 8087 | Республика Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 599 | | |
| | | | **УСТАНОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | | | | | |
| 76 | 26 | 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 | Коробка ответвительная. Монтаж на стене | шт. | 150 | 694,28 | -- | 104142 | -- | 642 | 74520 | 192955 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 690,00 | -- | 103500 | -- | | 14293 | | |
| 77 | 27 | 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015 | Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ3 | шт. | 150 | 42,00 | -- | 6300 | -- | 6300 | -- | 6804 | Республика Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 504 | | |
| | | | **ПРОВОДА И КАБЕЛИ** | | | | | | | | | | |
| 78 | 40 | 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах | м | 2735 | 106,40 | 1,17 | 291015 | 3208 | 30686 | 185176 | 514286 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 94,01 | 0,02 | 257121 | 68 | | 38095 | | |
| 79 | 41 | 1121-0301-0102 РСНБ РК 2015 | Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами | м | 123 | 407,14 | 3,14 | 50079 | 386 | 5299 | 32010 | 88656 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 360,93 | 0,52 | 44394 | 64 | | 6567 | | |
| 80 | 42 | 2306-0145-0303 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,31212 | 153811,00 | -- | 48007 | -- | 48007 | -- | 51848 | Республика Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3841 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 43 | 2306-0145-0503 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 1,02 | 206745,00 | -- | 210880 | -- | 210880 | -- | 227750 | Республика Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16870 | | |
| 82 | 44 | 2306-0145-0703 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,1632 | 294834,00 | -- | 48117 | -- | 48117 | -- | 51966 | Республика Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3849 | | |
| 83 | 45 | 2306-0145-0504 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 1,1628 | 321249,00 | -- | 373548 | -- | 373548 | -- | 403432 | Республика Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 29884 | | |
| 84 | 46 | 2306-0145-1006 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,051 | 1173494,00 | -- | 59848 | -- | 59848 | -- | 64636 | Республика Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4788 | | |
| 85 | 47 | 2306-0145-1003 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0306 | 373728,00 | -- | 11436 | -- | 11436 | -- | 12351 | Республика Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 915 | | |
| 86 | 48 | 2306-0145-0106 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 1х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0306 | 247471,00 | -- | 7573 | -- | 7573 | -- | 8178 | Республика Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 606 | | |
| 87 | 49 | 2306-0201-3203 РСНБ РК 2015 | Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0,13872 | 253893,00 | -- | 35220 | -- | 35220 | -- | 38038 | Республика Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2818 | | |
| 88 | 50 | 2306-0201-3503 РСНБ РК 2015 | Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 10х1,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0,00612 | 596584,00 | -- | 3651 | -- | 3651 | -- | 3943 | Республика Казахста |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 292 | | н |
| | | | **ТРУБЫ** | | | | | | | | | | |
| 89 | 51 | 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением | м | 2735 | 294,58 | 2,25 | 805679 | 6158 | 38487 | 548150 | 1462136 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 278,26 | 0,10 | 761034 | 286 | | 108306 | | |
| 90 | 52 | 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм | м | 2676,48 | 29,00 | -- | 77618 | -- | 77618 | -- | 83827 | Республика Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6209 | | |
| 91 | 53 | 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм | м | 109,14 | 40,00 | -- | 4366 | -- | 4366 | -- | 4715 | Республика Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 349 | | |
| 92 | 54 | 1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением | м | 4 | 370,59 | 2,51 | 1482 | 10 | 54 | 1022 | 2704 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 354,58 | 0,21 | 1418 | 1 | | 200 | | |
| 93 | 55 | 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм | м | 4,08 | 59,00 | -- | 241 | -- | 241 | -- | 260 | Республика Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19 | | |

## Локальная смета 6-1 - Колодец накопитель V

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 1 | 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 13,068 | 155,38 | 146,95 | 2030 | 1920 | -- | 431 | 2658 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8,43 | 37,35 | 110 | 488 | | 197 | |
| 95 | 2 | 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 17,55 | 207,33 | 197,88 | 3639 | 3473 | 2 | 816 | 4811 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,34 | 55,21 | 164 | 969 | | 356 | |
| 96 | 3 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 17,55 | 879,66 | -- | 15438 | -- | -- | 11115 | 28678 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 879,66 | -- | 15438 | -- | | 2124 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 4 | 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В МОКРЫХ ГРУНТАХ** | М3 | 5,1 | 40375,82 | 9458,39 | 205917 | 48238 | 66302 | 79871 | 308650 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 17917,10 | 3834,17 | 91377 | 19554 | | 22863 | | |
| 98 | 5 | 2102-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,05 | 19750,00 | -- | 20738 | -- | 20738 | -- | 22397 | Республика Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1659 | | |
| 99 | 7 | 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 6 | 12280,00 | -- | 73680 | -- | 73680 | -- | 79574 | Республика Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5894 | | |
| 100 | 8 | 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 6 | 14173,00 | -- | 85038 | -- | 85038 | -- | 91841 | Республика Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6803 | | |
| 101 | 9 | 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 3 | 19846,00 | -- | 59538 | -- | 59538 | -- | 64301 | Республика Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4763 | | |
| 102 | 10 | 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 3 | 19868,00 | -- | 59604 | -- | 59604 | -- | 64372 | Республика Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4768 | | |
| | | | | | | | | | 771993 | 3830422 | 4475864 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | | | **13 268 486** |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | 4 425 315 | | | |
| | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | 536 880 | | |
| | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | 235 113 | | |
| | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | 3 830 422 | |
| | Оборудование | Тенге | | | | | 0 | |
| | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | 3 493 018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 982 846 | |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **13 268 486** |
| Временные здания и сооружения (2,32%) | 307 829 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%) | 328 547 |
| **Всего** | **13 904 862** |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **278 097** |
| **Итого в текущих ценах 2020 г.** | **14 182 959** |
| Ценовая скидка согласно Договора, k= 0,9 | -1 418 296 |
| **Итого в текущих ценах** | **12 764 663** |
| НДС (12 %) | 1 531 760 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **14 296 423** |

**Принял (Заказчик)**
**КГП на ПХВ "Аккайынская районная больница"**
**КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"**
БИН 990740003201

_____ **Байгулов М. Ш.**
Директор

**Сдал (Подрядчик)**
**ТОО "СК-БЛОК"**
БИН 010140005957

_____ **Семёновых К. П.**
Директор

**Технический надзор**
**ТОО "Управление капитального строительства СКО"**

_____ **Сапунов А. К.**
аттестат № KZ79VJE00058624 от 22.10.2020г.

**Авторский надзор**
**ТОО "Проектно-внедренческое предприятие"Яшма"**

_____ **Шатилова И. А.**
Приказ №4 от 12.07.2021г.