Справка КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Аккайынская районная больница» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-БЛОК"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания "Чаглинской врачебной амбулатории в селе Шагалалы улица Вадима Буторина 4, Аккайынский район,

С П Р А В К А № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		120	09.07.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за сентябрь 2021 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания "Чаглинской врачебной амбулатории в селе Шагалалы улица Вадима Буторина 4, Аккайынский район, Северо-Казахстанской области"	**43 643 702**	**26 202 928**							**3 144 351**	**29 347 279**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Байгулов М. Ш.**
Директор ГГП на ПХВ "Аккайынская районная больница"
КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"
БИН 990740003201

Технический надзор
ТОО "Управление капитального строительства СКО"
_____ **Сапунов А. К.**
аттестат № KZ79VJE00058624 от 22.10.2020г.

ПОДРЯДЧИК: _____ **Семёновых К. П.**
Директор ТОО "СК-БЛОК"
БИН 010140005957

Программный комплекс АВС (редакция 2020.1) Цены региона Северо-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Аккайынская районная больница» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»

БИН 990740003201, Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, с.Смирново, Молодежная, 6, тел 8(71532)2-19-41

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-БЛОК"

БИН 010140005957, Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск, Циолковского, 3, тел +77012776071

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания "Чаглинской врачебной амбулатории в селе Шагалалы улица Вадима Буторина 4, Аккайынский район, Северо-Казахстанской области"

Договор подряда №120 от 9 июля 2021г.

Акт выполненных работ №2
от 23 сентября 2021 года
за сентябрь 2021 года

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2020 ГОДА

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы													
РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ													
1	12	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	**Стены. Очистка вручную от масляной окраски коридоров**	м2	360	243,89	--	87801	--	--	63217	163100	
			НР - 72%; СП - 8%			243,89	--	87801	--		12081		
РАЗДЕЛ 2.ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ													
2	19	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	м2	105,1	1487,08	143,30	156292	15061	--	118923	297233	
			НР - 80%; СП - 8%			1343,78	70,63	141231	7423		22017		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	20	2203-0301-0108 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте	м2	105,1	3388,00	--	356079	--	356079	--	384565	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		28486		
		СТЕНЫ											
4	24	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2045,63	1142,64	7,36	2337408	15065	897223	1144086	3760014	
			НР - 80%; СП - 8%			696,67	2,44	1425120	4988		278520		
5	25	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	523	3426,56	34,40	1792091	17991	993842	631302	2617264	
			НР - 80%; СП - 8%			1491,89	16,96	780258	8870		193871		
		РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ											
		ТИП6											
6	55	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (30мм)	м2 стяжки	90,3	776,29	29,21	70099	2638	35796	30987	109173	
			НР - 94%; СП - 8%			350,66	14,40	31665	1300		8087		
7	56	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	90,3	216,24	9,91	19526	895	17848	1140	22319	
			НР - 94%; СП - 8%			8,67	4,76	783	430		1653		
8	57	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	90,3	3402,98	77,75	307289	7021	179896	116099	457259	
			НР - 94%; СП - 8%			1333,02	34,75	120372	3138		33871		
		РАЗДЕЛ 5.ОКНА											

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	12,75	3841,00	217,62	48973	2775	23692	21440	76046	
		НР - 90%; СП - 8%			1765,17	103,23	22506	1316		5633		
10 77	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	13,6	2761,42	217,72	37555	2961	15739	18266	60287	
		НР - 90%; СП - 8%			1386,40	105,92	18855	1441		4466		
11 79	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	78,8	4805,46	12,24	378670	964	355735	20204	430784	
		НР - 90%; СП - 8%			278,82	6,07	21971	478		31910		
12 80	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	27	111,00	--	2997	--	2997	--	3237	Республика Казахстан
		СП - 8%			--	--	--	--		240		
13 84	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо (ПОДОКОННИКИ)	м3 изоляции	1,4184	15374,96	1097,51	21808	1557	--	15956	40785	
		НР - 76%; СП - 8%			14277,45	524,68	20251	744		3021		
14 85	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	1,460952	19372,00	--	28302	--	28302	--	30566	
		СП - 8%			--	--	--	--		2264		
		РАЗДЕЛ 6.ДВЕРИ										
15 101	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	9,72	3983,26	225,90	38717	2196	19566	16204	59315	
		НР - 90%; СП - 8%			1744,31	108,05	16955	1050		4394		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
102	2109-0203-0402 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	9,72	25518,00	--	248035	--	248035	--	267878	
		СП - 8%			--	--	--	--		19843		
		РАЗДЕЛ 12. КРЫЛЬЦО										
17	148	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,5885	6682,40	2198,50	10615	3492	5508	2891	14587
		НР - 93%; СП - 8%				1016,60	940,45	1615	1494		1080	
18	149	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,165	30204,08	1265,43	4984	209	3943	826	6275
		НР - 91%; СП - 8%				5043,00	460,61	832	76		465	
		РАЗДЕЛ 13.ПАНДУС-1										
19	164	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,6	6682,40	2198,50	4009	1319	2080	1092	5510
		НР - 93%; СП - 8%				1016,60	940,45	610	564		408	
20	165	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	1,45	32015,16	1615,18	46422	2342	38069	5995	56611
		НР - 91%; СП - 8%				4145,38	398,19	6011	577		4193	
21	166	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,9	31487,43	9,00	28339	8	24391	3703	34605
		НР - 94%; СП - 8%				4377,36	--	3940	--		2563	
22	167	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0484	17804,69	1765,33	862	85	2	739	1728
		НР - 91%; СП - 8%				16008,00	759,35	775	37		128	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	168	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0273	275350,00	--	7517	--	7517	--	8118	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		601		
24	169	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0211	268132,00	--	5658	--	5658	--	6110	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		453		
25	170	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,9	31859,55	3015,00	28674	2714	20904	5269	36658	
			НР - 93%; СП - 8%			5617,80	677,00	5056	609		2715		
			РАЗДЕЛ 14.ПАНДУС-2										
26	179	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,9	6682,40	2198,50	6014	1979	3120	1638	8264	
			НР - 93%; СП - 8%			1016,60	940,45	915	846		612		
27	180	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	1,5	32015,16	1615,18	48023	2423	39382	6202	58563	
			НР - 91%; СП - 8%			4145,38	398,19	6218	597		4338		
28	181	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,15	31487,43	9,00	36211	10	31167	4732	44218	
			НР - 94%; СП - 8%			4377,36	--	5034	--		3275		
29	182	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,07905	17804,69	1765,33	1407	140	2	1206	2823	
			НР - 91%; СП - 8%			16008,00	759,35	1265	60		209		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	183	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02965	275350,00	--	8164	--	8164	--	8817	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		653		
31	184	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0494	268132,00	--	13246	--	13246	--	14305	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1060		
32	185	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,4	31859,55	3015,00	44603	4221	32517	8196	57023	
			НР - 93%; СП - 8%			5617,80	677,00	7865	948		4224		

Локальная смета 2-1-3 - Сантехнические работы ВК

РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

33	6	1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	8	956,41	7,02	7651	56	--	5489	14192	
			НР - 72%; СП - 8%			949,39	3,63	7595	29		1051		

РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ

34	18	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	669,91	34,39	670	34	18	457	1217	
			НР - 72%; СП - 8%			618,14	16,93	618	17		90		
35	19	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	3194,00	--	3194	--	3194	--	3450	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		256		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	20	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2563,04	--	2563	--	2196	264	3053	
			НР - 72%; СП - 8%			366,65	--	367	--		226		
37	21	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	1684,56	274,54	1685	275	21	1066	2970	
			НР - 72%; СП - 8%			1389,41	90,90	1389	91		220		
38	22	2304-1013-0218 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый магнитомеханический, Т от -10°С до +150°С, PN 16, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	11567,00	--	11567	--	11567	--	12492	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		925		
39	34	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	5	18560,44	147,15	92802	736	85059	5228	105872	
			НР - 72%; СП - 8%			1401,39	50,78	7007	254		7842		
40	36	2308-0305-0403 РСНБ РК 2015	Огнетушители воздушно-пенные ОВП-10 летние от t + 5 С до + 50 С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	10	10530,00	--	105300	--	105300	--	113724	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8424		

Локальная смета 2-1-4 - Электроосвещение

			ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА										
41	18	1308-0305-0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на подвесках в подвесных потолках	шт.	37	7833,46	1283,00	289838	47471	77340	142563	466993	
			НР - 72%; СП - 8%			4460,19	891,27	165027	32977		34592		
42	19	2307-0106-1302 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 300, 220 В, мощность 60 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	37	21768,00	--	805416	--	805416	--	869849	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		64433		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	20	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	102	561,77	3,90	57301	398	6980	36065	100836	
			НР - 72%; СП - 8%			489,44	1,64	49923	168		7469		
44	21	2307-0106-1303 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 595, 220 В, мощность 60 Вт, степень защиты IP 20	шт.	102	37098,00	--	3783996	--	3783996	--	4086716	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		302720		
45	22	1121-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	45	757,79	8,38	34101	377	1780	23106	61783	
			НР - 72%; СП - 8%			709,86	3,29	31944	148		4577		
46	23	2307-0106-0819 РСНБ РК 2015	Светильники офисные светодиодные марки LZ LED 1200 IP54, мощность 60 Вт, световой поток 5000К, ГОСТ 55705-2013	шт.	13	13077,00	--	170001	--	170001	--	183601	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		13600		
47	24	2307-0106-0818 РСНБ РК 2015	Светильники офисные светодиодные марки RKL LED-2400 IP20, мощность 32 Вт, ГОСТ 55705-2013	шт.	10	8757,00	--	87570	--	87570	--	94576	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7006		
48	25	2307-0106-1201 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 54	шт.	22	24174,00	--	531828	--	531828	--	574374	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		42546		
			УСТАНОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ										
49	33	2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	200	73,00	--	14600	--	14600	--	15768	
			СП - 8%			--	--	--	--		1168		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ										
		Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 2.ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ										
50	1	1115-0206-0206 **Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %**	м2 отделываемой поверхн	650	1386,11 930,74	9,21 3,05	900970 604984	5984 1981	290002 –	437015 107039	1445024	
51	2	1211-0101-0109 **Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм (выравнивающий слой, ветонит) НР = 72 %**	м2	2350	1924,05 1018,44	27,41 21,55	4521509 2393334	64416 50634	2063759 –	1759657 502493	6783659	
		РАЗДЕЛ 5.ОКНА										
52	3	2109-0201-0203 **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 58 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	м2	12,75	29776 --	-- --	379644 --	-- --	379644	-- 30372	410016	Республика
53	4	2109-0201-0403 **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 58 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	89,1	24589 --	-- --	2190880 --	-- --	2190880	-- 175270	2366150	Республика
54	5	2109-0201-0604 **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 58 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	м2	13,6	25654 --	-- --	348894 --	-- --	348894	-- 27912	376806	Республика
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**27 237 161**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5 990 092					

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					207 813				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					123 285				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14 370 465			
		Оборудование	Тенге						0			
		- Накладные расходы	Тенге							4 651 223		
		- Сметная прибыль	Тенге							2 017 565		

Всего	**27 237 161**
Временные здания и сооружения (2,32%)	631 902
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)	674 431
Всего	**28 543 494**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**570 870**
Итого в текущих ценах 2020 г.	**29 114 364**
Ценовая скидка согласно Договора, k= 0,9	-2 911 436
Итого в текущих ценах	**26 202 928**
НДС (12 %)	3 144 351
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**29 347 279**

Принял (Заказчик)
КГП на ПХВ "Аккайынская районная больница"
КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"
БИН 990740003201

Директор _____ **Байгулов М. Ш.**

Технический надзор
ТОО "Управление капитального строительства СКО"

_____ **Сапунов А. К.**
Аттестат № KZ79VJE00058624 от 22.10.2020г.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК-БЛОК"
БИН 010140000695

Директор _____ **Семёновых К. П.**

Авторский надзор
ТОО "Проектно-внедренческое предприятие"Яшма"

_____ **Шатилова И. А.**
Приказ №4 от 12.07.2021г.