Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Аккайынская районная больница» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-БЛОК"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания "Чаглинской врачебной амбулатории в селе Шагалалы улица Вадима Буторина 4, Аккайынский район,

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		120	09.07.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за октябрь 2021 года без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания "Чаглинской врачебной амбулатории в селе Шагалалы улица Вадима Буторина 4, Аккайынский район, Северо-Казахстанской области"	**83 919 842**	**35 960 839**							**4 315 301**	**40 276 140**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Байгулов М. Ш.**
Директор КГП на ПХВ "Аккайынская районная больница"
КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"
БИН 990740003201

Технический надзор
ТОО "Управление капитального строительства СКО"

_____ **Сапунов А. К.**
аттестат № KZ79VUE00058624 от 22.10.2020г.

ПОДРЯДЧИК: _____ **Семёновых К. П.**
Директор ТОО "СК-БЛОК"
БИН 010140005957

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Аккайынская районная больница» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»

БИН 990740003201, Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, с.Смирново, Молодежная, 6, тел 8(71532)2-19-41

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-БЛОК"

БИН 010140005957, Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск, Циолковского, 3, тел +77012776071

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания "Чаглинской врачебной амбулатории в селе Шагалалы улица Вадима Буторина 4, Аккайынский район, Северо-Казахстанской области"

Договор подряда №120 от 9 июля 2021г.

Акт выполненных работ №3
от 22 октября 2021 года
за октябрь 2021 года

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2020 ГОДА

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы										
			РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	5	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Металлические оконные решетки. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	0,1602	35517,58	1732,05	5690	277	334	3543	9971	
			НР - 69%; СП - 8%			31706,64	342,62	5079	55		739		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	17	1209-0101-0501 РСНБ РК 2015	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	10,6	510,29	1,27	5409	13	457	3556	9682	
			НР - 72%; СП - 8%			465,91	--	4939	--		717		
3	18	1209-0101-0603 РСНБ РК 2015	Поручни поливинилхлоридные. Разборка	м поручня	20,6	23,30	--	480	--	--	346	891	
			НР - 72%; СП - 8%			23,30	--	480	--		66		
			РАЗДЕЛ 2.ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ										
			ПОТОЛОК										
4	22	1115-0403-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	361,6	652,33	1,59	235881	577	82239	122681	387247	
			НР - 80%; СП - 8%			423,30	0,79	153065	286		28685		
5	23	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	422,4	436,98	2,97	184580	1255	49120	107861	315836	
			НР - 80%; СП - 8%			317,72	1,47	134205	621		23395		
6	25	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	-251	3426,56	34,40	-860067	-8634	-476969	-302977	-1256088	
			НР - 80%; СП - 8%			1491,89	16,96	-374464	-4257		-93044		
			СТЕНЫ										
7	26	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1469,33	391,56	2,97	575326	4364	156197	333537	981572	
			НР - 80%; СП - 8%			282,28	1,47	414765	2156		72709		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	27	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	576,3	584,72	1,32	336974	761	113790	178240	556432	
			НР - 80%; СП - 8%			385,95	0,66	222423	377		41217		
			РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ										
			ПЕРВЫЙ ЭТАЖ										
			ТИП 1										
9	31	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(30мм)	м2 стяжки	169,7	776,29	29,21	131736	4957	67272	58234	205168	
			НР - 94%; СП - 8%			350,66	14,40	59507	2444		15198		
10	32	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	169,7	216,24	9,91	36696	1681	33544	2142	41946	
			НР - 94%; СП - 8%			8,67	4,76	1471	808		3107		
11	33	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	169,7	964,39	15,41	163656	2615	98350	59612	241129	
			НР - 94%; СП - 8%			369,42	4,28	62691	726		17861		
12	35	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	176,9	287,55	2,24	50868	396	35026	14665	70776	
			НР - 94%; СП - 8%			87,31	0,88	15446	156		5243		
			ТИП3										
13	44	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(30мм)	м2 стяжки	61,5	776,29	29,21	47742	1796	24380	21105	74355	
			НР - 94%; СП - 8%			350,66	14,40	21566	886		5508		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	45	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	61,5	216,24	9,91	13299	609	12157	776	15201	
			НР - 94%; СП - 8%			8,67	4,76	533	293		1126		
15	46	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	61,5	1745,29	132,80	107335	8167	32866	65839	187028	
			НР - 94%; СП - 8%			1078,08	60,80	66302	3739		13854		
16	47	2206-0301-0133 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	62,73	3554,00	--	222942	--	222942	--	240777	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		17835		
			ТИП4										
17	48	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(30мм)	м2 стяжки	16,9	776,29	29,21	13119	494	6699	5799	20432	
			НР - 94%; СП - 8%			350,66	14,40	5926	243		1513		
18	49	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	16,9	216,24	9,91	3654	167	3341	213	4177	
			НР - 94%; СП - 8%			8,67	4,76	146	80		309		
19	50	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	16,9	3402,98	77,75	57510	1314	33668	21728	85578	
			НР - 94%; СП - 8%			1333,02	34,75	22528	587		6339		
		ВТОРОЙ ЭТАЖ											
			ТИП5										
20	51	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(25мм)	м2 стяжки	90,5	776,29	29,21	70254	2644	35875	31056	109415	
			НР - 94%; СП - 8%			350,66	14,40	31735	1303		8105		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	52	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	90,5	108,12	4,95	9785	448	8945	571	11185	
			НР - 94%; СП - 8%			4,33	2,38	392	216		828		
22	54	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	105	287,55	2,24	30193	235	20790	8705	42010	
			НР - 94%; СП - 8%			87,31	0,88	9168	93		3112		
			ТИП6										
23	55	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (30мм)	м2 стяжки	-44,4	776,29	29,21	-34467	-1297	-17601	-15236	-53679	
			НР - 94%; СП - 8%			350,66	14,40	-15569	-639		-3976		
24	56	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	-44,4	216,24	9,91	-9601	-440	-8776	-560	-10974	
			НР - 94%; СП - 8%			8,67	4,76	-385	-211		-813		
25	57	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	-44,4	3402,98	77,75	-151092	-3452	-88454	-57085	-224831	
			НР - 94%; СП - 8%			1333,02	34,75	-59186	-1543		-16654		
			ТИП 8										
26	62	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (30мм)	м2 стяжки	49,2	776,29	29,21	38193	1437	19504	16883	59483	
			НР - 94%; СП - 8%			350,66	14,40	17252	709		4406		
27	63	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	49,2	3402,98	77,75	167427	3825	98017	63257	249138	
			НР - 94%; СП - 8%			1333,02	34,75	65585	1710		18455		
			ТИП 9										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	65	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	146	1520,47	13,07	221989	1908	179046	39202	282086	
			НР - 94%; СП - 8%			281,06	4,58	41035	669		20895		
			РАЗДЕЛ 5.ОКНА										
29	81	1134-0108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	ОБЛИЦОВКА ОТКОСОВ СЭНДВИЧ ПАНЕЛЬЮ ТОЛЩ. 10ММ	м2 поверхности	24,8	3776,31	11,32	93653	281	66021	20857	123670	
			НР - 76%; СП - 8%			1102,87	3,72	27351	92		9161		
30	82	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление(ПВХ)	м коробок	248	474,66	1,38	117715	341	94179	21026	149841	
			НР - 90%; СП - 8%			93,53	0,68	23195	168		11099		
31	83	2109-0205-0301 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	ОТКОС "СТАНДАРТ" ПВХ ПРОФИЛЕЙ	м	248	304,00	--	75392	--	75392	--	81423	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6031		
32	86	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта (ОТКОСЫ)	м3 изоляции	3,4935	41246,77	1580,06	144096	5520	37838	78089	239959	
			НР - 76%; СП - 8%			28835,79	575,45	100738	2010		17775		
33	87	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	3,598305	19372,00	--	69706	--	69706	--	75283	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5577		
34	88	2105-0308-1201 РСНБ РК 2015	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82 (москитная сетка)	м2	71,5	1737,00	--	124196	--	124196	--	134131	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		9936		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	89	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	71,6	981,34	2,14	70264	153	48903	15326	92437	
			НР - 72%; СП - 8%			296,20	1,09	21208	78		6847		
			РАЗДЕЛ 6.ДВЕРИ										
36	91	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	10,2	3319,97	60,52	33864	617	5448	19360	57482	
			НР - 69%; СП - 8%			2725,39	25,46	27799	260		4258		
37	93	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003(ДМГУ-1)	м2	8,4	40518,00	--	340351	--	340351	--	367579	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		27228		
38	94	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	16,8	1845,68	221,78	31007	3726	7941	19007	54015	
			НР - 90%; СП - 8%			1151,20	105,92	19340	1779		4001		
39	95	2109-0202-1103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	4,2	28448,00	--	119482	--	119482	--	129041	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		9559		
40	97	2109-0202-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	5,04	26281,00	--	132456	--	132456	--	143052	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		10596		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	98	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	67,62	1981,63	96,70	133998	6539	38117	83069	234432	
			НР - 90%; СП - 8%			1321,24	43,72	89342	2957		17365		
42	99	2109-0102-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	15,12	13941,00	--	210788	--	210788	--	227651	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		16863		
43	100	2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнам ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	52,5	9863,00	--	517808	--	517808	--	559232	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		41425		
44	101	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	-4,68	3983,26	225,90	-18642	-1057	-9422	-7802	-28560	
			НР - 90%; СП - 8%			1744,31	108,05	-8163	-506		-2116		
45	102	2109-0203-0402 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	-4,68	25518,00	--	-119424	--	-119424	--	-128978	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		-9554		
46	103	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	680	97,22	1,38	66108	935	1575	57653	133662	
			НР - 90%; СП - 8%			93,53	0,68	63598	460		9901		
47	104	2109-0105-0502 РСНБ РК 2015	Наличники дверные с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой ГОСТ 8242-88	м	761,6	399,00	--	303878	--	303878	--	328189	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		24310		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	105	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 *СП - 8%*	шт.	68	500,00 --	--	34000 --	--	34000	-- 2720	36720	Республика Казахстан
49	107	2109-0404-0104 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014 *СП - 8%*	комплект	4	7179,00 --	--	28716 --	--	28716	-- 2297	31013	Республика Казахстан
50	108	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	46	3635,74 2653,41	56,47 29,20	167244 122057	2598 1343	42589	98720 21277	287241	
51	109	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	46	700,56 548,07	5,71 2,82	32226 25211	263 130	6752	20273 4200	56699	
РАЗДЕЛ 12. КРЫЛЬЦО													
52	161	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0000266	17804,69 16008,00	1765,33 759,35	1 --	-- --	1	-- --	1	
53	162	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0273	17804,69 16008,00	1765,33 759,35	486 437	48 21	1	417 72	975	
54	163	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,02664	353127,00 --	--	9407 --	--	9407	-- 753	10160	Республика Казахстан
РАЗДЕЛ 13.ПАНДУС-1													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	177	1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	3,5	1184,36	4,97	4145	17	1247	2311	6973	
			НР - 80%; СП - 8%			823,10	2,32	2881	8		517		
56	178	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	3,5	180,02	1,77	630	6	303	259	960	
			НР - 80%; СП - 8%			91,61	0,85	321	3		71		
			РАЗДЕЛ 14.ПАНДУС-2										
57	192	1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	5,95	1184,36	4,97	7047	30	2120	3929	11854	
			НР - 80%; СП - 8%			823,10	2,32	4897	14		878		
58	193	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	5,95	180,02	1,77	1071	11	515	440	1632	
			НР - 80%; СП - 8%			91,61	0,85	545	5		121		

Локальная смета 2-1-2 - Сантехнические работы ОВ

			РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ										
59	1	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	-9,5	3592,91	59,50	-34133	-565	-23678	-7268	-44713	
			НР - 72%; СП - 8%			1041,07	21,57	-9890	-205		-3312		
60	2	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	-252	2499,94	41,88	-629984	-10553	-473462	-108261	-797305	
			НР - 72%; СП - 8%			579,24	17,43	-145969	-4393		-59060		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	3	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	-26,8	1931,32 462,46	22,87 8,97	-51759 -12394	-613 -240	-38752	-9097 -4868	-65725	
62	4	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	-305	1641,35 462,46	22,87 8,97	-500612 -141050	-6975 -2736	-352587	-103526 -48331	-652469	
63	6	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	4579,71 3722,55	335,56 74,96	18319 14890	1342 300	2087	10937 2340	31596	
64	7	2304-0902-0507 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	4	23627,00 --	-- --	94508 --	-- --	94508	-- 7561	102069	Республика Казахстан
65	12	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	кВт	-34,93	10091,56 987,17	200,27 99,38	-352498 -34482	-6995 -3471	-311021	-27326 -30386	-410210	
66	13	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	81	1018,52 891,48	1,31 0,65	82500 72210	106 53	10184	52029 10762	145292	
67	14	2302-1205-0204 РСНБ РК 2015	Гильза нержавеющая монтажная DN 38x3,2, DN 76x3,0 для труб РВ, PE-RT *СП - 8%*	шт.	64	262,00 --	-- --	16768 --	-- --	16768	-- 1341	18109	Республика Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета 2-1-3 - Сантехнические работы ВК

РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

68	4	1116-1001-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 25 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	1	7817,14	138,54	7817	139	461	5208	14067	
			НР - 72%; СП - 8%			7216,50	16,93	7217	17		1042		

РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ВОДОПРОВОД

ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1

69	9	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода(ввод)	0,006	373872,65	106194,28	2243	637	14	1277	3802	
			НР - 72%; СП - 8%			265340,65	30231,81	1592	181		282		
70	10	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6	558,00	--	3348	--	3348	--	3616	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		268		
71	14	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	11	1368,78	2,48	15057	27	94	10757	27878	
			НР - 72%; СП - 8%			1357,79	0,37	14936	4		2065		
72	15	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные	м	10,89	278,00	--	3027	--	3027	--	3270	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		242		
73	23	2302-0303-7303 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	1	675,00	--	675	--	675	--	729	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		54		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	24	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	2	1434,00 --	--	2868 --	--	2868 --	--	3097	Республика Казахстан
75	25	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	26	2508,26 2104,67	105,70 16,93	65215 54721	2748 440	7746	39716 8394	113326	
76	33	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%*	м подводок	10	800,05 403,05	-- --	8001 4031	-- --	3970	2902 872	11775	
77	35	2308-0305-0203 РСНБ РК 2015	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 *СП - 8%*	шт.	2	14178,00 --	--	28356 --	--	28356	-- 2268	30624	Республика Казахстан
78	37	1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	5	2158,32 2118,89	35,44 14,89	10792 10594	177 74	21	7682 1478	19951	
79	38	2308-0307-0103 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-315 НЗК/НЗБ *СП - 8%*	шт.	5	16513,00 --	--	82565 --	--	82565	-- 6605	89170	Республика Казахстан
80	39	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	11,96	636,26 509,22	1,31 0,65	7610 6090	16 8	1504	4391 960	12960	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	40	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	23	2508,26	105,70	57690	2431	6852	35134	100250	
			НР - 72%; СП - 8%			2104,67	16,93	48407	389		7426		
			ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ПОДАЮЩИЙ Т3										
82	44	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	5	2508,26	105,70	12541	529	1489	7638	21793	
			НР - 72%; СП - 8%			2104,67	16,93	10523	85		1614		
83	46	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	5	20106,52	--	100533	--	98197	1682	110391	
			НР - 72%; СП - 8%			467,13	--	2336	--		8177		
84	47	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	23	2508,26	105,70	57690	2431	6852	35134	100250	
			НР - 72%; СП - 8%			2104,67	16,93	48407	389		7426		
			КАНАЛИЗАЦИЯ бытовая К1										
85	60	2302-0304-1619 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50x110, PN 16	шт.	4	10914,00	--	43656	--	43656	--	47148	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3492		
86	61	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	5	553,00	--	2765	--	2765	--	2986	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		221		
87	62	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	7	212,00	--	1484	--	1484	--	1603	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		119		
			оборудование										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	63	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	8	3341,09	111,59	26729	893	1545	17810	48102	
			НР - 72%; СП - 8%			3036,35	55,66	24291	445		3563		
89	65	2303-0102-1303 РСНБ РК 2015	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	шт	8	881,00	--	7048	--	7048	--	7612	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		564		
90	66	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	6	4136,42	222,13	24819	1333	3052	15193	43213	
			НР - 72%; СП - 8%			3405,70	111,37	20434	668		3201		
91	67	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	6	21065,00	--	126390	--	126390	--	136501	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		10111		
92	68	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	2	2819,10	84,08	5638	168	612	3558	9932	
			НР - 72%; СП - 8%			2429,08	42,12	4858	84		736		
93	69	2303-0102-1105 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2	5291,00	--	10582	--	10582	--	11429	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		847		
94	70	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	820,00	--	1640	--	1640	--	1771	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		131		
95	71	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка	шт.	23	1114,70	0,15	25638	3	566	18050	47183	
			НР - 72%; СП - 8%			1089,97	--	25069	--		3495		

Локальная смета 2-1-4 - Электроосвещение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА										
96	18	1308-0305-0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на подвесках в подвесных потолках	шт.	-25	7833,46	1283,00	-195837	-32075	-52257	-96327	-315537	
			НР - 72%; СП - 8%			4460,19	891,27	-111505	-22282		-23373		
97	19	2307-0106-1302 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 300, 220 В, мощность 60 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	-25	21768,00	--	-544200	--	-544200	--	-587736	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		-43536		
98	20	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	-2	561,77	3,90	-1124	-8	-137	-707	-1977	
			НР - 72%; СП - 8%			489,44	1,64	-979	-3		-146		
99	21	2307-0106-1303 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 595, 220 В, мощность 60 Вт, степень защиты IP 20	шт.	-2	37098,00	--	-74196	--	-74196	--	-80132	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		-5936		
100	22	1121-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	-13	757,79	8,38	-9851	-109	-514	-6675	-17848	
			НР - 72%; СП - 8%			709,86	3,29	-9228	-43		-1322		
101	23	2307-0106-0819 РСНБ РК 2015	Светильники офисные светодиодные марки LZ LED 1200 IP54, мощность 60 Вт, световой поток 5000К, ГОСТ 55705-2013	шт.	-13	13077,00	--	-170001	--	-170001	--	-183601	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		-13600		
			УСТАНОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
102	28	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	170	228,84	0,19	38902	33	5749	23858	67781	
			НР - 72%; СП - 8%			194,82	0,09	33120	16		5021		
103	29	2307-0218-1508 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	67	330,00	--	22110	--	22110	--	23879	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1769		
104	31	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	17	393,00	--	6681	--	6681	--	7215	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		534		
105	32	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	43	525,00	--	22575	--	22575	--	24381	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1806		
106	33	2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	200	73,00	--	14600	--	14600	--	15768	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1168		
107	34	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12880,14	941,71	12880	942	9124	2263	16354	
			НР - 72%; СП - 8%			2814,00	328,90	2814	329		1211		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	35	5108-0401-0139 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5410-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	109382,00	--	109382	--		--	109382	Республика Казахстан
						--	--	--	--	109382	--		
109	36	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	4669,84	21,67	23349	108	9901	9605	35590	
			НР - 72%; СП - 8%			2668,00	--	13340	--		2636		
110	37	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	5	1028,00	--	5140	--	5140	--	5551	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		411		
111	38	1308-0303-2505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	4824,54	41,23	24123	206	10807	9439	36247	
			НР - 72%; СП - 8%			2622,00	--	13110	--		2685		
112	39	2307-0202-0309 РСНБ РК 2015	Коробка с зажимами наборными , КЗНС 16, размерами 300 мм х 220 мм х 180 мм	шт.	5	11004,00	--	55020	--	55020	--	59422	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4402		
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ ВРУ										
113	56	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,7	1686,30	--	9612	--	--	6921	17855	
			НР - 72%; СП - 8%			1686,30	--	9612	--		1323		
114	57	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,5	879,66	--	3958	--	--	2850	7353	
			НР - 72%; СП - 8%			879,66	--	3958	--		545		
115	58	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	22	516,37	20,98	11360	462	6283	3422	15964	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			209,76	6,25	4615	137		1183		
116	59	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,003925	298097,00	--	1170	--	1170	--	1264	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		94		
117	60	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,021352	320173,00	--	6836	--	6836	--	7383	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		547		
118	61	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	4766,46	183,60	14299	551	10208	2684	18342	
			НР - 72%; СП - 8%			1179,90	62,49	3540	187		1359		
119	62	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01131	268132,00	--	3033	--	3033	--	3275	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		243		

Локальная смета 6-1 - Колодец накопитель V

120	6	2104-0302-0120 РСНБ РК 2015	Плиты опорные железобетонные для колодцев К-06 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	26592,00	--	79776	--	79776	--	86158	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6382		
121	13	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство отмостки	м3 подстилающего слоя	0,36	28739,01	7,20	10346	3	8973	987	12239	
			НР - 72%; СП - 8%			3806,40	--	1370	--		907		

4 809 357

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ

Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
122	1	1212-0104-0504	**Потолок. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой НР=72%**	**м2**	**784**	**243,89**	**–**	**191212**	**–**	**–**	**137673**	**355196**	
						243,89	**–**	**191212**	**–**	**–**	**26311**		
			НР - 72%; СП - 8%										
123	2	1115-0204-0108	**Стены. Насечка поверхности НР = 80 %**	**м2 оштукат урив. поверхн.**	**2350**	**419,58**	**–**	**986013**	**–**	**–**	**788810**	**1916809**	
						419,58	**–**	**986013**	**–**		**141986**		
			РАЗДЕЛ 2.ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ										
			ПОТОЛОК										
124	3	1115-0108-1401	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	**11,9**	**1487,08**	**143,30**	**17696**	**1705**	**0**	**13465**	**33654**	
						1343,78	**70,63**	**15991**	**840**		**2493**		
			НР - 80%; СП - 8%										
125	4	2203-0301-0108	**Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте**	**м2**	**11,9**	**3388,00**	**--**	**40317**	**--**	**40317**	**--**	**43542**	
						--	**--**	**--**	**--**		**3225**		
126	5	1115-0206-0206	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %**	**м2 отделываемой поверхн.**	**134**	**1386,11**	**9,2**	**185739**	**1233**	**59786**	**90092**	**297897**	
						930,75	**3,04**	**124720**	**408**	**–**	**22066**		
			СТЕНЫ										
127	6	1115-0206-0203	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (финишный слой) НР = 80 %**	**м2 отделываемой поверхн.**	**304,37**	**1142,64**	**7,37**	**347784**	**2242**	**133498**	**170229**	**559454**	
						696,67	**2,44**	**212044**	**742**	**–**	**41441**		
128	7	1115-0405-0105	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям (смета=1469,33м2, факт=1773,7м3) НР = 80 %**	**м2 окрашиваемой поверхн.**	**304,37**	**391,56**	**2,97**	**119178**	**904**	**32356**	**69092**	**203332**	
						282,28	**1,47**	**85918**	**447**	**–**	**15062**		
129	8	1110-0405-	**Уголки под отделку на внешние углы**	**м**	**210**	**471,97**	**0,62**	**99113**	**130**	**26038**	**65694**	**177992**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0201	конструкций. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов НР = 90 %	уголка		347,36	0,23	72945	48	–	13185		
130	9	1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом НР = 72 %	м3 кладки	6	31733,33 6164,83	1644,67 528	190400 36989	9868 3168	143543 –	28913 17545	236858	
131	10	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок	30	3311,27 1250,73	28,23 11,17	99338 37522	847 335	60969 –	34071 10673	144082	
132	11	1110-0404-0101	Короба. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2	37,7	2056,92 982,92	14,48 5,6	77546 37056	546 211	39944 –	33540 8887	119973	
133	12	1215-0103-0801	Канал вентиляционный. Прочистка НР = 72 %	м канала	90	221,52 212,06	0,22 0,11	19937 19085	20 10	832 –	13748 2695	36380	
			РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ ПЕРВЫЙ ЭТАЖ ТИП 1 (факт = 196,24м2)										
134	13	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(30мм) *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	26,54	776,29 350,66	29,21 14,40	20603 9307	775 382	10521	9108 2377	32088	
135	14	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101- *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	26,54	216,24 8,67	9,91 4,76	5739 230	263 126	5246	335 486	6560	
136	15	1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы	м2 стяжки	26,54	964,39 369,42	15,41 4,28	25595 9804	409 114	15382	9323 2793	37711	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			выравнивающими смесями толщина *НР - 94%; СП - 8%*										
			ТИП 4 (Факт = 86,6м2)										
137	18	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(30мм) *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	69,7	776,29 350,66	29,21 14,40	54107 24441	2036 1004	27630	23918 6242	84267	
138	19	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101- *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	69,7	216,24 8,67	9,91 4,76	15072 604	691 332	13777	880 1276	17228	
139	20	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	69,7	3402,98 1333,02	77,75 34,75	237188 92911	5419 2422	138858	89613 26144	352945	
140	21	1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	86,6	964,39 369,42	15,41 4,28	83516 31992	1335 371	50189	30421 9115	123052	
			ТИП 5 (факт = 326,4м2)										
141	22	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(25мм) *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	235,9	776,29 350,66	29,21 14,40	183127 82721	6891 3397	93515	80951 21126	285204	
142	23	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101- *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	235,9	108,12 4,33	4,95 2,38	25506 1021	1168 561	23317	1487 2159	29152	
143	24	1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы	м2 стяжки	326,4	964,39 369,42	15,41 4,28	314777 120579	5030 1397	189168	114657 34355	463789	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			выравнивающими смесями толщина *НР - 94%; СП - 8%*										
			Здание больницы. Электрощитовая										
144	27	1111-0101-2702	Электрощитовая. Покрытия из плиток тротуарных для полов одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	9,5	1653,79 1248,63	74,53 34,74	15711 11862	708 330	3141 –	11460 2174	29345	
145	28	2104-0509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-2017	м2	9,5	1534 –		14573 –		14573 –	– 1166	15739	Республика Казахста
			ТИП 9										
146	29	1212-0101-1105	Полы. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % НР = 72 %	м2	46,8	617,99 462,39	3,85 1,94	28922 21640	180 91	7102 –	15646 3565	48133	
147	30	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающ винтах НР = 94 %	м плинтусов	277,32	287,55 87,31	2,24 0,88	79744 24214	620 244	54910 –	22991 8219	110954	
			РАЗДЕЛ 4.ПРОБИВКА ПРОЕМА (добавлять 2 проема)										
148	31	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 *НР - 84%; СП - 8%*	м борозд	20,8	291,70 170,79	120,91 54,97	6067 3552	2515 1143	-- 	3945 801	10813	
149	32	1109-0302-0401	Металлические перемычки. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,04376	30977,80 16609,80	10281,26 3014,92	1356 727	450 132	179 	593 156	2104	
150	33	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04376	268132 --	-- --	11733 --	-- --	11733 	-- 939	12672	Республика Казахста
151	34	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один	м2	1,44408	93,73	2,40	135	3	66	45	195	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			раз			45,37	0,27	66	--		14		
			НР - 69%; СП - 8%										
152	35	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,88816	80,59	1,70	233	5	151	53	309	
			НР - 69%; СП - 8%			26,52	0,27	77	1		23		
153	36	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,945	20517,32	7564,12	19389	7148	--	13012	34993	
			НР - 84%; СП - 8%			12953,20	3439,16	12241	3250		2592		
			РАЗДЕЛ 5.ОКНА										
154	37	1134-0108-0703	ОБЛИЦОВКА ОТКОСОВ СЭНДВИЧ ПАНЕЛЬЮ ТОЛЩ. 10ММ	м2 поверхности	85,52	3776,31	11,32	322950	968	227665	71923	426463	
			НР - 76%; СП - 8%			1102,87	3,72	94317	318		31590		
155	38	1211-0101-0111	Штукатурка оконных откосов плоских снаружи здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или	м2	47,5	3536,72	40,76	167994	1936	73915	67511	254345	
						1939,85	34,15	92143	1622	–	18840		
156	39	1115-0402-0203	Откосы наружные. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхн.	47,5	214,34	1,43	10181	68	4725	4336	15678	
						113,43	0,67	5388	32	–	1161		
157	40	1109-0403-0203	Витражи. Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой обвязке. Монтаж НР = 69	м2	28,6	7490,21	478,36	214220	13681	143	142864	385651	
						7006,85	232,62	200396	6653	–	28567		
158	41	2109-0202-1301	Витражи наружные из ПВХ профилей комбинированные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна	м2	28,6	28380		811668		811668	–	876601	
						–		–		–	64933		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 6.ДВЕРИ										
159	42	1109-0403-0401	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах (СМЕТА=10,2м2; ФАКТ=14,1м2)** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,9	3319,97 2725,39	60,52 25,46	12948 10629	236 99	2083	7402 1628	21978	
160	43	2109-0402-0501	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 (СМЕТА=8,4м2; ФАКТ=14,1м2)**	м2	5,7	40518 --	-- --	230953 --	-- --	230953	-- 18476	249429	Республика Казахста
161	44	2109-0202-1402	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-12, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970 - 3 шт**	м2	7,56	36654 –		277104 –		277104 –	– 22168	299272	Республика Казахста
162	45	1110-0501-0101	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %**	м2 проемов	3	3297 1628,33	169 82,67	9891 4885	507 248	4499 –	4620 1161	15672	
163	46	2109-0201-0201	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	3	16723 –		50169 –		50169 –	– 4014	54183	Республика Казахста
164	47	1110-0107-0106	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях (СМЕТА=67,62м2;** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	36,77	1981,63 1321,24	96,70 43,72	72865 48582	3556 1608	20727	45171 9443	127479	
165	48	2109-0102-0501	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой**	м2	21,63	13941 –		301544 –		301544 –	– 24124	325668	Республика Казахста

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			поливинилхлоридной пленкой СТ РК										
166	49	2109-0102-0502	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	13,7	9863 –		135123 –		135123 –	– 10810	145933	Республика Казахста
167	50	2109-0102-0802	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 1,6-9П деревянная СТ РК 943-92 (прим.)	м2	1,44	20159 –		29029 –		29029 –	– 2322	31351	Республика Казахста
168	51	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 *СП - 8%*	шт.	50	500 --	-- --	25000 --	-- --	25000	-- 2000	27000	Республика Казахста
169	52	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	65	5196 –		337740 --	-- --	337740	-- 27019	364759	Республика Казахста
170	53	2109-0404-0306	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	5	3081 –		15405 –		15405 –	– 1232	16637	Республика Казахста
171	54	2109-0404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	5	3495 –		17475 –		17475 –	– 1398	18873	Республика Казахста
172	55	2109-0404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	3966 –		7932 –		7932 –	– 635	8567	Республика Казахста
173	56	1110-0102-0603	Откосы дверные. Обшивка плитами древесно-стружечными (доборка, прим.) НР = 90 %	м2 обшивки	14	1948 887	13,57 6,64	27272 12418	190 93	14664 –	11260 3083	41615	
			РАЗДЕЛ 8.ЛЕСТНИЧНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ МОЛ-1, МОП-1										
174	57	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м огражде	27,1	703,51	78,6	19065	2130	2191	18493	40563	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				ния		544,06	34,24	14744	928	–	3005		
175	58	2106-0208-0702	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	27,1	11368		308073		308073	–	332719	Республика Казахста
						–		–		–	24646		
			РАЗДЕЛ 10.КРОВЛЯ НАД ЛОДЖИЕЙ										
176	59	1110-0110-0101	Каркас из брусьев. Установка НР = 90 %	м3	0,24	119416,67	1350	28660	324	15419	11745	43637	
						53820,83	554,17	12917	133	–	3232		
177	60	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	7,5	636,27	12,27	4772	92	3233	1075	6315	
						192,93	6,13	1447	46	–	468		
178	61	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	7,5	903,88	26,96	6779	202	608	5561	13327	
						795,82	10,09	5969	76		987		
179	62	2110-0104-0110	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30	м2	8,625	2205		19018		19018	–	20539	Республика Казахста
						–		–		–	1521		
			РАЗДЕЛ 11.КРОВЛЯ НАД ГЛАВНЫМ ВХОДОМ										
180	63	1110-0110-0101	Каркас из брусьев. Установка НР = 90 %	м3	0,346	119410,4	1346,82	41316	466	22228	16933	62909	
						53820,81	554,91	18622	192	–	4660		
181	64	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	10,8	636,2	12,22	6871	132	4655	1549	9094	
						192,96	6,2	2084	67	–	674		
182	65	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	10,8	903,88	26,96	9762	291	876	8008	19192	
						795,82	10,09	8595	109		1422		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 92%; СП - 8%										
183	66	2110-0104-0110	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30	м2	12,42	2205 –		27386 –		27386 –	– 2191	29577	Республика Казахста
			РАЗДЕЛ 12. КРЫЛЬЦО										
184	67	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	3,5	6682,40 1016,60	2198,50 940,45	23388 3558	7695 3292	12135	6371 2381	32140	
185	68	1146-0303-0102	Заделка крыльца бетоном НР = 84 %	м3 заделки	5,5	96179,82 52488,91	841,82 406,18	528989 288689	4630 2234	235670 –	244375 61869	835233	
186	69	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка (крыльцо и два пандуса) НР = 118 %	м ограждения	34	703,5 544,07	78,55 34,21	23919 18498	2671 1163	2750	23200 3770	50889	
187	70	2106-0208-0702	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	34	11368 –		386512 --	--	386512	-- 30921	417433	Республика Казахста
188	71	1111-0101-2702	Покрытия из плиток тротуарных для полов одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	12	1653,75 1248,67	74,5 34,67	19845 14984	894 416	3967 –	14476 2746	37067	
189	72	2104-0509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-2017	м2	12	1534 –		18408 –		18408 –	– 1473	19881	Республика Казахста
			РАЗДЕЛ 13.ПАНДУС-1										
190	73	1111-0101-2702	Пандус №1. Покрытия из плиток тротуарных для полов одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	26	1653,88 1248,69	74,54 34,77	43001 32466	1938 904	8597 –	31368 5950	80319	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
191	74	2104-0509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-2017	м2	26	1534 –		39884 –		39884 –	– 3191	43075	Республика Казахста
			РАЗДЕЛ 14.ПАНДУС-2										
192	75	1111-0101-2702	Пандус №2. Покрытия из плиток тротуарных для полов одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	26	1653,88 1248,69	74,54 34,77	43001 32466	1938 904	8597 –	31368 5950	80319	
193	76	2104-0509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-2017	м2	26	1534 –		39884 –		39884 –	– 3191	43075	
194	79	2900-0000-0004прайс	Изготовление и монтаж декоративного металлического козырька с покрытием поликарбонатом	шт	4	123000 –		492000 --	-- --	492000	-- 39360	531360	Республика Казахстан
			РАЗДЕЛ 15.ФАСАДЫ										
195	80	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и	м2 вертикальной проекции	1219	861,97 578,29	2,41 1,18	1050744 704934	2934 1444	342876 –	656932 136614	1844290	
196	81	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 84 %	м борозд	119	291,69 170,79	120,9 54,97	34711 20324	14387 6542	– –	22567 4582	61860	
197	82	1115-0109-0501	Цоколь. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР =	м2 поверхности облицовки	90,44	4024,36 2343,77	17,4 3,28	363963 211971	1574 297	150418 –	169814 42702	576479	
198	83	2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-	м3	4,7481	20680 –		98191 –		98191 –	– 7855	106046	Республика Казахста

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
199	84	2900-0000-0001прайс	Металлосайдинг К=1,100;	м2	99,484	4107,14		408595	--	408595	--	441283	Республика Казахстан
						–		--	--		32688		
200	85	2113-0814-1501	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной	м	12,92	505		6525		6525	–	7047	Республика Казахстан
						–		–		–	522		
201	86	1115-0109-0503	Цоколь. Обрамление наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов - откосная планка	м	119	3721,61	13,43	442872	1598	237093	163541	654926	
						1715,81	2,06	204181	245	–	48513		
202	87	1115-0203-0402	Стены наружные. Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) улучшенное НР =	м2 оштукатурив. поверхн.	70,1	1873,65	117,95	131343	8268	29226	80438	228723	
						1338,79	95,55	93849	6698	–	16942		
203	88	1115-0212-0305	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм НР	м2	40,4	1281,14	5,87	51758	237	16496	28109	86256	
						866,96	2,75	35025	111	–	6389		
204	89	1115-0402-0403	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхн.	70,1	180,03	1,78	12620	125	6073	5185	19229	
						91,61	0,84	6422	59	–	1424		
205	90	1115-0402-0403	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная (перемычка, под	м2 окрашиваемой поверхн.	19,2	180	1,77	3456	34	1663	1420	5266	
						91,61	0,83	1759	16	–	390		
206	91	1208-0101-0801	Покрытие из асбестоцементных листов обыкновенного профиля. Ремонт отдельных мест НР = 72 %	м2	13,78	1919,96	101,09	26457	1393	12050	9781	39137	
						944,41	41,44	13014	571	–	2899		
207	92	Отмостка 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка отмостки	м3 констру	12	2926,5	1258,67	35118	15104	0	28537	68747	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР = 108 %	кции		1667,83	534,08	20014	6409		5092		
208	93	1108-0101-0202	Основание щебеночное. Устройство основания под отмостку НР = 93 %	м3 основания	12	6110,17	1758,83	73322	21106	41608	18261	98910	
						884	752,33	10608	9028	–	7327		
209	94	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	16	26600,06	1096,13	425601	17538	387565	22228	483655	
						1281,13	245,5	20498	3928	–	35826		
210	95	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,31854	15363,85	1412,7	4894	450	10	4211	9833	
						13919,76	609,03	4434	194	–	728		
211	96	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,31854	239478		76283		76283	–	82386	Республика Казахстан
						–		–		–	6103		
			Локальная смета № 2-1-2 - Сантехнические работы ОВ										
			РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ										
212	97	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	220	3006,23	49,6	661371	10912	457385	141936	867572	
						877,61	18,45	193074	4059		64265		
213	98	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	43	3592,95	59,51	154497	2559	107172	32899	202388	
						1041,08	21,56	44766	927		14992		
214	99	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	4,5	4416,67	86,67	19875	390	14307	3828	25599	
						1150,67	30,89	5178	139	–	1896		
215	100	1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	102	4451,14	60,45	454016	6166	365367	61206	556440	
						808,66	24,76	82483	2526		41218		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
216	101	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	369,5	100,48 98,76	1,33 0	37127 36492	491 0	144	26274 5072	68473	
217	102	2302-0101-1018	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	521 –		1042 –		1042 –	– 83	1125	Республика Казахстан
218	103	2302-0101-1028	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	659 –		1318 –		1318 –	– 105	1423	Республика Казахстан
219	104	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	4579,71 3722,55	335,56 74,96	13739 11168	1007 225	1564	8203 1755	23697	
220	105	2304-0902-0507	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65 ГОСТ	шт.	3	23627,00 --	-- --	70881 --	-- --	70881	-- 5670	76551	Республика Казахстан
221	106	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 72 %	шт.	60	218,75 201,35	– –	13125 12081	– –	1044 –	8698 1746	23569	
222	107	2304-0905-1814	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	60	278 –		16680 –		16680 –	– 1334	18014	Республика Казахстан
223	108	1118-0301-	Радиаторы чугунные. Установка МС 90	кВт	98,85	20120,58	200,27	1988919	19797	1871540	77333	2231552	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0101	НР = 72 %			987,17	99,39	97582	9825	–	165300		
224	109	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхн.	79	1018,52	1,3	80463	103	9933	50744	141704	
						891,48	0,65	70427	51	–	10497		
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
225	110	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	60	1112,82	49,12	66769	2947	–	47049	122923	
						1063,7	25,4	63822	1524	–	9105		
226	111	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	336	699,78	5,27	235125	1770	17807	155661	422049	
						641,51	1,93	215548	648	–	31263		
227	112	1215-0101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	4,5	890,22	7,56	4006	34	274	2672	7212	
						821,78	2,89	3698	13	–	534		
			ВЕНТИЛЯЦИЯ										
228	113	1207-0101-1501	Решетки вентиляционные. Смена НР = 72 %	шт	45	618,98	–	27854	–	10879	12222	43282	
						377,22	–	16975	–	–	3206		
			Локальная смета № 2-1-3 - Сантехнические работы ВК										
			РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
			ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1										
229	114	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка в подвале НР = 72 %	шт.	6	2508,33	105,67	15050	634	1788	9166	26153	
						2104,67	17	12628	102	–	1937		
230	115	2900-0000-0001прайс	Кран шаровой PP-R 25*1/2 внутренняя резьба, РТП (25*1/2)	шт.	6	1415,18		8491		8491	–	9170	Республика Казахста
						–		–		–	679		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													н
231	116	2900-0000-0001прайс	Кран шаровой PP-R 20*1/2 внутренняя резьба, РТП (20*1/2) (1/50)	шт.	26	1415,18 –		36795 –		36795 –	– 2944	39739	Республика Казахстан
232	117	2900-0000-0001прайс	Кран шаровой PP-R 20*1/2 внутренняя резьба, РТП (20*1/2) (1/50)	шт.	23	1415,18 –		32549 –		32549 –	– 2604	35153	Республика Казахстан
			ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ПОДАЮЩИЙ Т3										
233	118	2900-0000-0001прайс	Кран шаровой PP-R 20*1/2 внутренняя резьба, РТП (20*1/2) (1/50)	шт.	5	1415,18 –		7076 –		7076 –	– 566	7642	Республика Казахстан
234	119	2900-0000-0001прайс	Кран шаровой PP-R 20*1/2 внутренняя резьба, РТП (20*1/2) (1/50)	шт.	23	1415,18 –		32549 –		32549 –	– 2604	35153	Республика Казахстан
			оборудование										
235	120	1117-0101-0106	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	19	3341,09 3036,35	111,59 55,66	63481 57691	2120 1058	3670	42291 8462	114234	
236	121	2900-0000-0001прайс	Умывальник керамический размером 550х500 с пьедесталом	шт.	27	19642,85714 –		530357 --	-- --	530357 --	-- 42429	572786	Республика Казахстан
237	122	2303-0102-1303	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ	шт	19	881 --	-- --	16739 --	-- --	16739 --	-- 1339	18078	Республика Казахстан
238	123	1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР = 72 %	комплект	7	4965,43 4828,71	59,29 22,57	34758 33801	415 158	542 –	24450 4737	63945	
239	124	5104-0106-	Водонагреватели электрические	комплек	7	31221		218547		–	–	218547	Республ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0110 (об)	накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-	т		–		–		218547	–		ика Казахстан
240	125	1117-0201-0103	Смесители. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	1114,70 1089,97	0,15 0,00	6688 6540	1 0	147	4709 912	12309	
241	126	2303-0102-3320	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	4	2514 –		10056 –		10056 –	– 804	10860	Республика Казахстан
242	127	2303-0102-3328	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с	шт.	25	7794 –		194850 –		194850 –	– 15588	210438	Республика Казахстан
243	128	1219-0101-0103	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную НР= 72 %	отверстие	45	1135,96 1135,96	– –	51118 51118	– –	– –	36805 7034	94957	
244	129	1219-0101-0401	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка НР = 72 %	отверстие	45	995,47 892	1,09 0,58	44796 40140	49 26	4607 –	28920 5897	79613	
245	130	1146-0302-0405	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2 НР = 72 %	отверстие	31	868,61 504,13	364,48 165,74	26927 15628	11299 5138	– –	14952 3350	45229	
246	131	1219-0101-0403	Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка НР = 72 %	отверстие	31	791,94 687,77	1,74 0,9	24550 21321	54 28	3175 –	15371 3194	43115	
			Локальная смета № 2-1-4 - Электроосвещение										
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
247	132	1308-0304-0304	Шкафы электрические. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4;	шт.	5	1661,6	536	8308	2680	–	4813	14171	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			кмат1=0;			1125,6	211,4	5628	1057	–	1050		
248	133	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	90	181,19	1,76	16307	158	–	11686	30232	
						179,43	0,91	16149	82	–	2239		
249	134	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	170	55,42	–	9422	–	–	6784	17502	
						55,42	–	9422	–	–	1296		
250	135	1308-0306-1109	Коробка ответвительная. Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	200	542,08	8,48	108415	1695	–	76838	200073	
						533,6	–	106720	–	–	14820		
251	136	1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж НР = 72 %	м	905	24,1	–	21811	–	–	15704	40516	
						24,1	–	21811	–	–	3001		
			УСТАНОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ										
252	137	2307-0218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А,	шт.	6	330	--	1980	--	1980	--	2138	Республика Казахстан
						--	--	--	--		158		
253	138	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-	шт.	37	393	--	14541	--	14541	--	15704	Республика Казахстан
						--	--	--	--		1163		
			ПРОВОДА И КАБЕЛИ										
254	139	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	495	650,28	363,59	321891	179975	61488	101560	457327	
						162,48	122,48	80428	60627	–	33876		
255	140	2306-0145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-	км	0,20094	206745		41543		41543	–	44866	Республика Казахста
						–		–		–	3323		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;										н
256	141	2306-0145-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,30396	153811 –		46752 –		46752 –	– 3740	50492	Республика Казахстан
			ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ										
257	142	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	130	294,57 278,25	2,25 0,11	38294 36173	292 14	1829 –	26055 5148	69497	
258	143	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм К=1,010;	м	131,3	29 –		3808 –		3808 –	– 305	4113	Республика Казахстан
259	144	1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР= 72 %	м	130	106,39 94,01	1,17 0,03	13831 12221	152 4	1458 –	8802 1811	24444	
260	145	2306-0145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,1173	206745 –		24251 –		24251 –	– 1940	26191	Республика Казахстан
261	146	2306-0145-1006	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0153	1173494 –		17954 –		17954 –	– 1436	19390	Республика Казахстан
262	147	1308-0305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк НР = 72	шт.	10	2171,2 576,9	666,2 483,4	21712 5769	6662 4834	9281 –	7634 2348	31694	
263	148	2307-0101-0701	Светильники, тип НПО22-100-034 ГОСТ 17677-82	шт.	10	1239		12390		12390	–	13381	Республика

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	991		Казахстан
264	149	2307-0104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	1	578		578		578	–	624	Республика
						–		–		–	46		Казахстан
265	150	1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом НР = 72 %	м3 кладки	0,75	31732	1644	23799	1233	17942	3614	29606	
						6165,33	528	4624	396	–	2193		
266	151	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	0,81	3840,74	217,28	3111	176	1505	1363	4832	
						1765,43	103,7	1430	84	–	358		
267	152	2109-0201-0203	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой:	м2	0,81	29776		24119		24119	–	26049	Республика
						–		–		–	1930		Казахстан
			Локальная смета № 6-1 - Колодец накопитель V										
268	153	2303-0101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	3	5121		15363		15363	–	16592	Республика
						–		–		–	1229		Казахстан
			Раздел 8 Здание котельной. Общестроительные работы										
			8.1 Земляные работы										
269	154	1101-0101-0332	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72	м3 грунта	10,2	196,76	189,22	2007	1930	–	294	2485	
						7,55	32,55	77	332	–	184		
270	155	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,4	1687,5	–	675	–	–	486	1254	
						1687,5	–	675	–	–	93		
271	156	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,2	880	–	1056	–	–	760	1961	
						880	–	1056	–	–	145		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		8.2 Фундамент											
272	157	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,95	6110,26 884,1	1758,97 752,82	11915 1724	3430 1468	6761 –	2969 1191	16075	
273	158	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	10,2	32449,9 4320	1979,51 422,06	330989 44064	20191 4305	266734 –	44016 30000	405005	
274	159	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР =	т	0,15427	20425,23 19141,76	998,25 330,59	3151 2953	154 51	44 –	2734 471	6356	
275	160	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК	т	0,12787	239352 –		30606 –		30606 –	– 2448	33054	Республика Казахстан
276	161	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0264	249040 –		6575 –		6575 –	– 526	7101	Республика Казахстан
277	162	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	11,2	2117,23 227,95	44,64 9,46	23713 2553	500 106	20660 –	2473 2095	28281	
278	163	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	35,2	877,84 282,81	20 2,7	30900 9955	704 95	20241 –	9347 3220	43467	
		8.3 Стены											
279	164	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	26,99	8925,94 4300,33	2653,2 595,78	240911 116066	71610 16080	53235 –	122896 29105	392912	
280	165	2103-0302-0204	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые	шт.	1684,176	219		368835		368835	–	398342	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М125, серые СТ РК 945-92			–		–		–	29507		
281	166	1109-0302-0401	Монтаж перемычки из уголка металлического над проемом L=125х8 НР = 69 %	т конструкций	0,16078	30980,22 16612,76	10281,13 3010,32	4981 2671	1653 484	657 –	2177 573	7731	
282	167	2106-0510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,16078	524318 –		84300 –		84300 –	– 6744	91044	Республика Казахстан
			8.4 Покрытие и кровля										
283	168	1110-0104-0101	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство НР = 90 %	м2 перекрытия	23,94	5745,82 1029,28	224,69 92,65	137555 24641	5379 2218	107535 –	24173 12938	174666	
284	169	2107-0201-0204	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,34	53010 –		18023 –		18023 –	– 1442	19465	Республика Казахстан
285	170	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	23,94	339,43 81,75	12,57 3,13	8126 1957	301 75	5868 –	1869 800	10795	
286	171	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	23,94	576,48 537,59	38,89 12,41	13801 12870	931 297	– –	12114 2073	27988	
287	172	1112-0101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты на каждый последующий слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	23,94	455,1 416,21	38,89 12,41	10895 9964	931 297	– –	9440 1627	21962	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
288	173	2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-	м3	2,46582	20680 –		50993 –		50993 –	– 4079	55072	Республика Казахстан
289	174	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,55	97145,45 23780	1434,55 589,09	53430 13079	789 324	39562 –	12063 5239	70732	
290	175	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	32,25	1131,1 192,96	12,25 6,2	36478 6223	395 200	29860 –	4625 3288	44391	
291	176	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	32,25	794,7 692,03	21,58 8,06	25629 22318	696 260	2615 –	20772 3712	50113	
292	177	2110-0104-0110	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30	м2	37,0875	2205 –		81778 –		81778 –	– 6542	88320	Республика Казахстан
293	178	1110-0115-0201	Щиты наката. Огнезащита с двух сторон НР = 90 % К=2,000;	м2 обработанной поверхн.	47,88	308,38 34,17	2,72 1,19	14765 1636	130 57	12999 –	1524 1303	17592	
294	179	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,89	8851,69 901,12	57,3 25,84	7878 802	51 23	7025 –	743 690	9311	
295	180	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхн.	45,15	308,31 34,15	2,7 1,2	13920 1542	122 54	12256 –	1436 1228	16584	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
296	181	1110-0102-0204	Стены. Устройство фронтонов НР = 90 %	м2 фронтонов	3,24	3385,19 770,99	29,01 14,2	10968 2498	94 46	8376 –	2290 1061	14319	
		8.5 Полы											
297	182	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	23,94	258,19 74,56	32,12 11,9	6181 1785	769 285	3627 –	1946 650	8777	
298	183	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная. Устройство утепления шлаком НР = 94 % К=0,060;	м3 изоляции	1,4364	5528,4 3900,72	1627,68 569,48	7941 5603	2338 818	– –	6036 1118	15095	
299	184	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,250;	м3 подстилающего слоя	5,985	28397,33 3806,35	7,18 –	169958 22781	43 –	147134 –	21414 15310	206682	
300	185	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (40мм) НР = 94 %	м2 стяжки	20	776,3 350,65	29,2 14,4	15526 7013	584 288	7929 –	6863 1791	24180	
301	186	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	80	108,13 4,34	4,95 2,39	8650 347	396 191	7907 –	506 732	9888	
302	187	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,11	15363,64 13918,18	1418,18 609,09	1690 1531	156 67	3 –	1454 252	3396	
303	188	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-	т	0,11	353127 –		38844 –		38844 –	– 3108	41952	Республика Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		8.6 Проемы											
304	189	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка НР = 69 %	м2	2,8	2683,21 2204,64	51,43 21,79	7513 6173	144 61	1196 –	4301 945	12759	
305	190	2109-0402-0602	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	2,8	55987 –		156764 –		156764 –	– 12541	169305	Республика Казахстан
306	191	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5196 –		5196 –		5196 –	– 416	5612	Республика Казахстан
307	192	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	0,8	3568,75 1535	175 82,5	2855 1228	140 66	1487 –	1165 322	4342	
308	193	2109-0201-0203	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой:	м2	0,8	29776 –		23821 –		23821 –	– 1906	25727	Республика Казахстан
309	194	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	1	1208 240	5 2	1208 240	5 2	963 –	218 114	1540	
309	195	2109-0205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	1	1387 –		1387 –		1387 –	– 111	1498	Республика Казахстан
		8.7 Внутренняя отделка											
310	196	1110-0104-0206	Потолки. Подшивка сталью оцинкованной по дереву НР = 90 %	м2 потолков	23,94	1615,5 258,98	3,01 1,5	38675 6200	72 36	32403 –	5612 3543	47830	
311	197	2110-0104-0110	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм,	м2	27,531	2205		60706		60706	–	65562	Республика

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30			–		–		–	4856		Казахстан
312	198	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на цементной основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатурив. поверхн.	52	1912,31 953,6	19,27 6,33	99440 49587	1002 329	48851 –	39933 11150	150523	
313	199	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатурив. поверхн.	3,18	3074,53 2000,31	21,07 6,92	9777 6361	67 22	3349 –	5106 1191	16074	
			8.8 Наружная отделка										
314	200	1115-0203-0601	Стены наружные. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на цементной основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатурив. поверхн.	72,6	1912,33 953,61	19,28 6,32	138835 69232	1400 459	68203 –	55753 15567	210155	
			Раздел 9 Здание котельной. Технологическое оборудование										
315	205	1118-0101-0201	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка НР = 98 %	котел	2	83848,5 60306	6939,5 2964	167697 120612	13879 5928	33206 –	124009 23336	315042	
316	206	2900-0000-0005 прайс	Котел водогрейный КВС 0,2	котел	2	2075535,71 –		4151071 –		4151071 –	– 332086	4483157 32577914	Республика Казахстан
									768544	19477841	9411859		

	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге											37 387 271
	В ТОМ ЧИСЛЕ:												
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге						7 926 847					
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге							570 728				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге							197 816				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								19 368 459			
	Оборудование	Тенге								109 382			
	- Накладные расходы	Тенге									6 666 724		
	- Сметная прибыль	Тенге									2 745 135		

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Всего						**37 387 271**					
Временные здания и сооружения (2,32%)						864 847					
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)						923 054					
Всего						**39 175 172**					
Непредвиденные работы и затраты (2 %)						**781 316**					
Итого в текущих ценах 2020 г.						**39 956 488**					
Ценовая скидка согласно Договора, k= 0,9						-3 995 649					
Итого в текущих ценах						**35 960 839**					
НДС (12 %)						4 315 301					
Всего по акту с учетом НДС (12 %)						**40 276 140**					

Принял (Заказчик)
КГП на ПХВ "Аккайынская районная больница"
КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО"
БИН 990740003201

Директор _____ **Байгулов М. Ш.**

Технический надзор
ТОО "Управление капитального строительства СКО"

_____ **Сапунов А. К.**
аттестат № KZ16VJE00058624 от 22.10.2020г.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК-БЛОК"
БИН 010140005957

Директор _____ **Семёновых К. П.**

Авторский надзор
ТОО "Проектно-внедренческое предприятие"Яшма"

_____ **Шатилова И. А.**
Приказ №4 от 12.07.2021г.