Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"

Наименование стройки: «Реконструкция водопровода в селе Подстепное Теректинского района Западно-Казахстанской области»

ДОГОВОР №77 от04.05.2021

С П Р А В К А №5
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов	Код	Наименование	Код
		77	04.05.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строке:	500 501 859,59	**30 344 693**		-	-	-	-	-	3 641 363	33 986 056,59

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района" БИН 110140003634

Руководитель отдела_____Айбергенов К.И.

Подрядчик:

ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

Директор_____Калмагамбетова Ж.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Музтау"
Эксперт_____Боскымбаев Д.Б.
Аттестат KZ42VJE00059387

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
ДОГОВОР №77 от04.05.2021
Наименование стройки: «Реконструкция водопровода в селе Подстепное Теректинского района Западно-Казахстанской области»

Акт выполненных работ №5

за декабрь 2021 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета № 2-3-2 Поселковая водопроводная сеть - II участок									
			Раздел 1 Земляные работы									
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	25587	154,16	145,89	3944616	3732854	–	828382	5154838
						8,28	36,69	211762	938769	–	381840	
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1904	1988,45	–	3786005	–	–	2725924	7032883
						1988,45	–	3786005	–	–	520954	
3	3	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками основания дна траншеи на глубину 0,3м НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1928,5	160,21	75,97	308960	146503	–	165482	512397
						84,24	34,94	162457	67379	–	37955	
4	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3505,2	864,11	–	3028871	–	–	2180787	5626431
						864,11	–	3028871	–	–	416773	
5	5	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	24053	38,08	38,08	915994	915994	–	200823	1206162
						–	11,6	–	278921	–	89345	

6	6 1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	21053	18,35	18,35	386416	386416	–	84718	508825
					–	5,59	–	117664	–	37691	
7	7 1101-0201-0305	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	15123	34,46	34,46	521146	521146	–	147381	722009
					–	13,54	–	204696	–	53482	
8	8 1101-0201-0311	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	24053	3,36	3,36	80866	80866	–	23051	112230
					–	1,33	–	32015	–	8313	
9	9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками основания под колодцы на глубину 0,3м НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	80	160,2	75,96	12816	6077	–	6864	21254
					84,24	34,94	6739	2795	–	1574	
10	10 1101-0107-1806	Планировка обсыпки оголовков колодцев. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	7	72,43	–	507	–	–	365	942
					72,43	–	507	–	–	70	
11	11 1101-0205-0502	Обсыпка оголовков колодцев. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,7	864,04	–	4925	–	–	3546	9149
					864,04	–	4925	–	–	678	
12	12 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - грунт с транспортировкой до 5км-подстилающий грунт под трубопровод с карьера НР = 72 %	м3 грунта	185,3	205,76	196,3	38127	36375	53	8459	50313
					9,17	54,24	1699	10050	–	3727	

13	13 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	325	117		38025		–	–	41067
					–		–		–	3042	
14	14 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2-грунт подстилающий под трубопровод НР = 72 %	м3 грунта	152,9	864,11	–	132122	–	–	95128	245430
					864,11	–	132122	–	–	18180	
		Итого по разделу 1					**21 243 930**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 335 087				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 826 231				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 652 289				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					53				
		- перевозка грузов, тенге					38 025				
		- накладные расходы, тенге					6 470 910				
		в т.ч. зарплата, тенге					582 382				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 573 624				
		Раздел 2 Трубопроводы									
15	15 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,5	357256	106552	178628	53276	2453	136746	340604
					245798	30456	122899	15228	–	25230	
16	16 2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	505	1087		548935		548935	–	592850
					–		–		–	43915	
17	18 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,2	294985	74425	58997	14885	274	47569	115091
					219190	21055	43838	4211	–	8525	
18	19 2301-0501-1107	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	202	294		59388		59388	–	64139
					–		–		–	4751	
19	21 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25-32мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	5	294989	74426,8	1474945	372134	6856	1189214	2877292

						219191	21054,2	1095955	105271	–	213133	
20	22 2301-0501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1030,2	217		223553		223553	–	241437
					–		–		–	17884	
21	23 2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	4019,8	136		546693		546693	–	590428
					–		–		–	43735	
22	25 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,5	471240	150808	235620	75404	6458	173797	442170
					307516	43590	153758	21795	–	32753	
23	26 2301-0501-1013	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	505	2365		1194325		1194325	–	1289871
					–		–		–	95546	
24	34 2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	7	2210		15470		15470	–	16708
					–		–		–	1238	
25	35 2302-0101-0632	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6	5789		34734		34734	–	37513
					–		–		–	2779	
26	36 2302-0101-1060	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм x 4,5 мм - 108 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	8	2751		22008		22008	–	23769
					–		–		–	1761	

27	37	2302-0101-1052	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)									
				шт.	6	1518		9108		9108	–	9837
						–		–		–	729	
28	38	2302-0101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)									
				шт.	20	1043		20860		20860	–	22529
						–		–		–	1669	
29	39	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,53806	1369548,01	513134,22	736899	276097	193114	344626	1168047
						497505,85	149461,03	267688	80419	–	86522	
30	47	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	95	1642,91	118,07	156076	11217	8828	135922	315358
						1431,91	13,31	136031	1264	–	23360	
31	48	2302-0103-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015									
				шт.	95	4779		454005		454005	–	490325
						–		–		–	36320	
32	49	2302-0103-0212	Фланцы свободные PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	82	4233		347106		347106	–	374874
						–		–		–	27768	
33	50	2302-0103-0310	Фланцы свободные PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	136	2854		388144		388144	–	419196
						–		–		–	31052	

Итого по разделу 2	**9 432 038**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 820 169
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	803 013
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	228 188
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 082 312
- накладные расходы, тенге	2 027 874
в т.ч. зарплата, тенге	182 509
- сметная прибыль (8 %), тенге	698 670

Итого по смете	**30 675 968**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 155 256
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 629 244
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 880 477
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 082 365
- перевозка грузов, тенге	38 025
- накладные расходы, тенге	8 498 784
в т.ч. зарплата, тенге	764 891
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 272 294
Всего по смете	**30 675 968**

			Всего по объекту								**30 675 968**
			в том числе оборудования, прочие затраты								**0**
			Временные здания и сооружения 2% К=0,8								490 815
			Итого								**31 166 783**
			Дополнительные затраты (зимние) 2,97%								**925 653**
			Итого								**32 092 437**
			Непредвиденные работы изатраты 2%								641 849
			Итого в текущих ценах с 01.01.20г								**32 734 286**
			в т.ч. 2020г. -40% (МРП=2651) (Инф=1,0)								**13 093 714**
			в т.ч. 2021г. -60% (МРП=2784) (Инф=1,05)								**20 622 600**
			Итого								**33 716 314**
			С понижающим коэффициентом 0,9								**30 344 693**
			НДС (12 %)								3 641 363
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)								**33 986 056,59**

Принял
Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района" БИН 110140003634

Руководитель отдела _____ **Айбергенов К.И.**

Сдал
Подрядчик:
ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

Директор _____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Уралводпроект" ГСЛ №006061
_____ **Абдалиева Г.В.**
Приказ № 17 от 18.02.2021 г.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"
Эксперт _____ **Боскымбаев Д.Б.**
Аттестат KZ42VJE00059387