*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **ГУ "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, ул. Д.Конаева, 35**<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | **100240016905** |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | **041140007085** |

Договор (контракт) Договор № 49 от 24.06.2021 г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000027 | 26.07.2021 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительно-монтажные работы по строительству сетей водоснабжения по ул.Темір жол-3 в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области | | | работа | 1 | 14 809 437,22 | 14 809 437,22 | 1 586 725,42 |
| | | | | Итого | 1 | x | 14 809 437,22 | 1 586 725,42 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчеты о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Кожаев З.И.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Вр.и.о.рук / / Конаров Б.С
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.07.2021

М.П.

*Приложение 4 к приказу*
*Министра индустрии и инфраструктурного*
*развития РК от 2 апреля 2019 года №178*

*Приложение 4 к Правилам*
*организации деятельности и осуществления*
*функций заказчика(застройщика)*

**Принял :Заказчик ГУ" Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
**Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"**
Наименование стройки : "Строительно-монтажные работы по строительству сетей водоснабжения по ул.Темір жол-3 в с.Карауылкельды Байганинского района Актюбинской области"

**Справка № 1**

**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**

За _ июль __2021 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор: номер | Договор: дата | Источник финансирования: наименование | Источник финансирования: код | Организационно-правовая форма: наименование | Организационно-правовая форма: код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 49 | 24.06.2021 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за июль ) без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: Строительно-монтажные работы по смете | из них: в отчетном месяце | из них: по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по | дополнительные зат: на приобретение материалов | дополнительные зат: другие дополнительные расходы | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 14 809 437,22 | 13 222 711,80 | 13 222 711,80 | 13 222 711,80 | | | | | 1 586 725,42 | 14 809 437,22 |
| в том числе за отчётный месяц,в том числе : | | 13 222 711,80 | 13 222 711,80 | 13 222 711,80 | | | | | 1 586 725,42 | 14 809 437,22 |

**Всего к оплате: 14 809 437,22 (четырнадцать миллионов восемьсот девять тысяч четыреста тридцать семь ) тенге 22 тиына**

Место печати (при наличии)
**Принял :Заказчик ГУ" Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
**вр.и.о.руководителя Конаров Б.С. БИН 100240016905**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)
**Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"**
**Директор Кожаев З.И. БИН 041140007085**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)
**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО "Актюбводпроект" Джалгасбаев А.У.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)
Место печати (при наличии)
**Эксперт(ы) технического надзора:**
**ТОО "СтройПромНадзор" Муратов Б.М.**
KZ00VJE00023283 от 24.02.2017 г.KZ00VJE0002328 о 24.02.2017г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

**Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел градостроительства и строительства "** БИН 100240016905 Актюбинская область, Байганинский район,с.Карауылкелды, Диимуханбета Кунаева 35
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство сетей водоснабжения по ул.Темир жол-3 в с.Карауылкельды Байганинского района Актюбинской области"
(наименование , адрес)

Объект : "Внутрипоселковая водопроводная сеть"

Договор о государственных закупках № 49 от 24.06.2021г.

**АКТ № 1**
**выполненных работ**
**за июль месяц 2021 г.**
**Локальная ресурсная смета №2-1-1**

Внутрипоселковая водопроводная сеть длиной 756м и подводка к границам домов потребителей длиной 500м

Составлена в текущих ценах 07.07.2020 года

| № п/п | № п/с | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Раздел 1 Водопроводная сеть** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0101-036 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) | м3 | 4773 | 211,81 | 211,81 | 1010946 | 1010946 | – | 184419 | 1290994 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | 53,66 | – | 256138 | – | 95629 | |
| 2 | 2 | 1101-0205-0302 | Грунты втрой группы.Доработка. вручную в траншеях без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2; | м3 | **148** | 2006,93 | – | 297025,00 | – | – | 213858,00 | 551754 |
| | | | | | | 2006,93 | – | 297025,00 | – | – | 40871 | |
| 3 | 3 | 1101-0205-0302 | Грунты второй группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (в местах пересечений с коммуникациями) НР = 72 % | м3 | 79 | 1672,44 | – | 132123 | – | – | 95129 | 245432 |
| | | | | | | 1672,44 | – | 132123 | – | – | 18180 | |
| 4 | 4 | 101-0205-0501 | Траншеи,пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % | м3 | 139 | 794,73 | – | 110467 | – | – | 79536 | 205203 |
| | | | | | | 794,73 | – | 110467 | – | – | 15200 | |
| 5 | 5 | 1101-0104-0405 | Траншеи и котлованы . Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 | 4861 | 18,46 | 18,48 | 89828 | 89828 | – | 25536 | 124593 |
| | | | | | | – | 7,3 | – | 35466 | – | 9229 | |
| 6 | 6 | 1101-0104-0702 | Площади.Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 % | м2 | 5292 | 1,12 | 1,12 | 5919 | 5919 | – | 1683 | 8210 |
| | | | | | | – | 0,44 | – | 2337 | – | 608 | |
| 7 | 7 | 1127-0302-0102 | Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 % | м3 | 7,68 | 366,28 | 256,12 | 2813 | 1967 | – | 1376 | 4524 |
| | | | | | | 110,16 | 55,73 | 846 | 428 | – | 335 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 1127-0302-0104 | Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 % | м3 | 3,84 | 2903,91 | 1248,44 | 1151 | 4794 | – | 9063 | 21831 |
| | | | | | | 1655,47 | 529,95 | 6357 | 2035 | – | 1617 | |
| 9 | 9 | 1122-0501-0103 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 % | км | 0,732 | 360101,09 | 106803,28 | 263594 | 78180 | 3644 | 202240 | 503101 |
| | | | | | | 248319,67 | 30755,46 | 181770 | 22513 | – | 37267 | |
| 10 | 10 | 1122-0301-0108 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка (футляр на переходе через дорогу) НР = 99 % | км | 0,024 | 150791,67 | 698791,67 | 36259 | 16771 | 1658 | 23106 | 64114 |
| | | | | | | 742916,67 | 229541,67 | 17830 | 5509 | – | 4749 | |
| 11 | 11 | 2301-0201-0243 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004; | м | 24,096 | 12492 | – | 301007 | – | 301007 | – | 325088 |
| | | | | | | – | – | – | – | – | 24081 | |
| 12 | 12 | 1122-0601-0108 | Трубы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % | км | 0,024 | 2464500 | 166000 | 59148 | 3984 | 49008 | 6783 | 71205 |
| | | | | | | 256500 | 29000 | 6156 | 696 | – | 5274 | |
| 13 | 13 | 1122-1401-0301 | Трубы полиэтиленовые диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 % | м | 24 | 1413,25 | 7,54 | 33918 | 181 | 6513 | 27006 | 65798 |
| | | | | | | 1134,33 | 2,29 | 27224 | 55 | – | 4874 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 1122-0701-0103 | Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 % | км | 0,756 | 71523,81 | – | 54072 | – | 10271 | 43363 | 105230 |
| | | | | | | 57937,83 | – | 43801 | – | – | 7795 | |
| 15 | 15 | 2301-0501-1010 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010; | м | 763,56 | 1087 | – | 829990 | – | 829990 | – | 896389 |
| | | | | | | – | – | – | – | – | 66399 | |
| 16 | 16 | 1101-0101-0308 | Грунты 2 группы .Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (под колодцы ф1,5м-10шт.) НР = 72 % К=10,000; | м3 | 640 | 154,62 | 146,25 | 98957 | 93603 | – | 20930 | 129478 |
| | | | | | | 8,37 | 3706 | 5354 | 23716 | – | 9591 | |
| 17 | 17 | 1101-0205-0302 | Грунты втрой группы.Доработка. вручную в траншеях без креплений с откосами НР = 72 % К=10,000; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; | м3 | 10 | 2006,9 | – | 20069 | – | – | 14450 | 37281 |
| | | | | | | 2006,9 | – | 20069 | – | – | 2762 | |
| 18 | 18 | 1101-0104-0405 | Траншеи и котлованы . Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=10,000; | м3 | 650 | 18,48 | 18,48 | 12012 | 12012 | – | 3414 | 16660 |
| | | | | | | – | 7,3 | – | 4742 | – | 1234 | |
| 19 | 19 | 1101-0203-0105 | Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=10,000; | м2 | 350 | 138,37 | – | 48431 | – | – | 34870 | 89965 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 138 | – | 48431 | – | – | 6664 | | |
| 20 | 20 | 1122-1301-0101 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих (Д=1,5м) НР = 99 % К=10,000; | м3 | 17 | 22816,82 | 3293,47 | 387886 | 15989 | 53822 | 238056 | 676017 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 10357,35 | 3787,41 | 176075 | 64386 | – | 50075 | | |
| 21 | 21 | 1108-0101-0307 | Стены,фундаменты . Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=10,000; | м2 | 170 | 876,16 | 19,84 | 148947 | 3372 | 97858 | 44802 | 209249 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 280,69 | 2,69 | 47717 | 457 | – | 15500 | | |
| 22 | 22 | 2104-0302-0102 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=10,000; | шт | 10 | 23025 | – | 230250 | – | 230250 | – | 248670 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | – | – | – | – | – | 18420 | | |
| 23 | 23 | 2104-0301-0110 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=10,000; | шт | 20 | 15279 | – | 305580 | – | 305580 | – | 330026 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | – | – | – | – | – | 24446 | | |
| 24 | 24 | 2104-0301-0112 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=10,000; | шт | 10 | 21251 | – | 212510 | – | 212510 | – | 229511 |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | – | – | – | – | – | 17001 | |
| 25 | 25 | 2104-0301-0101 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=10,000; | шт | 30 | 5087 | – | 152610 | – | 152610 | – | 164819 |
| | | | | | | – | – | – | – | – | 12209 | |
| 26 | 26 | 2104-0301-0201 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 К=10,000; | шт | 10 | 5873 | – | 58730 | – | 58730 | – | 63428 |
| | | | | | | – | – | – | – | – | 4698 | |
| 27 | 27 | 2104-0302-0109 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=10,000; | шт | 10 | 22468 | – | 224680 | – | 224680 | – | 242654 |
| | | | | | | – | – | – | – | – | 17974 | |
| 28 | 28 | 2303-0101-0503 | Люк полимерно--композитный Тип Т СТ РК 2384-2013 К=10,000; | комплект | 10 | 7610 | – | 76100 | – | 76100 | – | 82188 |
| | | | | | | – | – | – | – | – | 6088 | |
| 29 | 29 | 106-0801-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=10,000; | т | 0,1783 | 497991 | – | 88792 | – | 88792 | – | 95895 |
| | | | | | | – | – | – | – | – | 71103 | |
| 30 | 30 | 2113-0814-2208 | Скобы ходовые К = 1 0 , 0 0 0; | шт | 30 | 595 | – | 17850 | – | 17850 | – | 19278 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | – | – | – | – | – | 1428 | |
| 31 | 31 | 2113-0804-1101 | Пакля пропитанная Г О С Т 12285-77 К=10,000; | кг | 50 | 575 | – | 28750 | – | 28750 | – | 31050 |
| | | | | | | – | – | – | – | – | 2300 | |
| 32 | 32 | 1122-0301-0106 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка (футляры) НР = 99 % | км | 0,0044 | 1141818 | 52500 | 5024 | 3210 | 275 | 3157 | 8835 |
| | | | | | | 554318,18 | 170454,55 | 2439 | 750 | – | 654 | |
| 33 | 33 | 2301-0201-0229 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004; | м | 4,4176 | 5722 | – | 25278 | – | 25278 | – | 27300 |
| | | | | | | – | – | – | – | – | 2022 | |
| 34 | 34 | 1122-0601-0106 | Трубы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % | км | 0,0044 | 1690227,27 | 12772,73 | 7437 | 549 | 6029 | 945 | 9053 |
| | | | | | | 195227,27 | 21818,18 | 859 | 96 | – | 671 | |
| 35 | 35 | 1127-0403-1001 | Покрытия толщиной 15 с м, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Отмостка НР = 108 % К=10,000; | м2 | 80 | 770,18 | 205,58 | 61614 | 16446 | 40939 | 9717 | 77037 |
| | | | | | | 52,86 | 59,6 | 4229 | 4768 | – | 5706 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 36 | 1127-0403-1004 | Покрытия толщиной 15 с м . Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-1001, 1127-0403-1002, 1127-0403-1003 до 10 см НР = 108 % К=-5,000; | м2 | -400 | 42,22 | 13,52 | -16888 | -5407 | -11481 | -1738 | -20116 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | – | 4,02 | – | -1609 | – | -1490 | | |
| 37 | 37 | 1110-0201-0101 | Крышка деревянная . Укладка (для колодцев с ПГ) НР = 90 % К=4,000; | м2 | 1,6 | 3638,75 | 126,25 | 5822 | 202 | 5285 | 380 | 6698 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 209,38 | 54,38 | 335 | 87 | – | 496 | |
| 38 | 38 | 1110-0107-0611 | Крышка . Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон НР = 90 % К=4,000; | м2 | 1,6 | 4845,63 | 9,38 | 7753 | 15 | 5724 | 1818 | 10337 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1258,75 | 3,75 | 2014 | 6 | – | 766 | |
| 39 | 39 | 2401-0201-0246 | Знаки " Пожарный гидрант" | шт | 4 | 3100 | – | 12400 | – | 12400 | – | 13392 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | – | – | – | – | – | 992 | |
| 40 | 40 | 1122-0901-0103 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 % | Зпдвижка или клапан | 11 | 2077 | 82,27 | 22847 | 905 | 3601 | 18597 | 44760 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1667,36 | 40,36 | 18341 | 444 | – | 3316 | |
| 41 | 41 | 2304-0102-0305 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 | шт | 11 | 58953 | – | 648483 | – | 648483 | – | 700362 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | – | – | – | – | – | 51879 | |
| 42 | 42 | 1122-0801-0105 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 % | т | 0,0284 | 1375669,01 | 514577,46 | 39069 | 14614 | 10193 | 18362 | 62025 |
| | | | | | | 50218 | 150880,28 | 14262 | 4285 | – | 4594 | |
| 43 | 43 | 2302-0103-0210 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015 | шт | 15 | 2624 | – | 39360 | – | 39360 | – | 42509 |
| | | | | | | – | – | – | – | – | 3149 | |
| 44 | 44 | 1122-0801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 % | шт | 42 | 1435,76 | 924,48 | 60302 | 38828 | – | 31859 | 99534 |
| | | | | | | 511,29 | 254,93 | 21474 | 10707 | – | 7373 | |
| 45 | 45 | 2302-0302-8010 | Втулка под фланнец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 | шт | 21 | 1444 | – | 30324 | – | 30324 | – | 32750 |
| | | | | | | – | – | – | – | – | 2426 | |
| 46 | 46 | 2302-0103-0210 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированиой стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015 | шт | 21 | 2624 | – | 55104 | – | 55104 | – | 59512 |
| | | | | | | – | – | – | – | – | 4408 | |
| 47 | 47 | 1122-1001-0103 | Гидранты пожарные . Установка НР = 99 % | шт | 4 | 2784,5 | 182,5 | 11138 | 730 | 2218 | 8420 | 21123 |
| | | | | | | 2047,5 | 78,75 | 8190 | 315 | – | 1565 | |
| 48 | 48 | 2303-0103-0909 | Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85 | шт | 4 | 50485 | – | 201940 | – | 201940 | – | 218095 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | – | – | – | – | – | 16155 | |
| 49 | 49 | 1122-0801-0105 | Фасонные и стальные части сварные диаметром 100-250 мм. Установка (пожарная подставка) НР = 99 % | т | 0,104 | 1375653,85 | 514548,08 | 143068 | 53513 | 37327 | 67240 | 227133 |
| | | | | | | 502192,31 | 150875 | 52228 | 15691 | – | 16825 | |
| 50 | 50 | 2988-8888-8917 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | м3 | 17 | 270 | – | 4590 | – | 4590 | – | 4957 |
| | | | | | | – | – | – | – | – | 367 | |
| 51 | 51 | 1127-0401-0101 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство (Восстановление дорожного покрытия) НР = 108 % | 6,4 | 3087,5 | 1042,5 | 19760 | 6672 | 12170 | 2595 | 24143 | 24143 |
| | | | | | | 143,44 | 232,03 | 918 | 1485 | – | 1788 | |
| 52 | 52 | 1127-0403-0501 | Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство НР = 108 % | м2 | 64 | 655,19 | 223,55 | 41932 | 14307 | 24996 | 6964 | 52808 |
| | | | | | | 41,08 | 59,67 | 2629 | 3819 | – | 3912 | |
| 53 | 53 | 1127-0602-0201 | Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство НР = 108 % | м2 | 64 | 1227,22 | 52,69 | 78542 | 33752 | 71981 | 4159 | 89317 |
| | | | | | | 49,83 | 10,34 | 3189 | 662 | – | 6616 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 54 | 1127-0602-0204 | Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270602-0201 до 6 см НР = 108 % ктрр1=6; ктрм1=6; кзпр1=6; кэкс1=6; кзпм1=6; кмат1=6; | м2 | 64 | 1131,77 | 0,03 | 72433 | 2 | 71854 | 623 | 78900 |
| | | | | | 9,02 | – | 577 | – | – | 5844 | |
| **Раздел 2.Подводка водопроводных сетей к границам домовладений** | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 55 | 1101-0101-0362 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % | м3 | 2709 | 211,81 | 211,81 | 573780 | 573780 | – | 104671 | 732727 |
| | | | | | – | 53,66 | – | 145376 | – | 54276 | | |
| 56 | 56 | 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; | м3 | 84 | 2006,93 | – | 168582 | – | – | 121379 | 313158 |
| | | | | | | 2006,93 | – | 168582 | – | – | 23197 | |
| 57 | 57 | 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (в местах пересечений с газом) НР = 72 % | м3 | 70 | 1672,44 | – | 117071 | – | – | 84291 | 217471 |
| | | | | | | 1672,44 | – | 117071 | – | – | 16109 | |
| 58 | 58 | 8 1101-0205-05 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 | 110 | 872,85 | – | 96014 | – | – | 69130 | 178356 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 872,85 | – | 96014 | – | – | 13212 | |
| 59 | 59 | 1101-0104-0405 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 | 2753 | 18,48 | 18,48 | 50874 | 50874 | – | 14462 | 70563 |
| | | | | | | – | 7,3 | – | 20086 | – | 5227 | |
| 60 | 60 | 1101-0104-0702 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 % | м2 | 3500 | 1,12 | 1,12 | 3915 | 3915 | – | 1113 | 5430 |
| | | | | | | – | 0,44 | – | 1546 | – | 402 | |
| 61 | 61 | 1123-0101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 % | м3 | 40 | 3109,65 | 159,5 | 12386 | 6380 | 75900 | 43548 | 181369 |
| | | | | | | 1052,65 | 47,05 | 42106 | 1882 | – | 13435 | |
| 62 | 62 | 1122-0501-0101 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка НР = 99 % | км | 0,5 | 297436 | 74604 | 148718 | 37302 | 696 | 120137 | 290363 |
| | | | | | | 221440 | 21262 | 110720 | 10631 | – | 21508 | |
| 63 | 63 | 2301-0501-1305 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010; | м | 505 | 158 | – | 79790 | – | 79790 | – | 86173 |
| | | | | | | – | – | – | – | – | 6383 | |
| 64 | 64 | 1122-0701-0101 | Трубопроводы диаметром до 50 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 % | км | 0,5 | 61350 | – | 30675 | – | 1706 | 28679 | 64102 |
| | | | | | | 57938 | – | 28969 | – | – | 4748 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 65 | 1101-0101-0308 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (под колодцы-6шт.) НР = 72 % К=6,000; | м3 | 384 | 154,62 | 146,26 | 59374 | 56162 | – | 12558 | 77687 |
| | | | | | | 8,36 | 37,06 | 3212 | 14230 | – | 5755 | |
| 66 | 66 | 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях без креплений с откосами НР = 72 % К=6,000; т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2; | м3 | 6 | 2007 | – | 12042 | – | – | 8670 | 22369 |
| | | | | | | 2007 | – | 12042 | – | – | 1657 | |
| 67 | 67 | 1101-0104-0405 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=6,000; | м3 | 390 | 18,48 | 18,48 | 7207 | 7207 | – | 2048 | 9995 |
| | | | | | | – | 7,29 | – | 2845 | – | 740 | |
| 68 | 68 | 1101-0203-0105 | Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=6,000; | м2 | 210 | 138,38 | – | 29059 | – | – | 20922 | 53979 |
| | | | | | | 138,38 | – | 29059 | – | – | 3998 | |
| 69 | 69 | 1122-1301-0101 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих Н=2,1м НР = 99 % К=6,000; | м3 | 10,2 | 22816,76 | 9293,33 | 232731 | 94792 | 32294 | 142834 | 405610 |
| | | | | | | 10357,35 | 3787,45 | 105645 | 38632 | – | 30045 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 | 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=6,000; | м2 | 102 | 876,16 | 19,83 | 89368 | 2023 | 58715 | 26881 | 125549 |
| | | | | | | 280,69 | 2,69 | 28630 | 274 | – | 9300 | |
| 71 | 71 | 2104-0302-0102 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=6,000; | шт | 6 | 23025 | – | 138150 | – | 138150 | – | 149202 |
| | | | | | | – | – | – | – | – | 11052 | |
| 72 | 72 | 2104-0301-0110 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=6,000; | шт | 12 | 15279 | – | 183348 | – | 183348 | – | 198016 |
| | | | | | | – | – | – | – | – | 14668 | |
| 73 | 73 | 2104-0301-0112 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=6,000; | шт | 6 | 21251 | – | 127506 | – | 127506 | – | 137706 |
| | | | | | | – | – | – | – | – | 10200 | |
| 74 | 74 | 2104-0301-0101 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=6,000; | шт | 18 | 5087 | – | 91566 | – | 91566 | – | 98891 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | – | – | – | – | – | 7325 | |
| 75 | 75 | 2104-0301-0201 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 К=6,000; | шт | 6 | 5873 | – | 35238 | – | 35238 | – | 38057 |
| | | | | | | – | – | – | – | – | 2819 | |
| 76 | 76 | 2104-0302-0109 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=6,000; | шт | 6 | 22468 | – | 134808 | – | 134808 | – | 145593 |
| | | | | | | – | – | – | – | – | 10785 | |
| 77 | 77 | 2303-0101-0503 | Люк полимернокомпозитный, тип Т СТ РК 2384-2013 К=6,000; | комплект | 6 | 7610 | – | 45660 | – | 45660 | – | 49313 |
| | | | | | | – | – | – | – | – | 3653 | |
| 78 | 78 | 2106-0801-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=6,000; | т | 0,10698 | 497991 | – | 53275 | – | 53275 | – | 57537 |
| | | | | | | – | – | – | – | – | 4262 | |
| 79 | 79 | 9 2113-0814-22 | Скобы ходовые К=6,000; | шт | 18 | 595 | – | 10710 | – | 10710 | – | 11567 |
| | | | | | | – | – | – | – | – | 857 | |
| 80 | 80 | 2113-0804-1101 | Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 К=6,000; | кг | 30 | 575 | – | 17250 | – | 17250 | – | 18630 |
| | | | | | | – | – | – | – | – | 1380 | |
| 81 | 81 | 1122-0301-010 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка (футляры) НР = 99 % | км | 0,0048 | 1141458,33 | 524791,67 | 5479 | 2519 | 300 | 3444 | 9637 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 554166,67 | 170625 | 2660 | 819 | – | 714 | |
| 82 | 82 | 2301-0201-0231 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004; | м | 4,8192 | 7647 | – | 36852 | – | 36852 | – | 39800 |
| | | | | | | – | – | – | – | – | 2948 | |
| 83 | 83 | 1127-0403-1001 | Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумнорезиновой или битумнополимерной изоляции НР = 99% | км | 0,0048 | 1690000 | 124583,33 | 8112 | 598 | 6577 | 1031 | 9874 |
| | | | | | | 195208,33 | 21666,67 | 937 | 104 | – | 731 | |
| 84 | 84 | 1127-0403-1004 | Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Отмостка НР = 108 % К=6,000; | м2 | 48 | 770,19 | 205,56 | 36969 | 9867 | 24564 | 5832 | 46225 |
| | | | | | | 52,88 | 59,63 | 2538 | 3862 | – | 3424 | |
| 85 | 85 | 1122-0901-0101 | Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-1001, 1127-0403-1002, 1127-0403-1003 до 10 см НР = 108 % К=-5,000; обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 % | м2 | -240 | 42,22 | 13,52 | -10133 | -3244 | -6889 | -1043 | -12070 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | 4,03 | – | -966 | – | -894 | | |
| 86 | 86 | 1122-0901-0101 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 % | Задвижка или клапан | 6 | 1248,67 | 27,5 | 7492 | 165 | 1039 | 6305 | 14901 |
| | | | | | | 1048 | 13,5 | 6288 | 81 | – | 1104 | |
| 87 | 87 | 2304-0102-0302 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 | шт | 6 | 38678 | – | 232068 | – | 232068 | – | 250633 |
| | | | | | | – | – | – | – | – | 18565 | |
| 88 | 88 | 1122-0801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 % | шт | 69 | 1435,77 | 924,48 | 99068 | 63789 | – | 52342 | 163523 |
| | | | | | | 511,29 | 254,96 | 35279 | 17592 | – | 12113 | |
| 89 | 89 | 2302-0301-0104 | Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 32x32, PN 16 | шт | 19 | 396 | – | 7524 | – | 7524 | – | 8126 |
| | | | | | – | – | – | – | – | 602 | | |
| 90 | 90 | 2302-0301-173 | Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x2, PN 16 | шт | 6 | 925 | – | 5550 | – | 5550 | – | 5994 |
| | | | | | – | – | – | – | – | 444 | | |
| 91 | 91 | 2302-0302-8007 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 | шт | 6 | 818 | – | 4908 | – | 4908 | – | 5301 |
| | | | | | | – | – | – | – | – | 393 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 92 | 2302-0103-0208 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015 | шт | 6 | 1819 | – | 10914 | – | 10914 | – | 11787 |
| | | | | | | – | – | – | – | – | 873 | |
| 93 | 93 | 2301-0501-1305 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 (патрубки-19шт.) | м | 19 | 158 | – | 3002 | – | 3002 | – | 3242 |
| | | | | | | – | – | – | – | – | 240 | |
| 94 | 94 | 1116-0601-0101 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 % | шт | 19 | 2199,58 | 86,21 | 41792 | 1638 | 5660 | 34054 | 81914 |
| | | | | | | 1815.47 | 13,42 | 34494 | 255 | | 6068 | |
| 95 | 95 | 2304-0501-0101 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт | 19 | 804 | – | 15276 | – | 15276 | – | 16498 |
| | | | | | | – | – | – | – | – | 1222 | |
| 96 | 96 | 2303-0301-0209 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 | шт | 19 | 3194 | – | 60686 | – | 60686 | – | 65541 |
| | | | | | | – | – | – | – | – | 4855 | |
| 97 | 97 | 2304-1013-0101 | Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 15, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010 | шт | 19 | 7095 | – | 134805 | – | 134805 | – | 145589 |
| | | | | | | – | – | – | – | – | 10784 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 98 | 2304-1001-2801 | Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 | шт | 19 | 3104 | – | 58976 | – | 58976 | – | 63694 |
| | | | | | | – | – | – | – | – | 4718 | |
| 99 | 99 | 1122-0801-0105 | Фасонные части стальные сварные диаметром 50-250 мм. Установка НР = 99 % | т | 0,036 | 1035444,44 | 514527,78 | 37276 | 18523 | 674 | 23275 | 65395 |
| | | | | | | 502194,44 | 150861,11 | 18079 | 5431 | – | 4844 | |
| 100 | 100 | 2302-0103-0207 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015 | шт | 6 | 1369 | – | 8214 | – | 8214 | – | 8871 |
| | | | | | | – | – | – | – | – | 657 | |
| 101 | 101 | 2301-0301-0124 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74 (патрубки-12шт.) | м | 7,8 | 1906 | – | 14867 | – | 14867 | – | 16056 |
| | | | | | | – | – | – | – | – | 1189 | |
| 102 | 102 | 1122-0601-0101 | Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумнорезиновой или битумнополимерной изоляции НР =99 % | км | 0,0078 | 540897,44 | 20769,23 | 4219 | 162 | 2859 | 1187 | 5838 |
| | | | | | | 153589,74 | 128,21 | 1198 | 1 | – | 432 | |
| 103 | 103 | 2988-8888-8917 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | м3 | 10,2 | 270 | – | 2754 | – | 2754 | – | 2974 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | – | – | – | – | 220 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | | | | **13 808 855** |
| | | | В том числе : | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | 0 | | | | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | 0 | | | | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | **1,30%** | | **179 515** | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | **13 988 370** |
| | | | **Зимние удорожания** | | **2,97%** | | **415 455** | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | **14 403 825** |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | **2 %** | | **288 076** | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными** | | | | | | | | **14 691 901** |
| | | | **Итого по договорной цене К=0,9** | | **0,9** | | | | | | **13 222 711,80** |
| | | | **НДС** | | **12 %** | | **1 586 725,42** | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | **14 809 437,22** |

**Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл З"**

БИН 041140007085

(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** _____ **Кожаев З.И.**

(должность,подпись,расшифровка подписи)

**Эксперт технического надзора ТОО "СтройПромНадзор":**

_____ **Муратов Б.М.**

(KZ 00VJE00023283 от 24.02.2017 г.KZ 00VJE00023284 от 24.02.2017 г.)

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

**Принял :Заказчик ГУ" Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

БИН 100240016905

(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Вр.и.о.руководителя** _____ **Қонаров Б.С.**

(должность,подпись,расшифровка подписи)

**Авторский надзор ТОО"Актюбводпроект"**

_____ **Джалгасбаев А.У.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)