Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, ул. Д.Конаева, 35**	**100240016905**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл З" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**	**041140007085**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 50 от 24.06.2021 г.

Номер документа	Дата составления
00000000059	10.09.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы на Строительство сетей водоснабжения по ул.Казахстан в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области			работа	1	16 213 768,70	16 213 768,70	1 737 189,50
				Итого	1	x	16 213 768,70	1 737 189,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Вр.и.о.рук / _____ / Кокаров Б.С
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.09.2021

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2
апреля 2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Принял :Заказчик ГУ" Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Наименование стройки : "Строительно-монтажные работы на Строительство сетей водоснабжения по ул.Казахстан в с.Карауылкельды Байганинского района Актюбинской области"

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ сентябрь _ 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		50	24.06.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	16 213 768.70	14 476 579,20	14 476 579,20	14 476 579,20					1 737 189.50	16 213 768.70
в том числе за отчетный месяц,в том числе :		14 476 579,20	14 476 579,20	14 476 579,20					1 737 189.50	16 213 768.70

Всего к оплате: **16 213 768,70 тенге 70 тиын** **(шестнадцать миллионов двести тринадцать тысяч семьсот шестьдесят восемь)**

Место печати (при наличии)

Принял :Заказчик ГУ" Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

вр.и.о.руководителя Конаров Б.С. БИН 100240016905
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор Кожаев З.И. БИН 041140007085
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Актюбводпроект" Джалгасбаев А.У.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "СтройПромНадзор" Муратов Б.М.
KZ00VJE00023283 от 24.02.2017 г.KZ00VJE0002328 о 24.02.2017г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел архитектуы, градостроительства и строительства"БИН100240016905 Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкельды, ул.Д.Конаева,35

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительно-монтажные работы на Строительство сетей водоснабжения по ул.Казахстан в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской

(наименование , адрес)

Объект : Внутрипоселковая водопроводная сеть

Договор о государственных закупках № 50 от 24.06.2021г.

АКТ № 1
выполненных работ
за сентябрь месяц 2021 г.
Локальная смета № 2-1-1

Внутрипоселковая водопроводная сеть длиной 745 м и подводка к границам домов потребителей длиной 716м

Составлен(а) в текущих ценах с 07.07 2020г.

№ п/п	№ п/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1 Водопроводная сеть											
1	1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3	3734	211,81	211,81	790880	790880	–	144274	1009966
						–	53,66	–	200381	–	74812	

2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы . Доработка вручную в траншеях без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3	116	2006,93	–	232804	–	–	167619	432457
						2006,93	–	232804	–	–	322034	
3	3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы .Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (в местах пересечений с коммуникациями) НР = 72 %	м3	76	1672,43	–	127105	–	–	91516	236111
						1672,43	–	127105	–	–	17490	
4	4	1101-0205-0501	Траншеи , пазух и котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3	136	794,73	–	108083	–	–	77820	200775
						794,73	–	108083	–	–	14872	
5	5	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы . Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72%	м3	3790	18,48	18,48	70037	70037	–	19909	97142
						–	7,3	–	27652	–	7196	
6	6	1101-0104-0702	Площади . Планировк а бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2	38805	1,12	1,12	4256	4256	–	1210	5903
						–	0,44	–	1680	–	437	
7	7	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (упоры) НР = 91 %	м3	0,3	25933,33	1740	7780	522	5770	1461	9980
						4960	390	1488	117	–	739	

8	8	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км	0,745	365100,67	106804,03	268275	79569	3708	205833	512037
						248319,46	30757,05	184998	22914	–	37929	
9	9	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км	0,745	71522,15	–	53284	–	10121	42731	103696
						57936,91	–	43163	–	–	7681	
10	10	2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	752,45	1087	–	817913	–	817913	–	883346
						–	–	–	–	–	65433	
11	11	1101-0101-0308	Грунты 2 группы . Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (под колодцы ф2м-1шт.) НР = 72 %	м3	107	154,62	146,25	16544	15649	–	3499	21646
						8,36	37,06	895	3965	–	1603	
12	12	1101-0205-0302	Грунты 2 группы . Доработка вручную в траншеях без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3	2	2007	–	4014	–	–	2890	7456
						2007	–	4014	–	–	552	
13	13	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы . Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3	109	18,48	18,48	2014	2014	–	572	2793
						–	7,29	–	795	–	207	

14	14	1101-0203-0105	Площади . Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2	40	138,38	–	5535	–	–	3985	10282
						138,38	–	5535	–	–	762	
15	15	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих (Д=2м) НР = 99 %	м3	2,68	22816,42	9293,28	61148	24906	8484	37530	106572
						10357,46	3787,69	27758	101151	–	7894	
16	16	1108-0101-0307	Стены , фундаменты . Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2	22	876,18	19,86	19276	437	12664	5798	27080
						280,68	2,68	6175	59	–	2006	
17	17	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	1	35476	–	35476	–	35476	–	38314
						–	–	–	–	–	2838	
18	18	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	2	23513	–	47026	–	47026	–	50788
						–	–	–	–	–	3762	
19	19	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	1	30248	–	30248	–	30248	–	32668
						–	–	–	–	–	2420	

20	20	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	3	5087	–	15261	–	15261	–	16482
						–	–	–	–	–	1221	
21	21	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт	1	5873	–	5873	–	5873	–	6343
						–	–	–	–	–	470	
22	22	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	1	36749	–	36749	–	36749	–	39689
						–	–	–	–	–	2940	
23	23	2303-0101-0503	Люкполимерно - комнозитный Тип Т СТ РК 2384-2013	коиплект	1	7610	–	7610	–	7610	–	8219
						–	–	–	–	–	609	
24	24	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01783	497991	–	8879	–	8879	–	9589
						–	–	–	–	–	710	
25	25	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт	3	595	–	1785	–	1785	–	1928
						–	–	–	–	–	143	
26	26	2113-0804-1101	Пакля пропитанная Г О С Т 12285-77	кг	7	575	–	4025	–	–	–	4347

						–	–	–	–	–	322	
27	27	1127-0403-1001	Покрытия толщиной 1 5 с м , однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Отмостка НР = 108 %	м2	8	770,13	205,5	6161	1644	4094	973	7705
						52,88	59,75	423	478	–	571	
28	28	1127-0403-1004	Покрытия толщиной 1 5 с м . Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-1001, 1127-0403-1002, 1127-0403-1003 до 10 см НР = 108 % К=-5,000;	м2	-40	42,2	13,5	-1688	-540	-1148	-174	-2011
						–	4,03	–	-161	–	-149	
29	29	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (под колодцы ф1,5м-6шт.) НР = 72 % К=6,000;	м3	384	154,62	146,26	59374	56162	–	12558	77687
						8,36	37,06	3212	14230	–	5755	
30	30	1101-0205-0302	Грунты 2 группы . Доработка вручную в траншеях без креплений с откосами НР = 72 % К=6,000; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3	6	2007	–	12042	–	–	8670	22369
						2007	–	12042	–	–	1657	

31	31	1101-0104-0405	Траншеи и икотлованы . Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=6,000;	м3	390	18,48	18,48	7207	7207	–	2048	9995
						–	7,29	–	2845	–	740	
32	32	1101-0203-0105	Площди . Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=6,000;	м2	210	138,38	–	29059	–	–	20922	53979
						138,38	–	29059	–	–	3998	
33	33	1122-1301-0101	Колодцы круглые и з сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих (Д=1,5м) НР = 99 % К=6,000;	м3	10,2	22816,76	9293,33	232731	94792	32294	142834	405610
						10357,35	3787,45	105645	38632	–	30045	
34	34	1108-0101-0307	Стены , фундаменты . Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=6,000;	м2	102	876,16	19,83	89368	2023	58715	26881	125549
						280,69	2,69	28630	274	–	9300	
35	35	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=6,000;	шт	6	23025	–	138150	–	138150	–	149202
						–	–	–	–	–	11052	
36	36	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=6,000;	шт	12	15279	–	183348	–	183348	–	198016

						–	–	–	–	–	14668	
37	37	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=6,000;	шт	6	21251	–	127506	–	127506	–	137706
						–	–	–	–	–	10200	
38	38	2104-0301-0101	Кольцастеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетоиа класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=6,000;	шт	18	5087	–	91566	–	91566	–	98891
						–	–	–	–	–	7325	
39	39	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 К=6,000;	шт	6	5873	–	35238	–	35238	–	38057
						–	–	–	–	–	2819	
40	40	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=6,000;	шт	6	22468	–	134808	–	134808	–	145593
						–	–	–	–	–	10785	
41	41	2303-0101-0503	Люк полимерно - композитный Тип Т СТ РК 2384-2013 К=6,000;	комплект	6	7610	–	45660	–	45660	–	49313
						–	–	–	–	–	3653	

42	42	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=6,000;	т	0,10698	497991	–	53275	–	53275	–	57537
						–	–	–	–	–	4262	
43	43	2113-0814-2208	Скобы ходовые К = 6 , 0 0 0 ;	шт	18	595	–	10710	–	10710	–	11567
						–	–	–	–	–	857	
44	44	2113-0804-1101	Пакля пропитанная Г О С Т 12285-77 К=6,000;	кг	30	575	–	17250	–	17250	–	18630
						–	–	–	–	–	1380	
45	45	1122-0301-0106	Трубывод опроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка (футляры) НР = 99 %	км	0,0044	1141818,18	525000	5024	2310	275	3157	8835
						554318,18	170454,55	2439	750	–	654	
46	46	2301-0201-0229	Трубыстальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	4,4176	5722	–	25278	–	25278	–	27300
						–	–	–	–	–	2022	
47	47	1127-0403-1001	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км	0,0044	1690227,27	124772,73	7437	549	6029	945	9053
						195227,27	21818,18	859	96	–	671	

48	48	1127-0403-1001	Покрытия толщиной 1 5 с м , однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Отмостка НР = 108 % К=6,000;	м2	48	770,19	205,56	36969	9867	24564	5832	46225
						52,88	59,63	2538	2862	–	3424	
49	49	1127-0403-1004	Покрытия толщиной 1 5 с м . Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-1001, 1127-0403-1002, 1127-0403-1003 до10 см НР = 108 % К=-5,000;	м2	-240	42,22	13,52	-101133	-3244	-6889	-1043	-12070
						–	4,03	–	-966	–	-894	
50	50	1110-0201-0101	Крышка деревянная . Укл адка (для колодцев с ПГ) НР = 90 % К=2,000;	м2	0,8	3636,25	125	2909	100	2642	189	3346
						208,75	53,75	167	43	–	248	
51	51	1110-0107-0611	Крышка . Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон НР = 90 % К=2,000;	м2	0,8	4846,25	10	3877	8	2862	910	5170
						1258,75	5	1007	4	–	383	
52	52	2401-0201-0246	Знаки " Пожарный гидрант"	шт	2	3100	–	6200	–	6200	–	6696
						–	–	–	–	–	496	
53	53	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (под колодцы ф1м-3шт.) НР = 72 % К=3,000;	м3	147	154,63	146,26	22730	21500	–	4807	29740

					–	8,37	37,05	1230	5447	–	2203	
54	54	1101-0205-0302	Грунты 2 группы . Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=3,000; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3	3	2007	–	6021	–	–	4335	11184
						2007	–	6021	–	–	828	
55	55	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы . Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=3,000;	м3	150	18,48	18,48	2772	2772	–	788	3845
						–	7,29	–	1094	–	285	
56	56	1101-0203-0105	Площади . Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=3,000;	м2	90	138,38	–	12454	–	–	8967	23135
						138,38	–	12454	–	–	1714	
57	57	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих (Д=1,0м-3шт.) НР = 99 % К=3,000;	м3	2,97	22816,84	9293,6	67766	27602	9403	41590	118104
						10357,24	3787,54	30761	11249	–	8748	
58	58	1108-0101-0307	Стены , фундаменты . Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной новерхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=3,000;	м2	36	876,17	19,83	31542	714	20723	9488	44312
						280,69	2,69	10105	97	–	3282	

59	59	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=3,000;	шт	3	14419	–	43257	–	43257	–	46718
						–	–	–	–	–	3461	
60	60	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=3,000;	шт	6	9888	–	59328	–	59328	–	64074
						–	–	–	–	–	4746	
61	61	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=3,000	шт	3	14435	–	43305	–	43305	–	46769
						–	–	–	–	–	3464	
62	62	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=3,000;	шт	9	5087	–	45783	–	45783	–	49446
						–	–	–	–	–	3663	
63	63	2104-0301-0201	Кольцр опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 К=3,000;	шт	3	5873	–	17619	–	17619	–	19029
						–	–	–	–	–	1410	

64	64	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=3,000;	шт	3	12626	–	37878	–	37878	–	40908
						–	–	–	–	–	3030	
65	65	2303-0101-0503	Люк полимерно - композитный, тип Т СТ РК 2384-2013 К=3,000;	комплект	3	7610	–	22830	–	22830	–	24656
						–	–	–	–	–	1826	
66	66	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=3,000;	т	0,05349	497991	–	26638	–	26638	–	28769
						–	–	–	–	–	2131	
67	67	2113-0814-2208	Скобы ходовые К = 3 , 0 0 0 ;	шт	9	595	–	5355	–	5355	–	5783
						–	–	–	–	–	428	
68	68	2113-0804-1101	Пакля пропитанная Г О С Т 12285-77 К=3,000;	кг	9	575	–	5175	–	5175	–	5589
						–	–	–	–	–	414	
69	69	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	Задвижка или клапан	12	2077	82,25	24924	987	3928	20288	48829
						1667,42	40,33	20009	484	–	3617	

70	70	2304-0102-0305	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт	12	58953	–	707436	–	707436	–	764031
						–	–	–	–	–	56595	
71	71	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	Задвижка или клапан	2	3045	192	6090	384	939	4905	11875
						2383,5	94	4767	188	–	880	
72	72	2304-0102-0307	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт	2	96073	–	192146	–	192146	–	207518
						–	–	–	–	–	15372	
73	73	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т	0,0323	1375665,63	514551,08	44434	16620	11593	20883	70542
						502198,14	150866,87	16221	4873	–	5225	
74	74	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт	4	4472	–	17888	–	17888	–	19319
						–	–	–	–	–	1431	
75	75	2302-0103-0210	Фланцыстальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт	11	2624	–	28864	–	28864	–	31173

						–	–	–	–	–	2309	
76	76	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт	43	1435,77	924,49	61738	39753	–	32619	101906
						511,28	254,95	21985	10963	–	7549	
77	77	2302-0302-8010	Втулка подфланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт	17	1444	–	24548	–	24548	–	26512
						–	–	–	–	–	1964	
78	78	2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт	2	3032	–	6064	–	6064	–	6549
						–	–	–	–	–	485	
79	79	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт	17	2624	–	44608	–	44608	–	48177
						–	–	–	–	–	3569	
80	80	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 160 ГОСТ 33259-2015	шт	2	4472	–	8944	–	8944	–	9660
						–	–	–	–	–	716	
81	81	2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт	5	1873	–	9365	–	9365	–	10114
						–	–	–	–	–	749	
82	82	1122-1001-0103	Гидранты пожарные . Установка НР = 99 %	шт	2	2785	182,5	5570	365	1110	4210	10562
						2047,5	79	4095	158	–	782	

83	83	2303-0103-0909	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт	2	50485	–	100970	–	100970	–	109048
						–	–	–	–	–	8078	
84	84	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (пожарная подставка) НР = 99 % т	т	0,052	1375634,62	514538,46	71533	26756	18663	33619	113564
						502192,31	150865,38	26114	7845	–	8412	
85	85	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	15,85	270	–	4280	–	4280	–	4622
						–	–	–	–	–	342	
			Раздел 2 Подводка водопроводных сетей к границам домовладений									
86	86	1101-0101-0362	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3	3593	211,81	211,81	761016	761016	–	138827	971830
						–	53,66	–	192815	–	71987	
87	87	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3	111	2006,93	–	222769	–	–	160394	413816
						2006,93	–	222769	–	–	30653	
88	88	1101-0205-0302	Грунты 2 группы . Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (в местах пересечений с газом) НР = 72 %	м3	395	1672,44	–	660614	–	–	475642	1227156
						1672,44	–	660614	–	–	90900	

89	89	1101-0205-0502	Траншеи , пазух и котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3	452	872,86	–	394531	–	–	284062	732880
						872,86	–	394531	–	–	54287	
90	90	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы . Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3	3647	18,48	18,48	67394	67394	–	19158	93476
						–	7,3	–	26609	–	6924	
91	91	1101-0104-0702	Площади . Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2	5012	1,12	1,12	5606	5606	–	1593	7775
						–	0,44	–	2213	–	576	
92	92	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3	57	3109,63	159,49	177249	9091	108158	62054	258447
						1052,63	47,04	60000	2681	–	19144	
93	93	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка НР = 99 %	КМ	0,716	297432,96	74601,96	212962	53415	996	172036	415798
						221439,94	21261,17	158551	15223	–	30800	
94	94	2301-0501-1305	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	М	723,16	158	–	114259	–	114259	–	123400
						–	–	–	–	–	9141	
95	95	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	КМ	0,716	61349,16	–	43926	–	2443	41068	91794
						57937,15	–	41483	–	–	6800	

96	96	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (под колодцы-7шт.) НР = 72 % К=7,000;	М3	448	154,62	146,25	69270	65522	–	14651	90635
						8,37	37,06	3748	16601	–	6714	
97	97	1101-0205-0302	Грунты 2 группы . Доработка вручную в траншеях без креплений с откосами НР = 72 % К=7,000; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	М3	7	2006,86	–	14048	–	–	10115	26096
						2006,86	–	14048	–	–	1933	
98	98	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы . Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=7,000;	М3	445	18,48	18,48	8408	8408	–	2390	11662
						–	7,3	–	3320	–	864	
99	99	1101-0203-0105	Площади . Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=7,000;	м2	245	138,38	–	33902	–	–	24409	62976
					–	138,38	–	33902	–	–	4665	
100	100	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих Н=2,1м НР = 99 % К=7,000;	м3	11,9	22816,64	9293,45	271518	110592	37674	166639	473210
						10357,31	3787,39	123252	45070	–	35053	
101	101	1108-0101-0307	Стены , фундаменты . Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=7,000;	м2	119	876,17	19,84	104264	2361	68501	31361	146475

						280,69	2,69	3342	320	–	10850	
102	102	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=7,000;	шт	7	23025	–	161175	–	161175	–	174069
						–	–	–	–	–	12894	
103	103	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=7,000;	шт	14	15279	–	213906	–	213906	–	231018
						–	–	–	–	–	17112	
104	104	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=7,000;	шт	7	21251	–	148757	–	148757	–	160658
						–	–	–	–	–	11901	
105	105	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=7,000;	шт	21	5087	–	106827	–	106827	–	115373
						–	–	–	–	–	8546	
106	106	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 К=7,000;	шт	7	5873	–	41111	–	41111	–	44400
						–	–	–	–	–	3289	

107	107	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=7,000;	шт	7	22468	–	157276	–	157276	–	169858
						–	–	–	–	–	12582	
108	108	2303-0101-0503	Люк полимерно - композитный, тип Т СТ РК 2384-2013 К=7,000;	комплект	7	7610	–	53270	–	53270	–	57532
						–	–	–	–	–	4262	
109	109	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=7,000;	т	0,12481	497991	–	62154	–	62154	–	67126
						–	–	–	–	–	4972	
110	110	2113-0814-2208	Скобы ходовые К = 7 , 0 0 0 ;	шт	21	595	–	12495	–	12495	–	13495
						–	–	–	–	–	1000	
111	111	2113-0804-1101	Пакля пропитанная Г О С Т 12285-77 К=7,000;	кг	35	575	–	20125	–	20125	–	21735
						–	–	–	–	–	1610	
112	112	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка (футляры) НР = 99 %	км	0,0052	1141346,15	524807,69	5935	2729	324	3730	10438
						554230,77	170384,62	2882	886	–	773	
113	113	2301-0201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	5,2208	7647	–	39923	–	39923	–	43117
						–	–	–	–	–	3194	

114	114	1122-0601-0106	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км	0,0052	1690769,23	125000	8792	650	7126	1118	10703
						195384,62	21730,77	1016	113	–	793	
115	115	1127-0403-1001	Покрытия толщиной 15 см , однослойные. Устройство нри при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Отмостка НР = 108 % К=7,000;	м2	56	770,16	205,57	43129	11512	28657	6803	53927
						52,86	59,63	2960	3339	–	3995	
116	116	1127-0403-1004	Покрытия толщиной 1 5 с м . Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-1001, 1127-0403-1002, 1127-0403-1003 до 10 см НР = 108 % К=-5,000;	м2	-280	42,22	13,52	-11822	-3785	-8037	-1216	-14081
						–	4,02	–	-1126	–	-1043	
117	117	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	7	1248,71	27,43	8741	192	1212	7357	17386
						1048,14	13,43	7337	94	–	1288	

118	118	2304-0102-0302	Задвижки фланцевыес обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт	7	38678	–	270746	–	270746	–	292406
						–	–	–	–	–	21660	
119	119	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт	77	1435,78	924,49	110555	71186	–	58410	182482
						511,29	254,95	39369	19631	–	13517	
120	120	2302-0301-0104	Муфтаполиэтиленовая с компрессионным соединением DN 32x32, PN 16	шт	21	396	–	8316	–	8316	–	8981
						–	–	–	–	–	665	
121	121	2302-0301-1734	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x2, PN 16	шт	7	925	–	6475	–	6475	–	6993
						–	–	–	–	–	518	
122	122	2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт	14	818	–	11452	–	11452	–	12368
						–	–	–	–	–	916	
123	123	2302-0103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт	14	1819	–	25466	–	25466	–	27503
						–	–	–	–	–	–	
124	124	2301-0501-1305	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 (патрубки-21шт.)	м	21	158	–	3318	–	3318	–	3583

						–	–	–	–	–	265	
125	125	1116-0601-0101	Вентили , задвижки , затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт	21	2199,57	86,24	46,24	1811	6256	37638	90535
						1815,43	13,43	38124	282	–	6706	
126	126	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	21	804	–	16884	–	16884	–	18235
						–	–	–	–	–	1351	
127	127	2303-0301-0209	Счетчки (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт	21	3194	–	67074	–	67074	–	72440
						–	–	–	–	–	5366	
128	128	2304-1013-0101	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 15, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт	21	7095	–	148995	–	148995	–	160915
						–	–	–	–	–	11920	
129	129	2304-1001-2801	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015	шт	21	3104	–	65184	–	65184	–	70399
						–	–	–	–	–	5215	
130	130	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 50-250 мм. Установка НР = 99 %	т	0,042	1035452,38	514547,62	43489	21611	786	27155	76296
						502190,48	150880,95	21092	6337	–	5652	

131	131	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт	7	1369	–	9583	–	9583	–	10350
						–	–	–	–	–	767	
132	132	2301-0301-0124	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74 (патрубки-14шт.)	м	9,1	1906	–	17345	–	17345	–	18733
						–	–	–	–	–	1388	
133	133	1122-0601-0101	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км	0,0091	541208,79	20879,12	4925	190	3337	1385	6815
						153626,37	109,89	1398	1	–	505	
134	134	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	11,9	270	–	3213	–	3213	–	3470
						–	–	–	–	–	257	
			ИТОГО:									**15 118 305**
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего			0						
			в том числе, оборудование поставки заказчика			0						
			Временные здания и сооружения			**1,30%**		**196 538**				
			Итого с временными									**15 314 843**
			Зимние удорожания			**2,97%**		**454 851**				
			Итого с зимними удорожаниями									**15 769 694**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**315 394**				

		Итого с непредвиденными								16 085 088
		Итого по договорной цене К=0,9		0,9						14 476 579,20
		НДС		12 %		1 737 189,50				
		Итого с НДС								16 213 768,70

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"

(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность,подпись,расшифровка родписи)

Принял :Заказчик ГУ" Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

(наименование,бизнес идентификационный номер или

Вр.и.о.руководителя _____ **Конаров Б.С.**

(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "СтройПромНадзор":

_____ **Муратов Б.М.**

(KZ 00VJE00023283 от 24.02.2017 г.KZ 00VJE00023284 от 24.02.2017 г.)

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер. № аттестата,подпись)

Авторский надзор ТОО"Актюбводпроект"

_____ **Джалгасбаев А.У.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)