Форма КС-3

Заказчик: **ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства»**
Подрядчик: **ТОО «Баймен»**

Справка
Стоимости выполненных работ за июнь 2013г.

№ п/п	Наименования объекта, работ	Сумма по договору №27 от 13 05.2013г.	Стоимость выполненных работ, тенге					Стоимость выполненных работ, тенге
			С начала года по отчетной месяц выключено	В отчетном месяце за июнь	В том числе СМР	Прочие затраты	оборудование	
1	Строительство внутрипоселковой водопроводной сетей в село Миялы Кызылкогинского района Атырауской области	**188 633 000**	**35 840 000**	**35 840 000**	**32 000 000**			
2	Всего к оплате							**35 840 000**
3	В том числе НДС 12%							**3 840 000**

Заказчик:
Заведующий ГУ «Кызылкогинского районного отдела строительства»
_____ Турашев Е.

Подрядчик:
Директор ТОО «Баймен»
_____ Байменов Ж.

1050

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства»

Подрядчик ТОО «Баймен»

Субподрядчик

Договор №27 от 13.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Миалы Кызылкогинского района Атырауской области

Наименование объекта: Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Миалы Кызылкогинского района Атырауской области

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обрати ая лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3м	м3	83085,00	28,03 / 1,54	26,50 / 6,67	2328959 / 127619	2201340 / 554184	0,01 / 0,02	885 / 1924
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2641,32	262,72 / 262,72	-- / --	693917 / 693917	-- / --	1,85 / --	4881 / --
3.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откос ами	м3	778,00	218,93 / 218,93	-- / --	170328 / 170328	-- / --	1,54 / --	1198 / --
4.	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого местного грунта	м3	1375,20	306,20 / 153,68	152,52 / 57,15	421086 / 211341	209746 / 78593	1,02 / 0,28	1403 / 384
5.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2387,10	134,10 / 134,10	-- / --	320110 / 320110	-- / --	0,97 / --	2320 / --
6.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бул ьдоэерами мощностью 96	м3	55386,30	6,83	6,83	378061	378061	--	--

1050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	1,87	--	103384	0,01	338
		Раздел: Монтажные работы								
7.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,94	139706,75 / 48375,00	90794,12 / 19582,83	131324 / 45472	85346 / 18408	286,00 / 84,07	269 / 79
8.	С130804-288	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/,Р 0,6 МПа,SDR 26 DB 183,7 мм	м	2969,40	1240,00 / --	-- / --	3682056 / --	-- / --	-- / --	-- / --
9.	С130804-286	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 146,9 мм	м	797,00	797,00 / --	-- / --	635209 / --	-- / --	-- / --	-- / --
10.	С130804-283	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 DB 101,1 мм	м	3797,00	371,00 / --	-- / --	1408687 / --	-- / --	-- / --	-- / --
11.	С130804-280	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 DB 57,6 мм	м	1250,00	129,00 / --	-- / --	161250 / --	-- / --	-- / --	-- / --
12.	С130804-279	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 DB 29,4 мм	м	5259,65	93,00 / --	-- / --	489147 / --	-- / --	-- / --	-- / --

ИТОГО:

	10820134 / 1568787	2874495 / 754569
Накладные расходы :		10956 / 2725
На общестроительные работы		
Всего накладных расходов:	2555470	
Итого с накладными	2555470	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	13375604	

1050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						802536		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						14178140		
		Итого с временными, 2,3 %						14504237		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,17 %						14818979		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						14878255		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						15027038		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						31372549		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						627451		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						32000000		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3840000		
		Итого с НДС						35840000		

Заказчик:

Заведующий ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства» Турашев Е.

Технадзор:

Тнженер по качеству и приемке работ ТОО «КазСтройГаз Инженеринг» Суворов Л.

Подрядчик:

Директор ТОО «Баймен» Байменов Ж.