Заказчик: ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства»

Подрядчик: ТОО «Баймен»

Наименование стройки - Строительство внутрипоселковой водопроводной сетей в село Миялы Кызылкогинского района Атырауской области

Р Е Е С Т Р
работ за июль 2013 года

№ п/п	Наименование объекта	Выполнено работ с начало 2013г.	Выполнено по месяцам 2013г.
			июль
1	Строительство внутрипоселковой водопроводной сетей в село Миялы Кызылкогинского района Атырауской области	56 372 256	20 532 256
	Всего по объекту	**56 372 256**	**20 532 256**

Заказчик:

ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства» Руководитель отдела _____ Турашев Е.У.

Технадзор:

ТОО «КазСтройГазИнжиниринг» Директор _____ Оразалиев Н.О.

Подрядчик:

ТОО «Баймен» Директор _____ Байменов Ж.Е.

1120

Заказчик ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства»

Подрядчик ТОО «Баймен»

Форма N 2в

Субподрядчик

Договор №27 от 13.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Миалы Кызылкогинского района Атырауской области

Наименование объекта: Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Миалы Кызылкогинского района Атырауской области

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Монтажные работы								
1.	С130902-4 4	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр1 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см 2/, ДУ 2 00 мм	шт	2,00	32200,00 / --	-- / --	64400 / --	-- / --	-- / --	-- / --
2.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110мм	км	6,00	58881,69 / 33075,00	25695,31 / 6813,45	353290 / 198450	154172 / 40881	194,00 / 26,38	1164 / 158
3.	С130804-2 83	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 DB 101,1 мм	м	4040,00	371,00 / --	-- / --	1498840 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	км	3,00	51202,26 / 30825,00	20326,01 / 5353,43	153607 / 92475	60978 / 16060	179,00 / 20,64	537 / 62
5.	С130804-2 80	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 DB 57,6 мм	м	2860,70	129,00 / --	-- / --	369030 / --	-- / --	-- / --	-- / --
6.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	км	8,00	47611,09 / 29700,00	17877,09 / 4698,68	380889 / 237600	143017 / 37589	173,00 / 18,10	1384 / 145

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С130804-2 79	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 DB 2 9,4 мм	м	10100,00	93,00 --	-- --	939300 --	-- --	-- --	-- --
8.	С130902-5	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	5,00	15100,00 --	-- --	75500 --	-- --	-- --	-- --
9.	С130902-4	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/с м2/, DУ 100 мм	шт	55,00	8500,00 --	-- --	467500 --	-- --	-- --	-- --
10.	С130805-1 01	Втулка под фланец, d-110 мм	шт	100,00	4130,00 --	-- --	413000 --	-- --	-- --	-- --
11.	С130805-1 03	Втулка пол Фланец, d-160 мм	шт	20,00	5840,00 --	-- --	116800 --	-- --	-- --	-- --
12.	С130805-1 04	Втулка под фланец, d-225 мм	шт	6,00	7810,00 --	-- --	46860 --	-- --	-- --	-- --
13.	С130805-1 01	Свободный фланец ПНД, d-110 мм	шт	100,00	4130,00 --	-- --	413000 --	-- --	-- --	-- --
14.	С130805-1 03	Свободный фланец ПНД, d-160 мм	шт	20,00	5840,00 --	-- --	116800 --	-- --	-- --	-- --
15.	С130805-1 04	Свободный фланец ПНД, d-225 мм	шт	6,00	7810,00 --	-- --	46860 --	-- --	-- --	-- --
16.	С130809-7 5	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным п ределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, DУ 100 мм	компл	100,00	2350,00 --	-- --	235000 --	-- --	-- --	-- --
17.	С130809-7 7	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пр еделом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, DУ 150 мм	компл	20,00	3360,00 --	-- --	67200 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Колодцы водопроводные								
18.	С143018-2 4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,круглые	м3	31,00	35400,00 --	-- --	1097400 --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО:					6855276 528525	358166 94530		3085 365

Накладные расходы :

На общестроительные работы	807428
Всего накладных расходов:	807428
Итого с накладными	7662704

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	459762
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8122466
Итого с временными, 2,3 %	8309283
Итого с зимними удорожаниями, 2,17 %	8489595
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8523553
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8608789
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	17972913
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	359458
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	18332371
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2199885
Итого с НДС	20532256

Заказчик:

ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства»

Руководитель отдела _____ Турашев Е.У.

Технадзор:

ТОО «КазСтройГазИнжиниринг»

Директор _____ Оразалиев Н.О.

Подрядчик:

ТОО «Баймен»

Директор _____ Байменов Ж.Е.