Заказчик: ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства»

Подрядчик: ТОО «Баймен» Договор №27 от 13.05.2013г.

Наименование стройки - Строительство внутрипоселковой водопроводной сетей в село Миялы Кызылкогинского района Атырауской области

Наименование объекта - Строительство внутрипоселковой водопроводной сетей в село Миялы Кызылкогинского района Атырауской области

Р Е Е С Т Р
работ за август 2013 года

№п/п	Наименовние объекта	Общая стоимость работ на 2013г	Выполнено работ с начало стр-ва	за июнь 2013г	за июль 2013г	за август 2013г
1	Строительство внутрипоселковой водопроводной сетей в село Миялы Кызылкогинского района Атырауской области	190 168 000	72 742 256	35 840 000	20 532 256	16 370 000
	Всего:	190 168 000	72 742 256	35 840 000	20 532 256	16 370 000

Заказчик:

ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства» Заведующий отдела _____ Турашев Е.

Технадзор:

ТОО «КазСтройГаз Инженеринг» Директор _____ Оразалиев Н.О.

Подрядчик:

ТОО «Баймен» Директор _____ Байменов Ж.Е.

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства»

Подрядчик ТОО «Баймен»
Субподрядчик
Договор №27 от 13.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Миалы Кызылкогинского района Атырауской области

Наименование объекта: Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Миалы Кызылкогинского района Атырауской области

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Земляные работы										
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3м	м3	10,00	28,03	26,50	280	265	0,01	0		
					1,54	6,67	15	67	0,02	0		
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,20	262,72	--	315	--	1,85	2		
					262,72	--	315	--	--	--		
3.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	300,00	218,93	--	65679	--	1,54	462		
					218,93	--	65679	--	--	--		
4.	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого местного грунта	м3	9,00	306,20	152,52	2756	1373	1,02	9		
					153,68	57,15	1383	514	0,28	3		
5.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,00	134,10	--	134	--	0,97	1		
					134,10	--	134	--	--	--		
6.	Е0101-28-	Засыпка траншей и котлованов бул	м3	5,30	6,83	6,83	36	36	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	ьдозерами мощностью 96			--	1,87	--	10	0,01	0
7.	E0101-85-11	Разравнивание кавальеров /отвалов/бульдозерами мощностью 59 кВт	мЗ	3,00	10,32 --	10,32 2,92	31 --	31 9	-- 0,01	-- 0
		Раздел: Монтажные работы								
8.	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	км	0,40	78245,00 41850,00	36133,62 9612,90	31298 16740	14453 3845	247,00 37,30	99 15
9.	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110мм	км	2,00	58881,69 33075,00	25695,31 6813,45	117763 66150	51391 13627	194,00 26,38	388 53
10.	C130804-283	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 DB 101,1 мм	м	1250,00	371,00 --	-- --	463750 --	-- --	-- --	-- --
11.	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	км	9,00	47611,09 29700,00	17877,09 4698,68	428500 267300	160894 42288	173,00 18,10	1557 163
12.	C130804-279	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 DB 29,4 мм	м	1600,00	93,00 --	-- --	148800 --	-- --	-- --	-- --
13.	E0122-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	км	0,02	216367,60 75702,00	140427,57 31929,48	4327 1514	2809 639	444,00 134,61	9 3
14.	C130804-269	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Ов 359,5 мм	м	20,20	6080,00 --	-- --	122816 --	-- --	-- --	-- --
15.	E0122-47-7	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 4 00 мм	м	20,00	548,34 176,18	0,99 0,38	10967 3524	20 8	1,00 0,00	20 0
16.	E0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 4 00 мм	футляр	1,00	4618,68 1320,75	559,80 9,29	4619 1321	560 9	7,99 0,02	8 0
17.	E0122-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых тру б диам. 350 мм	км	0,05	198209,36 70416,50	127554,83 28479,01	9910 3521	6378 1424	413,00 121,05	21 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	С130804-2 68	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-200 1/, Р 0,8 МПа, SDR 21 DB 319,2 мм	м	50,00	4770,00	--	238500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0122-47-6	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 3 50 мм	м	50,00	507,16	0,83	25358	42	1,00	50
					175,95	0,32	8798	16	0,00	0
20.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	35,00	497,61	28,48	17416	997	2,03	71
					342,00	11,25	11970	394	0,05	2
21.	С130902-4	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/с м2/, ДУ 100 мм	шт	35,00	8500,00	--	297500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	245,00	156,43	21,43	38326	5251	0,60	147
					126,00	--	30870	--	--	--
23.	С130809-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, ДУ 100 мм	компл	120,00	2350,00	--	282000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, пер входов	шт	230,00	300,57	225,64	69131	51897	0,41	95
					69,53	58,98	15992	13565	0,23	52
25.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	120,00	440,21	332,43	52826	39892	0,61	73
					102,38	86,87	12286	10424	0,33	40
26.	С130805-101	Тройник ПНД, d-110 мм	шт	50,00	4130,00	--	206500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С130805-101	Тройник ПНД, d-110Х32 мм	шт	50,00	4130,00	--	206500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С130805-101	Тройник ПНД, d-110х63мм	шт	20,00	4130,00	--	82600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	т	2,30	107786,81	398,18	247910	916	42,10	97
					6750,00	150,75	15525	347	0,74	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Колодцы водопроводные								
30.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах	м3	36,00	18953,55	2104,76	682328	75771	13,90	500
					2362,50	623,48	85050	22445	2,48	89
31.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,круглые	м3	20,00	35400,00	--	708000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.8 9-1 ,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, DB 1500 мм / ГОСТ 8020-90/	м	63,10	9460,00	--	596926	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С11011-34	Битум нефтяной изоляционный, марка ВНН-Iv-3, БНИ-iv, БНИ-V	т	1,00	23500,00	--	23500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23,00	21,80	0,05	501	1	0,03	1
					5,81	0,02	134	--	0,00	0
35.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ	м2	23,00	29,28	0,02	673	--	0,02	0
					4,16	--	96	--	--	--
		ИТОГО:					5188476	412975		3611
		Накладные расходы :					608317	109631		427
		На общестроительные работы						920861		
		Всего накладных расходов:						920861		
		Итого с накладными						6109337		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						366560		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						6475897		
		Итого с временными, 2,3 %						6624843		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,17 %						6768602		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						6795676		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						6863633		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						14329481		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						286590		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						14616071		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1753929		
		Итого с НДС						16370000		

Заказчик:

ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства»

Заведующий отдела_____ Турашев Е.

Технадзор:

ТОО «КазСтройГаз Инженеринг»

Директор_____ Оразалиев Н.О.

Подрядчик:

ТОО «Баймен»

Директор_____ Байменов Ж.Е.