Заказчик: ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства»

Подрядчик: ТОО «Баймен» Договор №27 от 13.05.2013г.

Наименование стройки - Строительство внутрипоселковой водопроводной сетей в село Миялы Кызылкогинского района Атырауской области

Наименование объекта - Строительство внутрипоселковой водопроводной сетей в село Миялы Кызылкогинского района Атырауской области

Р Е Е С Т Р

работ за сентябрь 2013 года

№п/п	Наименовние объекта	Общая стоимость работ на 2013г	Выполнено работ с начало стр-ва	за июнь 2013г	за июль 2013г	за август 2013г	за сентябрь 2013г
1	Строительство внутрипоселковой водопроводной сетей в село Миялы Кызылкогинского района Атырауской области	190 168 000	129 755 089	35 840 000	20 532 256	16 370 000	57 012 833
	Всего:	190 168 000	129 755 089	35 840 000	20 532 256	16 370 000	57 012 833

Заказчик:

ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства» Заведующий отдела _____ Турашев Е.

Технадзор:

ТОО «КазСтройГаз Инжиниринг» Директор _____ Оразалиев Н.О.

Подрядчик:

ТОО «Баймен» Директор _____ Байменов Ж.Е.

22561,499

Заказчик ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Баймен»
Субподрядчик
Договор №27 от 13.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Миалы Кызылкогинского района Атырауской области

Наименование объекта: Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Миалы Кызылкогинского района Атырауской области

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Земляные работы												
1.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3м	м3	42495,00	28,03	26,50	1191179	1125907	0,01	453				
					1,54	6,67	65272	283445	0,02	984				
2.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	250,00	218,93	--	54732	--	1,54	385				
					218,93	--	54732	--	--	--				
3.	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	31260,00	6,83	6,83	213378	213378	--	--				
					--	1,87	--	58350	0,01	191				
4.	E0101-85-11	Разравнивание кавальеров /отвалов/бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	960,00	10,32	10,32	9903	9903	--	--				
					--	2,92	--	2806	0,01	11				
		Раздел: Монтажные работы												
5.	E0122-11-	Укладка трубопроводов из	км	2,00	139706,75	90794,12	279414	181588	286,00	572				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	полиэтиленовых труб диам. 200 мм			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					48375,00	19582,83	96750	39166	84,07	168
6.	Е0122-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт	6,00	1469,92	567,67	8820	3406	3,91	23
					657,00	213,75	3942	1283	1,05	6
7.	С130902-4 4	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр1 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см 2/, DУ 2 00 мм	шт	4,00	32200,00	--	128800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0122-40-6	Приварка фланцев трубопроводам диам. 200 мм	фланец	12,00	391,37	57,24	4696	687	1,43	17
					301,50	2,25	3618	27	0,01	0
9.	С130809-59	Фланцы плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, DУ 200 мм	шт	12,00	1780,00	--	21360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	0,792	166,00	--	131	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	км	0,43	78245,00	36133,62	33645	15537	247,00	106
					41850,00	9612,90	17996	4134	37,30	16
12.	С130804-286	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 146,9 мм	м	61,50	797,00	--	49016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С130804-283	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 DB 101,1 мм	м	5000,00	371,00	--	1855000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С130804-279	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 DB 29,4 мм	м	5189,00	93,00	--	482577	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	70,00	497,61	28,48	34833	1994	2,03	142
					342,00	11,25	23940	787	0,05	4
16.	С130902-4	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/с м2/, DУ 100 мм	шт	45,00	8500,00	--	382500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0122-35-1	Установка чугунных вентилей или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	400,00	242,08	6,95	96832	2780	0,88	352
					144,00	2,25	57600	900	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	С130901-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, DУ 32 мм	шт	400,00	623,00	--	249200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С130901-36	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 50 мм	шт	53,00	1130,00	--	59890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	1210,00	300,57	225,64	363688	273022	0,41	501
					69,53	58,98	84131	71366	0,23	273
21.	С130805-101	Втулка под фланец, d-110 мм	шт	500,00	4130,00	--	2065000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С130805-103	Втулка пол Фланец, d-160 мм	шт	10,00	5840,00	--	58400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С130805-104	Втулка под фланец, d-225 мм	шт	6,00	7810,00	--	46860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С130805-101	Втулка под фланец, d-63 мм	шт	53,00	4130,00	--	218890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов/фланцев1ш т	шт	503,00	300,57	225,64	151186	113496	0,41	208
					69,53	58,98	34974	29667	0,23	114
26.	С130805-101	Свободный фланец ПНД, d-110 мм	шт	500,00	4130,00	--	2065000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С130805-103	Свободный фланец ПНД, d-160 мм	шт	10,00	5840,00	--	58400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С130805-104	Свободный фланец ПНД, d-225 мм	шт	6,00	7810,00	--	46860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С130805-101	Свободный фланец ПНД, d-63 мм	шт	63,00	4130,00	--	260190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	350,00	156,43	21,43	54751	7501	0,60	210
					126,00	--	44100	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	30,00	231,52	33,52	6946	1006	0,90	27
					180,00	2,25	5400	67	0,01	0
32.	С130809-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, DУ 100 мм	компл	448,00	2350,00	--	1052800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С130809-77	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, DУ 150 мм	компл	10,00	3360,00	--	33600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	25,00	166,00	--	4150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, пер входов	шт	200,00	300,57	225,64	60114	45128	0,41	83
					69,53	58,98	13906	11796	0,23	45
36.	С130805-101	Угольник 90гр. d-110 мм	шт	50,00	4130,00	--	206500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С130805-101	Угольник Игр.	шт	20,00	4130,00	--	82600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	500,00	440,21	332,43	220107	166217	0,61	306
					102,38	86,87	51190	43435	0,33	166
39.	С130805-103	Тройник ПНД, d-160X110 мм	шт	8,00	5840,00	--	46720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С130805-103	Тройник ПНД, d-160X32 мм	шт	8,00	5840,00	--	46720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С130805-101	Тройник ПНД, d-63 мм	шт	25,00	4130,00	--	103250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С130805-101	Тройник ПНД, d-63X32 мм	шт	90,00	4130,00	--	371700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С130804-5	Тройник ПНД, d-32 мм	шт	300,00	306,00	--	91800	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4				--	--	--	--	--	--
44.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	38,00	300,57	225,64	11422	8574	0,41	16
					69,53	58,98	2642	2241	0,23	9
45.	С130805-103	Переходник ПНД, d-160/110 мм	шт	3,00	5840,00	--	17520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С130805-101	Переходник ПНД, d-110/63 мм	шт	15,00	4130,00	--	61950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С130805-101	Переходник ПНД, d-110/32 мм	шт	20,00	4130,00	--	82600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	т	5,06	107786,81	398,18	545401	2015	42,10	213
					6750,00	150,75	34155	763	0,74	4
49.	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм	т	0,185	95357,36	3488,98	17641	645	32,70	6
					4950,00	1318,50	916	244	6,44	1
		Раздел: Колодцы водопроводные								
50.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	26,00	18953,55	2104,76	492792	54724	13,90	361
					2362,50	623,48	61425	16210	2,48	64
51.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,круглые	м3	29,20	35400,00	--	1033680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.8 9-1 ,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, DB 1500 мм / ГОСТ 8020-90/	м	35,00	9460,00	--	331100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С11011-34	Битум нефтяной изоляционный, марка ВНН-Iv-3, БНИ-iv, БНИ-V	т	1,59	23500,00	--	37365	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Внутренний водопровод В1								
54.	С130901-3 1	Вентили проходные. муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, DУ 15 мм1ш т	шт	500,00	350,00 ---	-- --	175000 ---	-- --	-- --	-- --
55.	С131102-1 5	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 15/204	шт	500,00	8320,00 ---	-- --	4160000 ---	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО:					19838609 656689	2227508 566687		3981 2061

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1445826
Всего накладных расходов:	1445826
Итого с накладными	21284435

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1277066
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	22561501
Итого с временными, 2,3 %	23080416
Итого с зимними удорожаниями, 2,17 %	23581261
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	23673583
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	23904387
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	49906191
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	998124
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	50904315
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6108518
Итого с НДС	57012833

Заказчик:

ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства»

Заведующий отдела_____ Турашев Е.

Технадзор:

ТОО «КазСтройГаз Инжиниринг»

Директор_____ Оразалиев Н.О.

Подрядчик:

ТОО «Баймен»

Директор_____ Байменов Ж.Е.