Заказчик: ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства»

Подрядчик: ТОО «Баймен» Договор №27 от 13.05.2013г.

Наименование стройки - Строительство внутрипоселковой водопроводной сетей в село Миялы Кызылкогинского района Атырауской области

Наименование объекта - Строительство внутрипоселковой водопроводной сетей в село Миялы Кызылкогинского района Атырауской области

Р Е Е С Т Р
работ за сентябрь 2013 года

№п/п	Наименовние объекта	Общая стоимость работ на 2013г	Выполнено работ с начало стр-ва	за июнь 2013г	за июль 2013г	за август 2013г	за сентябрь 2013г	за сентябрь 2013г
1	Строительство внутрипоселковой водопроводной сетей в село Миялы Кызылкогинского района Атырауской области	190 168 000	169 769 701,16	35 840 000	20 532 256	16 370 000	57 012 833	40 014 612,16
	Всего:	190 168 000	169 769 701,16	35 840 000	20 532 256	16 370 000	57 012 833	40 014 612,16

Заказчик:

ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства» Руководитель отдела_____ Турашев Е.

Технадзор:

ТОО «КазСтройГаз Инжиниринг» Директор_____ Оразалиев Н.О.

Подрядчик:

ТОО «Баймен» Директор_____ Байменов Ж.Е.

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства»

Подрядчик ТОО «Баймен»
Субподрядчик
Договор №27 от 13.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Миалы Кызылкогинского района Атырауской области

Наименование объекта: Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Миалы Кызылкогинского района Атырауской области

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3м	м3	45188,30	28,03	26,50	1266675	1197266	0,01	482
					1,54	6,67	69409	301410	0,02	1047
2.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2520,00	262,72	--	662044	--	1,85	4657
					262,72	--	662044	--	--	--
3.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	150,00	218,93	--	32840	--	1,54	231
					218,93	--	32840	--	--	--
4.	E0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого местного грунта	м3	1650,00	306,20	152,52	505230	251658	1,02	1683
					153,68	57,15	253572	94298	0,28	460
5.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2460,00	134,10	--	329886	--	0,97	2391
					134,10	--	329886	--	--	--
6.	E0101-28-	Засыпка траншей и котлованов бул	м3	49271,00	6,83	6,83	336319	336319	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	ьдозерами мощностью 96			--	1,87	--	91969	0,01	301
7.	Е0101-85-11	Разравнивание кавальеров /отвалов/бульдозерами мощностью 59 кВт	мЗ	630,00	10,32	10,32	6499	6499	--	--
					--	2,92	--	1842	0,01	7
		Раздел: Монтажные работы								
8.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110мм	км	2,00	58881,69	25695,31	117763	51391	194,00	388
					33075,00	6813,45	66150	13627	26,38	53
9.	С130804-283	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 DB 101,1 мм	м	406,50	371,00	--	150812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	км	1,00	51202,26	20326,01	51202	20326	179,00	179
					30825,00	5353,43	30825	5353	20,64	21
11.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	км	2,00	47611,09	17877,09	95222	35754	173,00	346
					29700,00	4698,68	59400	9397	18,10	36
12.	С130804-279	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 DB 29,4 мм	м	1000,55	93,00	--	93051	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0122-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 Мм (Футляр)	км	0,10	198209,36	127554,83	19821	12755	413,00	41
					70416,50	28479,01	7042	2848	121,05	12
14.	С130804-268	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-200 1/, Р 0,8 МПа, SDR 21 DB 319,2 мм	м	100,00	4770,00	--	477000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0122-47-6	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 350 мм	м	100,00	507,16	0,83	50716	83	1,00	100
					175,95	0,32	17595	32	0,00	0
16.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	5,00	411,46	17,71	2057	89	1,40	7
					231,75	6,75	1159	34	0,03	0
17.	С130902-5	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см 2/,	шт	5,00	15100,00	--	75500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДУ 150 мм								
18.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	20,00	497,61	28,48	9952	570	2,03	41
					342,00	11,25	6840	225	0,05	1
19.	Е0122-35-1	Установка чугунных вентилей или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	103,00	242,08	6,95	24934	716	0,88	91
					144,00	2,25	14832	232	0,01	1
20.	С130901-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, ДУ 32 мм	шт	73,00	623,00	--	45479	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С130901-36	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, ДУ 50 мм	шт	30,00	1130,00	--	33900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С130805-101	Втулка под фланец, d-110 мм	шт	68,00	4130,00	--	280840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С130805-101	Втулка под фланец, d-63 мм	шт	40,00	4130,00	--	165200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов/фланцев1ш т	шт	200,00	300,57	225,64	60114	45128	0,41	83
					69,53	58,98	13906	11796	0,23	45
25.	С130805-101	Свободный фланец ПНД, d-110 мм	шт	68,00	4130,00	--	280840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	73,00	156,43	21,43	11419	1564	0,60	44
					126,00	--	9198	--	--	--
27.	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	8,38	166,00	--	1391	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, пер входов	шт	100,00	300,57	225,64	30057	22564	0,41	41
					69,53	58,98	6953	5898	0,23	23
29.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	319,00	440,21	332,43	140428	106047	0,61	195
					102,38	86,87	32659	27712	0,33	106
30.	С130805-101	Тройник ПНД, d-110 мм	шт	50,00	4130,00	--	206500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	С130805-1 01	Тройник ПНД, d-110X32 мм	шт	70,00	4130,00	--	289100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С130805-1 01	Тройник ПНД, d-63 мм	шт	10,00	4130,00	--	41300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С130804-5 4	Тройник ПНД, d-32 мм	шт	120,00	306,00	--	36720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	20,00	300,57	225,64	6011	4513	0,41	8
					69,53	58,98	1391	1180	0,23	5
35.	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	т	1,00	107786,81	398,18	107787	398	42,10	42
					6750,00	150,75	6750	151	0,74	1
36.	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм	т	0,10	95357,36	3488,98	9536	349	32,70	3
					4950,00	1318,50	495	132	6,44	1
37.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	109,00	18075,87	36,99	1970270	4032	1,82	198
					288,00	13,50	31392	1471	0,07	8

Раздел:
Колодцы водопроводные

38.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	60,00	18953,55	2104,76	1137213	126286	13,90	834
					2362,50	623,48	141750	37409	2,48	149
39.	С143018-2 4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,круглые	м3	30,00	35400,00	--	1062000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С143018-3 7	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.8 9-1 ,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, DB 1500 мм / ГОСТ 8020-90/	м	160,00	9460,00	--	1513600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	С131104-8	Люк тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	50,00	8060,00	--	403000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО:	12140228	2224307		12085
	1796088	607016		2275

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2793355
Всего накладных расходов:	2793355
Итого с накладными	14933583

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	896015
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	15829598
Итого с временными, 2,3 %	16193679
Итого с зимними удорожаниями, 2,17 %	16545082
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	16611262
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	16777375
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	35026796,36
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	700535,93
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	35727332,29
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4287279,87
Итого с НДС	40014612,16

Заказчик:

ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства»

Руководитель отдела_____ Турашев Е.

Технадзор:

ТОО «КазСтройГаз Инжиниринг»

Директор_____ Оразалиев Н.О.

Подрядчик:

ТОО «Баймен»

Директор_____ Байменов Ж.Е.