Заказчик: ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства»

Подрядчик: ТОО «Баймен» Договор №27 от 13.05.2013г.

Наименование стройки - Строительство внутрипоселковой водопроводной сетей в село Миялы Кызылкогинского района Атырауской области

Наименование объекта - Строительство внутрипоселковой водопроводной сетей в село Миялы Кызылкогинского района Атырауской области

Р Е Е С Т Р

работ за октябрь 2013 года

№п/п	Наименовние объекта	Общая стоимость работ на 2013г	Выполнено работ с начало стр-ва	за июнь 2013г	за июль 2013г	за август 2013г	за сентябрь 2013г	за сентябрь 2013г	за октябрь 2013г
1	Строительство внутрипоселковой водопроводной сетей в село Миялы Кызылкогинского района Атырауской области	188 633 000	188 633 000	35 840 000	20 532 256	16 370 000	57 012 833	40 014 612,16	18 863 300
	Всего:	188 633 000	188 633 000	35 840 000	20 532 256	16 370 000	57 012 833	40 014 612,16	18 863 300

Заказчик:

ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства» Руководитель отдела_____ Турашев Е.

Технадзор:

ТОО «КазСтройГаз Инжиниринг» Директор_____ Оразалиев Н.О.

Подрядчик:

ТОО «Баймен» Директор _____ Байменов Ж.Е.

Заказчик ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Баймен»
Субподрядчик
Договор №27 от 13.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Миалы Кызылкогинского района Атырауской области

Наименование объекта: Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Миалы Кызылкогинского района Атырауской области

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-ние и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ, курантов, ценников и: NN позиций		Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3м	м3	29780,96	28,03	26,50	834791	789048	0,01	317
					1,54	6,67	45744	198641	0,02	690
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	450,78	262,72	--	118427	--	1,85	833
					262,72	--	118427	--	--	--
3.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	80,24	218,93	--	17567	--	1,54	124
					218,93	--	17567	--	--	--
4.	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого местного грунта	м3	121,00	306,20	152,52	37050	18455	1,02	123
					153,68	57,15	18595	6915	0,28	34
5.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	203,20	134,10	--	27249	--	0,97	198
					134,10	--	27249	--	--	--
6.	Е0101-28-	Засыпка траншей и котлованов бул	м3	17120,48	6,83	6,83	116863	116863	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	ьдозерами мощностью 96								
					--	1,87	--	31957	0,01	104
7.	Е0101-85-11	Разравнивание кавальеров /отвалов/бульдозерами мощностью 59 кВт	мЗ	102,50	10,32	10,32	1057	1057	--	--
					--	2,92	--	300	0,01	1
		Раздел: Монтажные работы								
8.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110мм	км	4,01	58881,69	25695,31	236116	103038	194,00	778
					33075,00	6813,45	132631	27322	26,38	106
9.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	км	0,70	51202,26	20326,01	35842	14228	179,00	125
					30825,00	5353,43	21578	3747	20,64	14
10.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	км	2,92	47611,09	17877,09	139024	52201	173,00	505
					29700,00	4698,68	86724	13720	18,10	53
11.	Е0122-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	км	0,192	198209,36	127554,83	38056	24491	413,00	79
					70416,50	28479,01	13520	5468	121,05	23
12.	С130804-268	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-200 1/, Р 0,8 МПа, SDR 21 DB 319,2 мм	м	195,42	4770,00	--	932153	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0122-47-6	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 3 50 мм	м	192,00	507,16	0,83	97375	159	1,00	192
					175,95	0,32	33782	61	0,00	0
14.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	5,00	411,46	17,71	2057	89	1,40	7
					231,75	6,75	1159	34	0,03	0
15.	Е0122-35-1	Установка чугунных вентилей или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	50,00	242,08	6,95	12104	348	0,88	44
					144,00	2,25	7200	113	0,01	1
16.	С130901-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, DУ 32 мм	шт	30,00	623,00	--	18690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С130901-36	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, DУ 50 мм	шт	5,00	1130,00	--	5650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	90,00	300,57	225,64	27051	20307	0,41	37
					69,53	58,98	6258	5308	0,23	20
19.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов/фланцев1ш т	шт	50,00	300,57	225,64	15028	11282	0,41	21
					69,53	58,98	3476	2949	0,23	11
20.	С130805-101	Свободный фланец ПНД, d-63 мм	шт	30,00	4130,00	--	123900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, пер входов	шт	47,00	300,57	225,64	14127	10605	0,41	19
					69,53	58,98	3268	2772	0,23	11
22.	С130805-103	Угольник 90гр. d-160 мм	шт	2,00	5840,00	--	11680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С130805-104	Угольник 90гр. d-225 мм	шт	8,00	7810,00	--	62480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С130805-101	Угольник 30гр. d-110 мм	шт	1,00	4130,00	--	4130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С130805-103	Угольник 30гр. d-160 мм	шт	2,00	5840,00	--	11680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С130805-103	Угольник 22гр.	шт	4,00	5840,00	--	23360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С130805-103	Угольник 60гр. d-160 мм	шт	1,00	5840,00	--	5840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С130805-101	Угольник 60гр. d-110 мм	шт	20,00	4130,00	--	82600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С130805-101	Угольник 22гр.	шт	20,00	4130,00	--	82600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С130805-101	Угольник 90гр. d-63 мм	шт	40,00	4130,00	--	165200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С130804-6	Угольник 90гр. d-32 мм	шт	200,00	384,00	--	76800	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4				--	--	--	--	--	--
32.	С130805-1 04	Угольник 22гр.	шт	4,00	7810,00	--	31240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С130805-1 04	Угольник Игр.	шт	8,00	7810,00	--	62480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0122-34- 2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	30,00	440,21	332,43	13206	9973	0,61	18
					102,38	86,87	3071	2606	0,33	10
35.	С130805-1 03	Тройник ПНД, d-160 мм	шт	5,00	5840,00	--	29200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С130805-1 01	Тройник ПНД, d-110 мм	шт	20,00	4130,00	--	82600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С130805-1 03	Тройник ПНД, d-160X63 мм	шт	8,00	5840,00	--	46720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С130805-1 01	Тройник ПНД, d-110X32 мм	шт	40,00	4130,00	--	165200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С130805-1 01	Тройник ПНД, d-110x63мм	шт	20,00	4130,00	--	82600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С130805-1 01	Переходник пнд, d-63/32 мм	шт	20,00	4130,00	--	82600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	1,00	149300,00	--	149300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Раздел:
Колодцы водопроводные

42.	Е0122-41- 2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	37,00	18953,55	2104,76	701281	77876	13,90	514
					2362,50	623,48	87412	23069	2,48	92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.8 9-1 ,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, DB 1500 мм / ГОСТ 8020-90/	м	30,70	9460,00	--	290422	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	31,00	8060,00	--	249860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Внутренний водопровод В1								
45.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	300,00	300,57	225,64	90170	67691	0,41	124
					69,53	58,98	20859	17694	0,23	68
46.	С130805-101	Переходник,ПНД DУ-32Х15 мм	10шт	30,00	4130,00	--	123900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 2 5 мм	1шт	300,00	473,47	39,24	142041	11772	1,47	441
					254,25	15,75	76275	4725	0,07	21
48.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	300,00	75,82	1,57	22746	471	0,41	123
					67,50	--	20250	--	--	--

ИТОГО:

	5742113	1329954	4624
	745045	347401	1259

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1168132
На сантехнические работы	129600
Всего накладных расходов:	1297732
Итого с накладными	7039845

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	422391

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7462236
Итого с временными, 2,3 %	7633867
Итого с зимними удорожаниями, 2,17 %	7799522
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7830720
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7909027
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	16511992
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	330240
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	16842232,14
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2021067,86
Итого с НДС	18863300

Заказчик:

ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства»

Руководитель отдела _____ Турашев Е.

Технадзор:

ТОО «КазСтройГаз Инжиниринг»

Директор _____ Оразалиев Н.О.

Подрядчик:

ТОО «Баймен»

Директор _____ Байменов Ж.Е.