Заказчик: ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства»

Подрядчик: ТОО «Баймен» доп соглашение №1 от 24.10.2013 года к Договору №27 от 13.05.2013г.

Наименование стройки - Строительство внутрипоселковой водопроводной сетей в село Миялы Кызылкогинского района Атырауской области

Наименование объекта - Строительство внутрипоселковой водопроводной сетей в село Миялы Кызылкогинского района Атырауской области

Р Е Е С Т Р

работ за декабрь 2013 года

№п/п	Наименовние объекта	Общая стоимость работ на 2013г	Выполнено работ с начало стр-ва	за июнь 2013г	за июль 2013г	за август 2013г	за сентябрь 2013г	за сентябрь 2013г	за октябрь 2013 г	За декабрь 2013 г
1	Строительство внутрипоселковой водопроводной сетей в село Миялы Кызылкогинского района Атырауской области	188 633 000	188 633 000	35 840 000	20 532 256	16 370 000	57 012 833	40 014 612,16	18 863 300	673 720
	Всего:	188 633 000	188 633 000	35 840 000	20 532 256	16 370 000	57 012 833	40 014 612,16	18 863 300	673 720

Заказчик:

ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства» Руководитель отдела_____ Турашев Е.У.

Технадзор:

ТОО «КазСтройГаз Инжиниринг» Директор_____ Оразалиев Н.О.

Подрядчик:

ТОО «Баймен» Директор _____ Байменов Ж.Е.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства»

Подрядчик ТОО «Баймен»

Субподрядчик

Договор №27 от 13.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Миалы Кызылкогинского района Атырауской области

Наименование объекта: Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Миалы Кызылкогинского района Атырауской области

А К Т N7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3м	м3	245,70	28,03 / 1,54	26,50 / 6,67	6887 / 377	6510 / 1639	0,01 / 0,02	3 / 6
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	159,00	262,72 / 262,72	-- / --	41772 / 41772	-- / --	1,85 / --	294 / --
		Раздел: монтажные работы								
3.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	км	1,00	47611,09 / 29700,00	17877,09 / 4698,68	47611 / 29700	17877 / 4699	173,00 / 18,10	173 / 18
4.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 4 00 мм	футляр	1,00	4618,68 / 1320,75	559,80 / 9,29	4619 / 1321	560 / 9	7,99 / 0,02	8 / 0
5.	Е0122-35-1	Установка чугунных вентилей или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	7,00	242,08 / 144,00	6,95 / 2,25	1695 / 1008	49 / 16	0,88 / 0,01	6 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С130901-3 4	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, DУ 32 мм	шт	7,00	623,00 --	-- --	4361 --	-- --	-- --	-- --
7.	Е0122-34- 1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	13,00	300,57 69,53	225,64 58,98	3907 904	2933 767	0,41 0,23	5 3
8.	С130804-3 7	Втулка под фланец, d-32 мм	шт	210,00	131,00 --	-- --	27510 --	-- --	-- --	-- --
9.	Е0122-34- 1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов/фланцев	шт	30,00	300,57 69,53	225,64 58,98	9017 2086	6769 1769	0,41 0,23	12 7
		ИТОГО:					147379 77168	34699 8899		501 34

Накладные расходы :

	104055
На общестроительные работы	104055
Всего накладных расходов:	251434
Итого с накладными	

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

	15090
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	266520
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	272650
Итого с временными, 2,3 %	278567
Итого с зимними удорожаниями, 2,17 %	279681
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	282478
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	589741
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	11794
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	601535,71
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	72184,29
Налог на добавленную стоимость, 12 %	673720
Итого с НДС	

Заказчик:

ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства»

Руководитель отдела_____ Турашев Е.

Технадзор:

ТОО «КазСтройГаз Инжиниринг»

Директор_____ Оразалиев Н.О.

Подрядчик:

ТОО «Баймен»

Директор_____ Байменов Ж.Е.