Заказчик: ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства»

Подрядчик: ТОО «Баймен» Договор №27 от 13.05.2013г.Доп. соглашение №3 от 13.03.2014г. к договору №27 от 13.05.2013г.

Наименование стройки - Строительство внутрипоселковой водопроводной сетей в село Миялы Кызылкогинского района Атырауской области

Наименование объекта - Строительство внутрипоселковой водопроводной сетей в село Миялы Кызылкогинского района Атырауской области

Р Е Е С Т Р
работ за октябрь 2014 года

№п/п	Наименовние объекта	Общая стоимость работ на 2013г	Выполнено работ с начало стр-ва	за июнь 2013г	за июль 2013г	за август 2013г	за сентябрь 2013г	за сентябрь 2013г	за октябрь 2013г	за декабрь 2013г	за октябрь 2014г
1	Строительство внутрипоселковой водопроводной сетей в село Миялы Кызылкогинского района Атырауской области	190 168 000	217 692 823,58	35 840 000	20 532 256	16 370 000	57 012 833	40 014 612,16	18 863 299,98	673 720	28 386 102,44
	Всего:	190 168 000	217 692 823,58	35 840 000	20 532 256	16 370 000	57 012 833	40 014 612,16	18 863 299,88	673 720	28 386 102,44

Заказчик:

ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства» Руководитель отдела_____ Абдигалиев А.

Технадзор:

ТОО «КазСтройГаз Инжиниринг» Директор_____ Оразалиев Н.О.

Подрядчик:

ТОО «Баймен» Директор _____ Байменов Ж.Е.

Заказчик ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Баймен»
Субподрядчик
Договор №27 от 13.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Миалы Кызылкогинского района Атырауской области

Наименование объекта: Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Миалы Кызылкогинского района Атырауской области

А К Т N8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3м	м3	7239,70	28,03	26,50	202936	191816	0,01	77
					1,54	6,67	11120	48289	0,02	168
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	824,00	262,72	--	216478	--	1,85	1523
					262,72	--	216478	--	--	--
3.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	220,00	218,93	--	48165	--	1,54	339
					218,93	--	48165	--	--	--
4.	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого местного грунта	м3	220,00	306,20	152,52	67364	33554	1,02	224
					153,68	57,15	33810	12573	0,28	61
5.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	290,00	134,10	--	38889	--	0,97	282
					134,10	--	38889	--	--	--
6.	Е0101-28-	Засыпка траншей и котлованов бул	м3	52880,00	6,83	6,83	360954	360954	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	ьдозерами мощностью 96								
					--	1,87	--	98706	0,01	323
7.	Е0101-85-11	Разравнивание кавальеров /отвалов/бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	200,00	10,32	10,32	2063	2063	--	--
					--	2,92	--	585	0,01	2
		Раздел: Монтажные работы								
8.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 350 мм	футляр	17,00	4618,68	559,80	78518	9517	7,99	136
					1320,75	9,29	22453	158	0,02	0
9.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	10,00	497,61	28,48	4976	285	2,03	20
					342,00	11,25	3420	112	0,05	1
10.	Е0122-35-1	Установка чугунных вентилей или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	43,00	242,08	6,95	10409	299	0,88	38
					144,00	2,25	6192	97	0,01	0
11.	С130901-36	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, DУ 50 мм	шт	5,00	1130,00	--	5650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С130804-37	Втулка под фланец, d-32 мм	шт	300,00	131,00	--	39300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов/фланцев1ш т	шт	20,00	300,57	225,64	6011	4513	0,41	8
					69,53	58,98	1391	1180	0,23	5
14.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, пер входов	шт	10,00	300,57	225,64	3006	2256	0,41	4
					69,53	58,98	695	590	0,23	2
15.	С130804-64	Угольник 90гр. d-32 мм	шт	200,00	384,00	--	76800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	20,00	440,21	332,43	8804	6649	0,61	12
					102,38	86,87	2048	1737	0,33	7
17.	С130805-101	Тройник ПНД,d-110 мм	шт	15,00	4130,00	--	61950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	С130805-1 01	Тройник ПНД,d-110Х32 мм	шт	60,00	4130,00	--	247800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С130805-1 01	Тройник ПНД,d-110х63мм	шт	20,00	4130,00	--	82600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	308,00	300,57	225,64	92575	69497	0,41	128
					69,53	58,98	21415	18166	0,23	70
21.	С130805-1 03	Заглушка,d-160 мм	шт	8,00	5840,00	--	46720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С130805-1 01	Заглушка,d-110 мм	шт	230,00	4130,00	--	949900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С130805-1 01	Заглушка,d-63 мм	шт	30,00	4130,00	--	123900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С130804-3 7	Заглушка,d-32 мм	шт	40,00	131,00	--	5240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	95,00	18075,87	36,99	1717208	3514	1,82	173
					288,00	13,50	27360	1282	0,07	7
26.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,08	149300,00	--	11944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Табличка указатель-204шт ==========								
27.	Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	69,97	402,75	--	28181	--	2,80	196
					402,75	--	28181	--	--	--
28.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	69,97	122,18	--	8549	--	0,89	62
					122,18	--	8549	--	--	--
29.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,04	14162,17	66,01	28891	135	1,35	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					195,75	24,93	399	51	0,12	0
30.	E0127-83-1	Установка знаков на металлических стойках	шт	204,00	747,86	146,19	152563	29823	3,20	653
					506,25	28,21	103275	5756	0,11	22
31.	C130806-18	Стойка металлическая из труб, черные обыкновенные 15Х2,8 мм	м	306,00	90,00	--	27540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	C11011-954	Табличка указатель	шт	204,00	359,00	--	73236	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Колодцы водопроводные								
33.	E0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	236,00	18953,55	2104,76	4473038	496723	13,90	3280
					2362,50	623,48	557550	147141	2,48	584
34.	C143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,круглые	м3	59,45	35400,00	--	2104530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	C143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.8 9-1 ,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, DB 1500 мм / ГОСТ 8020-90/	м	181,00	9460,00	--	1712260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	C143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-б	шт	261,00	1170,00	--	305370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	E0108-6-1	Кладка кирпичная вокруг колодцев	м3	9,13	9536,64	335,84	87117	3068	4,54	41
					699,75	126,00	6392	1151	0,61	6
38.	C131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/,ГОСТ 3634-99	комплект	180,00	8060,00	--	1450800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	C12021-222	Лестницы приставные и поислонеиные	т	4,46	151200,00	--	673637	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	208,67	21,80	0,05	4548	10	0,03	6
					5,81	0,02	1212	4	0,00	0
41.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ	м2	208,67	29,28	0,02	6110	4	0,02	4
					4,16	--	868	--	--	--
		Раздел: Отмостка								
42.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	м3	138,33	4772,77	100,89	660217	13956	0,85	118
					123,75	38,25	17118	5291	0,18	25
43.	Е0113-49-1	Пропитка щебня	м3	138,33	5652,57	462,96	781921	64041	11,00	1522
					1935,00	173,25	267669	23966	0,85	118
44.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм отмостки толщиной 100мм	м2	1383,30	581,39	14,76	804240	20418	0,36	499
					52,43	5,54	72526	7663	0,03	37
45.	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	19366,20	76,82	0,67	1487711	12975	0,01	201
					1,69	0,25	32729	4842	0,00	23
46.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	35,00	14899,15	2104,76	521470	73667	13,90	487
					2362,50	623,48	82688	21822	2,48	87
47.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,круглые	м3	16,50	35400,00	--	584100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1. 19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, DB 2000 мм	м	27,00	12000,00	--	324000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С143018-47	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	шт	15,00	6520,00	--	97800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0108-6-1	Кладка кирпичная вокруг колодца	м3	0,525	9536,64	335,84	5007	176	4,54	2
					699,75	126,00	367	66	0,61	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.	С131104-1 1	Люк чугунный тип ЛМ /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	15,00	8010,00	--	120150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С11011-34	Битум нефтяной изоляционный, марка ВНМ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	Т	0,1488	23500,00	--	3497	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С12021-22 2	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,2561	151200,00	--	38715	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,31	21,80	0,05	290	1	0,03	0
					5,81	0,02	77	--	0,00	0
55.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ115	м2	13,31	29,28	0,02	390	--	0,02	0
					4,16	--	55	--	--	--
		Раздел: Отмостка								
56.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	м3	0,53	4772,77	100,89	2530	53	0,85	0
					123,75	38,25	66	20	0,18	0
57.	Е0113-49-1	Пропитка щебня	м3	0,53	5652,57	462,96	2996	245	11,00	6
					1935,00	173,25	1026	92	0,85	0
58.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм отмостки толщиной 100мм	м2	5,30	581,39	14,76	3081	78	0,36	2
					52,43	5,54	278	29	0,03	0
59.	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	74,20	76,82	0,67	5700	50	0,01	1
					1,69	0,25	125	19	0,00	0
		Раздел: Внутренний водопровод В1								
60.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам.15 мм	м	1400,00	499,47	12,19	699260	17066	1,64	2296
					292,50	4,57	409500	6398	0,02	31
61.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	400,00	300,57	225,64	120227	90255	0,41	166
					69,53	58,98	27812	23592	0,23	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62.	С130805-101	Переходник,ПНД DУ-32Х15 мм	10шт	40,00	4130,00	--	165200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 2 5 мм	1шт	400,00	473,47	39,24	189388	15696	1,47	588
					254,25	15,75	101700	6300	0,07	28
64.	С130901-31	Вентили проходные.муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, DУ 15 мм1ш т	шт	200,00	350,00	--	70000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	400,00	75,82	1,57	30328	628	0,41	164
					67,50	--	27000	--	--	--
66.	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 15/204	шт	200,00	8320,00	--	1664000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0116-29-4	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 400мм	м	2940,00	14,04	--	41278	--	0,05	147
					10,69	--	31429	--	--	--
68.	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснаб жения диам. до 200 мм	м	850,00	11,76	--	9992	--	0,05	43
					10,69	--	9086	--	--	--
69.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего в одоснабжения диам. до 100 мм	м	18420,00	11,13	--	205015	--	0,05	923
					10,69	--	196910	--	--	--
70.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего в одоснабжения диам. до 50 мм	м	24320,00	10,99	--	267277	--	0,05	1218
					10,69	--	259981	--	--	--
71.	Е0122-31-7	Промывка с дезинфекцией трубопр оводов диам. 250 мм	км	2,94	12837,13	--	37741	--	72,10	212
					11227,50	--	33009	--	--	--
72.	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	км	0,85	10216,13	--	8684	--	61,80	53
					9630,00	--	8186	--	--	--
73.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	14,35	8287,75	--	118929	--	51,50	739
					8032,50	--	115266	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам.50-65 мм	км	28,39	8097,13 8032,50	-- --	229878 228043	-- --	51,50 --	1462 --
ИТОГО:							24947542 3062508	1523985 437678		18059 1698

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2874085
На сантехнические работы	1341829
Всего накладных расходов:	4215914
Итого с накладными	29163456

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1749807
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	30913263
Итого с временными, 2,3 %	31624268
Итого с зимними удорожаниями, 2,17 %	32310515
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	32439757
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	32764155
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	68403036,47
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1368060,73
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	69771097,20
Налог на добавленную стоимость, 12 %	8372531,66
Итого с НДС	78143626,42
С условной скидкой (-)	**24070527,44**
Итого	**54073102,44**
Разн.Добавить и Исключить Сумма (-)	**25687000**
Итого	**28386102,44**
Налог на добавленную стоимость, 12 %	**3041368,44**
Итого с НДС	**28386102,44**

Заказчик:

ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства»

Руководитель отдела_____ Абдигалиев А.

Технадзор:

ТОО «КазСтройГаз Инжиниринг»

Директор_____ Оразалиев Н.О.

Подрядчик:

ТОО «Баймен»

Директор_____ Баймен Ж.Е.