Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города .Актобе,Республика Казахстан, Актюбинская обл, г.Актобе, проспект Санкибай батыра, 10, тел.: +8 (7132) 41-69-49** — **190240037042**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл № 210158/01 от 30.07.2021 г. к Договору № 212 от 10.05.2021 г

Номер документа	Дата составления
00000000052	31.08.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей водоснабжения п."Заречный-2" (3-очередь) г.Актобе			работа	1	17 252 368,00	17 252 368,00	1 848 468,00
				Итого	1	x	17 252 368,00	1 848 468,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.08.2021

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Подрячик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Наименование строительства : Строительство сетей водоснабжения п. "Заречный-2"(3-очередь) г. Актобе"

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ за август месяц 2021г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			договор	дата	наименовани	код	наименование	код
			212	10.05..2021 г.				
			доп.согл. №210158/01	30.07.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный: месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из Графы: 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по акту:	44 206 820	15 403 900					5 304 818	49 511 638
в том числе за отчётный месяц :		15 403 900					1 848 468	17 252 368

Заказчик

И.О. Руководителя

Кусмухамбетов Ж.А.

Подрядчик

Директор ТОО "Алихан Ойл 3"

Кожаев З.И.

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
азвития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 90240037042 г. Актобе ул. Санкибай батыра 10
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сетей водоснабжения п. "Заречный-2"(3-очередь) г. Актобе"
(наименование , адрес)

Объект: Наружные сети водоснабжения
Договор о государственных закупках № 212 от 10.05.2021 г..доп.соглашение № 210158/01 от 30.07.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №2

за август
на Разводящие сети водопровода поселка

Основание:
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка раст.грунта 20см) НР = 72 %	м3 грунта	799	55,11	55,11	44033	44033	–	9722	58055
						–	16,9	–	13503	–	4300	
2	2	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	799	46,34	46,34	37026	37026	–	8175	48817
						–	14,21	–	11354	–	3616	
3	3	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (возврат раст.грунта) НР = 72 %	м3 грунта	799	55,11	55,11	44033	44033	–	9722	58055
						–	16,9	–	13503	–	4300	
4	4	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	799	46,34	46,34	37026	37026	–	8175	48817
						–	14,21	–	11354	–	3616	
5	5	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	998,75	76,85	76,85	76754	76754	–	21329	105930
						–	29,66	–	29623	–	7847	
6	6	1101-0203-0101	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м2 спланированной площади	3995	5,96	5,96	23810	23810	–	4631	30716
						–	1,61	–	6432	–	2275	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	6848,57	154,62	146,26	1058926	1001672	–	223989	1385548
						8,36	37,06	57288	253808	–	102633	
8	8	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	205,47	2153,19	146,26	442416	30052	–	302385	804385
						2006,93	37,06	412364	7615	–	59584	
9	9	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	7,88	275,4	265,07	2170	2089	1	468	2849
						10,24	72,19	81	569	–	211	
10	10	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	14,19	212		3008		–	–	3249
						–		–		–	241	
11	11	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	7,88	21,04	17,82	166	140	1	58	242
						3,13	7,06	25	56	–	18	
12	12	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6348,64	38,2	38,2	242518	242518	–	53527	319729
						–	11,71	–	74343	–	23684	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (в т.ч. подсыпка мягким грунтом 100мм под трубопроводы и 200мм над трубопроводами) НР = 72 %	м3 грунта	705,4	872,86	–	615715	–	–	443313	1143750
						872,86	–	615713	–	–	84722	
14	14	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	6348,64	161,41	76,31	1024734	484465	–	550259	1700992
						85,1	35,28	540269	223980	–	125999	
15	15	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (пересечения с газопроводом) НР = 72 %	м3 грунта	39,59	1672,44	–	66212	–	–	47673	122996
						1672,44	–	66212	–	–	9111	
		Раздел 2 Трубопроводы и арматура										
16	16	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,6	360101,35	106803,91	216061	64082	2986	165772	412380
						248320	30755,96	148992	18454	–	30547	
17	17	1125-0204-0101	Бестраншейная прокладка способом горизонтального бурения, диаметр до 300 мм НР = 91 %	м кожуха	137	15528,51	4763,71	2127406	652628	–	1567125	3990093
						10764,8	1805,38	1474778	247337	–	295562	
18	35	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт	273	1435,77	924,48	391965	252383	–	207091	646980
						511,29	254,95	139582	69601	–	47924	
19	50	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт	16	1435,77	924,48	22972	14792	–	12137	37918

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						511,29	254,95	8181	4079	–	2809	
20	55	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт	41	2115,88	1361,29	86751	55813	–	45873	143234
						754,59	375,55	30938	15398	–	10610	
21	63	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт	22	1435,77	924,48	31587	20339	–	16688	52137
						511,29	254,95	11248	5609	–	3862	
		Раздел 3 Колодцы круглые из сб.ж/б.элементов Д=1500мм, Н=2,8м (49шт.)										
22	89	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=49,000;	м3 железобетонных и бстонных конструкций колодцев	45,08	37499,36	9293,45	1690471	418949	804614	631269	2507479
						10357,34	3787,39	466909	170736	–	185739	
23	99	1146-0302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР = 84 %	отверстие	113,64	2165,57	902,74	246095	102587	–	159766	438330
						1262,83	410,86	143508	46690	–	32469	
24	100	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство (Упоры) НР = 91 % К=49,000;	м3	2,45	25144,07	1151,95	61603	2822	45275	12890	80452
						5512,5	269,04	13506	659	–	5959	
25	101	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 % К=48,000;	м2 площади уплотнения	227,52	225,8	31,91	51374	7260	27286	18348	75300
						73,96	11,83	16827	2692	–	5578	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	102	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=49,000;	м3 подстилающего слоя	23,03	22736,41	7,2	523620	166	436467	81768	653819
						3777,12	–	86987	–	–	48431	
		Раздел 4 Колодцы круглые из сб.ж/б.элементов Д=2000мм, Н=2,8м (14шт.)										
27	110	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=14,000;	м2 поверхности	187,18	876,16	19,83	164000	3712	107748	49331	230397
						280,69	2,69	52540	504	–	17066	
28	113	1146-0302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий НР = 84 %	отверстие	51	2165,57	902,74	110444	46040	–	71701	196717
						1262,83	410,86	64404	20954	–	14572	
29	114	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство (Упоры) НР = 91 % К=14,000;	м3	0,6496	25144,07	1151,95	16334	748	12004	3418	21332
						5512,5	269,04	3581	175	–	1580	

Итого		**15 320 698**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		4 353 933
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		3 665 939
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		1 249 028
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 436 382
- перевозка грузов, тенге		3 008
- накладные расходы, тенге		4 726 603
в т.ч. зарплата, тенге		425 395
- сметная прибыль (8 %), тенге		1 134 865
Итого :		**15 320 698**
Временные здания и сооружения	**1,3%**	**199 169**
Итого с временными		**15 519 867**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Зимние удорожания			**2,97%**		**460 940**				
			Итого с зимними удорожаниями									**15 980 807**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**319 616**				
			Итого сметная стоимость									**16 300 423**
			Итого в текущих ценах на 2021 год- 100 % К=1,05			**1,05**						**17 115 444**
			Итого по договорной цене К=0,9			***0,9***						**15 403 900**
			НДС			**12 %**		**1 848 468**				
			Итого с НДС									**17 252 368**

Подрядчик: ТОО " Алихан Ойл 3"

БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":

_____ **Муканов К.Ж.** (KZ 20VJE00017976 от 06.06.2021г.)
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

БИН 190240037042

И.О.руководителя _____ **Кусмухамбетов Ж.А.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Авторский надзор ТОО"Жобалы шешім"

_____ **Конивец М.И.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный