Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города .Актобе,Республика Казахстан, Актюбинская обл, г.Актобе, проспект Санкибай батыра, 10, тел.: +8 (7132) 41-69-49	190240037042
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48	041140007085
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп.согл № 210158/01 от 30.07.2021 г. к Договору № 212 от 10.05.2021 г

Номер документа	Дата составления
00000000031	02.08.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей водоснабжения п."Заречный-2" (3-очередь) г.Актобе			работа	1	32 259 270,00	32 259 270,00	3 456 350,36
				Итого	1	x	32 259 270,00	3 456 350,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.08.2021

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Подрячик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Наимеиование строительства : Строительство сетей водоснабжения п. "Заречный-2"(3-очередь) г. Актобе"

СПРАВКА № 1

о стоимости выполнеиных работ за август месяц 2020г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			договор	дата	наименовани	код	наименование	код
			212	10.05.2021 г.				
			доп.согл. №210158/01	30.07.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный: месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из Графы: 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по акту:	28 802 920	28 802 920					3 456 350	32 259 270
в том числе за отчётный месяц :		28 802 920					3 456 350	32 259 270

Заказчик

И.О. Руководителя

Подрядчик

Директор ТОО "Алихан Ойл 3"

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
азвития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

аказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042
Актобе ул. Санкибай батыра 10
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

тройка: Строительство сетей водоснабжения п. "Заречный-2"(3-очередь) г. Актобе"
(наименование , адрес)

Объект: Наружные сети водоснабжения

Договор о государственных закупках № 212 от 10.05.2021 г..доп.соглашение № 210158/01 от 30.07.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за август

на Разводящие сети водопровода поселка

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка раст.грунта 20см) НР = 72 %	м3 грунта	772	55,11	55,11	42545	42545	–	9394	56094
						–	16,9	–	13047	–	4155	

2	2 1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	772	46,34	46,34	35774	35774	–	7898	47166
					–	14,21	–	10970	–	3494	
3	3 1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (возврат раст.грунта) НР = 72 %	м3 грунта	772	55,11	55,11	42545	42545	–	9394	56094
					–	16,9	–	13047	–	4155	
4	4 1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	772	46,34	46,34	35774	35774	–	7898	47166
					–	14,21	–	10970	–	3494	
5	5 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	840,2	76,85	76,85	64569	64569	–	17942	89112
					–	29,66	–	24920	–	6601	
6	6 1101-0203-0101	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м2 спланированной площади	3363,7	5,96	5,96	20048	20048	–	3900	25864
					–	1,61	–	5416	–	1916	
7	7 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	5766	154,62	146,26	891539	843335	–	188582	1166531
					8,36	37,06	48232	213688	–	86410	
8	8 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	173	2153,19	146,26	372502	25303	–	254599	677269

					2006,93	37,06	347199	6411	–	50168	
9	9 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	6,6	275,4	265,07	1818	1749	1	392	2387
					10,24	72,19	68	476	–	177	
10	10 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	11,94	212		2531		–	–	2733
					–		–		–	202	
11	11 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	6,6	21,04	17,82	139	118	1	49	203
					3,13	7,06	21	47	–	15	
12	12 1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5345,4	38,2	38,2	204194	204194	–	45068	269203
					–	11,71	–	62595	–	19941	
13	13 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (в т.ч. подсыпка мягким грунтом 100мм под трубопроводы и 200мм над трубопроводами) НР = 72 %	м3 грунта	593,9	872,86	–	518392	–	–	373240	962963
					872,86	–	518389	–	–	71331	
14	14 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5345,4	161,41	76,31	862801	407907	–	463306	1432196
					85,1	35,28	454894	188586	–	106089	
15	15 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (пересечения с газопроводом) НР = 72 %	м3 грунта	33,33	1672,44	–	55742	–	–	40134	103546
					1672,44	–	55742	–	–	7670	

Раздел 2 Трубопроводы и арматура

16	16 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,71	360101,35	106803,91	255672	75831	3534	196163	487982
					248320	30755,96	176307	21837	–	36147	
17	17 1125-0204-0101	Бестраншейная прокладка способом горизонтального бурения, диаметр до 300 мм НР = 91 %	м кожуха	130	15528,51	4763,71	2018706	619282	–	1487052	3786219
					10764,8	1805,38	1399424	234699	–	280461	
18	18 2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1659,43	1087		1803800		1803800	–	1948104
					–		–		–	144304	
19	19 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,308	315701,79	84364,07	97236	25984	683	77179	188368
					229120	23994,3	70569	7390	–	13953	
20	20 2301-0501-1007	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	544,39	381		207413		207413	–	224006
					–		–		–	16593	
21	21 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,049	297433,65	74602,49	14574	3656	68	11774	28456
					221440	21261,92	10851	1042	–	2108	
22	22 2301-0501-1306	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	238,36	232		55300		55300	–	59724
					–		–		–	4424	
23	23 2301-0501-1302	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	273,71	139		38046		38046	–	41090

						–	–	–	3044	
24	25	5101-0103-0301(об)	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130 °С, PN 10/16, DN 300, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	8	191419	1531352	–	–	1531352
						–	–	1531352	–	
25	27	2304-0102-2304	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	41	30546	1252386	1252386	–	1352577
						–	–	–	100191	
26	29	2304-0102-2301	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	28	15913	445564	445564	–	481209
						–	–	–	35645	
27	31	2304-0502-0603	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	15	2213	33195	33195	–	35851
						–	–	–	2656	
28	32	2304-0502-0605	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	67	1202	80534	80534	–	86977
						–	–	–	6443	
29	34	2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	8	115374	922992	922992	–	996831
						–	–	–	73839	
30	36	2302-0302-8219	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16	шт.	16	16756	268096	268096	–	289544
						–	–	–	21448	
31	37	2302-0302-8210	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	90	1560	140400	140400	–	151632
						–	–	–	11232	
32	38	2302-0302-8207	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	38	821	31198	31198	–	33694

						–	–	–	2496	
33	39	2302-0302-8206	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16	шт.	5	704	3520	3520	–	3802
						–	–	–	282	
34	40	2302-0302-8205	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16	шт.	30	737	22110	22110	–	23879
						–	–	–	1769	
35	41	2302-0302-8203	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16	шт.	134	524	70216	70216	–	75833
						–	–	–	5617	
36	43	2302-0103-0516	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 33259-2015	шт.	16	15048	240768	240768	–	260029
						–	–	–	19261	
37	45	2302-0103-0510	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	90	2991	269190	269190	–	290725
						–	–	–	21535	
38	47	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	43	1369	58867	58867	–	63576
						–	–	–	4709	
39	48	2302-0103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	30	1137	34110	34110	–	36839
						–	–	–	2729	
40	49	2302-0103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.	134	592	79328	79328	–	85674

					–	–	–	6346		
41	51 2302-0302-2419	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10	шт.	1	37910	37910	37910	–	40943	
					–	–	–	3033		
42	52 2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	10	1873	18730	18730	–	20228	
					–	–	–	1498		
43	53 2302-0302-1010	Отвод полиэтиленовый литой 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	2	1776	3552	3552	–	3836	
					–	–	–	284		
44	54 2302-0302-2407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	3	726	2178	2178	–	2352	
					–	–	–	174		
45	56 2302-0302-4776	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 315x110x315, PN 10	шт.	4	36065	144260	144260	–	155801	
					–	–	–	11541		
46	57 2302-0302-3110	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10	шт.	9	2416	21744	21744	–	23484	
					–	–	–	1740		
47	58 2302-0302-4715	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110, PN 10	шт.	18	2935	52830	52830	–	57056	
					–	–	–	4226		
48	59 2302-0302-4714	Тройник полиэтиленовый литой нереходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10	шт.	13	2637	34281	34281	–	37023	
					–	–	–	2742		
49	60 2302-0302-3305	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 40x40x40, PN 16	шт.	1	1018	1018	1018	–	1099	
					–	–	–	81		

50	62 2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	2368	4736	4736	–	5115
					–	–	–	379	
51	64 2302-0304-3620	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x25, PN 16	шт.	18	6237	112266	112266	–	121247
					–	–	–	8981	
52	65 2302-0304-3605	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 17, DN 63x25, PN 16	шт.	13	6236	81068	81068	–	87553
					–	–	–	6485	
53	66 2302-0304-3605	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 17, DN 40x25, PN 16	шт.	32	6236	199552	199552	–	215516
					–	–	–	15964	
54	67 2302-0304-2410	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 16	шт.	5	4792	23960	23960	–	25877
					–	–	–	1917	
55	68 2302-0304-2407	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 16	шт.	1	1647	1647	1647	–	1779
					–	–	–	132	
56	69 2302-0304-2405	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 16	шт.	13	1066	13858	13858	–	14967
					–	–	–	1109	
57	70 2302-0304-2403	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 25, PN 16	шт.	67	891	59697	59697	–	64473
					–	–	–	4776	

58	71 2302-0302-5918	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 10	шт.	3	1369		4107		4107	–	4436
					–		–		–	329	
59	72 2302-0302-6112	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x40, PN 16	шт.	7	885		6195		6195	–	6691
					–		–		–	496	
60	73 2302-0302-6110	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x25, PN 16	шт.	1	710		710		710	–	767
					–		–		–	57	
61	74 2302-0302-6109	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 50x40, PN 16	шт.	8	821		6568		6568	–	7093
					–		–		–	525	
62	75 2302-0302-6105	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 40x25, PN 16	шт.	3	690		2070		2070	–	2236
					–		–		–	166	
63	78 2304-1013-0109	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 100, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	42915		85830		85830	–	92696
					–		–		–	6866	
64	81 2301-0501-1516	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	24	5141		123384		123384	–	133255
					–		–		–	9871	
65	82 2301-0501-1518	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 200x18,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4	8035		32140		32140	–	34711
					–		–		–	2571	
66	83 1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	7	2977	–	20839	–	5278	15250	38976
					2223	–	15561	–	–	2887	

67	85	2301-0501-1520	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 250x22,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8	12432		99456		99456	–	107412
						–		–		–	7956	
			Раздел 3 Колодцы круглые из сб.ж/б.элементов Д=1500мм, Н=2,8м (49шт.)									
68	89	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=49,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	25,823	37499,36	9293,45	968346	239985	460904	361607	1436349
						10357,34	3787,39	267458	97802	–	106396	
69	90	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=49,000;	шт.	49	18911		926639		926639	–	1000770
						–		–		–	74131	
70	91	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=49,000;	шт.	98	16873		1653554		1653554	–	1785838
						–		–		–	132284	
71	92	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=49,000;	шт.	49	19492		955108		955108	–	1031517
						–		–		–	76409	
72	93	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=49,000;	шт.	49	5654		277046		277046	–	299210
						–		–		–	22164	
73	94	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=49,000;	шт.	98	4518		442764		442764	–	478185

						–		–		–	35421	
74	96	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=49,000;	м2 поверхности	529,2	876,16	19,83	463664	10494	304629	139467	651381
						280,69	2,69	148541	1424	–	48250	
75	97	2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013 К=49,000;	комплект	49	6072		297528		297528	–	321330
						–		–		–	23802	
76	99	1146-0302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР = 84 %	отверстие	60,36	2165,57	902,74	130714	54489	–	84860	232820
						1262,83	410,86	76224	24800	–	17246	
77	100	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство (Упоры) НР = 91 % К=49,000;	м3	0,833	25144,07	1151,95	20945	960	15394	4383	27354
						5512,5	269,04	4592	224	–	2026	
			Раздел 4 Колодцы круглые из сб.ж/б.элементов Д=2000мм, Н=2,8м (14шт.)									
78	103	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=14,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	2,562	22263,51	9293,45	57039	23810	6694	35877	100349
						10357,34	3787,39	26536	9703	–	7433	
79	104	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=14,000;	шт.	14	29040		406560		406560	–	439085
						–		–		–	32525	
80	105	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=14,000;	шт.	28	23813		666764		666764	–	720105
						–		–		–	53341	

81	106 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=14,000;	шт.	14	30708		429912		429912	–	464305
					–		–		–	34393	
82	107 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=14,000;	шт.	28	5654		158312		158312	–	170977
					–		–		–	12665	
83	108 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=14,000;	шт.	56	4518		253008		253008	–	273249
					–		–		–	20241	
84	110 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=14,000;	м2 поверхности	14,42	876,16	19,83	12634	286	8301	3801	17750
					280,69	2,69	4048	39	–	1315	
85	111 2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013 К=14,000;	комплект	28	6072		170016		170016	–	183617
					–		–		–	13601	
86	112 2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009 К=14,000;	т	0,42	615058		258324		258324	–	278990
					–		–		–	20666	
87	113 1146-0302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий НР = 84 %	отверстие	4	2165,57	902,74	8662	3611	–	5623	15428
					1262,83	410,86	5051	1643	–	1143	
88	114 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство (Упоры) НР = 91 % К=14,000;	м3	0,0504	25144,07	1151,95	1267	58	931	266	1656
					5512,5	269,04	278	14	–	123	

Итого			**28 739 387**	
в том числе				
- зарплата рабочих-строителей, тенге			3 629 985	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			2 782 307	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			950 790	
- материалы, изделия и конструкции, тенге			14 932 733	
- оборудование, тенге			1 531 352	
- перевозка грузов, тенге			2 531	
- накладные расходы, тенге			3 845 098	
в т.ч. зарплата, тенге			346 060	
- сметная прибыль (8 %), тенге			2 015 411	
Итого :				**28 739 387**
Временные здания и сооружения	**1,3%**	**353 704**		
Итого с временными				**29 093 091**
Зимние удорожания	**2,97%**	**818 584**		
Итого с зимними удорожаниями				**29 911 675**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**567 606**		
Итого сметиая стоимость				**30 479 281**
Итого в текуших ценах на 2021 год- 100 % К=1,05	**1,05**			**32 003 245**
Итого по договорной цене К=0,9	***0,9***			**28 802 920**
НДС	**12 %**	**3 456 350**		
Итого с НДС				**32 259 270**

Подрядчик: ТОО " Алихан Ойл 3"
БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
БИН 190240037042

И.О.руководителя _____ **Кусмухамбетов Ж.А.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":

_____ **Муканов К.Ж.** (KZ 20VJE00017976 от 06.06.2021г.)
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Авторский надзор ТОО "Жобалы шешім"

_____ **Конивец М.И.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)