Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
190240037042

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская обл, г.Актобе, проспект Санкибай батыра, 10, тел.: +8 (7132) 41-69-49**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН
041140007085

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл № 210158/01 от 30.07.2021 г. к Договору № 212 от 10.05.2021 г

Номер документа	Дата составления
00000000076	07.10.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей водоснабжения п."Заречный-2" (3-очередь) г.Актобе			работа	1	5 385 419,38	5 385 419,38	577 009,22
				Итого	1	x	5 385 419,38	577 009,22

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.10.2021

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Подрячик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Наименование строительства : Строительство сетей водоснабжения п. "Заречный-2"(3-очередь) г. Актобе"

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2021г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			договор	дата	наименованн	код	наименование	код
			212	10.05.2021 г.				
			доп.согл. №210158/01	30.07.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный: месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из Графы: 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по акту:	56 566 731,16	4 808 410,16					6 788 007,22	63 354 738,38
в том числе за отчётный месяц :		4 808 410,16					577 009,22	5 385 419,38

Заказчик

И.О. Руководителя

Кусмухамбетов Ж.А.

Подрядчик

Директор ТОО "Алихан Ойл 3"

Кожаев З.И.

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН 190240037042 г. Актобе ул. Санкибай батыра 10

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ; ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сетей водоснабжения п. "Заречный-2"(3-очередь) г. Актобе"

(наименование , адрес)

Объект: Наружные сети водоснабжения

Договор о государственных закупках № 212 от 10.05.2021 г.,доп.соглашение № 210158/01 от 30.07.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №4

за октябрь

на Разводящие сети водопровода поселка

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1122-0901-0206	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 300 мм. Установка НР = 99 % К=-1,000;	задвижка или клапан	-8	14353,54	4581,08	-114828	-36649	-6079	-82604	-213228
						9012,69	1416,96	-72102	-11336	–	-15795	
2	2	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 % К=-1,000;	шт.	-16	1435,77	924,48	-22972	-14792	–	-12137	-37918

					511.29	254.95	-8181	-4079	–	-2809	
3	3 1122-1201-0108	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка НР = 99 % К=-1,000;	фланец	-16	4560,68	338,76	-72971	-5420	-4596	-62751	-146580
					3934,7	26,88	-62955	-430	–	-10858	
4	4 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 % К=-1,000;	шт.	-1	1435,77	924,48	-1436	-924	–	-758	-2370
					511,29	254,95	-511	-255	–	-176	
5	5 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 % К=-1,000;	шт.	-4	2115,88	1361,29	-8464	-5445	–	-4475	-13974
					754,59	375,55	-3018	-1502	–	-1035	
6	6 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=-1,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	-0,98	22263,51	9293,45	-21818	-9108	-2560	-13723	-38384
					10357,34	3787,39	-10150	-3712	–	-2843	
7	7 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=-1,000;	шт.	-49	5654		-277046		-277046	–	-299210
					–		–		–	-22164	
8	8 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 % К=-1,000;	м2 площади уплотнения	-259,2	225,8	31,91	-58527	-8271	-31086	-20902	-85783
					73,96	11,83	-19170	-3066	–	-6354	
9	9 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=-1,000;	м3 подстилающего слоя	-26,46	22736,41	7,2	-601605	-191	-501472	-93946	-751195
					3777,12	–	-99943	–	–	-55644	

10	10 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=-1,000;	3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	-0,56	22263,51	9293,45	-12468	-5204	-1463	-7842	-21935
					10357,34	3787,39	-5800	-2121	–	-1625	
11	11 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=-1,000;	шт.	-28	5654		-158312		-158312	–	-170977
					–		–		–	-12665	
12	12 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=-1,000;	шт.	-12	4518		-54216		-54216	–	-58553
					–		–		–	-4337	
13	13 2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013 К=-1,000;	комплект	-6	6072		-36432		-36432	–	-39347
					–		–		–	-2915	
14	14 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 % К=-1,000;	м2 площади уплотнения	-75,6	225,8	31,91	-17070	-2412	-9067	-6096	-25019
					73,96	11,83	-5591	-894	–	-1853	
15	15 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=-1,000;	м3 подстилающего слоя	-7,56	22736,41	7,2	-171887	-54	-143278	-26842	-214627
					3777,12	–	-28555	–	–	-15898	
16	16 1101-0104-0201	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка раст.грунта 20см) НР = 72 %	м3 грунта	35	55,11	55,11	1929	1929	–	426	2543
					–	16,9	–	592	–	188	
17	17 1101-0104-0209	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	35	46,34	46,34	1622	1622	–	358	2138

					–	14,21	–	497	–	158	
18	18 1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (возврат раст.грунта) НР = 72 %	м3 грунта	35	55,11	55,11	1929	1929	–	426	2543
					–	16,9	–	592	–	188	
19	19 1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	35	46,34	46,34	1622	1622	–	358	2138
					–	14,21	–	497	–	158	
20	20 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	43,75	76,85	76,85	3362	3362	–	935	4641
					–	29,66	–	1298	–	344	
21	21 1101-0203-0101	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м2 спланированной площади	175	5,96	5,96	1043	1043	–	203	1346
					–	1,61	–	282	–	100	
22	22 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	300	154,62	146,26	46386	43878	–	9811	60693
					8,36	37,06	2509	11118	–	4496	
23	23 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	9	2153,19	146,26	19379	1316	–	13245	35234
					2006,93	37,06	18062	334	–	2610	

24	24 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	0,35	275,4	265,07	96	93	–	21	126
					10,24	72,19	4	25	–	9	
25	25 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	0,62	212		131		–	–	141
					–		–		–	10	
26	26 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	0,35	21,04	17,82	7	6	–	2	10
					3,13	7,06	1	2	–	1	
27	27 1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	278,1	38,2	38,2	10623	10623	–	2345	14005
					–	11,71	–	3257	–	1037	
28	28 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (в т.ч. подсыпка мягким грунтом 100мм под трубопроводы и 200мм над трубопроводами) НР = 72 %	м3 грунта	30,9	872,86	–	26971	–	–	19419	50101
					872,86	–	26971	–	–	3711	
29	29 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1,73	161,41	76,31	279	132	–	150	463
					85,1	35,28	147	61	–	34	
30	30 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (пересечения с газопроводом) НР = 72 %	м3 грунта	84	1672,44	–	140485	–	–	101149	260965

					1672,44		140485	–	–	19331	
31	31 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,05	315701,79	84364,07	15785	4218	111	12529	30579
					229120	23994,3	11456	1200	–	2265	
32	32 2301-0501-1007	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63х2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	50,5	381		19241		19241	–	20780
					–		–		–	1539	
33	33 1125-0204-0101	Бестраншейная прокладка способом горизонтального бурения, диаметр до 300 мм НР = 91 %	м кожуха	60	15528,51	4763,71	931711	285823	–	686332	1747486
					10764,8	1805,38	645888	108323	–	129443	
34	34 2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	61,206	1087		66531		66531	–	71853
					–		–		–	5322	
35	35 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1248,59	27,42	2497	55	346	2102	4967
					1048,08	13,44	2096	27	–	368	
36	36 2304-0102-2302	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 65 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	18662		37324		37324	–	40310
					–		–		–	2986	
37	37 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	2	2115,88	1361,29	4232	2723	–	2237	6987
					754,59	375,55	1509	751	–	518	
38	38 2302-0302-4715	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х63х110, PN 10	шт.	2	2935		5870		5870	–	6340
					–		–		–	470	
39	39 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	2	1435,77	924,48	2872	1849	–	1518	4741

					511,29	254,95	1023	510	–	351	
40	40 2302-0302-8207	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	4	821		3284		3284	–	3547
					–		–		–	263	
41	41 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	565,28	30,24	2261	121	84	2035	4640
					513,92	–	2056	–	–	344	
42	42 2302-0103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1819		7276		7276	–	7858
					–		–		–	582	
43	43 1122-1101-0107	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	3	36081,85	17474,99	108246	52425	29358	41624	161860
					8821,02	5193,5	26463	15581	–	11990	
44	44 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	165	1435,77	924,48	236902	152539	–	125166	391033
					511,29	254,95	84363	42067	–	28965	
45	45 2900-0000-0001(пл)	Муфта Д 110 мм	шт	86	2920,06		251125		251125	–	271215
					–		–		–	20090	
46	46 2900-0000-0002(пл)	Муфта с лего удаляемым упором	шт	11	1428,57		15714		15714	–	16971
					–		–		–	1257	
47	47 2900-0000-0003(пл)	Муфта Д 40 мм	шт	31	948,97		29418		29418	–	31771
					–		–		–	2353	
48	48 2900-0000-0004(пл)	Муфта Д 63 мм	шт	22	1119,89		24638		24638	–	26609
					–		–		–	1971	

49	49	2900-0000-0005(пл)	Переход Д 63х40 мм	шт	5	935,37		4677		4677	–	5051
						–		–		–	374	
50	50	2900-0000-0007(пл)	Переходник (литой0 Д 63х50 мм	шт	9	369,89		3329		3329	–	3595
						–		–		–	266	
51	51	2900-0000-0006(пл)	Заглушка стык. Д110 мм	шт	6	1052,72		6316		6316	–	6821
						–		–		–	505	
52	52	2900-0000-0008(пл)	Переходник (литой) 63х32 мм	шт	1	297,61		298		298	–	322
						–		–		–	24	
53	53	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	6,08	37499,36	9293,45	227996	56504	108519	85140	338187
						10357,34	3787,39	62973	23027	–	25051	
54	54	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	18911		75644		75644	–	81696
						–		–		–	6052	
55	55	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	16873		134984		134984	–	145783
						–		–		–	10799	
56	56	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	19492		77968		77968	–	84205
						–		–		–	6237	

57	57 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	4518		36144		36144	–	39036
					–		–		–	2892	
58	58 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,204	30759,38	2170,8	6275	443	4536	1297	8178
					6354,6	483,84	1296	99	–	606	
59	59 2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	4	6072		24288		24288	–	26231
					–		–		–	1943	
60	60 2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,12	615058		73807		73807	–	79712
					–		–		–	5905	
61	61 1146-0302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР = 84 %	отверстие	16	2165,57	902,74	34649	14444	–	22494	61714
					1262,83	410,86	20205	6574	–	4571	
62	62 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство (Упоры) НР = 91 %	м3	0,2	25144,07	1151,95	5029	230	3696	1053	6569
					5512,5	269,04	1103	54	–	487	
63	63 2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	53	10655		564715		564715	–	609892
					–		–		–	45177	
64	64 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	30708		245664		245664	–	265317
					–		–		–	19653	

65	65 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	700	275,41	265,08	192787	185556	63	41545	253079
					10,24	72,19	7168	50533	–	18747	
66	66 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1260	212		267120		–	–	288490
					–		–		–	21370	
67	67 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	62,5	2947,4	1078,9	184213	67431	107818	26010	227041
					143,42	241,9	8964	15119	–	16818	
68	68 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	2015	746,49	248,82	1504177	501372	934174	231940	1875006
					34,06	72,52	68631	146128	–	138889	

Итого **5 573 460**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 817 397
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 304 818
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 401 153
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 671 354

- перевозка грузов, тенге 267 251
- накладные расходы, тенге 1 099 794
  в т.ч. зарплата, тенге 98 981
- сметная прибыль (8 %), тенге 412 847

Временные здания и сооружения	**1,3%**	**72 455**	
Итого с временными			**5 645 915**
Зимние удорожания	**2,97%**	**167 684**	
Итого с зимними удорожаниями			**5 813 599**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**116 272**	
Итого сметная стоимость			**5 929 871**
Итого в текущих ценах на 2021 год- 100 % К=1,05	**1,05**		**6 226 364**
Итого по договорной цене К=0,9	***0,9***		**5 603 727,74**
НДС	**12 %**	**672 447,33**	
Итого с НДС			**6 276 175,07**
Итого к оплате за октябрь :			**5 385 419,38**
Итого Без оплаты :			**890 755,69**

Подрядчик: ТОО "Адихан Ойл 3"
БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":

_____ **Муканов К.Ж.** (KZ 20VJE00017976 от 06.06.2021г.)
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
БИН 190240037042

И.О.руководителя _____ **Кусмухамбетов Ж.А.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО"Жобалык шешім"

_____ **Конивец М.Н.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный