Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Рудненский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного, БИН 041240005423, Костанайская область, г.Рудный, пр. Космонавтов, 12, 87143149653

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ГеоЛайн", БИН 070940026157, г. Костанай, Карбышева 12/2, 87142273088

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция питьевого водоснабжения по улицам 1-я Западная,2-я Западная,Котельная,Пришкольная в г.Рудном

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 43 от 25.03.2021

Акт выполненных работ

за октябрь 2021 (месяц, год) на 02-01-01 Наружные сети водоснабжения.

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 год.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Трубопроводы										
1	22	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	8	2079,81	82,29	16638	658	2619	13548	32601	
						1670,2	40,38	13362	323		2415		
2	24	С123-040102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	8	54520		436160		436160		471053	
											34893		
3	26	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	49	2239,03	122,76	109713	6015	14596	88612	214190	
						1818,39	26,92	89101	1319		15866		
4	29	Е11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	3	2631,72	209,79	7895	629	367	6869	15946	
						2299,44	13,46	6898	40		1181		
	29.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	211188				367,47			
5	32	С123-020103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	3	6225		18675		18675		20169	
											1494		
6	44	С123-020303-7302	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	622		622		622		672	
											50		
7	55	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	4	2786,72	182,89	11147	732	2218	8427	21140	
						2049,32	78,82	8197	315		1566		
8	56	С123-030103-0909	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	3	50485		151455		151455		163571	
											12116		
9	58	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0884	581949		51444		51444		55560	
											4116		
10	59	Е11-340201-0804 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы. Установка указателя на стене /указатели пожарного гидранта/	шт.	4	663,68	0	2655	0	0	2018	5046	
						663,68	0	2655	0		374		
11	60	С124-010107-0502	Указатель с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,04	116288		4652		4652		5024	
											372		
12	71	Е11-221101-0105	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	16748,26	9686,37	33497	19373	2621	17254	54811	
						5751,2	2963,14	11502	5926		4060		
			Итого по разделу: 2. Трубопроводы									1059783	
			ИТОГО:					844553	27405	685429	136728	1059783	
								131715	7923		78503		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		13777					
			Итого с временными									1073560	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		21471					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1095031	
			Итого с учетом коэффициента тендерной скидки к=0,9									985527,90	
			НДС			12 %		118263,35					
			Итого с НДС									1103791,25	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГеоЛайн", БИН 070940026157

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Коробейченко С.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Музтау"
ИИН 860708350291
Эксперт Утешев А.Г.
№ KZ14VJE00063286 № KZ49VJE00063223; № KZ55VJE00055661
Приказ № 19 к/п от 06.05.2021 г.Костанай

Принял (Заказчик)

ГУ "Рудненский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного, БИН 041240005423

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сабитов Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства авторского
Надзора : ТОО "Промстройпроект"
Главный инженер проекта Левчук Ю.М.
Гослицензия 15012337 от 01.07.2015
Приказ № 11 от 28.05.2021 г.Костанай

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Рудненский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного, БИН 041240005423, Костанайская область, г.Рудный, пр. Космонавтов, 12, 87143149653**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ГеоЛайн", БИН 070940026157, г. Костанай, Карбышева 12/2, 87142273088**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция питьевого водоснабжения по улицам 1-я Западная,2-я Западная,Котельная,Пришкольная в г.Рудном**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 43 от 25.03.2021

Акт выполненных работ

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **02-01-01 Наружные сети водоснабжения. Корректировка.**

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 год.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010102-0314	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	1456	276,2	265,83	402147	387051	162	86512	527752	
						10,26	72,27	14934	105221		39093		
2	2	Е11-010102-0314 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	1019,2	303,81	292,42	309642	298030	113	66614	406357	
						11,28	79,49	11499	81020		30100		
3	3	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	71,344	2312,22	0	164963	0	0	118773	306435	
						2312,22	0	164963	0		22699		
4	4	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	266,4	1675,52	0	446359	0	0	321378	829156	
						1675,52	0	446359	0		61419		
5	5	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструмен ты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	м3 грунта	126,54	1926,85	0	243823	0	0	175553	452926	
						1926,85	0	243823	0		33550		
6	6	Е11-010102-0314	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	464,284	276,2	265,83	128235	123422	52	27587	168288	
						10,26	72,27	4762	33553		12466		
7	7	С341-020104-1001	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	5291,0712	44		232807				251432	
											18625		
8	8	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	236,4871	873,83	0	206649	0	0	148787	383871	
						873,83	0	206649	0		28435		
9	9	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /в местах пересечений проектируемого коллектора с инженерными коммуникациями/**	м3 грунта	392,94	873,83	0	343362	0	0	247221	637829	
						873,83	0	343362	0		47247		
10	10	Е11-010104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		2128,3839	18,57	18,57	39517	39517	0	11192	54766	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		0	7,3	0	15545		4057		
11	11	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	2128,3839	17,46	17,46	37171	37171	0	9807	50736	
						0	6,4	0	13621		3758		
12	12	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	2757,811	276,2	265,83	761708	733114	306	163862	999615	
						10,26	72,27	28287	199299		74046		
13	13	С341-020104-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	4964,0598	44		218419				235892	
											17473		
14	14	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/лишний грунт	м3 грунта	181,673	276,2	265,83	50178	48294	20	10795	65850	
						10,26	72,27	1863	13129		4878		
15	15	С341-020104-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км/лишний грунт	т	327,0114	44		14389				15540	
											1151		
16	16	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	181,673	21,15	17,91	3842	3254	20	1331	5588	
						3,13	7,05	569	1280		414		
17	17	Е11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	2085	1284,14	1284,14	2677432	2677432	0	1215041	4203871	
						0	809,38	0	1687557		311398		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									9595904	
			Раздел: 2. Трубопроводы										
18	18	С123-040902-3210	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"П", Т до +185°С, PN 28, DN 32, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	49	6137		300713		300713		324770	
											24057		
19	19	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1250,35	27,43	3751	82	519	3158	7462	
						1049,84	13,46	3150	40		553		
20	20	С123-040102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	29844		89532		89532		96695	
											7163		
21	21	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,24276	1378486,66	516757,12	334641	125448	87128	157149	531134	
						502821,6	151060,62	122065	36671		39343		
	21.1	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,2428	340191				82584,77			
22	22	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	30	1095,88	69,84	32877	2095	1837	28655	66454	
						964,8	0	28944	0		4922		
	22.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0087	211188				1837,34			
23	23	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	3	570,6	34,92	1712	105	63	1528	3499	
						514,56	0	1544	0		259		
	23.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	211188				63,36			
24	24	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	60	2630		157800		157800		170424	
											12624		
25	25	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1434		5736		5736		6195	
											459		
26	26	С123-041013-1802	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3/4", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	49	1549		75901		75901		81973	
											6072		
27	27	С123-030301-0210	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20	шт.	49	6597		323253		323253		349113	
											25860		
28	28	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	128	1441,32	929,2	184489	118938	0	97232	304258	
						512,12	255,18	65551	32663		22538		
29	29	С123-020303-7306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		30	1345		40350		40350		43578	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							3228		
30	30	С123-020301-1732	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x1 1/4, PN 16		49	891		43659		43659		47152	
				шт.							3493		
31	31	С123-020301-0713	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 32x1 1/4, PN 16		49	249		12201		12201		13177	
				шт.							976		
32	32	Е11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка		2	2272,82	54,86	4546	110	428	4021	9252	
				шт.		2003,94	26,92	4008	54		685		
33	33	С123-051206-1702	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50		2	43924		87848		87848		94876	
				шт.							7028		
34	34	Е11-181001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка		2	1453,06	231,77	2906	464	41	2495	5833	
				фильтр		1200,68	72,29	2401	145		432		
35	35	С123-041013-0106	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010		2	22188		44376		44376		47926	
				шт.							3550		
36	36	Е11-221401-0601 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп		1372	4099,64	2108,62	5624706	2893025	1998216	1579866	7780938	
				м		534,6	628,54	733465	862360		576366		
	36.1	2403-0101-1701	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	4,116	484112				1992604,99			
37	37	Спрайс лист	Бентонитовая смесь		34300	336,36		11537196		11537196		12460172	
				кг							922976		
38	38	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		1436,16	1646		2363919		2363919		2553033	
				м							189114		
39	39	Е11-221401-0604 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп		36	11777,58	7573,58	423993	272649	113663	87763	552696	
				м		1046,7	1415,79	37681	50968		40940		
	39.1	2403-0101-1701	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,234	484112				113282,21			
40	40	Спрайс лист	Бентонитовая смесь		2160	336,36		726541		726541		784664	
				кг							58123		
41	41	С123-010501-1323	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001		36,72	16680		612490		612490		661489	
				м							48999		
42	42	Е11-221401-0801 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 110 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного прокола в грунтах 1-2 групп на длину до 30 м		584,5	2286,86	1176,94	1336667	687924	162913	734725	2237103	
				м		831,19	438,52	485830	256317		165711		
43	43	С123-010501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001		587,52	153		89891		89891		97082	
				м							7191		
44	44	С123-010501-1007	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001		8,67	381		3303		3303		3568	
				м							264		
45	45	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		36	1294,69	7,53	46609	271	5441	40569	94152	
				м трубы, уложенной в футляре		1136,02	2,29	40897	82		6974		
46	46	С123-030103-0909	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85		1	50485		50485		50485		54524	
				шт.							4039		
47	47	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,253314	1378486,66	516757,12	349190	130902	90916	163981	554225	
				т фасонных частей		502821,6	151060,62	127372	38266		41054		
	47.1	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,2533	340191				86175,14			
48	48	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз		15,13	170,67	2,71	2582	41	2020	364	3182	
				м2		34,44	0,4	521	6		236		
	48.1	2204-0101-0901	Грунтовка химостойкая, ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0021	709227				1523,75			
49	49	Е11-130301-1418 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76		15,13	194,21	3,44	2938	52	2089	556	3774	
				м2		52,7	0,54	797	8		280		
	49.1	2204-0501-0901	Лак сополимеро-винилхлоридный ХС-76 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,6038	1245				1996,71			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	50	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,576	60318,73	0	34744	0	1342	33068	73236	
						57989	0	33402	0		5425		
51	51	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,408	67268,43	0	94714	0	13065	80832	189590	
						57989	0	81649	0		14044		
52	52	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,006	90263,56	21705,73	90805	21836	2468	49947	152012	
						66105	5850,2	66502	5885		11260		
53	53	С121-050201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,006	262484		264059		264059		285184	
											21125		
54	54	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	44,264	157,51	3,44	6972	152	4487	1626	9286	
						52,7	0,54	2333	24		688		
	54.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,008	492321				3922,58			
			Итого по разделу: 2. Трубопроводы									30753681	
			Раздел: 3. Колодцы										
55	55	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	21,44	22846,33	9322,21	489825	199868	67706	300513	853565	
						10366,2	3791,83	222251	81297		63227		
	55.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,8515	15967				45530,22			
56	56	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	11	17155		188705		188705		203801	
											15096		
57	57	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	9	14267		128403		128403		138675	
											10272		
58	58	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	24	17650		423600		423600		457488	
											33888		
59	59	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК-1971-2010 ПП10-1	шт.	11	9413		103543		103543		111826	
											8283		
60	60	С121-040302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 /ЗПП-15/	м3	2,31	68836		159011		159011		171732	
											12721		
61	61	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	11	2322		25542		25542		27585	
											2043		
62	62	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	8	6580		52640		52640		56851	
											4211		
63	63	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	1	9738		9738		9738		10517	
											779		
64	64	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5	15967		7984		7984		8622	Казахстан
											639		
65	65	С121-130814-2209	Скобы ходовые	кг	14,96	347		5191		5191		5606	
											415		
66	66	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,27082	581949		157603		157603		170212	
											12608		
67	67	СССЦ РК 8.04-08-2017 тб.10	Добавка на сульфатостойкость ж/б изделий	м3	21,44	270		5789		5789		6252	
											463		
68	68	С123-030101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	4	20170		80680		80680		87134	
											6454		
69	69	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	7	25737		180159		180159		194572	
											14413		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	70	Е11-130301-1406 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	8,28762	157,51	3,44	1305	29	840	304	1739	
						52,7	0,54	437	4		129		
	70.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0015	492321				734,43			
71	71	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	235,99	876,19	19,96	206773	4709	135774	62240	290534	
						280,9	2,69	66290	635		21521		
	71.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	566,376	223				126301,85			
72	72	Е11-130301-1201	**Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734**	м2	191,38789	53,21	2	10183	382	0	6816	18359	
						51,21	0,4	9801	77		1360		
73	73	С122-050105-0101	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008**	кг	191,38789	1222		233876		233876		252586	
											18710		
74	74	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	42,83	22846,33	9322,21	978508	399270	135254	600324	1705140	
						10366,2	3791,83	443984	162404		126307		
	74.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	5,6964	15967				90954,26			
75	75	С121-040302-0103	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	шт.	15	30833		462495		462495		499495	
											37000		
76	76	С121-040301-0115	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6**	шт.	16	18359		293744		293744		317244	
											23500		
77	77	С121-040301-0117	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9**	шт.	30	30049		901470		901470		973588	
											72118		
78	78	С121-040302-0105	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	шт.	15	9413		141195		141195		152491	
											11296		
79	79	С121-040302-9905	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 /ЗПП-15/**	м3	7,2	68836		495619		495619		535269	
											39650		
80	80	С121-040301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	15	2322		34830		34830		37616	
											2786		
81	81	С121-040301-0104	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**	шт.	13	6580		85540		85540		92383	
											6843		
82	82	С121-020101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,75	15967		11975		11975		12933	Казахстан
											958		
83	83	С121-130814-2209	**Скобы ходовые**	кг	20,4	347		7079		7079		7645	
											566		
84	84	С121-060208-0501	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,35034	581949		203880		203880		220190	
											16310		
85	85	С123-030101-0308	**Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99**	комплект	3	20170		60510		60510		65351	
											4841		
86	86	С123-030101-0304	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	12	25737		308844		308844		333552	
											24708		
87	87	ССЦ РК 8.04-08-2017 тб.10	**Добавка на сульфатостойкость ж/б изделий**	м3	42,83	270		11564		11564		12489	
											925		
88	88	Е11-130301-1406 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	10,75146	157,51	3,44	1693	37	1090	395	2255	
						52,7	0,54	567	6		167		
	88.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0019	492321				952,77			
89	89	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		440,11	876,19	19,96	385622	8782	253213	116075	541833	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 поверхности		280,9	2,69	123627	1185		40136		
	89.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1056,264	223				235546,87			
90	90	Е11-130301-1201	**Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734**	м2	359,13	53,21	2	19108	717	0	12790	34450	
						51,21	0,4	18392	145		2552		
91	91	С122-050105-0101	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008**	кг	359,13	1222		438857		438857		473965	
			Итого по разделу: 3. Колодцы								35109		
												9085545	
			ИТОГО:					39001821	9215169	25130505	6771445	49435130	
								4190531	3679467		3661864		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		642657					
			Итого с временными									50077786	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1001556					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									51079342	
			Итого с учетом коэффициента тендерной скидки к=0,9										
			НДС			12 %		5516568,93				45971407,80	
			Итого с НДС									51487976,73	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГеоЛайн", БИН 070940021157

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Коробейченко С.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Музтау"
ИИН 860703430291
Эксперт Утешов Э.Б.
№ KZ74VJE00063280, № KZ49VJE00053733, № KZ55VJE00055661
Приказ № 196 п/п от 06.05.2021 г.Костанай

Принял (Заказчик)

ГУ "Рудненский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Рудного, БИН 041240005423

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства дорожного
Надзора : ТОО "Промстройпроект"
Главный инженер проекта Левчук Ю.М.
Гослицензия 15012332 от 01.07.2015
Приказ № 11 от 28.04.2021 г.Костанай