Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская обл, г.Актобе, проспект Санкибай батыра, 10, тел.: +8 (7132) 41-69-49**	**190240037042**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл З" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**	**041140007085**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Доп.согл № 210158/01 от 30.07.2021 г. к Договору № 212 от 10.05.2021 г	

Номер документа	Дата составления
00000000072	**07.10.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей водоснабжения п."Заречный-2" (3-очередь) г.Актобе			работа	1	8 457 681,00	8 457 681,00	906 180,11
				Итого	1	x	8 457 681,00	906 180,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.10.2021

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Подрячик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Наименование строительства : Строительство сетей водоснабжения п. "Заречный-2"(3-очередь) г. Актобе"

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2021г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			договор	дата	наименовани	код	наименование	код
			212	10.05..2021 г.				
			доп.согл. №210158/01	30.07.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный: месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из Графы: 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по акту:	51 758 321	7 551 501					6 210 998	57 969 319
в том числе за отчётный месяц :		7 551 501					906 180	8 457 681

Заказчик

И.О. Руководителя

Кусмухамбетов Ж.А.

Подрядчик

Директор ТОО "Алихан Ойл 3"

Кожаев З.И.

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
звития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" БИН
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сетей водоснабжения п. "Заречный-2"(3-очередь) г. Актобе"
(наименование , адрес)

Объект: Наружные сети водоснабжения

Договор о государственных закупках № 212 от 10.05.2021 г..доп.соглашение № 210158/01 от 30.07.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №3

за октябрь

на Разводящие сети водопровода поселка

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м (срезка раст.грунта 20см) НР = 72 %	м3 грунта	124,4	55,11	55,11	6856	6856	–	1513	9039
					–	16,9	–	2102	–	670	
2	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	124,4	46,34	46,34	5765	5765	–	1273	7601

					–	14,21	–	1768	–	563	
3	3 1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (возврат раст.грунта) НР = 72 %	м3 грунта	124,4	55,11	55,11	6856	6856	–	1513	9039
					–	16,9	–	2102	–	670	
4	4 1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	124,4	46,34	46,34	5765	5765	–	1273	7601
					–	14,21	–	1768	–	563	
5	5 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	280,3	76,85	76,85	21541	21541	–	5986	29729
					–	29,66	–	8314	–	2202	
6	6 1101-0203-0101	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м2 спланированной площади	1118,3	5,96	5,96	6665	6665	–	1296	8598
					–	1,61	–	1800	–	637	
7	7 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1917,43	154,62	146,26	296473	280443	–	62711	387919
					8,36	37,06	16039	71060	–	28735	
8	8 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	57,53	2153,19	146,26	123873	8414	–	84666	225222
					2006,93	37,06	115459	2132	–	16683	
9	9 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	2,24	275,4	265,07	617	594	–	133	810
					10,24	72,19	23	162	–	60	

10	10 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3,97	212		842		–	–	909
					–		–		–	67	
11	11 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	2,24	21,04	17,82	47	40	–	17	69
					3,13	7,06	7	16	–	5	
12	12 1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1777,16	38,2	38,2	67888	67888	–	14984	89502
					–	11,71	–	20811	–	6630	
13	13 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (в т.ч. подсыпка мягким грунтом 100мм под трубопроводы и 200мм над трубопроводами) НР = 72 %	м3 грунта	197,5	872,86	–	172390	–	–	124120	320231
					872,86	–	172389	–	–	23721	
14	14 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1777,16	161,41	76,31	286851	135615	–	154032	476154
					85,1	35,28	151236	62698	–	35271	
15	15 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (пересечения с газопроводом) НР = 72 %	м3 грунта	11,08	1672,44	–	18531	–	–	13342	34423
					1672,44	–	18531	–	–	2550	
	Раздел 2 Трубопроводы и арматура										
16	16 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,066	360101,35	106803,91	23767	7049	329	18235	45362
					248320	30755,96	16389	2030	–	3360	

17	19 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,231	315701,79	84364,07	72927	19488	512	57885	141277
					229120	23994,3	52927	5543	–	10465	
18	21 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,458	297433,65	74602,49	136225	34168	637	110046	265973
					221440	21261,92	101420	9738	–	19702	
19	24 1122-0901-0206	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 300 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	8	14353,54	4581,08	114828	36649	6078	82604	213227
					9012,69	1416,96	72102	11336	–	15795	
20	26 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	41	2076,98	82,26	85156	3373	13420	69316	166830
					1667,4	40,32	68363	1653	–	12358	
21	28 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	28	1248,59	27,42	34961	768	4847	29425	69537
					1048,08	13,44	29346	376	–	5151	
22	30 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	82	2226,97	113,64	182612	9318	24426	148050	357115
					1815,45	26,88	148867	2204	–	26453	
23	33 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	8	46851,49	182,48	374812	1460	356972	16840	422984
					2047,5	78,72	16380	630	–	31332	
24	35 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт	40	1435,77	924,48	57431	36979	–	30344	94797
					511,29	254,95	20452	10198	–	7022	
25	42 1122-1201-0108	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	16	4560,68	338,76	72971	5420	4596	62751	146580

					3934,7	26,88	62955	430	–	10858	
26	44 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	90	1085,33	60,48	97680	5443	5513	85857	198220
					963,6	–	86724	–	–	14683	
27	46 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	207	565,28	30,24	117013	6260	4372	105317	240116
					513,92	–	106381	–	–	17786	
28	55 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт	4	2115,88	1361,29	8464	5445	–	4475	13974
					754,59	375,55	3018	1502	–	1035	
29	61 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром до 100 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0044	1035457,7	514544,29	4556	2264	82	2845	7993
					502196,2	150872,02	2210	664	–	592	
30	63 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт	149	1435,77	924,48	213930	137748	–	113028	353115
					511,29	254,95	76182	37988	–	26157	
31	76 1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 % ОП к СНиР-2001Р п.1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шт	2	66713,38	68,55	133427	137	128688	4622	149093
					2300,81	33,6	4602	67	–	11044	
32	77 1118-1001-0107	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	2	2614,13	470,02	5228	940	115	4333	10326
					2086,4	123,84	4173	248	–	765	
33	79 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство (Упоры для углов поворота) НР = 91 %	м3	0,28	25144,07	1151,95	7040	323	5174	1473	9194
					5512,5	269,04	1544	75	–	681	
34	81 2301-0501-1516	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	-24	5141		-123384		-123384	–	-133255

					–		–		–	-9871	
35	82 2301-0501-1518	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 200x18,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	-4	8035		-32140		-32140	–	-34711
					–		–		–	-2571	
36	83 1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	-7	2977	–	-20839	–	-5278	-15250	-38976
					2223	–	-15561	–	–	-2887	
37	85 2301-0501-1520	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 250x22,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	-8	12432		-99456		-99456	–	-107412
					–		–		–	-7956	
38	87 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	1,643	71523,26	–	117513	–	22321	94239	228692
					57937,5	–	95191	–	–	16940	
39	88 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром до 65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	1,046	61348,39	–	64170	–	3568	59997	134100
					57937,5	–	60603	–	–	9933	
	Раздел 3 Колодцы круглые из сб.ж/б.элементов Д=1500мм, Н=2,8м (49шт.)										
40	89 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=49,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	3,577	37499,36	9293,45	134135	33243	63844	50090	198963
					10357,34	3787,39	37048	13548	–	14738	
41	95 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 % К=49,000;	м3 кладки	2,499	30759,38	2170,8	76868	5425	55563	15893	100182
					6354,6	483,84	15880	1209	–	7421	

42	98 2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009 К=49,000;	т	1,47	615058		904135		904135	–	976466
					–		–		–	72331	
43	100 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство (Упоры) НР = 91 % К=49,000;	м3	-0,833	25144,07	1151,95	-20945	-960	-15394	-4383	-27354
					5512,5	269,04	-4592	-224	–	-2026	
44	101 1111-0101-0102										
		Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 % К=48,000;	м2 площади уплотнения	31,68	225,8	31,91	7153	1011	3799	2555	10485
					73,96	11,83	2343	375	–	777	
45	102 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=49,000;	м3 подстилающего слоя	3,43	22736,41	7,2	77986	25	65006	12179	97378
					3777,12	–	12956	–	–	7213	
	Раздел 4 Колодцы круглые из сб.ж/б.элементов Д=2000мм, Н=2,8м (14шт.)										
46	103 1122-1301-0101		м3 железобетонных и бстонных конструкций колодцев								
		Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=14,000;		33,278	22263,51	9293,45	740885	309267	86946	466002	1303438
					10357,34	3787,39	344672	126037	–	96551	
47	109 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 % К=14,000;	м3 кладки	1,26	30759,38	2170,8	38757	2735	28015	8014	50513
					6354,6	483,84	8007	610	–	3742	
48	115 1111-0101-0102										
		Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 % К=14,000;	м2 площади уплотнения	75,6	225,8	31,91	17070	2412	9067	6096	25019
					73,96	11,83	5591	894	–	1853	
49	116 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=14,000;	м3 подстилающего слоя	7,56	22736,41	7,2	171887	54	143278	26842	214627

	3777,12	–	28555	–	–	15898

Итого		**7 510 714**	
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге		1 938 412	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		1 212 886	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		401 864	
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 665 651	
- перевозка грузов, тенге		842	
- накладные расходы, тенге		2 136 579	
в т.ч. зарплата, тенге		192 292	
- сметная прибыль (8 %), тенге		556 352	
Итого :			**7 510 714**
Временные здания и сооружения	**1,3%**	**97 639**	
Итого с временными			**7 608 353**
Зимние удорожания	**2,97%**	**225 968**	
Итого с зимними удорожаниями			**7 834 321**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**156 686**	
Итого сметная стоимость			**7 991 007**
Итого в текущих ценах на 2021 год-100 % К=1,05	**1,05**		**8 390 557**
Итого по договорной цене К=0,9	***0,9***		**7 551 501**
НДС	**12 %**	**906 180**	
Итого с НДС			**8 457 681**

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

БИН 190240037042

И.О.руководителя _____ **Кусмухамбетов Ж.А.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Авторский надзор ТОО"Жобалы шешім"

_____ **Конивец М.И.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Подрядчик: ТОО " Алихан Ойл 3"
БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":

_____ **Муканов К.Ж.** (KZ 20VJE00017976 от 06.06.2021г.)
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)