*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **ГУ "Уилский районный отдел архитектуры и градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская, Уилский, с.Уил, Курмангазина** | **100240014959** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** | **041140007085** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |

Договор (контракт) Доп.согл.№1 от 13.07.2021 г к Договору №28 от 03.06.2021 г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000028 | 27.07.2021 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство инженерных сетей (ВЛ-10 кВ, 0,4кВ) для развития индивидуального жилищного строительства в с.Уил Уилского района Актюбинской области | | | работа | 1 | 31 578 947,00 | 31 578 947,00 | 3 383 458,61 |
| | | | | Итого | 1 | x | 31 578 947,00 | 3 383 458,61 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на — страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Кожаев З.И.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) руководитель / / Гумаров М.М
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

**М.П.**

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.07.2021

**М.П.**

*Приложение 4*
*к приказу Министра индустрии и*
*инфраструктурного развития РК от 2 апреля*
*2019 года №178*

*Приложение 4*
*к Правилам организации*
*деятельности и осуществления функций*
*заказчика(застройщика)*

**Принял :Заказчик ГУ" Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
**Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"**
Наименование стройки : Строительство инженерных сетей (ВЛ-10кВ,0.4)для развития индивидуального жилищного строительства в с.Уил Уилского района Актюбинской области

## Справка № 1
## о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За июль 2021 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 28 | 03.06.2021 г. | | | | |
| | | доп.соглашение №1 | 03.06.2021 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за июль) без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 31 578 947 | 28 195 488 | 28 195 488 | 28 195 488 | | | | | 3 383 459 | 31 578 947 |
| Акт №1 | | 28 195 488 | 28 195 488 | 28 195 488 | | | | | 3 383 459 | 31 578 947 |
| ИТОГО : | | 28 195 488 | 28 195 488 | 28 195 488 | | | | | 3 383 459 | 31 578 947 |

**(тридцать один миллион пятьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот сорок семь )**

**Всего к оплате:** **31 578 947** **тенге**

Место печати (при наличии)

**Принял :Заказчик ГУ" Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

**Руководитель Тумышов Ж.М . БИН 100240014959**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

**Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"**

**Директор Кожаев З.И. БИН 041140007085**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,
Место печати (при наличии)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**

**ПК "Актюбгражданпроект" Абдрахманов Э.Р.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, №
Место печати (при наличии)

**Эксперт(ы) технического надзора:**

**ТОО "АлауэкспертИижиниринг" Тетебай А.С.**
KZ 28VJE00030927 от 19.09.2017 г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

**Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры градостроительства и строительства "** БИН 1002440014959 Актюбинская область Уилский район с.Уил ул Курмангазина
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство инженерных сетей (ВЛ-10кВ,0,4)для развития индивидуального жилищного строительства в с.Уил Уилского района Актюбинской области**
(наименование , адрес)

Объект : Сети 0,4 кВ

Договор о государственных закупках № 28 от 03.06.2021г. ,доп.соглашение № 1 от 03.06.2021 г.

# Акт выполненных работ №1

**за июль 2021 (месяц, год) на 2-3 Сети 0,4 кВ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 26.07.2021

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел: 1. Монтаж** | | | | | | | | | |
| 1 | 33 | **Е11-330202-0101** | **Опоры одноцепные промежуточные одностоечные. Установка** | | **211** | **7365,44** | **3120,62** | **1554108** | **658451** | **140880** | **867311** | **2615133** |
| | | | | **опора** | | **3577,14** | **1560,96** | **754777** | **329363** | | **193714** | |
| | 1.1 | 2113-0702-1102 | Смазка защитная ЗЭС | кг | 21,1 | 1556 | | | | 32831,6 | | |
| | 1.2 | 2404-0207-2805 | Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017 | шт | 1266 | 45 | | | | 56970 | | |
| | 1.3 | 2204-0201-0701 | Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 | кг | 84,4 | 458 | | | | 38655,2 | | |
| 2 | 34 | **Е11-330202-0102** | **Опоры одноцепные двухстоечные. Установка** | | **56** | **14871,9** | **7213,6** | **832826** | **403962** | **37390** | **474890** | **1412333** |
| | | | | **опора** | | **6990,62** | **3609,6** | **391475** | **202138** | | **104617** | |
| | 2.1 | 2113-0702-1102 | Смазка защитная ЗЭС | кг | 5,6 | 1556 | | | | 8713,6 | | |
| | 2.2 | 2404-0207-2805 | Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017 | шт | 336 | 45 | | | | 15120 | | |
| | 2.3 | 2204-0201-0701 | Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 | кг | 22,4 | 458 | | | | 10259,2 | | |
| 3 | 35 | **Е11-330202-0103** | **Опоры одноцепные угловые анкерные промежуточные. Установка** | | **30** | **22801,1** | **11612,42** | **684033** | **348372** | **20030** | **391988** | **1162103** |
| | | | | **опора** | | **10521** | **5811,84** | **315630** | **174355** | | **86082** | |
| | 3.1 | 2113-0702-1102 | Смазка защитная ЗЭС | кг | 3 | 1556 | | | | 4668 | | |
| | 3.2 | 2404-0207-2805 | Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017 | шт | 180 | 45 | | | | 8100 | | |
| | 3.3 | 2204-0201-0701 | Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 | кг | 12 | 458 | | | | 5496 | | |
| 4 | 36 | **С121-040405-0113** | **Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ95-3,5 СТ РК 2387-2013** | | **413** | **26445** | | **10921785** | | **10921785** | | **11795528** |
| | | | | **шт.** | | | | | | | **873743** | |
| 5 | 37 | **Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | | **820,84** | **876,17** | **19,84** | **719195** | **16285** | **472508** | **216327** | **1010364** |
| | | | | **м2 поверхности** | | **280,69** | **2,69** | **230402** | **2208** | | **74842** | |
| | 5.1 | 2110-0501-1404 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 1970,016 | 223 | | | | 439313,57 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 6 | 38 | Е11-070102-0104 | **Плиты П-3и. Установка** | **шт. сборных конструкций** | 198 | 7283,77<br>1889,55 | 1293,72<br>388,18 | 1442186<br>374131 | 256157<br>76860 | 811899 | 532169<br>157948 | 2132303 |
| | 6.1 | 2102-0101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 31,086 | 18117 | | | | 563185,06 | | |
| | 6.2 | 2104-9999-9901 | Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 | шт. | 198 | | | | | | | |
| | 6.3 | 2106-0405-1406 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,2574 | 687011 | | | | 176836,63 | | |
| 7 | 39 | С121-040302-9904 | **Стоимость плиты П-3и** | **м3** | 9,9 | 49202 | | 487100 | | 487100 | 38968 | 526068 |
| 8 | 41 | СПрайс лист | **Провод СИП-2 сечением 3х35+1х54,6+2х16** | **м** | 681,0912 | 1300 | | 885419 | | 885419 | 70833 | 956252 |
| 9 | 45 | С124-040203-0302 | **Анкерный клиновый зажим РА-1500** | **шт.** | 94 | 1610 | | 151340 | | 151340 | 12107 | 163447 |
| 10 | 46 | С124-040207-2312 | **Анкерный кронштейн CS10.3** | **шт.** | 94 | 1913 | | 179822 | | 179822 | 14386 | 194208 |
| 11 | 47 | С124-040207-2604 | **Бугель** | **шт.** | 262 | 98 | | 25676 | | 25676 | 2054 | 27730 |
| 12 | 48 | СПрайс лист | **Влагозащищенный ответвительный зажим PR240+B1** | **шт** | 136 | 9375 | | 1275000 | | 1275000 | 102000 | 1377000 |
| 13 | 49 | С124-040207-3115 | **Ответвительный зажим Р70** | **шт.** | 136 | 1769 | | 240584 | | 240584 | 19247 | 259831 |
| 14 | 50 | С124-040207-5023 | **Герметичный ответвительный зажим Р616R** | **шт.** | 456 | 674 | | 307344 | | 307344 | 24588 | 331932 |
| 15 | 51 | С124-040207-5314 | **Дистанционный фиксатор BIC-15.50** | **шт.** | 28 | 430 | | 12040 | | 12040 | 963 | 13003 |
| 16 | 52 | С124-040109-0402 | **Защитный колпачок CE25.150** | **шт.** | 136 | 47 | | 6392 | | 6392 | 511 | 6903 |
| 17 | 53 | С124-040202-0802 | **Зажимы поддерживающие PS1500 ГОСТ Р 51177-2017** | **шт.** | 233 | 809 | | 188497 | | 188497 | 15080 | 203577 |
| 18 | 54 | СПрайс лист | **Корпус предохранителя PF-6** | **шт** | 151 | 8108,04 | | 1224314 | | 1224314 | 97945 | 1322259 |
| 19 | 55 | С124-040207-4401 | **Металлическая лента F 207** | **м** | 688 | 402 | | 276576 | | 276576 | 22126 | 298702 |
| 20 | 56 | С124-040207-4312 | **Ограничители перенапряжения ОР 600/50** | **шт.** | 84 | 13004 | | 1092336 | | 1092336 | 87387 | 1179723 |
| 21 | 57 | С124-040204-1301 | **Плашечный зажим CD35** | **шт.** | 136 | 180 | | 24480 | | 24480 | 1958 | 26438 |
| 22 | 58 | С124-040207-2604 | **Скрепа NC20** | | 426 | 98 | | 41748 | | 41748 | | 45088 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | шт. | | | | | | | 3340 | |
| 23 | 59 | С124-040207-0721 | Стяжной ремешок У260 | | 857 | 96 | | 82272 | | 82272 | | 88854 |
| | | | | шт. | | | | | | | 6582 | |
| 24 | 60 | С124-010106-0604 | Съемный предохранитель GG 10х 38 8А | | 151 | 434 | | 65534 | | 65534 | | 70777 |
| | | | | шт. | | | | | | | 5243 | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Монтаж** | | | | | | | | | 27219556 |
| | | | **Раздел: 2. заземление опор** | | | | | | | | | |
| 25 | 62 | С121-050304-0402 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | | 2,2278 | 242535 | | 540319 | | 540319 | | 583545 |
| | | | | т | | | | | | | 43226 | |
| | | | **Итого по разделу: 2. заземление опор** | | | | | | | | | 583545 |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 23260926 | 1683227 | 19511285 | 2482685 | 27803101 |
| | | | | | | | | 2066415 | 784924 | | 2059490 | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 2,4 % | | 667 274 | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 28 470 375 |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 2,74 % | | 780 088 | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 29 250 463 |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 585 009 | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 29 835 472 |
| | | | **Итого в текущих и прогнозных ценах, в том числе с разбивкой по годам :** | | | | | | | | | 31 328 320 |
| | | | в ценах 2021 г -100% К=1,050036 | | | 1,050036 | | | | | | 31 328 320 |
| | | | **Итого по договорной цене К=0,9** | | | 0,9 | | | | | | 28 195 488 |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 3 383 459 | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 31 578 947 |

**Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"**
БИН 041140007085

**Директор** _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

**Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":**

_____ **Тетебай А.С.** (КZ 28VEE00010927 от 19.09.2017 г.)
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

**Принял :Заказчик ГУ"Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
БИН 100240014959

**Руководитель** _____ **Тумышов Ж.М.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

**Авторский надзор ПК"Актюбгражданпроект"**

_____ **Абдрахманов Э.Р.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)