Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, с.Уил, Курмангазина** — **100240014959**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл.№1 от 13.07.2021 г к Договору №28 от 03.06.2021 г.

Номер документа	Дата составления
00000000037	23.08.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство инженерных сетей (ВЛ-10 кВ, 0,4кВ) для развития индивидуального жилищного строительства в с.Уил Уилского района Актюбинской области"			работа	1	32 631 579,00	32 631 579,00	3 496 240,61
				Итого	1	x	32 631 579,00	3 496 240,61

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Н. М. Гуменюк
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.08.2021

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля
2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления функций
заказчика(застройщика)

Принял :Заказчик ГУ" Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Наименование стройки : Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство инженерных сетей (ВЛ-10кВ,0,4)для развития индивидуального жилищного строительства в с.Уил Уилского района

Справка № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ август __2021_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		28	03.06.2021 г.				
		доп.соглашение №1	13.07.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	64 210 526	29 135 338	57 330 826	56 481 903	848 923				6 879 700	64 210 526
в том числе за отчётный месяц,в том числе :		29 135 338	29 135 338	29 135 338					3 496 241	32 631 579
Акт №2		15 770 817	15 770 817	15 770 817					1 892 498	17 663 315
Акт №3		13 364 521	13 364 521	13 364 521					1 603 743	14 968 264

Всего к оплате: **32 631 579 (тридцать два миллиона шестьсот тридцать одна тысяча пятьсот семьдесят девять) тенге**

Место печати (при наличии)
Принял :Заказчнк ГУ" Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства н строительства"

Руководитель Тумышов Ж.М . БИН 100240014959
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор Кожаев З.И. БИН 041140007985
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ПК "Актюбгражданпроект" Абдрахманов Э.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АлауэкспертИнжиниринг" Тетебай А.С.
KZ 28VJE00030927 от 19.09.2017 г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры градостроительства и строительства " БИН 1002440014959 Актюбинская область Уилский район с.Уил ул Курмангазина
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство инженерных сетей (ВЛ-10кВ,0,4)для развития индивидуального жилищного строительства в с.Уил Уилского района Актюбинской области "**
(наименование , адрес)

Объект : Сети 10 кВ
Договор о государственных закупках № 28 от 03.06.2021г. ,доп.соглашение № 1 от 13.07.2021 г.

Акт выполненных работ №2

за август 2021 (месяц, год) на 2-1 Сети 0 ВЛЗ 10 кВ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.08.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Монтаж									
1	1	E11-330202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	46	7365,44 3577,14	3120,62 1560,96	338810 164548	143548 71804	30713	189082 42231	570123
1.1		2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	4,6	1556				7157,6		
1.2		2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	276	45				12420		
1.3		2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	18,4	458				8427,2		
2	2	E11-330202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	10	14871,9 6990,62	7213,6 3609,6	148719 69906	72136 36096	6677	84802 18682	252203
2.1		2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	1	1556				1556		
2.2		2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	60	45				2700		
2.3		2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	4	458				1832		
3	3	E11-330202-0103	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	6	22801,1 10521	11612,42 5811,84	136807 63126	69674 34871	4006	78398 17216	232421
3.1		2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,6	1556				933,6		
3.2		2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	36	45				1620		
3.3		2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	2,4	458				1099,2		
4	4	C121-040405-0101	**Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	шт.	47	35719		1678793		1678793	134303	1813096
5	5	C121-040405-0102	**Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013**	шт.	37	36673		1356901		1356901	108552	1465453
6	6	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		197,4	876,17	19,84	172956	3916	113631	52023	242977

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 поверхности			**280,69**	**2,69**	**55408**	**531**		**17998**	
	6.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	473,76	223				105648,48		
7	7	**Е11-070102-0104**	**Плиты П-3н. Установка**		74	7283,77	1293,72	538999	95735	303437	198891	796921
			шт. сборных конструкций			**1889,55**	**388,18**	**139827**	**28725**		**59031**	
	7.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	11,618	18117				210483,31		
	7.2	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	74							
	7.3	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0962	687011				66090,46		
8	8	**С121-040302-9904**	**Стоимость плит П-3н2**	**м3**	**3,7**	**49202**		**182047**		**182047**	**14564**	**196611**
9	10	**С123-061201-0703**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ 31946-2012**	**км**	**7,211**	**282454**		**2036776**		**2036776**	**162942**	**2199718**
10	13	**С121-010401-0101**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**2,4815**	**1725**		**4281**		**4281**	**342**	**4623**
11	15	**С121-030101-0103**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,189**	**46955**		**8874**		**8874**	**710**	**9584**
12	19	**С121-050201-0502**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,275625**	**255067**		**70303**		**70303**	**5624**	**75927**
13	20	**С123-060109-1004**	**Кабели силовые АСБл 3х50-10 ГОСТ 18410-73**	**км**	**0,286**	**3486734**		**997206**		**997206**	**79776**	**1076982**
14	23	**5108-0301-1103 РСНБ РК 2015**	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	**шт.**	**10**	**89830**		**898300**		**898300**		**898300**
			Отпускная цена			89830		898300				
			Сметная стоимость оборудования					***898300***				
15	25	**С123-061703-1102**	**Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КиТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**9**	**13415**		**120735**		**120735**	**9659**	**130394**
16	26	**С123-061703-1105**	**Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**9**	**11702**		**105318**		**105318**	**8425**	**113743**
17	27	**С124-040207-3247**	**Зажимы анкерные DN-70**		**120**	**12979**		**1557480**		**1557480**		**1682078**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							124598	
18	28	СПрайс лист	Герметичный ответвительный зажим RP150	шт	18	6839,29		123107		123107		132956
											9849	
19	29	СПрайс лист	Зажим аппаратный прессуемый A1A -35-2T	шт	27	973,21		26277		26277		28379
											2102	
20	30	СПрайс лист	Зажим аппаратный прессуемый A1A -50-2T	шт	60	1410,71		84643		84643		91414
											6771	
21	31	С124-040109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	223	47		10481		10481		11319
											838	
22	32	С124-040207-1801	Наконечник TTA-50 SR	шт.	18	1508		27144		27144		29316
											2172	
23	33	С124-040204-1301	Зажимы плашечные CD 35	шт.	141	180		25380		25380		27410
											2030	
24	34	С124-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2	шт.	81	335		27135		27135		29306
											2171	
25	35	С124-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-1	шт.	18	335		6030		6030		6512
											482	
26	36	СПрайс лист	Подвесной полимерный изолятор SML 70/10	шт	120	6419,64		770357		770357		831986
											61629	
27	37	С124-040201-0203	Соединитель UU 7-16	шт.	120	1301		156120		156120		168610
											12490	
28	38	С124-040207-4702	Вязка спиральная СВ-35	комплект	446	434		193564		193564		209049
											15485	
29	39	СПрайс лист	Устройство для наложения защитного заземления СЕ-3	шт	198	6142,86		1216286		1216286		1313589
											97303	
30	40	С124-040102-0225	Изоляторы штыревые IF 27	шт.	223	1832		408536		408536		441219
											32683	
31	42	СПрайс лист	Ограничитель перенапряжения ОПН-10-РВО УХЛ1	шт	27	10267,86		277232		277232		299411
											22179	
32	43	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,009	605014		5445		5445		5881
											436	
			Итого по разделу: 1. Монтаж									15387511
			Раздел: 2. Заземление опор									
33	45	С121-050304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,12586	232884		29311		29311		31656
											2345	
34	47	С121-050304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,7688	232884		179041		179041		193364
											14323	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 2. Заземление опор									**225020**
			ИТОГО:					**13919394**	**385009**	**12143267**	**603196**	**15 612 531**
								492815	**172027**	**898300**	**1089941**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**898300**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**2,4 %**		**353 142**				
			Итого с временными									**15 965 673**
			Зимние удорожания			**2,74 %**		**412 846**				
			Итого с зимними удорожаниями									**16 378 519**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**309 604**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**16 688 123**
			Итого в текущих и прогнозных ценах, в том числе с разбивкой по годам :									**17 523 130**
			в ценах 2021 г -100% K=1,050036			**1,050036**						**17 523 130**
			Итого по договорной цене K=0,9			**0,9**						**15 770 817**
			НДС			**12 %**		**1 892 498**				
			Итого с НДС									**17 663 315**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"
БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.Н.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":

_____ **Тетебай А.С.** (KZ28VTE00030927 от 19.09.2017 г.)
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял :Заказчик ГУ"Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
БИН 100240014959

Руководитель _____ **Тумышов Ж.М.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Авторский надзор ПК"Актюбгражданпроект"

_____ **Абдрахманов Э.Р.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры градостроительства и строительства " БИН 1002440014959 Актюбинская область Уилский район с.Уил ул Курмангазиа
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство инженерных сетей (ВЛ-10кВ,0,4)для развития индивидуального жилищного строительства в с.Уил Уилского района Актюбинской области "**
(наименование, адрес)

Объект : Сети 0,4 кВ
Договор о государственных закупках № 28 от 03.06.2021г. доп.соглашение № 1 от 13.07.2021 г.

Акт выполненных работ №3

за август 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Сети 0,4 кВ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 18.08.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Монтаж									
1	41	СПрайс лист	Провод СИП-2 сечением 3х35+1х54,6+2х16	м	1431,9088	1300		1861481		1861481	148919	2010400
2	42	С123-061201-0341	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+1х54,6+2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	4,755	1061852		5049106		5049106	403929	5453035
3	43	СПрайс лист	Провод СИП-2 сечением 3х70+1х54,3+2х16	м	1935	1950		3773250		3773250	301860	4075110
4	44	Ц13-080103-3603 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	1,9867305	709915,73	16665,6	1410411	33110	1238453	108095	1639987
						69888	5679,36	138849	11283		121481	
			Итого по разделу: 1. Монтаж									13178532
			ИТОГО:					12094248	33110	11922290	108095	13 178 532
								138849	11283		976189	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,4 %		316 285				
			Итого с временными									13 494 817
			Зимние удорожания			2,74 %		369 758				
			Итого с зимними удорожаниями									13 864 575
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		277 291				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									14 141 866

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих и прогнозных ценах, в том числе с									**14 849 469**
			в ценах 2021 г -100% К=1,050036			**1,050036**						**14 849 469**
			Итого по договорной цене К=0,9			**0,9**						**13 364 521**
			НДС			**12 %**		**1 603 743**				
			Итого с НДС									**14 968 264**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"
БИН 041140007085
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Кожаев З.Н.
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Принял :Заказчик ГУ"Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
БИН 100240014959
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Тумышов Ж.М.
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":

Тетебай А.С. (KZ 28VJE00030927 от 19.09.2017 г.)
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

Авторский надзор ПК"Актобгражданпроект"

Абдрахманов Э.Р.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)