Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства Целиноградского района", БИН 130940012140, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ23070103KSN0312000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "Prof-Facade", БИН 161240012559, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ558562203110597318, АО "Банк ЦентрКредит"

Авторский надзор: ТОО "Строительная группа "Архитектор"

Эксперт(ы) ТОО "ТЛГ 2002"

Договор: № 130940012140/210023/01 от 2021-08-03

Наименование стройки - Строительство сетей электроснабжения в селе Р. Кошкарбаева Целиноградского района Акмолинской области

Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения

АКТ №1 от 27.09.2021 года ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь месяц 2021 г.

Строительство сетей электроснабжения в селе Р. Кошкарбаева Целиноградского района Акмолинской области

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. ЛЭП 0,4кВ - 1,917км,КЛ 0,4кВ-0,031 км,ВЛ 0,22кВ-0,223км ВЛ 0,4кВ -1,578км, ВЛ 0,22кВ-0,223км,									
		Монтаж опор									
1	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ(с траверсами) одностоечные. Установка/П1	опора	60	7012,85	2978,41	420771,01	178704,60	43594,81	228082,08	700761,33
		НР - 80%; СП - 8%			3307,86	1443,85	198471,60	86631,00		51908,25	
2	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка/К3(концевая)	опора	4	14075,36	6884,40	56301,44	27537,60	2906,32	31370,18	94685,35
		НР - 80%; СП - 8%			6464,38	3338,80	25857,52	13355,20		7013,73	
3	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка/УА3	опора	3	14075,36	6884,40	42226,08	20653,20	2179,74	23527,63	71014,01
		НР - 80%; СП - 8%			6464,38	3338,80	19393,14	10016,40		5260,30	
4	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка/К3(анкер)	опора	2	14075,36	6884,40	28150,72	13768,80	1453,16	15685,09	47342,67
		НР - 80%; СП - 8%			6464,38	3338,80	12928,76	6677,60		3506,86	
5	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка/ПП1	опора	2	7012,85	2978,41	14025,70	5956,82	1453,16	7602,74	23358,71
		НР - 80%; СП - 8%			3307,86	1443,85	6615,72	2887,70		1730,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-330203-0102 1133-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Ригели железобетонные для опор ВЛ0,38-10 кВ. Установка(П-3и)**	ригель	18	406,68	52,54	7320,28	945,72	855,76	4773,02	13060,77
		НР - 80%; СП - 8%			306,60	24,86	5518,80	447,48		967,46	
		Стоимость ж/бетонных конструкций									
7	С121-040405-0102 2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК2387-2013**	шт.	2	39123,00	--	78246,00	--	78246,00	--	84505,68
		СП - 8%			--	--	--	--		6259,68	
8	С121-040405-0203 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	шт.	78	32775,00	--	2556450,00	--	2556450,00	--	2760966,00
		СП - 8%			--	--	--	--		204516,00	
		Заземление опор									
9	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м**	шт	38	1899,27	1415,48	72172,10	53788,24	240,76	26606,38	106680,76
		НР - 80%; СП - 8%			477,45	397,76	18143,10	15114,88		7902,28	
10	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014(д=16мм)**	т	0,3002	219315,00	--	65838,36	--	65838,36	--	71105,43
		СП - 8%			--	--	--	--		5267,07	
11	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	9	293,31	23,00	2639,81	207,01	482,32	1441,52	4407,83
		НР - 72%; СП - 8%			216,72	5,74	1950,48	51,62		326,51	
12	С121-060602-0101 2106-0602-0101 РСНБ РК 2015	**Проводник ЗП6**	т	0,0045	507534,00	--	2283,90	--	2283,90	--	2466,62
		СП - 8%			--	--	--	--		182,71	
13	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж по строительным основаниям**	м	36	293,31	23,00	10559,23	828,05	1929,26	5766,06	17631,31
		НР - 72%; СП - 8%			216,72	5,74	7801,92	206,50		1306,02	
14	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Медный проводник неизолированный марка МГ сечение 16 мм2**	км	0,036	535575,00	--	19280,70	--	19280,70	--	20823,16
		СП - 8%			--	--	--	--		1542,46	
		Подвеска проводов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 кмлинии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,47826	62912,77	23326,70	93001,44	34482,92	--	57748,39	162809,81
		НР - 80%; СП - 8%			39586,08	9245,31	58518,52	13666,97		12059,99	
16	С123-061201-0920 2306-1201-0920 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-44х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,5078252	1229139,00	--	1853326,76	--	1853326,76	--	2001592,90
		СП - 8%			--	--	--	--		148266,14	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5322593,52	336872,96	4630521,00	402603,08	6183212,91
							355199,56	149055,35	--	458015,73	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1885806,49				
	Материалы		Тенге				1363,53				
	Всего заработная плата		Тенге					10010,52			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1872607,46				
		Накладные расходы	Тенге				7207,58				
		Сметная прибыль	Тенге				151441,13				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2044455,20				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8,27
		Сметная заработная плата	Тенге					10010,52			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3434503,12				
	Материалы		Тенге				52683,71				
	Всего заработная плата		Тенге					494244,38			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				65838,36				
	Местные материалы		Тенге				2634696,00				
		Накладные расходы	Тенге				395395,51				
		Сметная прибыль	Тенге				306391,89				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4136290,52				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								411,78
		Сметная заработная плата	Тенге					494244,38			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2283,90				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2283,90				
		Сметная прибыль	Тенге				182,71				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2466,62				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6183212,33				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								420,05
		Сметная заработная плата	Тенге					504254,91			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6183212,91
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				355199,56				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					336872,96			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					149055,35			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4630521,00		
		- Накладные расходы	Тенге							402603,08	
		- Сметная прибыль	Тенге							458015,73	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				6 183 212,91				
		Оборудование	Тенге								
		СМР	Тенге				6 183 212,91				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными зданиями и сооружениями 2,4.0,8=1,92%					**6 301 930,60**				
		Итого при производстве работ в зимнее время 2,9%					**6 484 686,59**				
		Непредвиденные затраты и работ 2%					**129 693,73**				
		Итого с непредвиденными затратами и работ					**6 614 380,32**				
		Итого с переводом на 2020г 2651/2525					**6 944 444,44**				
		Итого с пониж.коэф. 0,9					**6 250 000,00**				
		НДС 12%					**750 000,00**				
		Итого с НДС					**7 000 000,00**				

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства Целиноградского района"
БИН 130940012140

И.О.Руководителя _____ **Саматов М.М.**

Подрядчик:

ТОО "Prof-Facade"
БИН 161240012559

Директор _____ **Жаимбетов Т.З.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ТЛГ 2002"
БИН 021040005115

Эксперт _____ **Жумагалиев А.С.**
ИИН 880920350971
Аттестат № KZ40VJE00059423 от 13.11.2020 г.
Аттестат № KZ80VJE00034841 от 06.02.2018 г.

Авторский надзор:
ТОО "Строительная группа "Архитектор"
БИН 050140000785

Директор _____ **Абуов С.А.**