Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, с.Уил, Курмангазина**	**100240014959**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**	**041140007085**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп.согл.№1 от 13.07.2021 г к Договору №28 от 03.06.2021 г.

Номер документа	Дата составления
00000000087	**28.10.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство инженерных сетей (ВЛ-10 кВ, 0,4кВ) для развития индивидуального жилищного строительства в с.Уил Уилского района Актюбинской области"			работа	1	10 624 447,00	10 624 447,00	1 138 333,61
				Итого	1	x	10 624 447,00	1 138 333,61

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Н. Г. [illegible]
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.10.2021

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля
2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления функций
заказчика(застройщика)

Принял : Заказчик ГУ" Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Наименование стройки : Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство инженерных сетей (BJI-10кВ,0.4)для развития индивидуального жилищного строительства в с.Уил Уилского района Актюбинской области "

Справка № 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За октябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		28	03.06.2021 г.				
		доп.соглашение №1	13.07.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов (объектов)	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	106 413 920	9 486 113	95 012 427	9 486 113					11 401 493	106 413 920
в том числе за отчетный месяц,в том числе :		9 486 113	9 486 113	9 486 113					1 138 334	10 624 447
Акт №7		403 095	403 095	403 095					48 371	451 466
Акт №8		5 736 265	5 736 265	5 736 265					688 352	6 424 617
Акт №9		1 431 374	1 431 374	1 431 374					171 765	1 603 139
Акт №10		52 088	52 088	52 088					6 251	58 339
Акт №11		1 863 291	1 863 291	1 863 291					223 595	2 086 886

Всего к оплате: **10 624 447 десять миллионов шестьсот двадцать четыре тысячи четыреста сорок семь) тенге**

Место печати (при наличии)

Принял : Заказчик ГУ" Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель Тумышов Ж.М . БИН 100240014959

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор Кожаев З.И. БИН 041140007085

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ПК "Актюбгражданпроект" Абдрахманова Э.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АлауэкспертИнжиниринг" Муканов К.Ж.

К/ 28VJI-00030927 от 19.09.2017 г

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры градостроительства и строительства " БИН 1002440014959 Актюбинская область Уилский район с.Уил ул Курмангазиа
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство инженерных сетей (ВЛ-10кВ,0,4)для развития индивидуального жилищного строительства в с.Уил Уилского района Актюбинской области "**
(наименование, адрес)

Объект : Сети 10 кВ
Договор о государственных закупках № 28 от 03.06.2021г доп соглашение № 1 от 13.07.2021 г.

Акт выполненных работ № 7

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Сети 10 кВ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Монтаж									
1	17	Ц13-080201-0804 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**		93	649,76	323,38	60428	30074	4105	25964	93303
				м кабеля		282,24	105,52	26248	9813		6911	
2	18	Ц13-100902-0915 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель. Защита уголком**		22,5	1540,42	243,44	34659	5477	22348	5645	43528
				м ограждения		303,75	107,52	6834	2419		3224	
			Итого по разделу: 1. Монтаж									136831
			Раздел: 2. Заземление опор									
3	44	Е11-330209-0101	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**		203	250,75	49,32	50902	10012	514	34484	92217
				м шин заземления		198,9	13,44	40377	2728		6831	
	3.1	2113-0812-1035	Электроды d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0024	211192				514,46		
4	46	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**		62	1321,99	107,63	81963	6673	18784	41850	133718
				шт.		911,4	26,11	56507	1619		9905	
			Итого по разделу: 2. Заземление опор									225935
			Раздел: 3. Строительные работы									
5	48	Е11-010101-0503	**Грунты 3 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами**		22,68	95,87	95,87	2174	2175	0	545	2937
				м3 грунта		0	33,4	0	758		218	
6	49	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		22,68	35,22	35,22	799	798	0	211	1091
				м3 грунта		0	12,94	0	293		81	
7	50	Е11-010101-0503	Рытье траншеи для заземления		172,8	95,87	95,87	16566	16567	0	4155	22379
				м3 грунта		0	33,4	0	5772		1658	
8	51	Е11-010104-0402	Засыпка траншеи для заземления		172,8	35,22	35,22	6086	6086	0	1610	8312
				м3 грунта		0	12,94	0	2236		616	
			Итого по разделу: 3. Строительные работы									34719

	ИТОГО:				253577	77862	45751	114464	397485
					129966	25638		29444	
	В том числе :								
	Стоимость оборудования, всего						0		
	в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
	Временные здания и сооружения		2,4 %		9 540				
	Итого с временными								407 025
	Зимние удорожания		2,74 %		11 152				
	Итого с зимними удорожаниями								418 177
	Непредвиденные работы и затраты		2 %		8 364				
	Итого с непредвиденными работами и затратами								426 541
	Итого в текущих и прогнозных ценах, в том числе с разбивкой по годам :								447 883
	в ценах 2021 г -100% К=1,050036		1,050036						447 883
	Итого по договорной цене К=0,9		0,9						403 095
	НДС		12 %		48 371				
	Итого с НДС								451 466

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"
БИН 041140007085
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Кожаев З.Н.
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":
_____ Муканов К.Ж.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял :Заказчик ГУ"Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
БИН 100240014959
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Тумышов Ж.М.
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Авторский надзор ПК"Актюбгражданпроект"
_____ Абдрахманова Э.Р.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры градостроительства и строительства " БИН 1002440014959 Актюбинская область Уилский район с.Уил ул Курмангазина
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область Мартукский район, с Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство инженерных сетей (ВЛ-10кВ,0,4),для развития индивидуального жилищного строительства в с.Уил Уилского района Актюбинской области "**
(наименование , адрес)

Объект : Сети 0,4 кВ
Договор о государственных закупках № 28 от 03.06.2021г доп соглашение № 1 от 13.07.2021 г

Акт выполненных работ № 8

за **октябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Сети 0,4 кВ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 28.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Монтаж									
1	1	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	150	348,88 147,84	155,35 48,95	52332 22176	23302 7342	6854	21253 5887	79472
2	2	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	126	376,12 161,28	169,15 54,5	47391 20321	21313 6867	5757	19576 5357	72324
3	3	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	210	485,83 80,64	405,19 162,87	102024 16934	85090 34203	0	36819 11107	149950
4	4	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	210	143 26,88	116,12 46,68	30030 5645	24385 9803	0	11122 3292	44444
5	5	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	12,6	1725		21735		21735	1739	23474
6	6	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом, Один кабель	м кабеля	210	424,93 80,64	344,29 138,39	89235 16934	72301 29062	0	33117 9788	132140
7	7	Ц13-080201-0402 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом, Каждый последующий кабель	м кабеля	210	246,57 40,32	206,25 82,91	51780 8467	43312 17411	0	18632 5633	76045
8	8	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,291	46955		13664		13664	1093	14757
9	9	Е11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,144	1262571,32 193375	0 0	181810 27846	0 0	153964	21163 16238	219211
	9.1	2301-4201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	142,56	1046				149117,76		

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

10	10	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		60	326,6	146,9	19596	8814	2718	7814	29603
				м кабеля		134,4	46,48	8064	2789		2193	
11	11	Ц13-080201-0902 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		84	456	209,1	38304	17565	3805	16197	58861
				м кабеля		201,6	66,2	16934	5561		4360	
12	12	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		42	736,24	420,28	30922	17652	5368	9970	44163
				м кабеля		188,16	141,53	7903	5944		3271	
13	13	Ц13-080201-0703 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		42	834,47	491,63	35048	20648	5368	11527	50301
				м кабеля		215,04	166,13	9032	6977		3726	
14	14	Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы		63	301,81	122,68	19014	7729	2818	7811	28971
				м кабеля		134,4	37,79	8467	2381		2146	
15	15	Ц13-080201-0802 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы		63	391,24	172,38	24648	10860	2781	10384	37835
				м кабеля		174,72	54,21	11007	3415		2803	
16	16	Ц13-100902-0915 Изм. и доп. вып. 19	Кабель. Защита уголком		17,5	1540,42	243,44	26957	4261	17381	4390	33855
				м ограждения		303,75	107,52	5316	1882		2508	
17	17	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,120575	255067		30755		30755		33215
				т							2460	
18	18	С121-130809-0801	Лента сигнальная ЛСЭ-300		5,225	652		3407		3407		3680
				кг							273	
19	23	Ц13-080201-2501 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		14	22204,79	16772,91	310867	234821	782	114249	459125
				шт.		5376	5958,26	75264	83416		34009	
20	24	С123-061703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86		14	9975		139650		139650		150822
				шт.							11172	
21	25	Ц13-080201-2502 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования		12	26170,97	19395,09	314052	232741	671	117588	466171
				шт.		6720	6889,74	80640	82677		34531	
22	26	С123-061703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86		12	9975		119700		119700		129276
				шт.							9576	
23	27	Ц13-080201-2503 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования		2	32262,02	24142,14	64524	48284	112	23962	95565
				шт.		8064	8576,04	16128	17152		7079	
24	28	С123-061703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86		2	9975		19950		19950		21546
				шт.							1596	

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

25	29	Е11-330207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка		151	1917,26	164,52	289506	24843	2866	219180	549381
				светильник		1733,76	80,64	261798	12177		40695	
	25.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ТЭС	кг	1,51	1556				2349,56		
26	31	Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы		680	301,81	122,68	205231	83422	30417	84304	312698
				м кабеля		134,4	37,79	91392	25697		23163	
27	27	С123-061401-0203	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2		0,68	302876		205956		205956		222432
				км							16476	
28	40	Е11-330204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		8,803	117210,22	58456,74	1031802	514595	24802	537224	1694548
				км линии		55936	20348,16	492405	179125		125522	
	28.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт	29,9202	423				12660,47		
	28.2	2105-0307-9002	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0176	544511				9586,66		
29	44	Ц13-080103-3603 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции. Монтаж оборудования		0,4472345	709915,73	16665,6	317499	7453	278789	24333	369179
				т		69888	5679,36	31256	2540		27347	
			Итого по разделу: 1. Монтаж									**5603044**
			Раздел: 2. Заземление опор									
30	61	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления		94	250,75	49,32	23570	4636	238	15968	42701
				м цепи заземления		198,9	13,44	18697	1263		3163	
	30.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0011	211192				238,22		
			Итого по разделу: 2. Заземление опор									**42702**
			Раздел: 3. Строительные работы									
31	63	Е11-010101-0503	Грунты 3 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами		54,54	95,87	95,87	5229	5229	0	1312	7064
				м3 грунта		0	33,4	0	1822		523	
32	64	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		54,54	35,22	35,22	1921	1921	0	508	2623
				м3 грунта		0	12,94	0	706		194	
33	65	Е11-010101-0503	Грунты 3 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами		5,64	95,87	95,87	541	540	0	136	731
				м3 грунта		0	33,4	0	188		54	
34	66	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		5,64	35,22	35,22	199	199	0	53	272
				м3 грунта		0	12,94	0	73		20	
			Итого по разделу: 3. Строительные работы									**10690**
			ИТОГО:					**3868849**	**1515916**	**1100308**	**1368592**	**5656435**
								1252626	**540473**		**418994**	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**2,4 %**		**135 754**				
			Итого с временными									**5 792 189**
			Зимние удорожания			**2,74 %**		**158 706**				
			Итого с зимними удорожаниями									**5 950 895**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**119 018**				

Приложение 3

к Проектам организации деятельности

и осуществления функций заказчика

(застройщика)

		Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**119 018**		**6 069 913**
		Итого с непредвиденными работами и затратами						**6 373 628**
		Итого в текущих и прогнозных ценах, в том числе с разбивкой по годам :						**6 373 628**
		в ценах 2021 г -100% К=1,050036		**1,050036**				
		Итого по договорной цене К=0,9		**0,9**				**5 736 265**
		НДС		**12 %**		**688 352**		
		Итого с НДС						**6 424 617**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алиханг Ойл 3"
БИН 041140007085
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев Т.И.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":

_____ **Муканов К.Ж.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял :Заказчик ГУ"Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
БИН 100240014959
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Тумышов Ж.М.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Авторский надзор ПК"Актобгражданпроект"

_____ **Абдрахманова Э.Р.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры градостроительства и строительства " БИН 1002440014959 Актюбинская область Уилский район с Уил ул Курмангазина
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство инженерных сетей (ВЛ-10кВ,0,4)для развития индивидуального жилищного строительства в с.Уил Уилского района Актюбинской области "**
(наименование , адрес)

Объект : Сети 10 кВ
Договор о государственных закупках № 28 от 03.06.2021г. доп.соглашение № 1 от 13.07.2021 г.

Акт выполненных работ № 9

за **октябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Комплектные трансформаторные подстанции работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 28.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Монтаж									
1	1	Ц13-080101-2501 Изм. и доп. вып. 17	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования**		5	83178,58	41915,1	415893	209576	24877	185553	649562
				подстанция		36288	15254,4	181440	76272		48116	
2	9	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**		5	1318,01	81,2	6590	406	111	4490	11966
				шт.		1214,52	32,64	6073	163		886	
3	11	Ц13-080103-0201 Изм. и доп. вып. 18	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**		15	3972,52	401,32	59588	6020	13248	30683	97493
				шт.		2688	153,06	40320	2296		7222	
			Итого по разделу: 1. Монтаж									**759021**
			Раздел: 2. Заземление									
4	13	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**		60	1387,42	156,35	83245	9381	19180	41347	134559
				шт.		911,4	45,7	54684	2742		9967	
5	15	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**		185	263,27	23,12	48705	4277	10706	25236	79856
				м		182,28	7,18	33722	1328		5915	
6	17	Е11-010101-0315	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**		21	260,34	246,59	5467	5178	0	1128	7123
				м3 грунта		13,75	60,86	289	1278		528	
7	18	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		21	35,22	35,22	740	740	0	196	1011
				м3 грунта		0	12,94	0	272		75	
			Итого по разделу: 2. Заземление									**222549**

Приложение 3

к Правилам организации деятельности

и осуществления функций заказчика

(застройщика)

			Раздел: 3. Земляные работы и фундаменты под КТПГ (5шт)									
8	19	**Е11-010101-0315**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**		18,48	260,34	246,59	4811	4557	0	993	6268
				м3 грунта		13,75	60,86	254	1125		464	
9	20	**Е11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		6,3	35,22	35,22	222	222	0	59	303
				м3 грунта		0	12,94	0	82		22	
10	21	**Е11-010205-0503**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**		2,1	1248,72	0	2622	0	0	1888	4871
				м3 грунта		1248,72	0	2622	0		361	
11	22	**Е11-010201-0502**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		6,3	192,49	90,84	1213	573	0	652	2014
				м3 уплотненного грунта		101,65	42	640	265		149	
12	23	**Е11-010102-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**		10,08	275,41	265,08	2776	2672	1	598	3644
				м3 грунта		10,24	72,19	103	728		270	
	12.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0004	2348				0,95		
13	24	**СС341-020101-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**		16,7328	54		904		904		976
				т км							72	
14	25	**Е11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**		10,08	21,05	17,83	212	180	1	74	309
				м3 грунта		3,13	7,04	32	71		23	
	14.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0004	2348				0,95		
15	26	**Е11-080101-0201**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**		3,92	3740,27	1025,51	14662	4020	7486	4432	20621
				м3 основания		804,96	410,72	3155	1610		1527	
	15.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,312	1725				7438,2		
16	27	**Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**		70	2053,4	1011,54	143738	70808	40166	59694	219707
				шт. сборных конструкций		468,06	254,63	32764	17824		16275	
	16.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжёлый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	2,38	13330				31725,4		
	16.2	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт	70							
17	28	**Е11-070501-0104 Изм. и доп. вып. 19**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**		10	4300,21	2260,02	43002	22600	9550	19518	67522
				шт. сборных конструкций		1085,15	568,91	10852	5689		5002	
	17.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,626	13330				8344,58		
	17.2	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт	10							
18	32	**С Техн.часть**	**Надбавка за сульфатостойкость**		27,35	270		7384		7384		7975
				тенге							591	
19	33	**Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16**	**Местные заделки между блоками из бетона В 7,5 f50 W4 . Устройство**		3,36	23143	1340,44	77760	4504	62389	10826	95672
				м3		3234,54	306,12	10868	1029		7087	
	19.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,4104	16510				56305,7		
			Итого по разделу: 3. Земляные работы и фундаменты под КТПГ (5шт)									**429882**
			ИТОГО:					**919534**	**345714**	**196003**	**387367**	**1411452**
								377818	**112774**		**104552**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

	Временные здания и сооружения		**2,4 %**	**33 875**			**1 445 328**
	Итого с временными						
	Зимние удорожания		**2,74 %**	**39 602**			**1 484 930**
	Итого с зимними удорожаниями						
	Непредвиденные работы и затраты		**2 %**	**29 699**			**1 514 629**
	Итого с непредвиденными работами и затратами						
	Итого в текущих и прогнозных ценах, в том числе с разбивкой по годам :						**1 590 415**
	в ценах 2021 г -100% К=1,050036		**1,050036**				**1 590 415**
	Итого по договорной цене К=0,9		**0,9**				**1 431 374**
	НДС		**12 %**	**171 765**			
	Итого с НДС						**1 603 139**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"
БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

_____ **Мусанов К.Ж.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял :Заказчик ГУ"Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
БИН 100240014959

Руководитель **Тумышов Ж.М.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Авторский надзор ПК"Актюбгражданпроект"

_____ **Абдрахманова Э.Р.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 3

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры градостроительства и строительства " БИН 1002440014959 Актюбинская область Уилский район с Уил ул Курмангазина

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство инженерных сетей (В,Л-10кВ,0,4)для развития индивидуального жилищного строительства в с.Уил Уилского района Актюбинской области "**

(наименование, адрес)

Объект : **Вертикальная планировка**

(наименование)

Договор о государственных закупках № 28 от 03.06.2021г. доп соглашение № 1 от 13.07.2021 г.

Акт выполненных работ № 10

за октябрь 2021 (месяц, год) на 7-1 Вертикальная планировка работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Монтаж									
1	1	E11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		163,5	50,26	50,26	8218	8218	0	2174	11223
				м3 грунта		0	18,47	0	3020		831	
2	2	E11-010104-0402	Планировка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		147,18	35,22	35,22	5184	5184	0	1371	7079
				м3 грунта		0	12,94	0	1905		524	
3	3	E11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		147,18	17,39	17,39	2559	2559	0	677	3495
				м3 грунта		0	6,39	0	940		259	
4	4	E11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		147,18	76,85	76,85	11311	11310	0	3143	15610
				м3 уплотненного грунта		0	29,66	0	4365		1156	
5	5	E11-010201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см		441,54	7,31	7,31	3228	3227	0	699	4241
				м3 уплотненного грунта		0	2,2	0	971		314	
6	6	E11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		16,32	352,38	339,18	5751	5535	2	1239	7549
				м3 грунта		13,08	92,35	213	1507		559	
	6-1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0008	2348				1,92		
7	7	СС341-020101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км		28,56	54		1542		1542		1665
				т км							123	
8	8	E11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		16,32	21,05	17,83	344	291	1	120	501

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры градостроительства и строительства " БИН 100240014959 Актюбинская область Уилский район с.Уил ул.Курмангазина
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

			м3 грунта		3,13	7,04	51	115		37	
8.1	210140201-00694	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм ГОСТ РК 1284-2004	м3	0,0007	2348				1,53		
		Итого по разделу: 1. Монтаж									51363
		ИТОГО:					38137	36324	1545	9423	51363
							264	12823		3803	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2,4 %		1 233				
		Итого с временными									52 596
		Зимние удорожания			2,74 %		1 441				
		Итого с зимними удорожаниями									54 037
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 081				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									55 119
		Итого в текущих и прогнозных ценах, в том числе с разбивкой по годам :									57 876
		в ценах 2021 г -100% К=1,050036			1,050036						57 876
		Итого по договорной цене К=0,9			0,9						52 089
		НДС			12 %		6 251				
		Итого с НДС									58 339

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"
БИН 041140007085
наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял :Заказчик ГУ"Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
БИН 100240014959
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.Н.**
должность,подпись,расшифровка росписи)

Руководитель **Тумышов Ж.М.**
(должность,подпись,расшифровка росписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

_____ **Муканов К.Ж.**
должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Авторский надзор ПК"Актюбгражданпроект"

_____ **Абдрахманов Э.Р.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№176
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры градостроительства и строительства " БИН 1002440014959 Актюбинская область Уилский район с Уил ул Курмангазина
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство инженерных сетей (ВЛ-10кВ,0,4)для развития индивидуального жилищного строительства в с.Уил Уилского района Актюбинской области "**
(наименование , адрес)

Объект Ограждение

Договор о государственных закупках № 28 от 03.06.2021г. доп.соглашение № 1 от 13.07.2021 г.

Акт выполненных работ № 11

за октябрь 2021 (месяц, год) на 7-3 Ограждение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Ограждение площадки КТПГ									
1	1	У86-010602-0601 0	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м**		30	37516	7848	1125480	235440	757020	157320	1385430
				секция		4434	2668	133020	80040		102630	
2	2	У86-010605-0402 0	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**		5	70750	162	353750	810	298155	64705	451930
				комплект		10957	58	54785	290		33475	
			Итого по разделу: 1. Ограждение площадки КТПГ									1837360
			ИТОГО:					1479230	236250	1055175	222025	1837360
								187805	80330		136105	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружении			2,4 %		44 097				
			Итого с временными									1 881 457
			Зимние удорожании			2,74 %		51 552				
			Итого с зимними удорожаниями									1 933 009
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		38 660				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 971 669
			Итого в текущих и прогнозных ценах, в том числе с разбивкой по годам :									2 070 323

Приложение 3

к Правилам организации деятельности

и осуществления функций заказчика

(застройщика)

	в ценах 2021 г -100% К=1,050036	1,050036				2 070 323
	Итого по договорной цене К=0,9	0,9				1 863 291
	НДС	12 %	223 595			
	Итого с НДС					2 086 886

Сдал :Подрядчик ТОО "Алихан Ойл 3"
БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.Н.**

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг":

_____ **Мукашов К.Ж.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял : Заказчик ГУ"Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
БИН 100240014959

Руководитель _____ **Тумышов Ж.М.**

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Авторский надзор ПК"Актюбгражданпроект"

_____ **Абдрахманова Э.Р.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер,№ аттестата,подпись)