Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«29» 11 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «АлиханОйлЗ», Актюбинская обдасть Мартукский район п. Мартук ул. Маметовой 64**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Кожаева Зулхузы Изымовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Капитальный ремонт Кенкиякской районный больницы» Республика Казахстан, Актюбинская обл., Темирский район ,Кенкиякский с.о.,с.Кенкияк Н.Байганина ст-е 30**
наименование, местонахождения объект
заказчиком которого является **ГКП «Темирская районная больница на ПВХ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области» главный врач Жанахметов Сержан Жанахметович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительно и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «ABYROI Group»**
ТОО «Optimum Energy»
ТОО «MBC Capital Stroy Group»
ТОО «Даму Құрылыс АДК»
наименование организации

Проект (проектно-сметная документация **ТОО «ASK PROJECT I» РП А-14-20 «Капитальный ремонт Кенкиякской районный больницы»**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а **ГКП «Темирская районная больница на ПВХ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

1. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,

вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	П о проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Данным проектом на капитальный ремонт выполнены следующие виды работ:

Общестроительные работы

Внутренняя отделка стен и потолков должна выполнены согласно действующим строительным и санитарным нормам с учётом назначения помещений. Произвести ремонтно-восстановительные работы наружной отделки стен в виде оштукату-

ривания цементно-песчаным раствором с последующей водоэмульсионной окраской.
Стены подвальных помещений оштукатурены цементно-песчаным раствором с последующей побелкой в 1 слой и произвести очистку помещений от мусора
Образовавшиеся трещины внутренних и наружных стен, железобетонных перекрытий и покрытий заполнены цементно-песчаным раствором. Произведено бетонирование ступеней лестничных маршей.
Выполнены ремонтно-восстановительные работы существующей бетонной отмостки согласно действующим нормам и правилам.
Произведена замена покрытий полов из линолеума, керамической плитки, с последующим монтажом и устройством согласно экспликации полов.
Произведена замена деревянных дверных блоков, с последующим монтажом на новые согласно спецификации элементов заполнения проёмов.

Водоснабжение

Внутренняя сеть холодного водопровода выполнена:
- из полипропиленовых труб PP-R тип PN20;

Внутренняя сеть горячего водопровода предусмотрена:
- из полипропиленовых труб PP-R тип PN20.

Канализация

Канализация хозяйственно-бытовая запроектирована для отвода хозяйственно-бытовых сточных вод от санитарных приборов здания. Сточныев футляре изолируются матами из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем. Внутренние сети__канализациисмонтированы из пластмассовых канализационных труб д=50;110 мм по ГОСТ 32414-2013. Прокладка трубопроводов и стояков скрытая. Трубопроводы прокладываемые в футляре изолируются матами из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем. Трубопроводах, где возможны засорения, устанавливаются прочистки.

Отопление и вентиляция

Отопление - система отопления двухтрубная, вертикальная система, с нижней разводкой. Теплоносителем служит вода с рабочей температурой (Т1-Т 2) 60-80°С. В качестве нагревательных приборов было принято – алюминиевые радиаторы марки "Термал РАП-500". Трубопроводы отопления запроектирован из стальных водогазопроводных труб.
Источником тепла для теплового пункта служат котельная. Тепловой пункт соединяется с источниками и потребителями тепла посредством тепловых сетей. Комплекс устройств теплового пункта - расположен в подвальном помещении, состоящий из элементов тепловых энергоустановок, обеспечивающих присоединение установок к тепловой сети, их работоспособность, управление режимами теплопотребления, преобразование, регулирование параметров теплоносителя и распределение теплоносителя по видам потребителей.
Капитальный ремонт внутренней системы отопления включает следующие виды работ:
- Демонтаж теплового пункта, с последующей новой установкой.
- Демонтаж существующей внутренней системы отопления во всем здании (отопительных приборов и разводящих трубопроводов);
- Замена разводки и стояков отопления, трубопроводы отопления, в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок;
- Установка автоматизированного теплового пункта в соответствий СП РК 4.02-108-2014. В тепловом пункте предусматривается размещение оборудования, арматуры, приборов контроля, управления и автоматизации (лист 7).;
- Установка радиаторов, марки "Термал РАП-500" (0,192 кВт);

- Монтаж стальных водогазопроводных труб;
- На подающих и обратных подводках радиатора - монтаж шаровых кранов, также предусмотрен установка терморегуляторов;
- Удаление воздуха из системы отопления осуществляется с помощью воздухоспускных кранов, установленных верхних радиаторных пробках (Кран Маевского).

После монтажа внутренней системы отопления необходимо гидравлическое испытание системы. Трубы окрасить эмалью ПФ-115 в 2 слоя, с последующей покраскойГФ-021 в 1 слой.

Трубопроводам в подвальном помещений выполнить теплоизоляцию в виде минеральной ваты толщиной 30мм, обернуть в рубероид в 2 слоя, крепить с помощью гибких прутьев толщиной 2мм.

Предусматривается проведение промывки и дезинфекции новых тепловых сетей систем теплоснабжения, отопление соответствующая требованиям «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов».

Электроосвещение

Альбом ЭС.ЭО выполнен на основании задания на проектирование и в соответствии с требованиями нормативных документов Республики Казахстан.

Электроснабжение здания осуществляется от постоянного источника питания - 220Вт.

Распределение электроэнергии в здании больницы осуществляется от проектируемой ВРУ-1-24-0-3-УХЛ3.

Основными потребителями электричества являются: освещение помещении, розетки и насосы системы отопления.

Для освещения помещении применены круглые и прямоугольные светильники с люминисцентными лампами, управление освещением предусматривается выключателями, установленными на высоте 1,5м от пола, эл. розетки устанавливаются на высоте 0,4м от пола.

Групповые сети освещения и розеточной сети выполнены кабелем марки ВВГнг.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования ;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предумотреные проектом выполнены:

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **«15»июля 2021года**

окончание работ: «28» 11 **2021года**

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;

фактически, месяц:_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1 . Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __90___% и фактически применено ___90___% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации соответствия) ;

10-1 . Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)

(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты

населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект**«Капитальный ремонтКенкиякской сельской больницы»**

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Алихан Ойл 3» Кожаев Зулхуза Изымович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан