Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно коммунального хозяйства

Заказчик: ТОО "Водные ресурсы -Маркетинг"

Приложение 3

Подрядчик: ТОО "Сарыагаш-Аман"
Наименование: Строительство водопроводных сетей по ул. Жибек жолы Гормолзавод от ул.Жибек жолы до ДТЭП Енбекшинского района г.Шымкент ЮКО
договор №29 от 28.02.2012

АКТ
Приемки выполненных работ за июнь месяц 2012г.
Строительство водопроводных сетей по ул. Жибек жолы Гормолзавод от ул.Жибек жолы до ДТЭП Енбекшинского района г.Шымкент ЮКО

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч.ЗП машинист	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинист		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3/КОТЛОВАНЫ-ПРИЕМНЫЕ И РАБОЧИЕ ПОД ГНБ И НА УГЛЯХ ПОВОРОТА/	м3	346.82	28.89	27.85	10020	9658.937	3188	0.01	3.4682
2	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками/ДНО КОЛОДЦЕВ/	м3	30.67	25.65	5.38	787	165.0046	603	0.13	3.9871
3	Е0101-27-2	Засыпка пазух КОТЛОВАНОВ бульдозерамимощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	346.54	6.48	6.48	2246	2245.5792	707	-	-
4	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками пазух колодцев	м3	346.537	25.65	5.38	8889	1864.3691	6814	0.13	45.04981

5	Е0101-13,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3/ТРАНШЕЯ ДЛЯ ПОДВОДОК К СУЩ.КОЛОДЦАМ И ДЛЯ ПЕРЕВРЕЗОК/	м3	103.95	28.89	27.85	3003	2895.0075	955	0.01	1.0395
6	Е0101-27-2	Засыпка ТРАНШЕИ бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	242.59	6.48	6.48	1572	1571.9832	495	-	-
7	Е0104-67-1 изм. и доп. вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения/ГНБ/	устан.	14	849.44	-	11892	-	9130	-	-
8	Е0104-69-1 изм. и доп. вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром 550 мм методом горизонтального направленного бурения/ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс/от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трупровода	м	1184	831.43	781.34	984413	925106.56	139446	0.28	331.52
9	Е0104-69-2 изм. и доп. вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром 550 мм методом горизонтального направленного бурения/ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс/от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трупровода	м	1184	1089.57	1024.24	1290051	1212700.2	184833	0.36	426.24
10	Е0104-69-3 изм. и доп. вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром 550 мм методом горизонтального направленного бурения/ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс/от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трупроводов	м	107	1823.56	1713.61	195121	183356.27	28005	0.6	64.2
11	Е0104-69-6 изм. и доп. вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром 550 мм методом горизонтального направленного бурения/ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс/от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	м	1184	5063.58	4756.84	5995279	5632098.6	856072	1.68	1989.12

12	С130806-112 изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 1704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х6 мм/ФУТЛЯРЫ	м	107.4279	3360	-	360958	-	--	-	-
13	Е0122-20-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 325 мм/ФУТЛЯРЫ/	км	0.107	760158.74	138458.56	81337	14815.066	15945	358	38.306
14	С130804-236 изм. и доп. вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/, Р1 МПа, SDR 17 Dв 139,9 мм/160х9,5 мм/	м	1087.77	1190	-	1294446	-	--	-	-
15	Е0122-11-3	Укладкаа трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 110 мм	км	0.016	58881.69	-	942	-	830	-	-
16	С130804-233 изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/, Р1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм/110х6,6 мм/	м	10.1	567	-	5727	-	--	-	-
17	С130804-232 изм. и доп. вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/, Р1 МПа, SDR 17 Dв 78,6 мм/90х5,4 мм/	м	6.06	380	-	2303	-	--	-	-
18	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0.057	51202.26	20326.01	2919	1158.5826	2681	179	10.203
19	С130804-230 изм. и доп. вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/, Р1 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм/63х3,8 мм/	м	57.57	188	-	10823	-	--	-	-
20	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров/патрубков/диам. 150 мм	врезка	2	1558.26	318.13	3117	636.26	1773	2.81	5.62
		Установка колодцев									
21	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах (Д1500 11 шт;Д100)	м3	17.33	7009.78	1879.87	121479	32578.147	44471	8.86	153.5438
22	С143018-37 изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС15х9а)-11шт;(КС15х9)-11 шт	м	19.58	8170	-	159969	-	--	-	-

23	С143018-33 изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	м	2.61	4862.5	-	12691	-	--	-	-
24	С143018-36 изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм(КС10х9а)-1шт;(КС10х9)-1шт	м	1.78	5110	-	9096	-	--	-	-
25	С143018-33 изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	1.78	3890	-	6924	-	--	-	-
26	С143018-33 изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	м	2.61	4862.5	-	12691	-	--	-	-
27	С143018-24 изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПН15-11шт, ПП15-11шт; ПН10-1шт.ПП10-1шт)	м3	7.43	32100	-	238503	-	--	-	-
28	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого:выше 18 до 20	м3	7.43	-250	-	-1858	-	--	-	-
29	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого:выше 20 до 22,5	м3	7.43	-134	-	-996	-	--	-	-
30	С143018-40 изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5	шт	22	896.4	-	19721	-	--	-	-
31	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Эльбрус ЛТД"	Люк пластмассовый, тип С с запирающим устройством	компл.	12	5636.56	-	67639	-	--	-	-
32	С12021-267	СТРЕМЯНКИ(С-2-11шт)	т	0.18788	133700	-	25120	-	--	-	-
33	С11011-774	Скобы ходовые	кг	13.6	129	-	1754	-	--	-	-

34	С143001-4 изм. и доп. вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый класса В7,5)М-100 УПОРЫ)	м3	13.6	7790	-	105944	-	--	-	-
		Установка фасонных частей и запорной арматуры									
35	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.150 мм	шт	4	585.99	36.99	2344	147.96	1720	1.93	7.72
36	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа/10 кгс/, Dy 150 мм	шт	4	11500	-	46000	-	--	-	-
37	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	2	411.46	17.71	823	35.42	620	1.4	2.8
38	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа/10 кгс/, Dy 100 мм	шт	2	6480	-	12960	-	--	-	-
39	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	шт	2	405.4	16.15	811	32.3	608	1.36	2.72
40	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа/10 кгс/, Dy 80 мм	шт	2	5190	-	10380	-	--	-	-
41	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	8	242.08	6.95	1937	55.6	1521	0.88	7.04
42	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа/10 кгс/, Dy 50 мм	шт	8	3500	-	28000	-	--	-	-
43	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.150 мм	фланец	66	231.52	33.52	15280	2212.32	15637	0.9	59.4
44	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа/10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	66	757	-	49962	-	--	-	-
45	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.100 мм	фланец	8	156.43	21.43	1251	171.44	1310	0.6	4.8
46	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа/10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	8	492	-	3936	-	--	-	-
47	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.80 мм	фланец	8	118.85	-	951	-	1006	-	-
48	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа/10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	8	377	-	3016	-	--		-
49	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.50 мм	фланец	28	74.06	9.93	2074	278.04	2293	0.32	8.96

50	С130809-2	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа/10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	28	285	-	7980	-	--	-	-
51	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/ТРОЙНИКИ,КРЕСТ,ПОЖАРН. ПОДСТ.,ПЕРЕХОД, МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ/	т	0,89738	247994.13	49389.75	222545	44321.374	20086	312.7	280.610726
52	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых гильз, втулок, отводы	шт	75	299.69	225.64	22477	16923	12501	0.41	30.75
53	С130804-240 изм. и доп. вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/, Р1 МПа, SDR 17 Dв 218,6 мм/250х14,8 мм-ГИЛЬЗЫ/	м	7.2	2900	-	20880	-	--	-	-
54	С130804-239 изм. и доп. вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/, Р1 МПа, SDR 17 Dв 196,6 мм/225х13,4 мм-ГИЛЬЗЫ/	м	0.6	2370	-	1422	-	--	-	-
55	С130804-236 изм. и доп. вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/, Р1 МПа, SDR 17 Dв 139,9 мм/160х9,5 мм-ГИЛЬЗЫ/	м	3	1190	-	3570	-	--	-	-
56	ПР NTG-PlAsTiK 01.115.100.0160	ВТУЛКА П/ЭТ.d-160мм	шт	24	1404.22	-	33701	-	--	-	-
57	ПР NTG-PlAsTiK 01.115.100.0110	ВТУЛКА П/ЭТ.d-110мм	шт	2	692.22	-	1384	-	--	-	-
58	ПР NTG-PlAsTiK 01.115.100.0090	ВТУЛКА П/ЭТ.d-90мм	шт	2	652.67	-	1305	-	--	-	-
59	ПР NTG-PlAsTiK 01.115.100.0063	ВТУЛКА П/ЭТ.d-63мм	шт	8	340.18	-	2721	-	--	-	-
60	ПР NTG-PlAsTiK 01.115.021.0160	ОТВОДЫ П/ЭТ.d-160мм	шт	3	3196.09	-	9588	-	--	-	-
61	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	5	18075.87	36.99	90379	184.95	1960	1.82	9.1
62	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	шт	2	378.84	17.71	758	35.42	725	1.62	3.24
63	С131206-2	Вантуз для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа/10 кгс/см2/ВМТ-50	шт	2	4120	-	8240	-	--	-	-

64	Е0116-29-4	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам.до 400мм	м	1076.5	14.04	-	15114	-	1381	0.05	53.825
65	Е0122-341-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	км	1.0765	10216.13	-	10998	-	13477	61.8	66.5277
66	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 110 мм	км	0.016	8287.75	-	133	-	167	51.5	0.824
67	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 63 мм	км	0.057	8097.13	-	462	-	595	51.5	3
		Разборка и восстановление дорог									
68	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	5.88	408.11	169.91	2400	999.0708	1897	1.55	9.114
69	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	11.76	66.66	51.25	784	602.7	393	0.12	1.4112
70	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	98	220.97	17.83	21655	1747.34	1496	0.04	3.92
71	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	98	493.89	15.35	48401	1504.3	810	0.03	2.94
72	Е0127-54-1 к=4	При изменении толщины покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	392	60.64	-	23771	-	5	-	-
		Итого прямые затраты по смете:					**11 449 712**		1 376 156		
		С накладными расходами					1 376 156				
		Итого:					12 875 868				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					772 552				
		Итого:					13 648 420				
		Временные здания и сооружения 1,2%					163 781				
		Итого:					13 812 201				
		Зимние удорожание 0,91%					125 691				
		Затраты на выслугу лет 1%					138 122				
		Затраты на дополн. отпуска 0,4%					55 249				
		Итого:					14 131 263				
		СК=1,95097					29 502 403				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					590 048				
		Итого по смете:					30 092 451				
		Итого м понижающим коэффициентом К=0,9596					**28 876 716**				

		Минус по доп сог. №61 А от 28.07.2010г.					1 443 836				
		Итого:					**27 432 880**				
		НДС 12%					3 291 946				
		Всего к оплате:					**30 724 826**				

Сдал:
Директор ТОО "Сарыагаш-Аман"
_____ Жиенбекова А.А.

Принял:
Зам.гл.директора
_____ Сыдыков М.Т.
Нач.ПТО
_____ Калмырзаев Б.К.
Гл.инж.ПТО
_____ Корганбаев Т.
Нач. участка
_____ Оспанов М.
Технический надзор: ТОО Арх.строй сервис-А
_____ Карабаев А.И.