20

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Приложение 3

Заказчик : ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"
Подрядчик: ТОО "Сарыағаш-Аман"
Наименование: на Строительство уличной водопроводной сети с выносом ИВ в распределительные ящики по ул.Каз.Правды-Энгельса Аль-Фарабийского района г.Шымкент ЮКО

договор №178 от 23.08.2013

АКТ
приемки выполненных работ
за _30_ ноябрь _ 2013_ года
на Строительство уличной водопроводной сети с выносом ИВ в распределительные ящики по ул.Каз.Правды-Энгельса Аль-Фарабийского района **г.Шымкент ЮКО**

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Един.изм.	Кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч.ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Земляные и асфальтобетонные работы											
1	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	0,33	408.11	169.61	135	56	106	1.55	1

2	Е0127-18-3	Разборка покрытий и оснований черных щебоночных	м3	0,66	96.07	73.68	63	49	33	0.16	-
3	Е0101-13-1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватором «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3/в траншеях с откосами	м3	66,445	24.98	24.17	1660	1606	463	0.01	-
4	Е0101-164-2 т.ч. П-1.55 п-3.180 доп.изм.№1 к=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м и без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ПРИЯМКИ	м3	2,055	200.88	-	413	-	466	1.42	3
5	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении1 группы грунтов до 5 м	м3	66.0272	5.55	5.55	366	367	116	-	-
6	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении1 группы грунтов добавлять каждые последующие 5 м	м3	66,0272	3.11	3.11	205	205	65	-	-
		УКЛАДКА ТРУБ									
7	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом ГНБ	устано в.	7	849.44	360.98	5946	2527	4565	2.7	19
8	ЕО104-68-1 изм.и. доп. вып.8 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	устано в.	7	676.53	251.39	4736	1760	3798	2.35	16

9	E0104-69-1 изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром 550 мм методом ГНБ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс/ от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы с установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм/пилотная скважина/	м	554	831.43	781.34	460615	432860	65545	0.28	155
10	E0104-69-6 изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром 550 мм методом ГНБ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс/ от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	м	554	5063.58	4756.84	2805223	2635288	402334	1.68	931
11	С130804-942 изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002,СН РК 8.02.-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	199.98	105	-	20998	-	-	-	-
12	С130804-941 изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002,СН РК 8.02.-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-40х2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	300.98	67	-	20166	-	-	-	-
13	E0122-46-1	Продавливание грунта стальными диам. 100 мм на длину до 10 м без разработки грунта/прокол/	м	18	875.29	513.85	15755	9249	15639	1.83	33
14	С13806-76 изм. И доп.вып. 9.СН РК 8.02-04-20021 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10707-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	м	18,072	584	-	10554	-	-	-	-

15	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм/ФУТЛЯРЫ/	км	0,018	228588.23	30337.38	4115	546	1100	204.8	4
16	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр п/э труб диам. до 100 мм/ФУТЛЯРЫ	м	18	244.98	0.28	4410	5	3441	0.84	15
17	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50 мм	км	0.485	8097.13	-	3927	-	5064	0.05	18
18	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода, горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	485	10.99	17780.93	5330	2436	6636	173	24
19	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб,стальных штуцеров /патрубков/ диам.32 мм	врезка	1	495.33	80.05	495	80	371	1.3	1
Монтаж индивидуальных водомерных узлов (металл)											
20	Е0101-164-2 т.ч. П-1.55 п-3.180 доп.изм.№1 к=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м и без креплений с откосами/после механическойразработки траншей/	м3	1.5	262.72	-	394	-	445	1.85	64
21	Е0101-166-1	Засыпка вручную ям в грунтах 2 группы	м3	2.7	134.1	-	362	-	409	0.97	27
22	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	10.5	220.97	17.83	2320	98	160	0.04	-
23	Е0109-4-1	Монтаж металлич.ящика, массой до 0,1 т	т	0,2185	17575.88	2621.77	3840	1112	15168	99.3	42
24	С05-02п7-04	Стоимость металл.ящика, массой до 01 т на 8 в/м	шт	2	18679.25	-	37359	-	-	-	-
25	С05-02п7-04	Стоимость металл.ящика, массой до 01 т на 6 в/м	шт	1	16501.89	-	16502	-	-	-	-
26	С05-02п7-04	Стоимость металл.ящика, массой до 01 т на 4 в/м	шт	3	13503.77	-	40511	-	-	-	-
27	Е0122-35-2	Установка вентилей диам.40 мм	шт	1	405.4	16.15	405	16	304	-	-
28	С130901-10	Вентили проходные муфтовые 15 кс 18 р для воды, Ру 1МПа/10кгс/см2/, Dy 40мм	шт	1	702	-	702	-	-	-	-

29	Е0122-35-1	Установка вентилей диам.32 мм	шт	27	242.08	-	6536	-	474	-	-
30	С130901 - 6	Вентили проходные муфтовые 15кс 18р для воды, Ру 1Мпа/10кгс/см2/, Dy 15мм	шт	27	266	-	7182	-	-	-	-
31	Е0122-36-1	Установка муфты с наружной резьбой	шт	3	276.46	-	829	-	70	-	-
32	Прайс лист ТОО "Jakko"	Муфта с резьбой диам. 40 мм	шт	3	152.33	-	457	-	-	-	-
33	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	5	438.11	330.33	2191	1652	113	0.61	3
34	Прайс лист ТОО "Jakko"	Тройники для водоснабжения полиэтиленовые d-50х40 мм	шт	4	534.27	-	2137	-	-	-	-
35	Прайс лист ТОО "Jakko"	Тройники для водоснабжения полиэтиленовые d-40 мм	шт	1	435.18	-	435	-	-	-	-
36	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходников	шт	4	299.69	224.76	1199	899	667	0.41	2
37	Прайс лист ТОО "Jakko"	Переходники для водоснабжения полиэтиленовые d-50х40 мм	шт	4	323.52	-	1294	-	-	-	-
Восстановление дорог											
38	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	5,5	118.16	-	650	-	84	-	-
39	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9т/м3 типа АБВ	м2	5,5	517.18	-	2844	-	80	-	-
40	Е0127-54-1 к=4	При изменений толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям	м2	5,5	246.92	-	1358	-	-	-	-
		Всего прямые затраты:					**3 494 620**				
		С накладными расходами					527 716				
		Итого:					4 022 336				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					241 340				
		Итого:					4 263 677				
		Временные здания и сооружения 1,2%					51 164				

		Итого:					4 314 841				
		Зимние удорожания 0,91%					39 265				
		Затраты на выслугу лет 1%					43 148				
		Затраты на дополн.отпуска 0,4%					17 259				
		Итого:					4 414 513				
		СК=2,23355					9 860 036				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					197 201				
		Итого по смете:					10 057 237				
		Минус по доп.сог.№198 от 16.11.2011г.					502 862				
		Итого:					**9 554 375**				
		НДС 12%					1 146 525				
		Всего к оплате:					**10 700 900**				

Подрядчик:
ТОО "Сарыагаш-Аман"
_____ Жиенбекова А.А.

Заказчик:
ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"
Заместитель ген.директора ТОО "ВРиМ":
_____ Сыдыков М.

Начальник ПТО:
_____ Калмырзаев Б.

Вед.спец.ПТО:
_____ Н.Тулебаев

Директор ГКП "Водоканал-2"
_____ Б.Муратов

Технический надзор ТОО "Адина -Бакдәулет Құрылыс"
_____ Аширов У