Приложение 3-1
к Правилам организации
48
Форма

Заказчик:**КГУ "Аппарат акима Коскольского сельского округа" акимата Иртышского района,БИН 980940001835 Павлодарская область,Иртышский район,с.Косколь, Мира1,1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:**ТОО "Prof-Facade" БИН 161240012559, г.Шымкент, Дачный массив БОЗ-АРЫК-2 Потребительский кооператив ШЫМГАН,218**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт здания акимата Иртышского района, с.Косколь, Мира 1/1**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания акимата Иртышского района, с.Косколь, Мира 1/1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 7 от 26.02.2021г.

Акт №1 от 28.06.2021г.
приемки выполненных работ за июнь месяц 2021г
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1212-0104-0501	Стены. Очистка вручную от краски НР = 72 %	м2	463,65	135,1	–	62640	–	–	45101	116360
					135,1	–	62640	–	–	8619	
2	1204-0101-0302	Потолки. Разборка подшивки чистой из ДВП НР = 72 %	м2 подшивки	171,1	113,95	1,69	19496	289	–	13930	36100

3 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	52,1	112,26 660,73	0,82 27,01	19207 34424	140 1407	– –	2674 24262	63381
4 1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 84 %	м2	23,4	633,72 1498,03	13,05 145,13	33017 35054	680 3396	– –	4695 27973	68069
5 1146-0401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка НР = 84 %	м2	31,08	1352,91 890,7	70,21 145,11	31658 27683	1643 4510	– –	5042 21298	52899
6 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	162,14	745,59 28,62	70,21 –	23173 4640	2182 –	– –	3918 3341	8619
7 1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	264,75	28,62 219,72	– 1,51	4640 58172	– 400	– –	638 41596	107749
8 1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	264,75	218,21 137,75	– 18,13	57772 36468	– 4801	– –	7981 23751	65037
				119,61	4,99	31667	1320	–	4818	
Раздел 2 Кровля										
13 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	264,75	495,39	10,68	131155	2827	87407	30408	174488

				154,56	4,96	40921	1313	–	12925	
14 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	264,75	2687,19	23,46	711433	6212	536423	157261	938190
				637,58	8,08	168798	2138	–	69496	
Раздел 3 Внутренняя отделка										
15 1110-0403-0102	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах НР = 90 %	м2 потолка	163,4	2533,67	15,26	414002	2494	219385	173733	634754
				1175,78	5,59	192123	914	–	47019	
17 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	163,4	792,92	5,17	129563	844	46359	66091	211306
				504,04	1,55	82360	254	–	15652	
18 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	463,65	1091,29	8,07	505976	3741	204727	238911	804478
				641,67	2,44	297508	1131	–	59591	
21 1211-0101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР = 72 %	м2	19,11	4778,23	21,77	91312	416	18830	52032	154812

				3771,11	10,52	72066	201	–	11468	
22	1211-0102-1101	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов НР = 72 %	м2	4,45	4323,15	0,45	19238	2	4384	10693	32325
				3337,53	–	14852	–	–	2394	
23	1211-0101-0111	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	19,11	3302,3	33,49	63107	640	32786	21746	91641
				1553,17	27,32	29681	522	–	6788	
	Раздел 4 Полы									
	4.1 Тип 1									
25	1111-0101-1107	Стяжки из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	152,8	440,56	20,67	67317	3158	54436	9864	83355
					63,63	5,05	9723	771	–	6174	
	4.2 Тип 2									
28	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	10,6	688,4	31,51	7297	334	3539	3362	11512
					323,02	14,43	3424	153	–	853	
29	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	21,2	92,55	5,33	1962	113	1764	127	2256

				4,01	2,36	85	50	–	167	
30 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	10,6	3605,28	81,51	38216	864	25167	11800	54017
				1149,53	34,72	12185	368	–	4001	

Раздел 5 Проемы

5.1 Окна

31 1110-0501-0107	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	23,4	3863,8	195,56	90413	4576	48699	35210	135673
				1587,09	84,79	37138	1984	–	10050	
32 2109-0201-0504	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	23,4	19306		451760		451760		487901
33 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	17,55	3273,56	5,53	57451	97	53475	3531	65861
				221,03	2,51	3879	44	–	4879	

34 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	15,6	1448,46	6,22	22596	97	15859	5326	30156
				425,64	1,15	6640	18	–	2234	
35 2900-0000-0000(пл)	Сетки москитные	м2	23,4	1518		35521		35521		38363
								–	2842	
5.2 Двери										
36 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	4,2	2705,71	52,86	11364	222	1979	6381	19165
				2181,67	20,24	9163	85	–	1420	
37 2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,2	55610		233562		233562		252247
38 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	26,88	1612,05	86,31	43332	2320	12582	26434	75347
				1057,66	35,01	28430	941	–	5581	
39 2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	26,88	4088		109885		109885		118676
40 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	28	397		11116		11116		12005

41 2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	28	835		23380		23380		25250
42 1206-0101-1205	Приборы дверные. Замки установка НР = 72 %	шт.	16	673,94	–	10783	–	160	7649	19907
				663,94	–	10623	–	–	1475	
43 2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	16	2094		33504		33504		36184
								–	2680	
Раздел 8 Транспортные расходы										
8.0 Подраздел без наименования										
49 4101-0203-1902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км - от ст. Павлодар до с.Косколь Иртышского района 282км.	т	36	4301		154836		–		167223
50 4101-0203-1991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км К=82,000;	т·км	2952	19		56088		–		60575
								–	4487	

Итого **5 255 881**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 283 373
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 43 760
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 16 852
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 266 689

- перевозка грузов, тенге	210 924
Накладные расходы, тенге	1 061 811
Сметная прибыль (8 %), тенге	389 324
Всего	**5 255 881**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	63 071
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	128 719
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**108 953**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**5 556 624**
Итого с учетом понижающего коэффициента K=0,9	**5 000 962**
НДС (12 %)	600 115
Итого	**5 601 077**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Коскольского сельского округа" акимата Иртышского района

Аким _____ **Кажахатов Б.Г.**

Подрядчик:
ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Каимбетов Т.З.**

Технадзор:
ТОО "ПроектСтройГрупп"

Эксперт _____ **Усенов М.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Иртыш Строй-ПВ"

Директор _____ **Рысалдина Р.А.**

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
48
Форма

Заказчик:КГУ "Аппарат акима Коскольского сельского округа" акимата Иртышского района,БИН 980940001835 Павлодарская область,Иртышский район,с.Косколь, Мира1,1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:ТОО "Prof-Facade" БИН 161240012559, г.Шымкент, Дачный массив БОЗ-АРЫК-2 Потребительский кооператив ШЫМГАН,218

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт здания акимата Иртышского района, с.Косколь, Мира 1/1

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания акимата Иртышского района, с.Косколь, Мира 1/1

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 7 от 26.02.2021г.

Акт №2 от 28.06.2021г.
приемки выполненных работ за июнь 2021г
(локальная смета 2-1-3)
Нулевая смета

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3 Добавляемые работы. Общестроительные работы									
		3.1 Наружная отделка									
33	1115-0108-1802	Фасад здания из сайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля НР = 80 %	м2	123,531	2552,42	19,83	315303	2450	145738	134002	485249

				1352,82	3,13	167115	387	–	35944	
34 1115-0108-1808	Фасад здания из сайдинга ПВХ. Облицовка НР = 80 %	м2	123,531	380,75	2,92	47034	361	–	37442	91234
				377,82	1,04	46673	129	–	6758	
35 2900-0000-0000(пл)	Сайдинг виниловый К=1,100;	196,8	135,8841	2143		291200		291200		314496
36 2113-0208-0101	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 20 мм	1000 шт.	2,9	5880		17052		17052		18416
37 1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	196,8	719,18	2,15	141534	424	50044	84865	244511
				462,73	0,95	91066	187	–	18112	

Раздел 4 Добавляемые работы. Электрооборудование

4.0 Подраздел без наименования

38 2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	355		1775		1775		1917
								–	142	
	Итого					**1 155 823**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					304 854				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 235
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	703
- материалы, изделия и конструкции, тенге	505 809
Накладные расходы, тенге	256 309
Сметная прибыль (8 %), тенге	85 616
Всего	**1 155 823**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	13 870
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	28 307
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**23 960**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**1 221 960**
Итого с учетом понижающего коэффициента К=0,9	**1 099 764**
НДС (12 %)	131 972
Итого	**1 231 736**

Заказчик:

КГУ "Аппарат акима Коскольского сельского округа" акимата Иртышского района

Аким _____Кажахатов Б.Г.

Технадзор:

ТОО "ПроектСтройГрупп"

Эксперт _____Усенов М.А.

Подрядчик:

ТОО "Prof-Facade"

Директор _____Жаимбетов Т.З.

Авторский надзор:

ТОО "Иртыш Строй-ПВ"

Директор _____Рысалдина Р.А.

"SANA-2015" Версия 20.3 от 16.07.20 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
48
Форма

Заказчик:КГУ "Аппарат акима Коскольского сельского округа" акимата Иртышского района,БИН 980940001835 Павлодарская область,Иртышский район,с.Косколь, Мира1,1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:ТОО "Prof-Facade" БИН 161240012559, г.Шымкент, Дачный массив БОЗ-АРЫК-2 Потребительский кооператив ШЫМГАН,218

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт здания акимата Иртышского района, с.Косколь, Мира 1/1

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания акимата Иртышского района, с.Косколь, Мира 1/1

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 7 от 26.02.2021г.

Акт №3 от 28.06.2021г.
приемки выполненных работ за июнь 2021г
(локальная смета 2-1-2)
Электрооборудование

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Низковольтное электрооборудование										
1	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4230	106	4230	106	1988	1557	6250
					2136	26	2136	26	–	463	

2	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	4	2418,25	21,5	9673	86	5315	3076	13769
					1068	–	4272	–	–	1020	
3	2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1522		1522		1522		1644
4	2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1473		4419		4419		4773
5	2307-0204-0643	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473		1473		1473		1591
									–	118	
	Раздел 2 Оборудование										
10	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1082	80	1082	80	22	724	1950
					980	26	980	26	–	144	
11	2307-0501-0317	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-03 P, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	27416		27416		27416		29609
									–	2193	

	Раздел 3 Щитовое оборудование										
12	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	2	10851,5	924	21703	1848	15351	3622	27351
					2252	263,5	4504	527	–	2026	
13	2307-0201-1002	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6	шт.	2	941		1882		1882		2033
14	2900-0000-0000(пл)	Шина нул на двух угловых изол ШНИ-8x12-10-У2-С ИЭК YNN10-812-10С2-К05	шт	2	570		1140		1140		1231
15	2900-0000-0000(пл)	DIN-рейка	шт	2	193		386		386		417
									–	31	
	Раздел 4 Светотехническое электрооборудование										
16	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1133	130	1133	130	80	685	1963
					923	29	923	29	–	145	
17	2308-0304-0601	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	608		608		608		657
18	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	50	1634,72	660,9	81736	33045	6466	45535	137453
					844,5	420,36	42225	21018	–	10182	

19	2900-0000-0000(пл)	Офисный светодиодный светильник Диора OFFICE ultra slim 20/2800 prism 2800лм 25Вт	шт	50	9375		468750		468750		506250
21	1308-0306-0603	Прожектор мощностью до 3 кВт. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	6769,5	–	13539	–	1371	8761	24084
					6084	–	12168	–	–	1784	
22	2307-0106-0505	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED FL-40, мощность 49 Вт, световой поток 6156 лм	шт.	2	48859		97718		97718		105535
									–	7817	
	Раздел 5 Электроустановочные изделия										
24	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	11	342,73	3,27	3770	36	142	2595	6874
					326,55	1,09	3592	12	–	509	
25	2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	11	355		3905		3905		4217
27	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	21	407,71	3,19	8562	67	455	5805	15516
					382,86	1,05	8040	22	–	1149	

28	2307-0220-0511									
	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	21	477		10017		10017		10818
								–	801	
Раздел 6 Кабельные изделия и провода										
29	1308-0206-1302									
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий НР = 72 %	м	272	171,09	2,4	46536	652	8756	26886	79296
				136,5	0,79	37128	214	–	5874	
30	1308-0201-0901									
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	15	291,2	136,4	4368	2046	696	1575	6418
				108,4	37,47	1626	562	–	475	
31	2306-0144-0903									
	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,012	633903		7607		7607		8216
32	2306-0144-0504									
	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,13	256009		33281		33281		35943

33 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,13	162984		21188		21188		22883
34 2306-0902-0314	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,015	573658		8605		8605		9293
								–	688	
Раздел 7 Изделия для прокладки кабелей и проводов										
35 1308-0206-0103	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	80	256,29	2,74	20503	219	2914	12511	35655
				217,13	0,09	17370	7	–	2641	
36 2307-0202-0707	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	80	121		9680		9680		10454
								–	774	

Итого	**1 112 143**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	134 964
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	38 315
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22 443
- материалы, изделия и конструкции, тенге	743 153
Накладные расходы, тенге	113 332
Сметная прибыль (8 %), тенге	82 379
Всего	**1 112 143**

Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	13 346
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	27 237
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**23 055**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**1 175 781**
Итого с учетом понижающего коэффициента К=0,9	**1 058 203**
НДС (12 %)	126 984
Итого	**1 185 187**

Заказчик:

КГУ "Аппарат акима Коскольского сельского округа" акимата Иртышского района

Аким _____ **Кажахатов Б.Г.**

Подрядчик:

ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т.З.**

Технадзор:

ТОО "ПроектСтройГрупп"

Эксперт _____ **Усенов М.А.**

Авторский надзор:

ТОО "Иртыш Строй-ПВ"

Директор _____ **Рысалдина Р.А.**