"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказ 11

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания акимата в селе Косколь, Иртышского района.

Заказчик:КГУ "Аппарат акима Коскольского сельского округа" акимата Иртышского района,БИН 980940001835 павлодарская область,Иртышский район, с.Косколь, Мира1,1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:ТОО "Prof-Façade" БИН 161240012559, г.Шымкент, Дачный массив БОЗ-АРЫК-2 Потребительский кооператив ШЫМГАН,218.

(полное наименование, бизнес индентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,адрес,данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания акимата Иртышского района, с.Косколь, Мира 1/1

(наименование, адрес)

Объект: Стройка: Капитальный ремонт здания акимата Иртышского района, с.Косколь, Мира 1/1

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 7 от 26.02.2021г.

Акт №4

приемки выполненных работ за июль месяц 2021г от 30 июля 2021

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 3 Внутренняя отделка

16	1110-0104-0207	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по асбесту НР = 90 %	м2 потолков	13,7	3315,47	7,08	45422	97	41366	3602	52946
					288,98	3,14	3959	43	–	3922	
19	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	163,4	546,4	3,31	89282	541	40910	38457	137958
					292,72	1,47	47831	240	–	10219	
20	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	463,65	492,1	3,31	228164	1535	106047	97010	351188
					260,07	1,47	120582	681	–	26014	
24	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	23,56	718,04	5,09	16917	120	6452	8318	27254
					439,09	2,25	10345	53	–	2019	

Раздел 4 Полы

4.1 Тип 1

26	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	152,8	3020,91	23,58	461595	3603	400130	55933	558930

				378,68	10,74	57862	1641	–	41402	
27 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	162,14	301,64	0,93	48908	150	30234	17475	71694
				114,25	0,41	18524	66	–	5311	

4.2 Тип 2

Раздел 7 Разные работы

7.1 Отмостка

45 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - корыто НР = 72 %	м3 грунта	6,88739	1551,39	–	10685	–	–	7693	19848
				1551,39	–	10685	–	–	1470	
46 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	8,83684	5985,62	1074,03	52894	9491	18122	27141	86438
				2860,86	406,48	25281	3592	–	6403	
47 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,050;	м3 подстилающего слоя	2,20921	8437,41	1835,95	18640	4056	7735	7985	28755
				3100,2	745,06	6849	1646	–	2130	
48 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	8,83684	24505,93	9,05	216555	80	185529	29089	265296
				3501,93	–	30946	–	–	19652	
	Итого					**1 600 307**				

в том числе	332 864
- зарплата рабочих-строителей, тенге	19 673
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 962
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	836 525
- материалы, изделия и конструкции, тенге	292 703
Накладные расходы, тенге	118 542
Сметная прибыль (8 %), тенге	
Всего	**1 600 307**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	19 204
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	39 192
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**33 174**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**1 691 877**
Итого с учетом понижающего коэффициента К=0,9	**1 522 689**
НДС (12 %)	182 723
Итого	**1 705 412**

Заказчик:

КГУ "Аппарат акима Коскольского сельского округа" акимата Иртышского района

Аким _____ **Кажахатов Б.Г.**

Технадзор:

ТОО "ПроектСтройГрупп"

Экспер _____ **Усенов М.А.**

Подрядчик:

ТОО "Prof-Façade"

Директор _____ **Жаимбетов Т.З.**

Авторский надзор:

ТОО "Иртыш Строй-ПВ"

Директор _____ **Рысалдина Р.А.**

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания акимата в селе Косколь, Иртышского района.

Заказчик:КГУ "Аппарат акима Коскольского сельского округа" акимата Иртышского района,БИН 980940001835 павлодарская область, Иртышский район, с.Косколь,

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:ТОО "Prof-Façade" БИН 161240012559, г.Шымкент, Дачный массив БОЗ-АРЫК-2 Потребительский кооператив ШЫМГАН,218.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания акимата Иртышского района, с.Косколь, Мира 1/1

(наименование, адрес)

Объект: Стройка: Капитальный ремонт здания акимата Иртышского района, с.Косколь, Мира 1/1

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 7 от 26.02.2021г.

Акт №5
приемки выполненных работ за июль 2021г от 30 июля 2021 г.
(локальная смета 2-1-2)

Электрооборудование

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель,	Сметная прибыль, тенге	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									инвентарь		
	Раздел 8 Металлические изделия										
39	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	20	569,85	22,65	11397	453	8004	2200	14685
					147	5,8	2940	116	–	1088	
40	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	2742,75	153	10971	612	7419	2223	14250
					735	37	2940	148	–	1056	
41	2900-0000-0000(пл)	Соединитель контрольный с 2-мя отверстиями "ОВО"	шт	2	40		80		80		86
									–	6	
	Раздел 9 Метизы										
42	2113-0201-0301	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,22	228		50		50		54
43	2113-0201-0204	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00012	547169		66		66		71
									–	5	

Итого	**29 146**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 880
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 065
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	264
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 619

Накладные расходы, тенге	4 423
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 159
Всего	**29 146**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	350
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	714
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**604**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**30 814**
Итого с учетом понижающего коэффициента К=0,9	**27 733**
НДС (12 %)	3 328
Итого	**31 061**

Заказчик:

КГУ "Аппарат акима Коскольского сельского округа" акимата Иртышского района

Аким _____ **Кажахатов Б.Г.**

Подрядчик:

ТОО "ProfiFacade"

Директор _____ **Каимбетов Т.З.**

Технадзор:

ТОО "ПроектСтройГрупп"

Эксперт _____ **Усенов М.А.**

Авторский надзор:

ТОО "ИртышСтрой-ПВ"

Директор _____ **Рысалдина Р.А.**

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания акимата в селе Косколь, Иртышского района.

Заказчик:КГУ "Аппарат акима Коскольского сельского округа" акимата Иртышского района,БИН 980940001835 павлодарская область,Иртышский район, с.Косколь, Мира1,1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:ТОО "Prof-Façade" БИН 161240012559, г.Шымкент, Дачный массив БОЗ-АРЫК-2 Потребительский кооператив ШЫМГАН,218.

(полное наименование, бизнес индентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,адрес,данные о средствах свзязи)

Стройка: Капитальный ремонт здания акимата Иртышского района, с.Косколь, Мира 1/1

(наименование, адрес)

Объект: Стройка: Капитальный ремонт здания акимата Иртышского района, с.Косколь, Мира 1/1

(наименование,адрес)

Договор подряда (контракт) № 7 от 26.02.2021г.

Акт №6
приемки выполненных работ за июль 2021г от 30 июля 2021г.
(локальная смета 2-1-3)

Нулевая смета

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 3 Добавляемые работы. Общестроительные работы											
3.1 Наружная отделка											
34	1115-0108-1802	Фасад здания из сайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля НР = 80 %	м2	73,269	2552,44	19,83	187015	1453	86442	79480	287815
					1352,82	3,14	99120	230	–	21320	
35	1115-0108-1808	Фасад здания из сайдинга ПВХ. Облицовка НР = 80 %	м2	73,269	380,75	2,92	27897	214	–	22208	54113
					377,83	1,05	27683	77	–	4008	
36	2900-0000-0000(пл)	Сайдинг виниловый К=1,100;	196,8	80,5959	2143		172717		172717		186534
3.2 Внутренние работы									–	13817	
39	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	14,4	1348,33	99,17	19416	1428	8888	8722	30389
					631,94	12,43	9100	179	–	2251	

40 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,040;	м3 подстилающего слоя	0,576	22888,89	8,68	13184	5	11162	1896	16286
				3501,74	–	2017	–	–	1206	
41 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	14,4	4308,68	144,17	62045	2076	45672	14263	82413
				992,85	60,83	14297	876	–	6105	
42 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 % К=1,050;	м	15,12	1517,92	14,48	22951	219	18817	3746	28833
				258,93	4,63	3915	70	–	2136	
43 1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	13	3495,69	30,92	45444	402	30083	13595	63762
				1150,69	11,23	14959	146	–	4723	
44 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	30	1091,27	8,07	32738	242	13246	15458	52052
				641,67	2,43	19250	73	–	3856	

45	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	30	492,07	3,3	14762	99	6861	6277	22722
					260,07	1,47	7802	44	–	1683	
46	1115-0406-0201	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана) НР = 80 %	м карниза (галтели)	165	310,1	–	51166	–	9984	32946	90841
					249,59	–	41182	–	–	6729	
	3.3 Благоустройство										
47	1101-0107-1802	Площадка под брусчатку. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	60	134,55	–	8073	–	–	5813	14997
					134,55	–	8073	–	–	1111	
48	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	50	783,8	259,82	39190	12991	24620	5948	48749
					31,58	78,56	1579	3928	–	3611	

49 1127-0403-0104										
	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=-7,000;	м2 основания	-350	43,34	13,37	-15169	-4678	-10491	-1333	-16180
				–	4,11	–	-1438	–	-1338	
50 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,050;	м3 материала основания в плотном теле	2,5	3153,2	1191,6	7883	2979	4572	990	8883
				132,8	234	332	585	–	710	
51 1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	50	1226,08	150,16	61304	7508	431	51965	122331
				1067,3	38,34	53365	1917	–	9062	
52 2104-0509-0410	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 40 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	50	1883		94150		94150		101682
53 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	66	1891,44	34,2	124835	2257	73374	51862	190833
				715,21	12,36	47204	816	–	14136	

54	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,056	29290		30930		30930		33404
55	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,324	1552,47	–	503	–	–	362	934
					1552,47	–	503	–	–	69	
56	1107-0111-0102	Ограды железобетонные из панелей длиной 2,5 м. Установка НР = 118 %	м оград	24	2759,58	1660,29	66230	39847	2247	45284	120435
					1005,67	593,33	24136	14240	–	8921	
57	2900-0000-0001(пл)	Декоративный железо-бетонный забор со стойками	м2	24	2796		67104		67104		72472
58	1115-0402-0402	Забор. Окраска по подготовленной поверхности, кремнийорганическая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	48	632,48	3,38	30359	162	25081	4150	37270
					106,58	1,5	5116	72	–	2761	

Итого	**1 650 390**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	379 633
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	67 204
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21 815
- материалы, изделия и конструкции, тенге	717 890
Накладные расходы, тенге	363 412
Сметная прибыль (8 %), тенге	122 251
Всего	**1 650 390**

Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	19 805
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	40 419
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**34 212**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**1 744 826**
Итого с учетом понижающего коэффициента К=0,9	**1 570 343**
НДС (12 %)	188 441
Итого	**1 758 785**

Заказчик:

КГУ "Аппарат акима Коскольского сельского округа" акимата Иртышского района

Аким _____ **Кажахатов Б.Г.**

Подрядчик:

ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т.З.**

Технадзор:

ТОО "ПроектСтройГрупп"

Экспер _____ **Усенов М.А.**

Авторский надзор:

ТОО "Иртыш Строй-ПВ"

Директор _____ **Рысалдина Р.А.**