Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
Жилищно-комунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: ГУ"Управление строительства города Астаны"
Генподрядчик: ТОО "Мейір-М"

Наименование строительства и его адрес: Строительство жилых комплексов в рамках программы "Доступное жилье -2020" (арендное жилье для очередников и молодой семьи)(Жилые комплексы южнее проспекта Тлендиева вдоль р. Сарыбулак, лот Б-8В)

СПРАВКА №8
о стоимости выполненных работ и затрат
за МАЙ 2014 года

Код заказчика	Код заказчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		13/45	12.10.2013				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	479 109 109								51 333 118,8	
в том числе в отчетном месяце:		46 139 234,82							5 536 708,18	51 675 943

М.П. Заказчик: Руководитель Лютов В.В. _____ 2014 года
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Генподрядчик: Директор Газезов Ж.М. _____ 2014 года
(должность ф., и., о., подпись)

223

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Астаны"
Генподрядчик: ТОО "Мейір-М"

Форма 2Б

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №8
ЗА МАЙ 2014г.

по объекту: Строительство жилых комплексов в рамках программы "Доступное жилье -2020" (арендное жилье для очередников и молодой семьи)(Жилые комплексы южнее проспекта Тлендиева вдоль р. Сарыбулак, лот Б-8В)

N п.п.	Наименование работ	Стоимость работ по договору		Выполнено в текущем месяце		ИТОГО			
		%	тенге	%	тенге	%	выполнено на 01.05.2014г.	%	остаток
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	**Затраты на подготовительные работы по территории строительства**								
1	ОТВОД УЧАСТКА И РАЗБИВКА ОСЕЙ ЗДАНИЙ ЛОТА Б-8В	0.01	173 257						173 257
	ИТОГО	0.01	173 257,33						173 257
II	**Основные объекты строительства**								
	Пятно 7								
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	0.01	262 249			85.82922	225 086	14.17078	37 163
2	СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ	0.66	13 516 962			100	13 516 962	0	0
3	РОСТВЕРК	0.11	2 282 175			100	2 282 175	0	0
4	СТЕНЫ	3.07	62 804 988			8.2725	5 195 556	91.72748	57 609 432
5	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ	1.11	22 714 925					100	22 714 925
6	ПЕРЕГОРОДКИ	0.37	7 508 543					100	7 508 543
7	ПРОЕМЫ(ОКНА,ДВЕРИ,ВИТРАЖИ)	0.58	11 867 420					100	11 867 420
8	ПОЛЫ	0.66	13 442 246					100	13 442 246
9	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	0.70	14 427 242					100	14 427 242
10	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	0.07	1 517 659					100	1 517 659
11	ЛЕСТНИЦЫ	0.30	6 208 804					100	6 208 804
12	КРОВЛЯ	0.24	4 867 392					100	4 867 392
13	ОГРАЖДЕНИЕ, РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ СТЕНКА	0.43	8 773 274					100	8 773 274
14	Разные работы	0.04	750 165					100	750 165
15	Крыльца, вход в техподполье	0.12	2 510 088					100	2 510 088
16	ОТМОСТКА	0.00	89 359					100	89 359
17	ОТОПЛЕНИЕ	0.69	14 050 772					100	14 050 772
18	ВЕНТИЛЯЦИЯ	0.02	508 833					100	508 833
19	Тепловой узел	0.31	6 448 293					100	6 448 293
20	Водопровод В1	0.13	2 730 633					100	2 730 633
21	Горячий водопровод Т3,Т4	0.16	3 348 638					100	3 348 638
22	Канализация К1,К2,К3	0.21	4 255 375					100	4 255 375
23	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (сантехнические работы)	0.01	171 244					100	171 244
24	Электроосвещение и силовое электрооборудование	0.66	13 492 233					100	13 492 233
25	Слаботочные устройства	0.18	3 716 234					100	3 716 234
26	Лифты	0.27	5 491 524					100	5 491 524
27	Подъемное устройство для инвалидов	0.11	2 160 213					100	2 160 213

222

28	Подкрановые пути	0,02	471 500					100	471 500
	ИТОГО	11,25	230 388 983			9,21041	21 219 779	90,78959	209 169 204
	Пятно 7а								0
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	0,01	227 808			80,0068	182 262	19,99321	45 546
2	СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ	0,99	20 372 082			100	20 372 082		0
3	РОСТВЕРК	0,15	2 979 233			100	2 979 233		0
4	СТЕНЫ	3,38	69 216 559	17,86330	12 364 362	45,80255	31 702 947	54,19745	37 513 612
5	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ	1,28	26 273 572	15,99596	4 202 711	39,34869	10 338 306	60,65131	15 935 266
6	ПЕРЕГОРОДКИ	0,30	6 101 136				0	100	6 101 136
7	ПРОЕМЫ(ОКНА,ДВЕРИ,ВИТРАЖИ)	0,78	16 005 681				0	100	16 005 681
8	ПОЛЫ	0,72	14 727 090				0	100	14 727 090
9	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	0,74	15 230 252				0	100	15 230 252
10	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	0,11	2 276 753				0	100	2 276 753
11	ЛЕСТНИЦЫ	0,29	5 892 318	16,75585	987 308	40,52690	2 387 974	59,4731	3 504 344
12	КРОВЛЯ	0,26	5 411 354					100	5 411 354
13	ОГРАЖДЕНИЕ, РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ СТЕНКА	0,04	844 430					100	844 430
14	Разные работы	0,02	509 183					100	509 183
15	Крыльца, вход в техподполье	0,09	1 905 100					100	1 905 100
16	ОТМОСТКА	0,00	74 121					100	74 121
17	ОТОПЛЕНИЕ	0,68	13 897 906					100	13 897 906
18	ВЕНТИЛЯЦИЯ	0,01	146 779					100	146 779
19	Водопровод В1	0,15	3 118 172					100	3 118 172
20	Горячий водопровод Т3,Т4	0,16	3 194 893					100	3 194 893
21	Канализация К1,К2	0,18	3 663 180					100	3 663 180
22	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (сантехнические работы)	0,00	44 996					100	44 996
23	Электроосвещение и силовое электрооборудование	0,62	12 654 260					100	12 654 260
24	Слаботочные устройства	0,15	3 139 074					100	3 139 074
25	Лифты	0,27	5 491 524					100	5 491 524
26	Подъемное устройство для инвалидов	0,11	2 160 213					100	2 160 213
27	Подкрановые пути	0,02	471 500					100	471 500
	ИТОГО	11,53	236 029 169	7,437378	17 554 381	28,79424	67 962 804	71,2058	168 066 365
	Пятно 7б								
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	0,01	200 894			1,10058	2 211	98,89942	198 683
2	СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ	0,67	13 710 063			100	13 710 063	0	0
3	РОСТВЕРК	0,11	2 285 146			100	2 285 146	0	0
4	СТЕНЫ	2,81	57 522 587	8,94948	5 147 972	45,61640	26 239 732	54,38360	31 282 855
5	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ	1,08	22 111 232	9,16041	2 025 479	44,51347	9 842 477	55,48653	12 268 755
6	ПЕРЕГОРОДКИ	0,32	6 595 036				0	100	6 595 036
7	ПРОЕМЫ(ОКНА,ДВЕРИ,ВИТРАЖИ)	0,90	18 363 147			2,31345	424 822	98	17 938 325
8	ПОЛЫ	0,64	13 157 931				0	100	13 157 931
9	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	0,70	14 395 944				0	100	14 395 944
10	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	0,06	1 151 016				0	100	1 151 016
11	ЛЕСТНИЦЫ	0,30	6 208 804	3,49939	217 270	18,58190	1 153 714	81,41810	5 055 090
12	КРОВЛЯ	0,23	4 761 060				0	100	4 761 060
13	ОГРАЖДЕНИЕ, РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ СТЕНКА	0,12	2 362 583				0	100	2 362 583
14	Разные работы	0,02	475 249				0	100	475 249
15	Крыльца, вход в техподполье	0,12	2 459 490				0	100	2 459 490

16	ОТМОСТКА	0,00	55 637				0	100	55 637
17	ОТОПЛЕНИЕ	0,67	13 787 651				0	100	13 787 651
18	ВЕНТИЛЯЦИЯ	0,01	170 827				0	100	170 827
19	Водопровод В1	0,13	2 612 577				0	100	2 612 577
20	Горячий водопровод Т3,Т4	0,14	2 800 287				0	100	2 800 287
21	Канализация К1,К2	0,20	4 156 975				0	100	4 156 975
22	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (сантехнические работы)	0,00	52 713				0	100	52 713
23	Электроосвещение и силовое электрооборудование	0,66	13 432 631				0	100	13 432 631
24	Слаботочные устройства	0,18	3 744 678					100	3 744 678
25	Лифты	0,27	5 491 524					100	5 491 524
26	Подъемное устройство для инвалидов	0,11	2 160 213					100	2 160 213
27	Подкрановые пути	0,02	471 500					100	471 500
	Итого	10,48	214 697 394,68	3,442390	7 390 721	24,99246	53 658 165	75,00754	161 039 230
	Пятно 7в								
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	0,01	257 844			34,78648	89 695	65,21	168 149
2	СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ	0,58	11 972 167			100	11 972 167	0	0
3	РОСТВЕРК	0,10	2 048 415			100	2 048 415	0	0
4	СТЕНЫ	2,80	57 350 899					100	57 350 899
5	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ	1,11	22 657 959					100	22 657 959
6	ПЕРЕГОРОДКИ	0,34	6 993 305					100	6 993 305
7	ПРОЕМЫ(ОКНА,ДВЕРИ,ВИТРАЖИ)	0,88	18 076 950					100	18 076 950
8	ПОЛЫ	0,66	13 442 246					100	13 442 246
9	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	0,70	14 415 822					100	14 415 822
10	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	0,06	1 256 499					100	1 256 499
11	ЛЕСТНИЦЫ	0,30	6 208 804					100	6 208 804
12	КРОВЛЯ	0,23	4 761 060					100	4 761 060
13	ОГРАЖДЕНИЕ,РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ СТЕНКА	0,11	2 249 661					100	2 249 661
14	Разные работы	0,04	750 165					100	750 165
15	Крыльца, вход в технодолье	0,11	2 249 949					100	2 249 949
16	ОТМОСТКА	0,00	56 488					100	56 488
17	ОТОПЛЕНИЕ	0,66	13 524 703					100	13 524 703
18	ВЕНТИЛЯЦИЯ	0,01	164 237					100	164 237
19	Тепловой узел №2	0,31	6 256 090					100	6 256 090
19	Водопровод В1	0,13	2 707 703					100	2 707 703
20	Горячий водопровод Т3,Т4	0,16	3 307 796					100	3 307 796
21	Канализация К1,К2,К3	0,21	4 255 375					100	4 255 375
22	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (сантехнические работы)	0,01	171 244					100	171 244
23	Электроосвещение и силовое электрооборудование	0,62	12 735 779					100	12 735 779
24	Слаботочные устройства	0,18	3 697 307					100	3 697 307
25	Лифты	0,27	5 491 524					100	5 491 524
26	Подъемное устройство для инвалидов	0,11	2 160 213					100	2 160 213
27	Подкрановые пути	0,02	471 500					100	471 500
	ИТОГО	10,73	219 691 706	0	0	6,4228	14 110 277	93,57724	205 581 429
	Пятно 7г								
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	0,01	246 665			28,23826	69 654	71,7617	177 011

2	СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ	0,69	14 096 261			100	14 096 261	0	0
3	РОСТВЕРК	0,12	2 415 901	100	2 415 901	100	2 415 901	0	0
4	СТЕНЫ	2,86	58 520 133			0	0	100	58 520 133
5	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ	1,08	22 193 417					100	22 193 417
6	ПЕРЕГОРОДКИ	0,34	6 906 906					100	6 906 906
7	ПРОЕМЫ(ОКНА,ДВЕРИ,ВИТРАЖИ)	0,90	18 471 658					100	18 471 658
8	ПОЛЫ	0,65	13 289 321					100	13 289 321
9	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	0,71	14 522 211					100	14 522 211
10	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	0,06	1 200 017					100	1 200 017
11	ЛЕСТНИЦЫ	0,32	6 485 222					100	6 485 222
12	КРОВЛЯ	0,23	4 761 060					100	4 761 060
13	ОГРАЖДЕНИЕ, РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ СТЕНКА	0,11	2 314 358					100	2 314 358
14	Разные работы	0,03	603 513					100	603 513
15	Крыльца, вход в техподполье	0,14	2 805 968					100	2 805 968
16	ОТМОСТКА	0,00	59 441					100	59 441
17	ОТОПЛЕНИЕ	0,68	13 841 126					100	13 841 126
18	ВЕНТИЛЯЦИЯ	0,01	170 487					100	170 487
19	ОТОПЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ	0,01	151 069					100	151 069
20	Водопровод В1	0,16	3 297 988					100	3 297 988
21	Горячий водопровод Т3,Т4	0,14	2 803 495					100	2 803 495
22	Канализация К1,К2,К3	0,21	4 222 869					100	4 222 869
23	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (сантехнические работы)	0,00	60 955					100	60 955
24	НАСОСНАЯ	0,17	3 543 956					100	3 543 956
25	Электроосвещение и силовое электрооборудование	0,66	13 600 787					100	13 600 787
26	Слаботочные устройства	0,18	3 658 013					100	3 658 013
27	Лифты	0,27	5 491 524					100	5 491 524
28	Подъемное устройство для инвалидов	0,11	2 160 213					100	2 160 213
29	Подкрановые пути	0,02	471 500					100	471 500
	ИТОГО	10,86	222 366 034	1,08645	2 415 901	7,4569914	16 581 816	92,54301	205 784 218
	Пятно 7д								
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	0,01	256 484			34,89025	89 488	65,10975	166 996
2	СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ	0,66	13 516 962			100	13 516 962		0
3	РОСТВЕРК	0,11	2 288 339			100	2 288 339		0
4	СТЕНЫ	2,80	57 294 445	8,26428	4 734 973	78,56200	45 011 664	21,43800	12 282 781
5	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ	1,11	22 657 959	8,78612	1 990 755	80,73592	18 293 112	19,26408	4 364 847
6	ПЕРЕГОРОДКИ	0,34	6 992 684			37,10644	2 594 736	62,89356	4 397 948
7	ПРОЕМЫ(ОКНА,ДВЕРИ,ВИТРАЖИ)	0,89	18 142 100	6,93567	1 258 276	18,59265	3 373 097	81,40735	14 769 003
8	ПОЛЫ	0,66	13 442 246				0	100	13 442 246
9	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	0,70	14 415 822				0	100	14 415 822
10	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	0,06	1 258 820				0	100	1 258 820
11	ЛЕСТНИЦЫ	0,30	6 208 804	9,23944	573 659	70,10243	4 352 523	29,89757	1 856 281
12	КРОВЛЯ	0,23	4 761 060				0	100	4 761 060
13	ОГРАЖДЕНИЕ, РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ СТЕНКА	0,11	2 249 661				0	100	2 249 661
14	Разные работы	0,04	750 165				0	100	750 165
15	Крыльца, вход в техподполье	0,11	2 200 502				0	100	2 200 502
16	ОТМОСТКА	0,00	57 339				0	100	57 339
17	ОТОПЛЕНИЕ	0,66	13 473 519				0	100	13 473 519

18	ВЕНТИЛЯЦИЯ	0.01	164 237				0	100	164 237
19	Тепловой узел №3	0.31	6 338 074				0	100	6 338 074
20	ОТОПЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ	0.00	95 521				0	100	95 521
21	Водопровод В1	0.13	2 719 668				0	100	2 719 668
22	Горячий водопровод Т3,Т4	0.16	3 307 796				0	100	3 307 796
23	Канализация К1,К2,К3	0.21	4 263 905				0	100	4 263 905
24	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (сантехнические работы)	0.01	171 244				0	100	171 244
26	Электроосвещение и силовое электрооборудование	0.65	13 325 440				0	100	13 325 440
27	Слаботочные устройства	0.18	3 678 092				0	100	3 678 092
28	Лифты	0.27	5 491 524			73.02144	4 009 990	26.97856	1 481 534
29	Подъемное устройство для инвалидов	0.11	2 160 213				0	100	2 160 213
30	Подкрановые пути	0.01	264 178					100	264 178
	Итого	10.84	221 946 806	3.85573	8 557 663	42.14069	93 529 911	57.8593	128 416 895
	Пятно 7е								
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	0.01	220 952			23.61911	52 187	76.38	168 765
2	СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ	0.99	20 248 277			100	20 248 277	0	0
3	РОСТВЕРК	0.15	2 977 231			100	2 977 231	0	0
4	СТЕНЫ	3.34	68 444 140			97.11059	66 466 512	2.89	1 977 628
5	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ	1.30	26 668 985			96.72686	25 796 073	3.27	872 912
6	ПЕРЕГОРОДКИ	0.32	6 590 775			48.11822	3 171 364	51.88	3 419 411
7	ПРОЕМЫ(ОКНА,ДВЕРИ,ВИТРАЖИ)	0.78	16 035 524			22.516807	3 610 688	77.48	12 424 836
8	ПОЛЫ	0.72	14 760 530				0	100	14 760 530
9	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	0.80	16 336 014				0	100	16 336 014
10	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	0.09	1 908 018				0	100	1 908 018
11	ЛЕСТНИЦЫ	0.28	5 673 838			83.98139	4 764 968	16.01861	908 870
12	КРОВЛЯ	0.27	5 577 753				0	100	5 577 753
13	ОГРАЖДЕНИЕ, РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ СТЕНКА	0.05	942 942				0	100	942 942
14	Разные работы	0.02	510 071				0	100	510 071
15	Крыльца, вход в техподполье	0.03	631 623				0	100	631 623
16	ОТМОСТКА	0.00	75 183				0	100	75 183
17	ОТОПЛЕНИЕ	0.69	14 126 989				0	100	14 126 989
18	ВЕНТИЛЯЦИЯ	0.01	143 195				0	100	143 195
19	Водопровод В1	0.15	3 131 782				0	100	3 131 782
20	Горячий водопровод Т3,Т4	0.16	3 186 372				0	100	3 186 372
21	Канализация К1,К2	0.18	3 625 468				0	100	3 625 468
22	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (сантехнические работы)	0.00	44 996				0	100	44 996
23	Электроосвещение и силовое электрооборудование	0.61	12 445 625				0	100	12 445 625
24	Слаботочные устройства	0.16	3 189 518				0	100	3 189 518
25	Лифты	0.27	5 491 524			73.02144	4 009 990	26.97856	1 481 534
26	Подъемное устройство для инвалидов	0.11	2 160 213				0	100	2 160 213
27	Подкрановые пути	0.01	264 178					100	264 178
	ИТОГО	11.49508	235 411 718	0	0	55.68852	131 097 290	44.31148	104 314 427
	Пятно 7ж								
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	0.01	248 067				233 648	100	14 419
2	СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ	0.60	12 358 367			100	12 358 367	0	0

3	РОСТВЕРК	0.10	2 126 151			100	2 126 151	0	0
4	СТЕНЫ	2.84	58 139 285			92.10324	53 548 166	7.896758	4 591 119
5	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ	1.09	22 309 805			100.000	22 309 805	0	0
6	ПЕРЕГОРОДКИ	0.34	7 004 850			59.40187	4 161 012	40.59813	2 843 838
7	ПРОЕМЫ(ОКНА,ДВЕРИ,ВИТРАЖИ)	0.92	18 854 389			21.36155	4 027 589	78.63845	14 826 800
8	ПОЛЫ	0.66	13 430 498				0	100	13 430 498
9	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	0.71	14 553 310				0	100	14 553 310
10	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	0.07	1 405 049				0	100	1 405 049
11	ЛЕСТНИЦЫ	0.31	6 372 480			82.74172	5 272 700	17.25828	1 099 781
12	КРОВЛЯ	0.23	4 761 060				0	100	4 761 060
13	ОГРАЖДЕНИЕ, РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ СТЕНКА	0.10	2 023 986				0	100	2 023 986
14	Разные работы	0.04	730 621				0	100	730 621
15	Крыльца, вход в техподполье	0.16	3 222 290				0	100	3 222 290
16	ОТМОСТКА	0.00	77 100				0	100	77 100
17	ОТОПЛЕНИЕ	0.66	13 562 537				0	100	13 562 537
18	ВЕНТИЛЯЦИЯ	0.01	168 817				0	100	168 817
19	Тепловой узел	0.35	7 076 342				0	100	7 076 342
20	Водопровод В1	0.13	2 685 032				0	100	2 685 032
21	Горячий водопровод Т3,Т4	0.16	3 372 565				0	100	3 372 565
22	Канализация К1,К2,К3	0.22	4 410 692				0	100	4 410 692
23	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (сантехнические работы)	0.00	75 212				0	100	75 212
24	Электроосвещение и силовое электрооборудование	0.66	13 601 113				0	100	13 601 113
25	Слаботочные устройства	0.18	3 684 151				0	100	3 684 151
26	Лифты	0.27	5 491 524			73.02144	4 009 990	26.97856	1 481 534
27	Подъемное устройство для инвалидов	0.11	2 160 213				0	100	2 160 213
28	Подкрановые пути	0.01	264 178				0	100	264 178
	ИТОГО	10.95	224 169 684		0	48.19895	108 047 428	51.80105	116 122 256
	Пятно 7к								
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	0.01	221 146			80.18969	177 336	20	43 810
2	СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ	0.99	20 248 277			100	20 248 277	0	0
3	РОСТВЕРК	0.15	3 005 491			99.99998	3 005 491	0	0
4	СТЕНЫ	3.71	75 894 190	5.59146	4 243 594	100.00000	75 894 190	0	0
5	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ	1.30	26 578 801	28.34976	7 535 026	99.94207	26 563 402	0	15 398
6	ПЕРЕГОРОДКИ	0.30	6 084 255	32.26508	1 963 090	95.93588	5 836 984	4.064116	247 271
7	ПРОЕМЫ(ОКНА,ДВЕРИ,ВИТРАЖИ)	0.81	16 648 961	11.62582	1 935 579	32.12943	5 349 216	67.870571	11 299 745
8	ПОЛЫ	0.72	14 689 639				0	100	14 689 639
9	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	0.79	16 124 395				0	100	16 124 395
10	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	0.10	2 120 233				0	100	2 120 233
11	ЛЕСТНИЦЫ	0.28	5 692 661	1.40511	79 988	82.73191	4 709 647	17.2681	983 014
12	КРОВЛЯ	0.27	5 597 002				0	100	5 597 002
13	ОГРАЖДЕНИЕ, РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ СТЕНКА	0.05	997 039				0	100	997 039
14	Разные работы	0.02	437 219				0	100	437 219
15	Крыльца, вход в техподполье	0.04	804 757				0	100	804 757
16	ОТМОСТКА	0.01	105 530				0	100	105 530
17	ОТОПЛЕНИЕ	0.70	14 292 563				0	100	14 292 563
18	ВЕНТИЛЯЦИЯ	0.01	143 195				0	100	143 195
19	Водопровод В1	0.15	3 004 317				0	100	3 004 317

20	Горячий водопровод Т3.Т4	0.16	3 248 857				0	100	3 248 857
21	Канализация К1.К2	0.18	3 624 575				0	100	3 624 575
22	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (сантехнические работы)	0.00	49 624				0	100	49 624
23	Электроосвещение и силовое электрооборудование	0.61	12 441 199				0	100	12 441 199
24	Слаботочные устройства	0.15	3 089 491				0	100	3 089 491
25	Лифты	0.27	5 491 524			73.02144	4 009 990	26.97856	1 481 534
26	Подъемное устройство для инвалидов	0.11	2 160 213				0	100	2 160 213
27	Подкрановые пути	0.01	264 178				0	100	264 178
	Итого	11.87	243 059 333	6.48289	15 757 277	59.98310	145 794 534	40.01690	97 264 799
	СТОИМОСТЬ ПО ДОГОВОРУ:	100	**2 047 934 085**	2.52332	51 675 943	31.83706	**652 002 004**	68.16294	**1 395 932 081**

ЗАКАЗЧИК :

Технадзор:

(должность/подпись/расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

(должность/подпись/расшифровка подписи)