Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
Жилищно-комунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: ГУ"Управление строительства города Астаны"

Генподрядчик: ТОО "Мейір-М"

Наименование строительства и его адрес: Строительство жилых комплексов в рамках программы "Доступное жилье -2020" (арендное жилье для очередников и молодой семьи)(Жилые комплексы южнее проспекта Тлендиева вдоль р. Сарыбулак, лот Б-8В)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ФЕВРАЛЬ 2015 года

Код заказчика	Код заказчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		13/45	12.10.2013				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	76 526 179								8 199 233,46	
в том числе в отчетном месяце:		27 583 375,89							3 310 005,11	30 893 381

Заказчик:
М.П.

Генподрядчик:
М.П.

Форма 2Б

Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Астаны"
Генподрядчик: ТОО "Мейір-М"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
ЗА ФЕВРАЛЬ 2015г.

по объекту:Строительство жилых комплексов в рамках программы "Доступное жилье -2020" (арендное жилье для очередников и молодой семьи)(Жилые комплексы южнее проспекта Тлендиева вдоль р. Сарыбулак, лот Б-8В)

N п.п.	Наименование работ	Стоимость работ по договору		Выполнено в текущем месяце		ИТОГО			
		%	тенге	%	тенге	%	выполнено с начала стр-ва	%	остаток
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	**Затраты на подготовительные работы по территории строительства**								
1	ОТВОД УЧАСТКА И РАЗБИВКА ОСЕЙ ЗДАНИЙ ЛОТА Б-8В	0,01	173 257	0		100	173 257	0	0
	ИТОГО	0,01	173 257		0		173 257		0
II	**Основные объекты строительства**								
	Пятно 7								
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	0,01	262 249			100	262 249	0	0
2	СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ	0,66	13 516 962			100	13 516 962	0	0
3	РОСТВЕРК	0,11	2 282 175			100	2 282 175	0	0
4	СТЕНЫ	3,07	62 804 988			100	62 804 988	0	0
5	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ	1,11	22 714 925			100	22 714 925	0	0
6	ПЕРЕГОРОДКИ	0,37	7 508 543			100	7 508 543	0	0
7	ПРОЕМЫ(ОКНА,ДВЕРИ,ВИТРАЖИ)	0,58	11 867 420			100	11 867 420	0	0
8	ПОЛЫ	0,66	13 442 246			100	13 442 246	0	0
9	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	0,70	14 427 242			100	14 427 242	0	0
10	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	0,07	1 517 659			100	1 517 659	0	0
11	ЛЕСТНИЦЫ	0,30	6 208 804			100	6 208 804	0	0
12	КРОВЛЯ	0,24	4 867 392			100	4 867 392	0	0
13	ОГРАЖДЕНИЕ, РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ СТЕНКА	0,43	8 773 274			100	8 773 274	0	0
14	Разные работы	0,04	750 165			100	750 165	0	0
15	Крыльца, вход в техподполье	0,12	2 510 088			100	2 510 088	0	0
16	ОТМОСТКА	0,00	89 359,470			0	0	100	89 359
17	ОТОПЛЕНИЕ	0,69	14 050 772			100	14 050 772	0	0
18	ВЕНТИЛЯЦИЯ	0,02	508 833			100	508 833	0	0
19	Тепловой узел	0,31	6 448 293			100	6 448 293	0	0
20	Водопровод В1	0,13	2 730 633			100	2 730 633	0	0
21	Горячий водопровод Т3,Т4	0,16	3 348 638			100	3 348 638	0	0
22	Канализация К1,К2,К3	0,21	4 255 375			100	4 255 375	0	0
23	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (сантехнические работы)	0,01	171 244			100	171 244	0	0
24	Электроосвещение и силовое электрооборудование	0,66	13 492 233			100	13 492 233	0	0
25	Слаботочные устройства	0,18	3 716 234			100	3 716 234	0	0
26	Лифты	0,27	5 491 524			100	5 491 524	0	0
27	Подъемное устройство для инвалидов	0,11	2 160 213	100	2 160 213	100	2 160 213	0	0

28	Подкрановые пути	0,02	471 500			100	471 500	0	0
	ИТОГО	11,25	230 388 983	0,93764	2 160 213	99,96121	230 299 624	0,03879	89 359
	Пятно 7а								0
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	0,01	227 808			100	227 808	0	0
2	СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ	0,99	20 372 082			100	20 372 082	0	0
3	РОСТВЕРК	0,15	2 979 233			100	2 979 233	0	0
4	СТЕНЫ	3,38	69 216 559			100	69 216 559	0	0
5	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ	1,28	26 273 572			100	26 273 572	0	0
6	ПЕРЕГОРОДКИ	0,30	6 101 136			100	6 101 136	0	0
7	ПРОЕМЫ(ОКНА,ДВЕРИ,ВИТРАЖИ)	0,78	16 005 681			100	16 005 681	0	0
8	ПОЛЫ	0,72	14 727 090			100	14 727 090	0	0
9	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	0,74	15 230 252			100	15 230 252	0	0
10	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	0,11	2 276 753			100	2 276 753	0	0
11	ЛЕСТНИЦЫ	0,29	5 892 318			100	5 892 318	0	0
12	КРОВЛЯ	0,26	5 411 354			100	5 411 354	0	0
13	ОГРАЖДЕНИЕ, РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ СТЕНКА	0,04	844 430			100	844 430	0	0
14	Разные работы	0,02	509 183			100	509 183	0	0
15	Крыльца, вход в техподполье	0,09	1 905 100			100	1 905 100	0	0
16	ОТМОСТКА	0,00	74 121				0	100	74 121
17	ОТОПЛЕНИЕ	0,68	13 897 906			100	13 897 906	0	0
18	ВЕНТИЛЯЦИЯ	0,01	146 779			100	146 779	0	0
19	Водопровод В1	0,15	3 118 172			100	3 118 172	0	0
20	Горячий водопровод Т3,Т4	0,16	3 194 893			100	3 194 893	0	0
21	Канализация К1,К2	0,18	3 663 180			100	3 663 180	0	0
22	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (сантехнические работы)	0,00	44 996			100	44 996	0	0
23	Электроосвещение и силовое электрооборудование	0,62	12 654 260			100	12 654 260	0	0
24	Слаботочные устройства	0,15	3 139 074			100	3 139 074	0	0
25	Лифты	0,27	5 491 524			100	5 491 524	0	0
26	Подъемное устройство для инвалидов	0,11	2 160 213	100	2 160 213	100	2 160 213	0	0
27	Подкрановые пути	0,02	471 500			100	471 500	0	0
	ИТОГО	11,53	236 029 169	0,915231	2 160 213	99,96860	235 955 048	0,03140	74 121
	Пятно 7б								
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	0,01	200 894			100	200 894	0	0
2	СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ	0,67	13 710 063			100	13 710 063	0	0
3	РОСТВЕРК	0,11	2 285 146			100	2 285 146	0	0
4	СТЕНЫ	2,81	57 522 587			100	57 522 587	0	0
5	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ	1,08	22 111 232			100	22 111 232	0	0
6	ПЕРЕГОРОДКИ	0,32	6 595 036			100	6 595 036	0	0
7	ПРОЕМЫ(ОКНА,ДВЕРИ,ВИТРАЖИ)	0,90	18 363 147			100	18 363 147	0	0
8	ПОЛЫ	0,64	13 157 931			100	13 157 931	0	0
9	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	0,70	14 395 944			100	14 395 944	0	0
10	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	0,06	1 151 016			100	1 151 016	0	0
11	ЛЕСТНИЦЫ	0,30	6 208 804			100	6 208 804	0	0
12	КРОВЛЯ	0,23	4 761 060			100	4 761 060	0	0
13	ОГРАЖДЕНИЕ, РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ СТЕНКА	0,12	2 362 583			100	2 362 583	0	0
14	Разные работы	0,02	475 249			100	475 249	0	0

15	Крыльца, вход в техподполье	0,12	2 459 490			100	2 459 490	0	0
16	ОТМОСТКА	0,00	55 637			100	55 637	0	0
17	ОТОПЛЕНИЕ	0,67	13 787 651			100	13 787 651	0	0
18	ВЕНТИЛЯЦИЯ	0,01	170 827	100	170 827	100	170 827	0	0
19	Водопровод В1	0,13	2 612 577			100	2 612 577	0	0
20	Горячий водопровод Т3,Т4	0,14	2 800 287			100	2 800 287	0	0
21	Канализация К1,К2	0,20	4 156 975			100	4 156 975	0	0
22	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (сантехнические работы)	0,00	52 713	100	52 713	100	52 713	0	0
23	Электроосвещение и силовое электрооборудование	0,66	13 432 631	29,91064	4 017 786	100	13 432 631	0	0
24	Слаботочные устройства	0,18	3 744 678			19,0673	714 008	80,9327	3 030 670
25	Лифты	0,27	5 491 524			100	5 491 524	0	0
26	Подъемное устройство для инвалидов	0,11	2 160 213	100	2 160 213	100	2 160 213	0	0
27	Подкрановые пути	0,02	471 500			100	471 500	0	0
	Итого	10,48	214 697 395	2,98166	6 401 539	98,58840	211 666 725	1,41160	3 030 670
	Пятно 7в								
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	0,01	257 844			100	257 844	0	0
2	СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ	0,58	11 972 167			100	11 972 167	0	0
3	РОСТВЕРК	0,10	2 048 415			100	2 048 415	0	0
4	СТЕНЫ	2,80	57 350 899			100	57 350 899	0	0
5	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ	1,11	22 657 959			100	22 657 959	0	0
6	ПЕРЕГОРОДКИ	0,34	6 993 305			100	6 993 305	0	0
7	ПРОЕМЫ(ОКНА,ДВЕРИ,ВИТРАЖИ)	0,88	18 076 950			100	18 076 950	0	0
8	ПОЛЫ	0,66	13 442 246			86,99448	11 694 012	13,00552	1 748 234
9	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	0,70	14 415 822			100	14 415 822	0	0
10	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	0,06	1 256 499			100	1 256 499	0	0
11	ЛЕСТНИЦЫ	0,30	6 208 804			100	6 208 804	0	0
12	КРОВЛЯ	0,23	4 761 060			100	4 761 060	0	0
13	ОГРАЖДЕНИЕ, РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ СТЕНКА	0,11	2 249 661			100	2 249 661	0	0
14	Разные работы	0,04	750 165			100	750 165	0	0
15	Крыльца, вход в техподполье	0,11	2 249 949			100	2 249 949	0	0
16	ОТМОСТКА	0,00	56 488				0	100	56 488
17	ОТОПЛЕНИЕ	0,66	13 524 703	2,3200	313 775	95,26756	12 884 654	4,73244	640 049
18	ВЕНТИЛЯЦИЯ	0,01	164 237	100	164 237	100	164 237	0	0
19	Тепловой узел №2	0,31	6 256 090			74,3082	4 648 789	25,69178	1 607 301
19	Водопровод В1	0,13	2 707 703			100	2 707 703	0	0
20	Горячий водопровод Т3,Т4	0,16	3 307 796			100	3 307 796	0	0
21	Канализация К1,К2,К3	0,21	4 255 375			100	4 255 375	0	0
22	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (сантехнические работы)	0,01	171 244	100	171 244	100	171 244	0	0
23	Электроосвещение и силовое электрооборудование	0,62	12 735 779	51,5153	6 560 880	100	12 735 779	0	0
24	Слаботочные устройства	0,18	3 697 307			22,66728	838 079	77,3327	2 859 228
25	Лифты	0,27	5 491 524			100	5 491 524	0	0
26	Подъемное устройство для инвалидов	0,11	2 160 213	100	2 160 213	100	2 160 213	0	0
27	Подкрановые пути	0,02	471 500			100	471 500	0	0
	ИТОГО	10,73	219 691 706	4,26523	9 370 349	96,8541	212 780 407	3,14591	6 911 299
	Пятно 7г								
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	0,01	246 665			100	246 665	0	0

2	СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ	0,69	14 096 261			100	14 096 261	0	0
3	РОСТВЕРК	0,12	2 415 901			100	2 415 901	0	0
4	СТЕНЫ	2,86	58 520 133			100	58 520 133	0	0
5	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ	1,08	22 193 417			100	22 193 417	0	0
6	ПЕРЕГОРОДКИ	0,34	6 906 906			100	6 906 906	0	0
7	ПРОЕМЫ(ОКНА,ДВЕРИ,ВИТРАЖИ)	0,90	18 471 658			100	18 471 658	0	0
8	ПОЛЫ	0,65	13 289 321			100	13 289 321	0	0
9	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	0,71	14 522 211			100	14 522 211	0	0
10	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	0,06	1 200 017			100	1 200 017	0	0
11	ЛЕСТНИЦЫ	0,32	6 485 222			100	6 485 222	0	0
12	КРОВЛЯ	0,23	4 761 060			100	4 761 060	0	0
13	ОГРАЖДЕНИЕ, РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ СТЕНКА	0,11	2 314 358			100	2 314 358	0	0
14	Разные работы	0,03	603 513			100	603 513	0	0
15	Крыльца, вход в техподполье	0,14	2 805 968			100	2 805 968	0	0
16	ОТМОСТКА	0,00	59 441				0,00	100	59 441
17	ОТОПЛЕНИЕ	0,68	13 841 126			100	13 841 126	0	0
18	ВЕНТИЛЯЦИЯ	0,01	170 487			100	170 487	0	0
19	ОТОПЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ	0,01	151 069			100	151 069	0	0
20	Водопровод В1	0,16	3 297 988			100	3 297 988	0	0
21	Горячий водопровод Т3,Т4	0,14	2 803 495			100	2 803 495	0	0
22	Канализация К1,К2,К3	0,21	4 222 869			100	4 222 869	0	0
23	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (сантехнические работы)	0,00	60 955			100	60 955	0	0
24	НАСОСНАЯ	0,17	3 543 956			100	3 543 956	0	0
25	Электроосвещение и силовое электрооборудование	0,66	13 600 787			100	13 600 787	0	0
26	Слаботочные устройства	0,18	3 658 013			100	3 658 013	0	0
27	Лифты	0,27	5 491 524			100	5 491 524	0	0
28	Подъемное устройство для инвалидов	0,11	2 160 213	100	2 160 213	100	2 160 213	0	0
29	Подкрановые пути	0,02	471 500			100	471 500	0	0
	ИТОГО	10,86	222 366 034	0,9715	2 160 213	99,9733	222 306 593,00	0,0267	59 441
	Пятно 7д								
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	0,01	256 484			100	256 484	0	0
2	СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ	0,66	13 516 962			100	13 516 962	0	0
3	РОСТВЕРК	0,11	2 288 339			100	2 288 339	0	0
4	СТЕНЫ	2,80	57 294 445			100	57 294 445	0	0
5	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ	1,11	22 657 959			100	22 657 959	0	0
6	ПЕРЕГОРОДКИ	0,34	6 992 684			100	6 992 684	0	0
7	ПРОЕМЫ(ОКНА,ДВЕРИ,ВИТРАЖИ)	0,89	18 142 100			100	18 142 100	0	0
8	ПОЛЫ	0,66	13 442 246			100	13 442 246	0	0
9	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	0,70	14 415 822			100	14 415 822	0	0
10	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	0,06	1 258 820			100	1 258 820	0	0
11	ЛЕСТНИЦЫ	0,30	6 208 804			100	6 208 804	0	0
12	КРОВЛЯ	0,23	4 761 060			100	4 761 060	0	0
13	ОГРАЖДЕНИЕ, РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ СТЕНКА	0,11	2 249 661			100	2 249 661	0	0
14	Разные работы	0,04	750 165			100	750 165	0	0
15	Крыльца, вход в техподполье	0,11	2 200 502			100	2 200 502	0	0
16	ОТМОСТКА	0,00	57 339			100	57 339	0	0

17	ОТОПЛЕНИЕ	0,66	13 473 519			100	13 473 519	0	0
18	ВЕНТИЛЯЦИЯ	0,01	164 237			100	164 237	0	0
19	Тепловой узел №3	0,31	6 338 074			100	6 338 074	0	0
20	ОТОПЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ	0,00	95 521			100	95 521	0	0
21	Водопровод В1	0,13	2 719 668			100	2 719 668	0	0
22	Горячий водопровод Т3,Т4	0,16	3 307 796			100	3 307 796	0	0
23	Канализация К1,К2,К3	0,21	4 263 905			100	4 263 905	0	0
24	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (сантехнические работы)	0,01	171 244			100	171 244	0	0
26	Электроосвещение и силовое электрооборудование	0,65	13 325 440			100	13 325 440	0	0
27	Слаботочные устройства	0,18	3 678 092			100	3 678 092	0	0
28	Лифты	0,27	5 491 524			100	5 491 524	0	0
29	Подъемное устройство для инвалидов	0,11	2 160 213	100	2 160 213	100	2 160 213	0	0
30	Подкрановые пути	0,01	264 178			100	264 178	0	0
	Итого	10,84	221 946 806	0,973302	2 160 213	100	221 946 806	0	0
	Пятно 7е								
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	0,01	220 952			100	220 952	0	0
2	СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ	0,99	20 248 277			100	20 248 277	0	0
3	РОСТВЕРК	0,15	2 977 231			100	2 977 231	0	0
4	СТЕНЫ	3,34	68 444 140			100	68 444 140	0	0
5	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ	1,30	26 668 985			100	26 668 985	0	0
6	ПЕРЕГОРОДКИ	0,32	6 590 775			100	6 590 775	0	0
7	ПРОЕМЫ(ОКНА,ДВЕРИ,ВИТРАЖИ)	0,78	16 035 524			100	16 035 524	0	0
8	ПОЛЫ	0,72	14 760 530			100	14 760 530	0	0
9	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	0,80	16 336 014			100	16 336 014	0	0
10	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	0,09	1 908 018			100	1 908 018	0	0
11	ЛЕСТНИЦЫ	0,28	5 673 838			100	5 673 838	0	0
12	КРОВЛЯ	0,27	5 577 753			100	5 577 753	0	0
13	ОГРАЖДЕНИЕ, РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ СТЕНКА	0,05	942 942			100	942 942	0	0
14	Разные работы	0,02	510 071			100	510 071	0	0
15	Крыльца, вход в техподполье	0,03	631 623			100	631 623	0	0
16	ОТМОСТКА	0,00	75 183			100	75 183	0	0
17	ОТОПЛЕНИЕ	0,69	14 126 989			100	14 126 989	0	0
18	ВЕНТИЛЯЦИЯ	0,01	143 195			100	143 195	0	0
19	Водопровод В1	0,15	3 131 782			100	3 131 782	0	0
20	Горячий водопровод Т3,Т4	0,16	3 186 372			100	3 186 372	0	0
21	Канализация К1,К2	0,18	3 625 468			100	3 625 468	0	0
22	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (сантехнические работы)	0,00	44 996			100	44 996	0	0
23	Электроосвещение и силовое электрооборудование	0,61	12 445 625			100	12 445 625	0	0
24	Слаботочные устройства	0,16	3 189 518			100	3 189 518	0	0
25	Лифты	0,27	5 491 524			100	5 491 524	0	0
26	Подъемное устройство для инвалидов	0,11	2 160 213	100	2 160 213	100	2 160 213	0	0
27	Подкрановые пути	0,01	264 178			100	264 178	0	0
	ИТОГО	11,49508	235 411 718	0,91763	2 160 213	100	235 411 718	0	0
	Пятно 7ж								
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	0,01	248 067			100	248 067	0	0
2	СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ	0,60	12 358 367			100	12 358 367	0	0

3	РОСТВЕРК	0,10	2 126 151			100	2 126 151	0	0
4	СТЕНЫ	2,84	58 139 285			100	58 139 285	0	0
5	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ	1,09	22 309 805			100	22 309 805	0	0
6	ПЕРЕГОРОДКИ	0,34	7 004 850			100	7 004 850	0	0
7	ПРОЕМЫ(ОКНА,ДВЕРИ,ВИТРАЖИ)	0,92	18 854 389			100	18 854 389	0	0
8	ПОЛЫ	0,66	13 430 498			100	13 430 498	0	0
9	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	0,71	14 553 310			100	14 553 310	0	0
10	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	0,07	1 405 049			100	1 405 049	0	0
11	ЛЕСТНИЦЫ	0,31	6 372 480			100	6 372 480	0	0
12	КРОВЛЯ	0,23	4 761 060			100	4 761 060	0	0
13	ОГРАЖДЕНИЕ, РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ СТЕНКА	0,10	2 023 986			100	2 023 986	0	0
14	Разные работы	0,04	730 621			100	730 621	0	0
15	Крыльца, вход в техподполье	0,16	3 222 290			100	3 222 290	0	0
16	ОТМОСТКА	0,00	77 100			100	77 100	0	0
17	ОТОПЛЕНИЕ	0,66	13 562 537			100	13 562 537	0	0
18	ВЕНТИЛЯЦИЯ	0,01	168 817			100	168 817	0	0
19	Тепловой узел	0,35	7 076 342			100	7 076 342	0	0
20	Водопровод В1	0,13	2 685 032			100	2 685 032	0	0
21	Горячий водопровод Т3,Т4	0,16	3 372 565			100	3 372 565	0	0
22	Канализация К1,К2,К3	0,22	4 410 692			100	4 410 692	0	0
23	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (сантехнические работы)	0,00	75 212			100	75 212	0	0
24	Электроосвещение и силовое электрооборудование	0,66	13 601 113			100	13 601 113	0	0
25	Слаботочные устройства	0,18	3 684 151			100	3 684 151	0	0
26	Лифты	0,27	5 491 524			100	5 491 524	0	0
27	Подъемное устройство для инвалидов	0,11	2 160 213	100	2 160 213	100	2 160 213	0	0
28	Подкрановые пути	0,01	264 178			100	264 178	0	0
	ИТОГО	10,95	224 169 684	0,96	2 160 213	100	224 169 684	0	0
	Пятно 7к								
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	0,01	221 146			100	221 146	0	0
2	СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ	0,99	20 248 277			100	20 248 277	0	0
3	РОСТВЕРК	0,15	3 005 491			100	3 005 491	0	0
4	СТЕНЫ	3,71	75 894 190			100	75 894 190	0	0
5	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ	1,30	26 578 801			100	26 578 801	0	0
6	ПЕРЕГОРОДКИ	0,30	6 084 255			100	6 084 255	0	0
7	ПРОЕМЫ(ОКНА,ДВЕРИ,ВИТРАЖИ)	0,81	16 648 961			100	16 648 961	0	0
8	ПОЛЫ	0,72	14 689 639			100	14 689 639	0	0
9	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	0,79	16 124 395			100	16 124 395	0	0
10	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	0,10	2 120 233			100	2 120 233	0	0
11	ЛЕСТНИЦЫ	0,28	5 692 661			100	5 692 661	0	0
12	КРОВЛЯ	0,27	5 597 002			100	5 597 002	0	0
13	ОГРАЖДЕНИЕ, РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ СТЕНКА	0,05	997 039			100	997 039	0	0
14	Разные работы	0,02	437 219			100	437 219	0	0
15	Крыльца, вход в техподполье	0,04	804 757			100	804 757	0	0
16	ОТМОСТКА	0,01	105 530			100	105 530	0	0
17	ОТОПЛЕНИЕ	0,70	14 292 563			100	14 292 563	0	0
18	ВЕНТИЛЯЦИЯ	0,01	143 195			100	143 195	0	0

19	Водопровод В1	0,15	3 004 317			100	3 004 317	0	0
20	Горячий водопровод Т3,Т4	0,16	3 248 857			100	3 248 857	0	0
21	Канализация К1,К2	0,18	3 624 575			100	3 624 575	0	0
22	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (сантехнические работы)	0,00	49 624			100	49 624	0	0
23	Электроосвещение и силовое электрооборудование	0,61	12 441 199			100	12 441 199	0	0
24	Слаботочные устройства	0,15	3 089 491			100	3 089 491	0	0
25	Лифты	0,27	5 491 524			100	5 491 524	0	0
26	Подъемное устройство для инвалидов	0,11	2 160 213	100	2 160 213	100	2 160 213	0	0
27	Подкрановые пути	0,01	264 178			100	264 178	0	0
	Итого	11,87	243 059 333	0,88876	2 160 213	100	243 059 333	0	0
	СТОИМОСТЬ ПО ДОГОВОРУ:	**100**	**2 047 934 085**	1,508514	**30 893 381**	99,50365	**2 037 769 195**	0,496348	**10 164 890**

ЗАКАЗЧИК :

Технадзор:
(должность)(подпись)(расшифровка подписи)

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Газезов Ж.М.
(должность)(подпись)(расшифровка подписи)

Ж.М. расчет проверил