Форма № 3

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Тюлькубасская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской обл.

Инженер (технадзор): ТОО "Серпантин Строй"

Подрядчик: ТОО "Нурпромсервис"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с. Машат Тюлькубасского района ТО

Договор № 77 от 29.03.2021 года

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2021 г.

По объекту: Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с. Машат Тюлькубасского района ТО

№ п/п	Наименование работ	С начала отчетного года			За отчетный период		
		Без НДС	НДС	С НДС	Без НДС	НДС	с НДС
1	Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с. Машат Тюлькубасского района ТО	6571893	788627	7360520	6571893	788627	7360520
	К оплате	6571893	788627	7360520	6571893	788627	7360520

Заказчик:
Главный врач ГКП на праве хозяйственного ведения "Тюлькубасская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской обл.
_____ Турлыбеков Б.К.

Инженер (технадзор)
Директор ТОО "Серпантин Строй"
_____ Чиндалиева О.Х.

Подрядчик:
Директор ТОО "Нурпромсервис"
_____ Тынымбаев С.

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Тюлькубасская центральная районная больница"
управления общественного здоровья Туркестанской обл.
Инженер (технадзор): ТОО "Серпантин Строй"
Подрядчик: ТОО "Нурпромсервис"
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с. Машат Тюлькубасского района ТО (Ремонтные работы)
Договор № 77 от 29.03.2021 года

АКТ №1
приемки выполненных работ (Ф №2)
за июнь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Коли чество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОТ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СМЕТЫ									
				ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (АС-4)							
1	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	41,21	923,71	149,85	38066	6175	--	29312	72769
		НР - 84%; СП - 8%			773,86	72,91	31891	3005		5390	
2	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Проемы оконные площадью до 2 м2. ДЕМОНТАЖ блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	44,38	997,91	126,91	44287	5632	--	37013	87804
		НР - 90%; СП - 8%			871,00	55,67	38655	2471		6504	
3	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПХВ в зданиях каменных. Снятие	м2	7,975	792,05	--	6317	--	--	4548	11734
		НР - 72%; СП - 8%			792,05	--	6317	--		869	
4	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	64,55	281,42	16,65	18166	1075	--	12682	33315
		НР - 72%; СП - 8%			264,77	8,10	17091	523		2468	
5	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	64,55	60,44	--	3901	--	--	2809	7247
		НР - 72%; СП - 8%			60,44	--	3901	--		537	

6	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	64,55	112,37	--	7253	--	--	5222	13474
		НР - 72%; СП - 8%			112,37	--	7253	--		998	
7	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	69,06	29,71	--	2052	--	--	1477	3811
		НР - 72%; СП - 8%			29,71	--	2052	--		282	
8	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	238,5	686,05	27,88	163624	6649	--	115351	301293
		НР - 72%; СП - 8%			658,18	13,56	156975	3235		22318	
9	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Разборка подстилающего бетонного слоя толщиной 80мм	м3	19,08	13565,26	5595,76	258825	106767	--	168514	461526
		НР - 84%; СП - 8%			7969,50	2544,76	152058	48554		34187	
10	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	1м	287,91	112,53	--	32397	--	--	23326	60182
		НР - 72%; СП - 8%			112,53	--	32397	--		4458	
11	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	35,75	92,27	2,52	3299	90	--	2342	6092
		НР - 72%; СП - 8%			89,75	1,22	3209	44		451	
12	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Разборка цементно-песчаной стяжки толщиной 20мм	м3	0,715	13565,26	5595,76	9699	4001	--	6315	17295
		НР - 84%; СП - 8%			7969,50	2544,76	5698	1820		1281	
13	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Разборка подстилающего бетонного слоя толщиной 80мм	м3	2,86	13565,26	5595,76	38797	16004	--	25259	69181
		НР - 84%; СП - 8%			7969,50	2544,76	22793	7278		5124	
14	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	м2	332,02	179,82	--	59704	--	--	50152	118645
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	--	59704	--		8788	
15	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную потолка от набелов земли и лесов	м2	224,2	140,26	--	31447	--	--	22642	58416
		НР - 72%; СП - 8%			140,26	--	31447	--		4327	
16	1213-0103-0402 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка	м2 облицовки	81,07	97,07	5,01	7869	406	1	5505	14445
		НР - 72%; СП - 8%			92,06	2,25	7464	183		1070	
		ДЕМОНТАЖ КРОВЛИ (АС-8)									
17	1208-0101-0203 РСНБ РК 2015	Кровли из металлошифера. Разборка покрытий	м2 кровли	490	529,95	0,49	259676	242	--	186793	482186
		НР - 72%; СП - 8%			529,46	--	259434	--		35717	

18	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	490	142,75	18,59	69947	9108	--	45631	124824
		НР - 72%; СП - 8%			124,16	5,18	60839	2538		9246	
19	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	490	204,27	11,72	100093	5742	--	69085	182712
		НР - 72%; СП - 8%			192,55	3,27	94351	1600		13534	
20	1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	490	66,03	10,91	32354	5346	--	20518	57103
		НР - 72%; СП - 8%			55,12	3,04	27008	1490		4230	
21	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка парапета	м3	13,98	9933,20	2847,40	138866	39807	--	98416	256265
		НР - 84%; СП - 8%			7085,80	1294,90	99059	18103		18983	
		Сопутствующие работы									
22	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	47,7483	1688,84	--	80639	--	--	58060	149796
		НР - 72%; СП - 8%			1688,84	--	80639	--		11096	
				РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ (АС-25)							
				II ПАРАПЕТ (АС-44)							
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-1(42шт)									
23	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство ИЗ БЕТОНА кл.В15	м3	0,966	38213,96	7466,17	36915	7212	18392	11554	52346
		НР - 91%; СП - 8%			11708,84	1434,18	11311	1385		3877	
24	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01302	222949,00	--	2903	--	2903	--	3135
					--	--	--	--		232	
25	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05166	209243,00	--	10809	--	10809	--	11674
					--	--	--	--		865	
26	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	13,3	21440,79	2923,00	285162	38876	184138	64762	377918
		НР - 93%; СП - 8%			4672,80	563,00	62148	7488		27994	
27	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	ИСКЛЮЧЕНИЕ Расшивки швов кладки из кирпича	м2	53,2	-283,58	--	-15087	--	--	-14031	-31447
		НР - 93%; СП - 8%			-283,58	--	-15087	--		-2329	
28	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,07018	337029,92	2650,64	23654	186	18925	4275	30162
		НР - 93%; СП - 8%			64730,28	760,05	4543	53		2234	

29	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство пояса-обвязки в опалубке ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	м3	3,2775	32971,39	5752,46	108064	18854	57617	31800	151053
		НР - 91%; СП - 8%			9639,30	1022,82	31593	3352		11189	
30	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07648	222949,00	--	17050	--	17050	--	18414
					--	--	--	--		1364	
31	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2157	209243,00	--	45134	--	45134	--	48745
					--	--	--	--		3611	
32	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона АС-2(18шт)	1т	0,01888	76507,33	19988,35	1444	377	28	1069	2715
		НР - 91%; СП - 8%			55033,25	7219,23	1039	136		201	
33	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	т	0,01888	189206,00	--	3572	--	3572	--	3858
					--	--	--	--		286	
				ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА ВР-1(14шт) (АС-18)							
34	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	т	0,07784	57145,06	3211,95	4448	250	268	2739	7762
		НР - 69%; СП - 8%			50481,78	508,63	3930	40		575	
35	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	т	0,06244	688278,00	--	42976	--	42976	--	46414
					--	--	--	--		3438	
36	2105-0308-0123 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-	м2	6,3	727,00	--	4580	--	4580	--	4947
					--	--	--	--		366	
				КРОВЛЯ							
37	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм ТОЛЩИНОЙ 25мм	м2	315,5	707,21	122,11	223125	38525	115125	71843	318565
		НР - 92%; СП - 8%			220,21	27,31	69475	8615		23597	
38	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	315,5	184,79	14,42	58302	4550	51514	3039	66249
		НР - 92%; СП - 8%			7,09	3,38	2238	1066		4907	
39	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,35021	14910,17	1564,93	5222	548	12	4444	10439
		НР - 91%; СП - 8%			13313,32	631,25	4662	221		773	

40	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,35021	269649,00	--	94432	--	94432	--	101987
					--	--	--	--		7555	
41	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщиной 150мм	м2	315,5	885,81	63,51	279475	20037	97428	152790	466846
		НР - 92%; СП - 8%			513,50	12,89	162010	4066		34581	
42	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой (для пристройки)	м2	62,17	332,48	15,15	20670	942	14870	4655	27352
		НР - 92%; СП - 8%			78,13	3,26	4858	202		2026	
43	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщиной 100мм (для пристройки)	м2	62,17	885,81	63,51	55071	3948	19199	30108	91993
		НР - 92%; СП - 8%			513,50	12,89	31924	801		6814	
44	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил	м3	1,384	105354,84	1589,89	145811	2200	112130	29094	188898
		НР - 90%; СП - 8%			22746,43	611,15	31481	846		13992	
45	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1,384	10122,89	64,94	14010	90	12727	1107	16327
		НР - 90%; СП - 8%			862,02	26,94	1193	37		1209	
46	1114-0202-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие гидроизоляционной прокладкой ТАК	м2	530	135,23	0,31	71674	166	6735	64199	146742
		НР - 99%; СП - 8%			122,21	0,14	64773	75		10870	
47	2110-0402-9903 РСНБ РК 2015	Стоимость прокладки Т.А.К.	м2	662,5	229,00	--	151713	--	151713	--	163850
					--	--	--	--		12137	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3098410	343806	1082278	1454419	4917059
							1672326	119226	--	364222	
		Накладные расходы	Тенге				1454419				
		Сметная прибыль	Тенге				364222				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4917056				
				РАЗДЕЛ 2. НА ВКЛЮЧЕНИЕ							
				ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (АС-4)							
48	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	32,15	281,42	16,65	9048	535	1	6316	16593
		НР - 72%; СП - 8%			264,77	8,10	8512	260		1229	
49	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	32,15	60,44	--	1943	--	--	1399	3610

		НР - 72%; СП - 8%			60,44	--	1943	--		267	
50	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	32,15	112,37	--	3613	--	--	2601	6711
		НР - 72%; СП - 8%			112,37	--	3613	--		497	
51	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную потолка от набелов земли и лесов	м2	115,35	140,26	--	16179	--	--	11649	30055
		НР - 72%; СП - 8%			140,26	--	16179	--		2226	
				РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ (АС-25)							
				ПАРАПЕТ (АС-44)							
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-1(42шт)									
52	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	3,14	21440,79	2923,00	67324	9178	43473	15290	89223
		НР - 93%; СП - 8%			4672,80	563,00	14673	1768		6609	
53	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	ИСКЛЮЧЕНИЕ Расшивки швов кладки из кирпича	м2	12,56	-283,58	--	-3562	--	--	-3312	-7424
		НР - 93%; СП - 8%			-283,58	--	-3562	--		-550	
				КРОВЛЯ							
54	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм ТОЛЩИНОЙ 25мм	м2	11,83	707,21	122,11	8366	1445	4316	2694	11945
		НР - 92%; СП - 8%			220,21	27,31	2605	323		885	
55	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	11,83	184,79	14,42	2186	171	1931	114	2484
		НР - 92%; СП - 8%			7,09	3,38	84	40		184	
56	1106-0301-0410	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,01313	14910,17	1564,93	196	21	--	167	391
		НР - 91%; СП - 8%			13313,32	631,25	175	8		29	
57	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01313	269649,00	--	3541	--	3541	--	3824
					--	--	--	--		283	
58	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщиной 150мм	м2	11,83	885,81	63,51	10479	751	3653	5729	17505
		НР - 92%; СП - 8%			513,50	12,89	6075	152		1297	
59	прайс лист	Теплозвукоизоляционные плиты BASWOOL (вата каменная)	м3	54,53	31512,61	--	1718517	--	1718517	--	1855998
					--	--	--	--		137481	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1837830	12101	1775432	42647	2030915
							50297	2552	--	150437	
		Накладные расходы	Тенге				42647				
		Сметная прибыль	Тенге				150437				

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2030914				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				4936240	355907	2857710	1497066	6947968
							1722623	121778	--	514659	
		Накладные расходы	Тенге				1497066				
		Сметная прибыль	Тенге				514659				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				6947968				
		в том числе оборудование					0				
		СМР	Тенге				6947968				
		Временные здания и сооружения 2,32 %	Тенге				161193				
		Итого	Тенге				7109161				
		в том числе оборудование	Тенге				0				
		СМР	Тенге				7109161				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%	Тенге				49764				
		Итого	Тенге				7158925				
		в том числе оборудование	Тенге				0				
		СМР	Тенге				7158925				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				143178				
		Итого в текущих ценах 2018 г.	Тенге				7302103				
		в т. ч. в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=1,0	Тенге				7302103				
		Итого с поправочным коэфициентом К=0,90	Тенге				6571893				
		НДС - 12%	Тенге				788627				
		Итого с НДС	Тенге				7360520				

Инженер (технадзор): ТОО "Серпантин Строй"

Директор _____ Чиндалиева О.Х.

Инженер эксперт _____ Утенов Н.

Проектная организация: ТОО "АРХ-КОМПЛЕКС"

ГИП _____ Д.С.Байболов

Подрядчик: ТОО "Нурпромсервис"

Директор _____ С.Т.Тынымбаев