Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Тюлькубасская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской обл.
Инженер (технадзор): ТОО "Серпантин Строй"
Подрядчик: ТОО "Нурпромсервис"
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с. Машат Тюлькубасского района ТО - (Пожарная сигнализация)
Договор № 77 от 29.03.2021 года

АКТ № 6
приемки выполненных работ (Ф №2)
за октябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Коли чество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Наклад ные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	5	2076,45	0,24	10382	1	444	6061	17759
		НР - 61%; СП - 8%			1987,30	--	9937	--		1315	
2	2308-0303-0304 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-5	шт.	1	9954,00	--	9954	--	9954	--	10750
					--	--	--	--		796	
3	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	15613,19	1886,28	15613	1886	1622	7686	25163
		НР - 61%; СП - 8%			12105,00	495,44	12105	495		1864	
4	2308-0306-0204	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1	2858,00	--	2858	--	2858	--	3087
					--	--	--	--		229	
5	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	8	2355,37	2,40	18843	19	808	10990	32219
		НР - 61%; СП - 8%			2252,00	--	18016	--		2387	
6	2308-0302-0301	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	8	729,00	--	5832	--	5832	--	6299
					--	--	--	--		467	
7	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	30	1176,84	0,90	35305	27	1498	20606	60384

		НР - 61%; СП - 8%			1126,00	--	33780	--		4473	
8	2308-0302-0201	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	шт.	30	428,00	--	12840	--	12840	--	13867
					--	--	--	--		1027	
9	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель датчика ручного. Монтажоборудования	шт.	2	1184,01	--	2368	--	116	1374	4041
		НР - 61%; СП - 8%			1126,00	--	2252	--		299	
10	2308-0302-0602	Извещатели пожарные ручные моделиИП 55	шт.	2	825,00	--	1650	--	1650	--	1782
					--	--	--	--		132	
11	ПРАЙС-ЛИСТ	Резистор МЛТ-0,25	шт	5	2,68	--	13	--	13	--	14
					--	--	--	--		1	
12	1310-0408-0505	Оповещатель звуковой и световой. Монтаж оборудования	шт.	16	1061,30	--	16981	--	421	10102	29249
		НР - 61%; СП - 8%			1035,00	--	16560	--		2167	
13	2308-0304-0312	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	16	1387,00	--	22192	--	22192	--	23967
					--	--	--	--		1775	
14	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до25 мм(16мм). Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	95	376,72	15,15	35789	1439	11569	16608	56589
		НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	22781	286		4192	
15	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	95	24,00	--	2280	--	2280	--	2462
					--	--	--	--		182	
16	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	95	86,31	1,62	8200	154	1833	4511	13727
		НР - 72%; СП - 8%			65,40	0,55	6213	52		1017	
17	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,095	160805,00	--	15276	--	15276	--	16499
					--	--	--	--		1222	
18	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	250	201,92	2,27	50479	566	4790	32506	89623
		НР - 72%; СП - 8%			180,49	0,09	45123	24		6639	
19	2306-1710-0101	Канал кабельный размерами 10 ммх 7 мм	м	250	32,00	--	8000	--	8000	--	8640
					--	--	--	--		640	
20	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	250	73,82	0,81	18456	202	4629	9859	30581
		НР - 72%; СП - 8%			54,50	0,27	13625	68		2265	
21	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,25	18675,00	--	4669	--	4669	--	5042
					--	--	--	--		374	

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				297981	4295	113294	120302	451746
							180392	925	--	33463	
		Накладные расходы	Тенге				120302				
		Сметная прибыль	Тенге				33463				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				451746				
		в том числе оборудование					0				
		СМР	Тенге				451746				
		Временные здания и сооружения 2,32 %	Тенге				10481				
		Итого	Тенге				462227				
		в том числе оборудование	Тенге				0				
		СМР	Тенге				462227				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%	Тенге				3236				
		Итого	Тенге				465462				
		в том числе оборудование	Тенге				0				
		СМР	Тенге				465462				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				9309				
		Итого в текущих ценах 2018 г.	Тенге				474771				
		в т. ч. в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=1,0	Тенге				474771				
		Итого с поправочным коэфициентом К=0,90	Тенге				427294				
		НДС - 12%	Тенге				51275				
		Итого с НДС	Тенге				478570				

Инженер (технадзор): ТОО "Серпантин Строй"

Директор _____ Чиндалиева О.Х.

Инженер эксперт _____ Утенов Н.

Проектная организация: ТОО "АРХ-КОМПЛЕКС"

ГИП _____ Д.С.Байболов

Подрядчик: ТОО "Нурпромсервис"

Директор _____ С.Т.Тынымбаев

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Тюлькубасская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской обл.
Инженер (технадзор): ТОО "Серпантин Строй"
Подрядчик: ТОО "Нурпромсервис"
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с. Машат Тюлькубасского района ТО - (Благоустройство)
Договор № 77 от 29.03.2021 года

АКТ № 8
приемки выполненных работ (Ф №2)
за октябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Коли чество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад ные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				НА ВКЛЮЧЕНИЕ							
				Скважина глубиной 80м.							
1	Прайс лист	Скважина глубиной 80 м. Бурение с откачкой воды и устройством обсадной трубы	м	80	50000,00	--	4000000	--	4000000	--	4320000
					--	--	--	--		320000	
2	2301-0501-1415 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 160х11,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	80	3581,00	--	286480	--	286480	--	309398
					--	--	--	--		22918	
3	2301-0101-0128 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные, DN 32, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-	м	50	824,00	--	41200	--	41200	--	44496
					--	--	--	--		3296	
4	1104-0401-0301 РСНБ РК 2015	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия	м3	6,6	16279,56	--	107445	--	25938	69281	190865
		НР - 85%; СП - 8%			12349,62	--	81507	--		14138	
5	1104-0701-0101 РСНБ РК 2015	Оголовок на колодце. Устройство	колодец	1	6491,30	524,24	6491	524	694	4663	12047
		НР - 85%; СП - 8%			5272,81	213,10	5273	213		892	

6	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2	16651,00	--	33302	--	33302	--	35966
					--	--	--	--		2664	
7	1307-0403-0402 РСНБ РК 2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, масса до 0,8 т. Монтаж оборудования	шт.	1	148644,33	67884,19	148644	67884	6799	59155	224423
		НР - 61%; СП - 8%			73961,10	23014,50	73961	23015		16624	
8	Прайс лист	Насос скважинный QJD4/18-1.5 Shimge	шт	1	80357,14	--	80357	--	80357	--	86786
					--	--	--	--		6429	
9	Прайс лист	ПРОВОД ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ марки ВПП(ВПВ) сечением 6 мм2	м	270	399,58	--	107887	--	107887	--	116518
					--	--	--	--		8631	
				Водонапорная башня							
		Бетонные работы									
10	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3,65	25757,54	2103,13	94015	7676	68902	17233	120148
		НР - 91%; СП - 8%			4777,35	411,11	17437	1501		8900	
		Конструкции опорные									
11	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу-Изготовление	т конструкций	0,34919	168684,36	45786,40	58904	15988	1768	31752	97908
		НР - 69%; СП - 8%			117835,90	13946,05	41148	4870		7252	
12	2301-0201-0185 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	20	2198,00	--	43960	--	43960	--	47477
					--	--	--	--		3517	
13	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	26,88	1009,00	--	27122	--	27122	--	29292
					--	--	--	--		2170	
14	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0314	231687,00	--	7275	--	7275	--	7857
					--	--	--	--		582	
15	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40 мм, толщиной 3 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02275	211214,00	--	4805	--	4805	--	5189
					--	--	--	--		384	
16	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00726	189311,00	--	1374	--	1374	--	1484

					--	--	--	--		110	
17	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой	13,1934	557,70	1,18	7358	16	1755	4476	12780
		НР - 80%; СП - 8%			423,50	0,54	5587	7		947	
18	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой	2,51976	875,62	1,18	2206	3	335	1496	3998
		НР - 80%; СП - 8%			741,41	0,54	1868	1		296	
19	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления резервуара для воды массой до 0,5 т. Монтаж	т конструк	0,34919	61364,55	3654,01	21428	1276	1283	13127	37320
		НР - 69%; СП - 8%			54037,35	446,30	18869	156		2764	
		Резервуар									
20	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Резервуар. Изоляция матами минераловатными толщ 10 см. с обшивкой оцинкованным листом	м3	1,296	38371,30	2029,18	49729	2630	14875	25377	81115
		НР - 76%; СП - 8%			24864,09	900,80	32224	1167		6009	
21	2106-0303-0104 РСНБ РК 2015	Резервуар круглого сечения, масса изделий до 1 т	т	0,34	597678,00	--	203211	--	203211	--	219467
					--	--	--	--		16257	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				5333193	95997	4959322	226560	6004535
							277875	30930	--	444780	
		Накладные расходы	Тенге				226560				
		Сметная прибыль	Тенге				444780				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				6004535				
		в том числе оборудование					0				
		СМР	Тенге				6004535				
		Временные здания и сооружения 2,32 %	Тенге				139305				
		Итого	Тенге				6143840				
		в том числе оборудование	Тенге				0				
		СМР	Тенге				6143840				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%	Тенге				43007				
		Итого	Тенге				6186847				
		в том числе оборудование	Тенге				0				
		СМР	Тенге				6186847				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				123737				
		Итого в текущих ценах 2018 г.	Тенге				6310584				

		в т. ч. в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=1,0	Тенге				6310584				
		Итого с поправочным коэфициентом К=0,90	Тенге				5679526				
		НДС - 12%	Тенге				681543				
		Итого с НДС	Тенге				6361069				

Инженер (технадзор): ТОО "Сервантин Строй"

Директор _____ / Чиндалиева О.Х.

Инженер эксперт _____ Утенов Н.

Проектная организация: ТОО "АРХ-КОМПЛЕКС"

ГИП _____ Д.С.Байболов

Подрядчик: ТОО "Нурпромсервис"

Директор _____ С.Т.Тынымбаев

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Тюлькубасская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской обл.

Инженер (технадзор): ТОО "Серпантин Строй"

Подрядчик: ТОО "Нурпромсервис"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с. Машат Тюлькубасского района ТО - (Уборная-ремонтные работы)

Договор № 77 от 29.03.2021 года

АКТ № 9

приемки выполненных работ (Ф №2)

за октябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Коли чество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад ные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ОТ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СМЕТЫ											
				РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ							
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
1	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	9,12	541,42	0,97	4938	9	1150	3023	8598
		НР - 80%; СП - 8%			414,37	--	3779	--		637	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
2	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	59,042	1433,53	86,95	84638	5134	24737	46895	142056
		НР - 80%; СП - 8%			927,59	65,23	54767	3852		10523	
3	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2	60,866	100,08	0,87	6092	53	475	4471	11407
		НР - 80%; СП - 8%			91,41	0,40	5564	24		845	
		КРОВЛЯ									
4	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила, мауэрлаты. Установка	м3	0,18	105354,84	1589,89	18964	286	14584	3784	24568

		НР - 90%; СП - 8%			22746,43	611,15	4094	110		1820	
5	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3	0,18	10122,89	64,94	1822	12	1655	144	2123
		НР - 90%; СП - 8%			862,02	26,94	155	5		157	
6	1112-0101-0702 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль средний. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	11,84	1898,22	89,31	22475	1057	15870	5381	30085
		НР - 92%; СП - 8%			468,58	25,43	5548	301		2228	
7	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,037	21427,00	--	793	--	793	--	856
					--	--	--	--		63	
8	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия инастилы по фермам. Огнезащита	м2	11,84	351,87	3,01	4166	36	3743	361	4890
		НР - 90%; СП - 8%			32,65	1,25	387	15		362	
		ПРОЕМЫ									
9	1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2 проемов	0,315	3793,32	564,17	1195	178	413	582	1919
		НР - 90%; СП - 8%			1916,18	135,73	604	43		142	
10	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одностворные фрамужные	м2	0,315	9792,00	--	3084	--	3084	--	3331
					--	--	--	--		247	
11	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	2,702	2716,52	650,86	7340	1759	2639	3010	11179
		НР - 90%; СП - 8%			1088,64	149,33	2942	403		828	
12	1110-0107-0701 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	м2 проемов	2,702	530,47	0,31	1433	1	384	943	2567
		НР - 90%; СП - 8%			387,82	0,14	1048	--		190	
13	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	2,702	12900,00	--	34856	--	34856	--	37644
					--	--	--	--		2788	
14	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	3504,00	--	7008	--	7008	--	7569
					--	--	--	--		561	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				198804	8524	111391	68594	288790
							78887	4753	--	21391	
		Накладные расходы	Тенге				68594				

		Сметная прибыль	Тенге				21391				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				288790				
		РАЗДЕЛ 2. НА ВКЛЮЧЕНИЕ									
				РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ							
		Земляные работы									
15	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м 3 навымет	м3 грунта	13,5	238,83	228,96	3224	3091	--	910	4465
		НР - 72%; СП - 8%			9,88	83,73	133	1130		331	
16	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,6	3717,17	--	13382	--	--	9635	24858
		НР - 72%; СП - 8%			3717,17	--	13382	--		1841	
17	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство	м3	2,25	7547,75	482,29	16982	1085	8967	6782	25666
		НР - 94%; СП - 8%			3080,16	126,68	6930	285		1901	
18	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	7,39	33,21	33,21	245	245	--	62	332
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,62	--	86		25	
19	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	7,39	161,77	79,80	1195	590	1	633	1974
		НР - 72%; СП - 8%			81,97	36,95	606	273		146	
20	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт лишний. Погрузка	т	15,536	313,00	--	4863	--		--	5252
					--	--	--	--		389	
21	4102-0101-1014 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км	т	15,536	759,00	--	11792	--		--	12735
					--	--	--	--		943	
		ВЫГРЕБНАЯ ЯМА									
22	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3	1,92	31244,24	7949,74	59989	15263	22662	27695	94699
		НР - 99%; СП - 8%			11491,86	3078,45	22064	5911		7015	

23	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	9602,00	--	76816	--	76816	--	82961
					--	--	--	--		6145	
24	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стены колодцев. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	25,9339	869,43	25,56	22548	663	14879	6583	31461
		НР - 93%; СП - 8%			270,13	2,82	7006	73		2330	
		Бетонные работы									
25	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основан	1,1	4887,56	462,00	5376	508	3939	1002	6888
		НР - 93%; СП - 8%			844,56	134,50	929	148		510	
26	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,45	25523,01	1927,84	88054	6651	63650	17350	113837
		НР - 91%; СП - 8%			5145,68	380,81	17753	1314		8432	
27	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментные железобетонные толщ.150 мм.	м3	3,45	20441,96	1558,64	70525	5377	58458	7871	84667
		НР - 91%; СП - 8%			1939,11	567,99	6690	1960		6272	
28	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01045	269649,00	--	2818	--	2818	--	3043
					--	--	--	--		225	
		СТЕНЫ									
29	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из шлакобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,64913	8347,09	2410,65	38807	11207	8487	21599	65238
		НР - 93%; СП - 8%			4111,16	884,40	19113	4112		4832	
30	Прайс лист	Шлакоблоки	шт	400	98,21	--	39286	--	39286	--	42429
					--	--	--	--		3143	
		ОТМОСТКА									
31	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная из В15. Устройство	м3	3,1	20694,25	1000,44	64152	3101	57259	4477	74119
		НР - 91%; СП - 8%			1223,37	363,63	3792	1127		5490	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				520055	47783	357222	104599	674626
							98398	16418	--	49970	
		Накладные расходы	Тенге				104599				
		Сметная прибыль	Тенге				49970				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				674626				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				718859	56306	468613	173193	963417
							177285	21171	--	71361	
		Накладные расходы	Тенге				173193				

		Сметная прибыль	Тенге				71361				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				963417				
		в том числе оборудование					0				
		СМР	Тенге				963417				
		Временные здания и сооружения 2,32 %	Тенге				22351				
		Итого	Тенге				985768				
		в том числе оборудование	Тенге				0				
		СМР	Тенге				985768				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%	Тенге				6900				
		Итого	Тенге				992669				
		в том числе оборудование	Тенге				0				
		СМР	Тенге				992669				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				19853				
		Итого в текущих ценах 2018 г.	Тенге				1012522				
		в т. ч. в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=1,0	Тенге				1012522				
		Итого с поправочным коэфициентом К=0,90	Тенге				911270				
		НДС - 12%	Тенге				109352				
		Итого с НДС	Тенге				1020622				

Инженер (технадзор): ТОО "Серпантин Строй"

Директор _____ Чиндалиева О.Х.

Инженер эксперт _____ Утенов Н.

Проектная организация: ТОО "АРХ-КОМПЛЕКС"

ГИП _____ Д.С.Байболов

Подрядчик: ТОО "Нурпромсервис"

Директор _____ С.Т.Тынымбаев