Форма № 3

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Тюлькубасская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской обл.

Инженер (технадзор): ТОО "Серпантин Строй"

Подрядчик: ТОО "Нурпромсервис"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с. Машат Тюлькубасского района ТО

Дополнительное соглашение № 77/01 от 24.06.2021 г. к договору № 77 от 29.03.2021 года

С П Р А В К А № 3

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2021 г.

По объекту: Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с. Машат Тюлькубасского района ТО

№ п/п	Наименование работ	С начала отчетного года			За отчетный период		
		Без НДС	НДС	С НДС	Без НДС	НДС	с НДС
1	Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с. Машат Тюлькубасского района ТО	48749544,57	5849944,71	54599489,28	19856222,57	2382746,71	22238969,28
	К оплате	48749544,57	5849944,71	54599489,28	19856222,57	2382746,71	22238969,28

Заказчик:
Главный врач ГКП на праве хозяйственного ведения
"Тюлькубасская центральная районная больница"
управления общественного здоровья Туркестанской обл.
_____ Турлыбеков Б.К.

Инженер (технадзор)
Директор ТОО "Серпантин Строй"
_____ Чиндалиева О.Х.

Подрядчик:
Директор ТОО "Нурпромсервис"
_____ Тынымбаев С.

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Тюлькубасская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской обл.
Инженер (технадзор): ТОО "Серпантин Строй"
Подрядчик: ТОО "Нурпромсервис"
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с. Машат Тюлькубасского района ТО - (РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ)
Договор № 77 от 29.03.2021 года

АКТ № 7
приемки выполненных работ (Ф №2)
за октябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Коли чество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад ные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОТ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СМЕТЫ									
		Сопутствующие работы									
1	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	47,748	79,00	--	3772	--		--	4074
					--	--	--	--		302	
2	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	Тенге за 1 тонну	47,748	197,00	--	9406	--		--	10159
					--	--	--	--		753	
				РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ (АС-25)							
		ОКНА (АС-12)									
3	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	36,2	929,70	1,91	33655	69	24679	6437	43299
		НР - 72%; СП - 8%			246,05	0,90	8907	33		3207	
				ПОЛЫ							
		По типу Дет.340 Покрытие-керамогранит									
4	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	м2 покрыти	184,04	4364,51	83,71	803244	15406	568204	212699	1097219

		НР - 94%; СП - 8%			1193,40	36,09	219634	6642		81275	
5	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону САПОЖОК	м2 поверхности облицовки	11,15	5473,03	22,28	61024	248	33772	21695	89337
		НР - 80%; СП - 8%			2421,90	10,24	27004	114		6618	
		Дет.458 Покрытие-линолеум									
6	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	117,5	715,28	32,66	84045	3838	40809	38685	132549
		НР - 94%; СП - 8%			335,30	14,95	39398	1757		9818	
7	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрыти	117,5	3665,22	24,11	430663	2833	381632	44658	513347
		НР - 94%; СП - 8%			393,17	11,16	46198	1311		38026	
8	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтус	125,72	364,57	0,94	45834	118	30808	14064	64690
		НР - 94%; СП - 8%			118,58	0,42	14908	53		4792	
				ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АС-13)							
		ПОТОЛОК									
9	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	109,02	491,10	3,37	53540	367	20054	26628	86581
		НР - 80%; СП - 8%			303,78	1,53	33119	166		6413	
10	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	214,85	761,96	5,49	163706	1180	39521	98832	283541
		НР - 80%; СП - 8%			572,52	2,49	123005	534		21003	
		СТЕНЫ									
11	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе "АЛИНЕКС"	м2	454,29	1425,98	13,60	647802	6177	318748	259766	980173
		НР - 80%; СП - 8%			710,73	4,03	322877	1830		72605	
12	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	260,75	628,96	5,18	164000	1350	43832	95544	280308
		НР - 80%; СП - 8%			455,68	2,35	118818	612		20764	
13	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	291,95	803,10	3,68	234466	1075	70764	130491	394153
		НР - 80%; СП - 8%			557,04	1,67	162627	486		29197	
14	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	37,4	628,96	5,18	23523	194	6287	13704	40205

		НР - 80%; СП - 8%			455,68	2,35	17042	88		2978	
				ОТМОСТКА (АС-15)							
15	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	13,95	21060,47	10,20	293794	142	242922	47686	368798
		НР - 94%; СП - 8%			3636,58	--	50730	--		27318	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3052476	32998	1822032	1010888	4388433
							1184266	13628	--	325069	
		Накладные расходы	Тенге				1010888				
		Сметная прибыль	Тенге				325069				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4388433				
				РАЗДЕЛ 2. НА ВКЛЮЧЕНИЕ							
				РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ (АС-25)							
				ПОЛЫ							
		Дет.458 Покрытие-линолеум									
16	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	38,24	715,28	32,66	27352	1249	13281	12590	43138
		НР - 94%; СП - 8%			335,30	14,95	12822	572		3195	
17	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрыти	38,24	3665,22	24,11	140158	922	124201	14534	167067
		НР - 94%; СП - 8%			393,17	11,16	15035	427		12375	
18	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтус	23,48	364,57	0,94	8560	22	5754	2627	12082
		НР - 94%; СП - 8%			118,58	0,42	2784	10		895	
				ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АС-13)							
		ПОТОЛОК									
19	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Обшивки вентиляционного короба, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхн	27,95	491,10	3,37	13726	94	5141	6827	22197
		НР - 80%; СП - 8%			303,78	1,53	8491	43		1644	
20	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	44,03	761,96	5,49	33549	242	8099	20254	58107
		НР - 80%; СП - 8%			572,52	2,49	25208	110		4304	
21	1115-0301-0101 РСНБ РК 2015	Галтели погонные орнаментированные плоские, выпуклые, рельефные, простого или сложного рисунка высотой до 100 мм. Установка	м деталей	369,4	297,10	4,37	109747	1616	--	86901	212380
		НР - 80%; СП - 8%			292,72	1,34	108131	495		15732	

22	Прайс лист	Галтели погонные орнаментированные плоские, выпуклые, рельефные, простого или сложного рисунка высотой до 100 мм	м	369,4	280,00	--	103432	--	103432	--	103432
					--	--	--	--		--	
		СТЕНЫ									
23	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	12,54	628,96	5,18	7887	65	2108	4595	13481
		НР - 80%; СП - 8%			455,68	2,35	5714	29		999	
24	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	35,9	803,10	3,68	28831	132	8701	16046	48468
		НР - 80%; СП - 8%			557,04	1,67	19998	60		3590	
25	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	20,44	628,96	5,18	12856	106	3436	7490	21973
		НР - 80%; СП - 8%			455,68	2,35	9314	48		1628	
				НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
26	1115-0108-1801 РСНБ РК 2015	Фасад здания из сайдинговых фасадных панелей. Устройство несущего каркаса из кронштейнов и профилей	м2	408,5	1826,78	20,56	746241	8398	164330	459875	1302605
		НР - 80%; СП - 8%			1403,95	3,26	573513	1330		96489	
27	Прайс лист	Кронштейн ККУ-90 с шайбой	шт	1100	312,50	--	343750	--	343750	--	371250
					--	--	--	--		27500	
28	Прайс лист	Дюбель L-120 мм. на кронштейн ККУ-90	шт.	1100	151,79	--	166964	--	166964	--	180321
					--	--	--	--		13357	
29	Прайс лист	Крепежный профиль Г-образный 40х40х3000	м.	300	1083,33	--	325000	--	325000	--	351000
					--	--	--	--		26000	
30	Прайс лист	Н-Профиль глянцевый L2,5	м.	27	2669,64	--	72080	--	72080	--	77847
					--	--	--	--		5766	
31	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из сайдинговых фасадных панелей. Устройство теплоизоляционного слоя	м2	408,5	521,48	3,79	213023	1549	105066	85481	322384
		НР - 80%; СП - 8%			260,48	1,09	106408	443		23880	
32	прайс лист	Теплозвукоизоляционные плиты BASWOOL (вата каменная)	м3	21,05	32142,86	--	676462	--	676462	--	730579
					--	--	--	--		54117	
33	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания из сайдинговых фасадных панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	408,5	1867,51	7,40	762879	3021	359277	321352	1170969
		НР - 80%; СП - 8%			980,62	2,71	400581	1108		86738	
34	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из сайдинговых фасадных панелей шириной до 250 мм. Устройство	м	100,597	1924,89	16,28	193638	1638	80866	89149	305410
		НР - 80%; СП - 8%			1104,74	3,02	111134	303		22623	

35	Прайс лист	Сайдинг "Экобрус" 15х26(240)(безперфорации) 0,45 L6000(1015)L6000	м2	384,912	3392,86	--	1305951	--	1305951	--	1410428
					--	--	--	--		104476	
36	Прайс лист	Сайдинг "Экобрус" 15х26(240)(безперфорации) 0,45 L6000(7004)L6000	м2	55,44	3392,86	--	188100	--	188100	--	203148
					--	--	--	--		15048	
37	Прайс лист	J - профиль глянцевый L2,5	шт.	186	1392,86	--	259071	--	259071	--	279797
					--	--	--	--		20726	
38	Прайс лист	Угол наружный L2,5	шт.	56	2901,79	--	162500	--	162500	--	175500
					--	--	--	--		13000	
39	Прайс лист	Угол внутренний L2,5	шт.	6	2901,79	--	17411	--	17411	--	18804
					--	--	--	--		1393	
40	Прайс лист	Шуруп кровельный М-Д, размерами 5,5 мм х 25 мм	пачка	12	1339,29	--	16071	--	16071	--	17357
					--	--	--	--		1286	
41	Прайс лист	Пресс шайба по металлу, размерами 4,2 мм х 13 мм	пачка	32	892,86	--	28571	--	28571	--	30857
					--	--	--	--		2286	
42	Прайс лист	Пресс шайба по дереву, размерами 4,2 мм х 19 мм	пачка	20	892,86	--	17857	--	17857	--	19286
					--	--	--	--		1429	
		Водосток наружный									
43	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (свесы, сливы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрыти	55	2916,20	16,81	160391	924	101554	53472	230973
		НР - 92%; СП - 8%			1052,97	3,80	57913	209		17109	
44	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	114	1911,83	13,59	217949	1550	182067	31986	269930
		НР - 92%; СП - 8%			301,16	3,82	34332	435		19995	
45	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	21	1438,12	106,72	30201	2241	1039	25277	59915
		НР - 92%; СП - 8%			1281,97	26,34	26921	553		4438	
46	Прайс лист	Желоб водосточный 120х86х3000	шт.	38	4375,00	--	166250	--	166250	--	179550
					--	--	--	--		13300	
47	Прайс лист	Труба водосточная 76х102х3000	шт.	7	5000,00	--	35000	--	35000	--	37800
					--	--	--	--		2800	
48	Прайс лист	Колено трубы 76х102	шт.	12	1741,07	--	20893	--	20893	--	22564
					--	--	--	--		1671	
49	Прайс лист	Держатель желоба 120х86. БЮДЖЕТ	шт.	90	982,14	--	88393	--	88393	--	95464
					--	--	--	--		7071	
50	Прайс лист	Держатель желоба 76х102 (на кирпич)	шт.	16	982,14	--	15714	--	15714	--	16971
					--	--	--	--		1257	

51	Прайс лист	ВОРОНКА	шт.	4	892,86	--	3571	--	3571	--	3857
					--	--	--	--		286	
52	Прайс лист	Угол желоба внутренний 135гр. 125 мм	шт.	2	4062,50	--	8125	--	8125	--	8775
					--	--	--	--		650	
53	Прайс лист	Угол желоба наружный 90гр. 125 мм	шт.	4	2901,79	--	11607	--	11607	--	12536
					--	--	--	--		929	
54	Прайс лист	Угол желоба наружный 135гр. 125 мм	шт.	2	4062,50	--	8125	--	8125	--	8775
					--	--	--	--		650	
55	Прайс лист	Заглушка желоба 120х86 правая	шт.	2	982,14	--	1964	--	1964	--	2121
					--	--	--	--		157	
56	Прайс лист	Заглушка желоба 120х86 левая	шт.	2	982,14	--	1964	--	1964	--	2121
					--	--	--	--		157	
				ОТМОСТКА (АС-15)							
57	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	21,3008	21060,47	10,20	448604	217	370925	72814	563131
		НР - 94%; СП - 8%			3636,58	--	77462	--		41713	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7200421	23987	5580671	1311270	9184351
							1595761	6176	--	672659	
		Накладные расходы	Тенге				1311270				
		Сметная прибыль	Тенге				672659				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9184351				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				10252897	56985	7402703	2322159	13572784
							2780027	19804	--	997728	
		Накладные расходы	Тенге				2322159				
		Сметная прибыль	Тенге				997728				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				13572784				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				13572784				
		в том числе оборудование					0				
		СМР	Тенге				13572784				
		Временные здания и сооружения 2,32 %	Тенге				314889				
		Итого	Тенге				13887673				
		в том числе оборудование	Тенге				0				
		СМР	Тенге				13887673				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%	Тенге				97214				
		Итого	Тенге				13984886				

		в том числе оборудование	Тенге				0				
		СМР	Тенге				13984886				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				279698				
		Итого в текущих ценах 2018 г.	Тенге				14264584				
		в т. ч. в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=1,0	Тенге				14264584				
		Итого с поправочным коэфициентом К=0,90	Тенге				12838132,39				
		НДС - 12%	Тенге				1540575,89				
		Итого с НДС	Тенге				14378708,28				

Инженер (технадзор): ТОО "Серпантин Строй"

Директор _____ Чиндалиева О.Х.

Инженер эксперт _____ Утенов Н.

Проектная организация: ТОО "АРХ-КОМПЛЕКС"

ГИП _____ Д.С.Байболов

Подрядчик: ТОО "Нурпромсервис"

Директор _____ С.Т.Тынымбаев