Заказчик: ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны"

Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Строительство и реконструкция дорог в жилых массивах города Астаны. ЖМ Комсомольский 4 очередь. Участок №2 -улицы Е246, №200

Форма № 3-КС

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2017года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		2151	11.08.2015г				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчислени я в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	77 503 692	21 778 142									2 333 372

Заказчик:

Генподрядчик:

Заказчик: ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны"

Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Реконструкция, строительство дорог и инженерных сетей в ЖМ Комсомольский 4 очередь. Участок №2 -улицы Е246, №200

АКТ выполненных работ

за май 2017г

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Всего по договору			Выполнение								
						с начала строительства			с начала года			за май		
			Объем	цена за ед.тенге	сумма тенге	Объем	Сумма, тенге	%	Объем	Сумма, тенге	%	Объем	Сумма, тенге	%
6	**Дорожная одежда ул. Е246**				**252 397 041**		**157 816 296**			**5 407 503**			**5 407 502**	
	Устройство морозозащитного слоя основания из крупнообломочного материала скальной породы	м3	11296	5166,1462	58356787	11 181,0	57 762 474	99%	504,00	2 603 737	4,5%	504,0	2 603 737	4,5%
	Устройство дренажей продольных по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос из трубофильтров	м	777	3132,88	2434248	-	-	0%	-	-	0%		-	0%
	Укладка геотекстиля вокруг труб	м2	334,29	1859,92	621753	-	-	0%	-	-	0%		-	0%
	Укладка геотекстиля	м2	13500	350,99	4738365	10 375,7	3 641 781	77%	787,64	276 454	6%	787,64	276 454	6%
	Дополнительный слой основания из песка Н-25см	м3	3354,75	3473,77	11653630	2 852,2	9 907 817	85%	196,90	683 985	6%	196,90	683 985	6%
	Укладка геотекстиля	м2	13500	350,99	4738365	9 279,7	3 257 096	69%	787,64	276 454	6%	787,64	276 454	6%
	Устройство однослойных оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) Н-15см	м2	13077	1424,22	18624525	8 916,7	12 699 300	68%	763,00	1 086 680	6%	763,00	1 086 680	6%
	Верхний слой основания из ЩПЦС асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 18 см	м2	12030	2749,03	33070831	7 628,9	20 972 130	63%						
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 7 см /из крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси марки 1/	м2	11170	2902,14	32416904	8 139,3	23 621 388	73%						
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 5см /Щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-20)/	м2	11170	2598,47	29024910	-	-	0%						
	Устройство дорожной одежды примыкание ул.Баян Сулу (Тип 2)													
	Установка бортовых камней	пм	350	6309,49	2208322	0	0	0						
	Устройство морозозащитного слоя основания из крупнообломочного материала скальной породы	м3	3711	5166,14	19171546	2 208,22	11 407 974	60%	92,95	480 193	3%	92,95	480 192	3%
	Устройство дренажей продольных по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос из трубофильтров	пм	160	3158,83	505413	0	-	0%						
	Укладка геотекстиля вокруг труб	м2	69,2	1851,98	128157	0	-	0%						
	Укладка геотекстиля	м2	2150	350,99	754629	1225,5	430 138	57%						
	Дополнительный слой основания из песка Н-25см	м3	533,25	3473,78	1852393	303,95	1 055 855	57%						

	Укладка геотекстиля	м2	2150	350.99	754629	1225,5	430 138	57%						
	Устройство однослойных оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) Н-15см	м2	2062	1424,22	2936742	1175,34	1 673 943	57%						
	Верхний слой основания из ЩПЦС асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 18см	м2	1892	2749,03	5201165	1078,44	2 964 664	57%						
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 7 см /из крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси марки 1/	м2	1790	2902,14	5194831	1026	2 977 596	57%						
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 5 см /Щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-20)/	м2	1790	2598,48	4651279	0	-	0%						
	Итого				**2 246 502 910,4**		**1 453 935 879**			**20 566 526**			**5 407 502**	

Заказчик:

Генподрядчик:

Заказчик: ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны"

Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Реконструкция, строительство дорог и инженерных сетей в ЖМ Комсомольский 4 очередь. Участок №2 -улицы Е246, №200

АКТ выполненных работ

за май 2017г

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Всего по договору			Выполнение								
						с начала строительства			с начала года			за май		
			Объем	цена за ед.тенге	сумма тенге	Объем	Сумма, тенге	%	Объем	Сумма, тенге	%	Объем	Сумма, тенге	%
6	**Дорожная одежда ул. Е246**				252 397 041		162 254 748			9 845 955			4 438 451	
	Устройство морозозащитного слоя основания из крупнообломочного материала скальной породы	м3	11296	5166,1462	58356787	11 181,0	57 762 474	99%	504,00	2 603 738	4%		-	0%
	Устройство дренажей продольных по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос из трубофильтров	м	777	3132,88	2434248	-	-	0%	-	-	0%		-	0%
	Укладка геотекстиля вокруг труб	м2	334,29	1859,92	621753	-	-	0%	-	-	0%		-	0%
	Укладка геотекстиля	м2	13500	350,99	4738365	10 375,7	3 641 781	77%	787,64	276 454	6%		-	0%
	Дополнительный слой основания из песка Н-25см	м3	3354,75	3473,77	11653630	2 852,2	9 907 817	85%	196,90	683 985	6%		-	0%
	Укладка геотекстиля	м2	13500	350,99	4738365	9 279,7	3 257 096	69%	787,64	276 454	6%		-	0%
	Устройство однослойных оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) Н-15см	м2	13077	1424,22	18624525	8 916,7	12 699 300	68%	763	1 086 680	6%		-	0%
	Верхний слой основания из ЩПЦС асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 18 см	м2	12030	2749,03	33070831	7 628,9	20 972 130	63%					-	0%
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 7 см /из крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси	м2	11170	2902,14	32416904	8 139,3	23 621 388	73%					-	0%
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 5см /Щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-20)/	м2	11170	2598,47	29024910	-	-	0%					-	0%
	Устройство дорожной одежды примыкание ул.Баян Сулу (Тип 2)													
	Установка бортовых камней	пм	350	6309,49	2208322	0	0	0					-	0%
	Устройство морозозащитного слоя основания из крупнообломочного материала скальной породы	м3	3711	5166,14	19171546	2 640,72	13 642 329	71%	525,45	2 714 548	14%	432,5	2 234 355	12%
	Устройство дренажей продольных по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос из трубофильтров	пм	160	3158,83	505413	-	-	0%	-				-	0%
	Укладка геотекстиля вокруг труб	м2	69,2	1851,98	128157	-	-	0%	-				-	0%
	Укладка геотекстиля	м2	2150	350,99	754629	1 976,20	693 626	92%	750,70	263 488	35%	750,7	263 488	35%
	Дополнительный слой основания из песка Н-25см	м3	533,25	3473,78	1852393	491,55	1 707 537	92%	187,60	651 681	35%	187,6	651 68	35%
	Укладка геотекстиля	м2	2150	350,99	754629	1 976,20	693 626	92%	750,70	263 488	35%	750,7	263 48	35%
	Устройство однослойных оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) Н-15см	м2	2062	1424,22	2936742	1 895,34	2 699 381	92%	720,00	1 025 438	35%	720	1 025 43	35%

	Верхний слой основания из ЩПЦС асфальтоукладчиками фиомы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 18см	м2	1892	2749,03	5201165	1 078,44	2 964 664	57%						-	0%
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 7 см /из крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси марки 1/	м2	1790	2902,14	5194831	1 026,00	2 977 596	57%						-	0%
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 5 см /Щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-20)/	м2	1790	2598,48	4651279	-	-	0%						-	0%
7	**Устройство новой дорожной одежды по ул. №200 с автостоянками и примыканиями**				**639 255 788**		**485 461 206**			**13 447 651**			**11 106 561**		
	Установка бортовых камней 1ГП	пм	3665	18200,76	66 705 785	2 849,0	51 853 965	78%	-	-	0%			-	0%
	Устройство морозозащитного слоя основания из крупнообломочного материала скальной породы	м3	26117	5166,14	134 924 078	26 117	134 924 078	100%	453,2	2 341 088	2%			-	0%
	Устройство дренажей продольных по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос из трубофильтров	м	2482	3935,77	9 768 581	0	-	0%						-	0%
	Укладка геотекстиля	м2	38850	350,99	13 635 962	38 370,6	13 467 697	99%	2 215	777 478	6%	2215,1	777 478	6%
	Дополнительный слой основания из песка Н-25см	м3	9636,5	3473,77	33 474 985	8 451,4	29 358 258	88%	554	1 923 777	6%	553,801	1 923 775	6%
	Укладка геотекстиля	м2	38850	350,99	13 635 962	32 966,6	11 570 947	85%	2 215	777 478	6%	2215,1	777 478	6%
	Устройство однослойных оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) Н-25	м2	34752	2242,27	77 923 367	29 138,3	65 335 936	84%	-	-	0%			-	0%
	Верхний слой основания из ЩПЦС асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 18 см	м2	31157	2749,03	85 651 528	28 266,2	77 704 632	91%	-					-	0%
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 10 см см /из к/з а/б смеси марки 1/	м2	28855	4151,20	119 782 876	24 389,5	101 245 692	85%	1 838	7 627 830	6%	1837,5	7 627 830	6%
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 5 см /Щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-20)/	м2	28855	2627,88	75 827 477	0	-	0%						-	0%
	Устройство новой дорожной одежды на разделительной полосе по ул.Сыганак					0	-							-	#ДЕЛ/0!
	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	9	1289,68	11 607	0	-	0%						-	0%
	Укладка геотекстиля	м2	115	350,97	40 362	0	-	0%						-	0%
	Дополнительный слой основания из песка Н-30см	м3	28,5	3473,83	99 004	0	-	0%						-	0%
	Укладка геотекстиля	м2	115	350,97	40 362	0	-	0%						-	0%

	Устройство однослойных оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	95	2242,26	213 015	0	-	0%							0%
	Верхний слой основания из ЩПЦС асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	95	2749,01	261 156	0	-	0%							0%
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 10 см /из пористой к/з а/б смеси марки 1/	м2	95	9142,06	868 496	0	-	0%							0%
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см /Щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-20)/	м2	95	2627,87	249 648	0	-	0%							0%
	Устройство новой дорожной одежды Подъезд к ТП					0	-								
	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	137	6315,41	865 211	0	-	0%							0%
	Устройство морозозащитного слоя основания из крупнообломочного материала скальной породы	м3	210	5166,16	1 084 894	-	-	0%	-	-	0%				0%
	Дополнительный слой основания из песка Н-25см	м3	153,75	3473,75	534 089	-	-	0%	-	-	0%				0%
	Укладка геотекстиля	м2	650	350,99	228 144	-	-	0%	-	-	0%				0%
	Устройство однослойных оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	504	2242,28	1 130 109	-	-	0%	-	-	0%				0%
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см /из к/з а/б смеси марки 1/	м2	445	2538,63	1 129 690	0	-	0%							0%
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см /Щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-20)/	м2	445	2627,87	1 169 402	0	-	0%							0%
	Тротуары /Е200/				**105 658 822**		**59 590 729**			-				-	0%
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /дна корыта/	м3	3639,00	3668,02	13347908	1 811	6 641 235	50%	-	-	0%			-	0%
	Устройство бортовых камней БР100.25.10	м	7345,00	4175,18	30 666 697	4 234	17 677 712	58%	-	-	0%			-	0%
	Устройство дорожной одежды тротуаров					-	-		-	-					
	Дополнительный слой основания из песка Н-15см	м2	11609	830,20	9637792	6 941	5 762 086	60%	-	-	0%			-	0%
	Устройство оснований из щебня от разборки толщиной 12 см	м2	11609	397,85	4618641	6 941	2 761 318	60%	-	-	0%			-	0%

	Выравнивающий слой основания из песка Н-5 см	м2	11609	463,81	5384371	6 941	3 219 120	60%			0%				0%
	Устройство покрытий из брусчатки	м2	11609	3390,09	39355556	6 941	23 529 259	60%			0%				0%
	Устройство дорожной одежды островков					-	-								
	Дополнительный слой основания из песка Н-15см	м2	521,00	830,20	432534	-	-	0%							0%
	Устройства оснований из щебня от разборки толщиной 12 см	м2	521,00	398,16	207441	-	-	0%							0%
	Выравнивающий слой основания из песка Н-5 см	м2	521,00	463,81	241645	-	-	0%							0%
	Устройство покрытий из брусчатки	м2	521,00	3390,09	1766237	-	-	0%							0%
16	**Озеленение /Е200/**				**47 203 427**		**31 603 857**								0%
	Подготовка участка для озелнения, планировка участка механизированным способом	м2	12280	9,31	114327	8020,7	74 673	65%							0%
	Устройство газона														
	Устройство ДЭС из песка Н-10см	м3	1228	4031,83	4951087	802,07	3 233 810	65%							#ДЕЛ/0!
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	м2	6140	2679,99	16455139	4009,85	10 746 358	65%							0%
	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	12280	524,64	6442579	8020,7	4 207 980	65%							0%
	Деревья														0%
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	шт	496	14787,95	7334823	247	3 652 624	50%							
	Кустарники					0	-	#ДЕЛ/0!							0%
	Посадка кустарников -саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	м	1379	8633,41	11905472	1122,2	9 688 413	81%							#ДЕЛ/0!
	Озеленение /Е246/				**22 851 128**	0	-	0%							0%
	Озеленение	м2	8425	1430,23	12049688	0	-	0%							0%
	Деревье	шт	199	16264,50	3236636	0	-	0%							0%
	Кустарники	шт	935	8090,70	7564805	0	-	0%							0%
17	**Сопряжение проектируемых съездов с прилегающей территорией**				**7 928 195**	0	-	0%							0%
	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из материала от разборки	м2	2750	171,60	471900	0	-	0%							0%
	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из материала от разборки	м2	2750	230,75	634563	0	-	0%							0%
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см /м/з а/б тип Б, марка 1/	м2	2750	2480,63	6821733	0	-	0%							0%
18	**МАФы /Е246/**				**455 138**	0	-	0%							0%
	Урна типа 11, строительные работы	урна	42	10836,61	455138	0	-	0%							0%
	МАФы и автопавильоны /Е200/				**12 020 310**	0	**10 944 783**	91%							0%

	Урна металическая вариант II, строительные работы	урна	54	19917,16	1075527	0	-	0%							0%
	Установка автопавильонов	шт	6	1824130,56	10944783	6	10 944 783	100%							0%
19	***Наружное освещение ул. /Е246/***				**45 679 429**		**33 124 887**			-			-		0%
	Наружное освещение улицы Е 246 в границах ул.Сарайшык и ул.Е 355						-								
	Зем работа	м3	227,1	3395,50	771118	115	388 785	50%	-	-	0%				0%
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	шт	16	277598,13	4441570	10	2 775 981	63%	-	-	0%				0%
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	445	2225,26	990241	200	445 052	45%	-	-	0%				0%
	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	2,31	467612,68	1080185	-	-	0%	-	-	0%				0%
	Кабели силовые АВБбШв 5х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,5	756628,35	1134943	0	-	0%							0%
	Изолированные прокалывающие зажимы SL 9.21	шт	333	1394,72	464442	0	-	0%							0%
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	355	564,18	200284	0	-	0%							0%
	Установка опор наружного освещения Н-10м	опора	28	106623,15	2985448	28	2 985 448	100%							0%
	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	шт	27	9524,66	257166	27	257 166	100%							0%
	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 2	шт	1	14515,86	14516	1	14 516	100%							0%
	Опора наружного освещения SAL-10 с 1-но рожковым дугообразным оголовком (вылет 2,0м)	шт	27	304645,24	8225421	27	8 225 421	100%							0%
	Опора наружного освещения SAL-10 с 3-х рожковым дугообразным оголовком (вылет 2,0м)120град.	шт	1	592882,49	592882	1	592 882	100%							0%
	Установка опор бульварного освещения Н-4м	шт	81	85128,33	6895395	81	6 895 395	100%							0%
	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг для зарядки светильников	м	690	190,19	131231	690	131 231	100%							0%
	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,69	81979,63	56566	0	-	0%							0%
	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	111	93810,89	10413009	111	10 413 009	100%							0%

	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	111	2603,51	288990	0	-	0%							0%
	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1	2126467,79	2126468	0	-	0%							0%
	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	20	274,85	5497	0	-	0%							0%
	Наружное освещение улицы Баян сулу в границах ул.Е 246 и Кыз Жибек														#ДЕЛ/0!
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	162	3843,31	622616	0	-	0%							0%
	Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1	577828,68	491154	0	-	0%							0%
	Изолированные прокалывающие зажимы SL 9.21	шт	15	1394,58	20919	0	-	0%							0%
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	20	564,18	11284	0	-	0%							0%
	Установка опор наружного освещения Н-10м	опора	5	357349,01	1786745	0	-	0%							0%
	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	шт	5	9524,82	47624	0	-	0%							0%
	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг для зарядки светильников	м	60	272,18	16331	0	-	0%							0%
	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	5	148491,93	742460	0	-	0%							0%
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5	2603,06	13015	0	-	0%							0%
	Демонтаж и монтаж кабельного канала					0	-	#ДЕЛ/0!							#ДЕЛ/0!
	Демонтаж плит кабельного канала	м3	59,64	4309,18	256999	0	-	0%							0%
	Монтаж ранее демонтированных плит кабельного канала	м3	59,64	9975,02	594910	0	-	0%							0%
20	**Наружное электроснабжение улицы Е 246**			#ДЕЛ/0!	**82 070 790**	0	**71 162 200**	87%							0%
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	3756,00	5219,09	19602902	3 756	19 602 902	100%							0%
	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 920 мм, толщина стенки 10,0 мм	м	125,50	84137,66	10559276	-	-	0%							0%
	Кабели силовые АВБбШв 3х185+1х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	м	960,00	3033,13	2911805	920	2 790 480	96%							0%

	Кабели силовые АВБбШв 3х70+1х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	м	500,00	1547,13	773565	500	773 565	100%						0%
	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	м	955,00	809,55	773120	915	740 738	96%						0%
	Соединительная муфта марки POLJ 01/4x150-240 T	шт	4,00	43751,66	175007	4	175 007	100%						0%
	Соединительная муфта марки POLJ 01/4x25-70 T	шт	1,00	25717,63	25718	1	25 718	100%						0%
	Соединительная муфта марки POLJ 01/4x10-35 T	шт	3,00	21728,60	65186	3	65 186	100%						0%
	Концевая муфта марки EPKT 0063-L12-CEE01	шт	2,00	45345,04	90690	2	90 690	100%						0%
	Концевая муфта марки EPKT 0047-L12-CEE01	шт	2,00	40718,52	81437	2	81 437	100%						0%
	Концевая муфта марки EPKT 0015CEE01	шт	2,00	21196,67	42393	2	42 393	100%						0%
	Наконечники кабельные ТА д10	шт	8,00	911,25	7290	8	7 290	100%						0%
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах д 2м	компл	29,00	584043,27	16937255	29	16 937 255	100%						0%
	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5	м3	152,82	78325,74	11969740	153	11 969 740	100%						0%
	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские	м3	151,41	81452,70	12332753	151	12 332 753	100%						0%
	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 600х60х26 мм, тип К1151 У3	1000шт	1,26	687083,02	865725	1	865 725	100%						0%
	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 445х46х76,5 мм, тип К1163 У3	1000шт	3,78	344675,16	1302872	4	1 302 872	100%						0%
	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, прессованные, толщина 8 мм	м2	1171,80	2415,67	2830682	1 172	2 830 682	100%						0%
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	м	1300,00	377,47	490711	1 300	490 711	100%						0%
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	360,00	84,61	30460	360	30 460	100%						0%
	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	24,00	274,90	6598	24	6 598	100%						0%
	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	6,00	1445,83	8675	-	-	0%						0%
	Демонтажные работы					-	-	#ДЕЛ/0!						#ДЕЛ/0!
	Демонтаж ж/б опор	опора	12,00	7601,13	91214	-	-	0%						0%
	Демонтаж провода ЗАС-50	1км	0,29	65931,09	19120	-	-	0%						0%
	Демонтаж трансформаторной подстанции	подстанц	2,00	31178,63	62357	-	-	0%						0%
	Демонтаж ячейки ЯКНО-10кВ	шт	1,00	12130,47	12130	-	-	0%						0%
	Вывоз ж/б опор и провода на базу на 1 км	т	19,89	106,08	2110	-	-	0%						0%
21	**Переходы и дренажные выпуски / ул.№200/**			-	**11 633 386**		**11 468 567**							0%
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий SDR 17 160х9,5	кан.-км	2,13	3858873,58	8219401	2,120	8180812	100%						0%
	Кольца стеновые железобетонные для колцуа КС20	шт	9	305505,14	2749546	9,000	2749546	100%						0%
	Устройство отмостки													#ДЕЛ/0!

	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известняковаго щебня толщиной 10 см /отмостка/	м2	48,06	1169,04	56184	0,000	0	0%						0%
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	48,06	1457,48	70046	0,000	0	0%						0%
	Устройство дренажных выпусков													#ДЕЛ/0!
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	80	6727,61	538209	80,000	538209	100%						0%
22	**Переустройство ВЛ и КЛ-10кВ /Е200/**				**18 876 101**	0,000	**18 234 242**							0%
	Зощита сущ.КЛ-10кВ дорожными плитами					0,000	0	#ДЕЛ/0!						#ДЕЛ/0!
	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	м3	23,43	159238,12	3730949	19,880	3165653,824	85%						0%
	Переустройство ВЛ-ТП 3624-КТПБ-В 914					0,000	0	#ДЕЛ/0!						#ДЕЛ/0!
	Кабели на напряжение 10000 В, марка ААБлУ, число жил и сечение 3x240 мм2	1000м	0,06	6228991,96	373740	0,060	373739	100%						0%
	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	шт	2	78008,50	156017	2,000	156017	100%						0%
	Разрядник, напряжение до 10 кВ	компл	2	3628,19	7256	0,000	0	0%						0%
	Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/	шт	6	1791,77	10751	0,000	0	0%						0%
	Демонтаж разъединителя РЛНД 1-10/400	шт	1	4474,00	4474	0,000	0	0%						0%
	Демонтаж ж/б опор	шт	1	54082,44	54082	0,000	0	0%						0%
	Переустройство 2КЛ-РП146-ПС "Новая"													#ДЕЛ/0!
	Кабели на напряжение 10000 В, марка ААБлУ, число жил и сечение 3x240 мм2	1000м	0,346	6295363,34	2178196	0,346	2178196	100%						0%
	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	шт	4	75628,99	302516	4,000	302516	100%						0%
	Переустройство ВЛ-ТП 3624-КТПБ-В 914													#ДЕЛ/0!
	Зем работы	м3	141,75	6361,81	901787	141,750	901787	100%						0%
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	20	2425,42	48508	20,000	48508	100%						0%

	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	154	7504,97	1155765	154,000	1155765	100%						0%
	Кабели на напряжение 10000 В, марка ААБлУ, число жил и сечение 3х240 мм2	1000м	1,59	5908351,94	9394280	1,590	9394280	100%						0%
	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	шт	2	80385,70	160771	2,000	160771	100%						0%
	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /опора П10-1/	опора	2	7592,25	15185	2,000	15184,5	100%						0%
	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	2	62710,00	125420	2,000	125420	100%						0%
	Кронштейны К1	т	0,014	371513,08	5201	0,014	5201,18312	100%						0%
	Демонтаж ж/б опор П10-1	опора	25	10048,14	251204	25,000	251203,5	100%						0%
23	**Электроснабжение КТПН№1 /ул №200/**				**22 896 419**		**22 896 419**							0%
	Электроснабжение проектируемой КТПН-160/10/0,4кВ													0%
	Зем работы	м3	102,41	6683,27	684434	102,410	684434	100%						#ДЕЛ/0!
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	14	2700,07	37801	14,000	37801	100%						0%
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	126	3207,36	404127	126,000	404127	100%						0%
	Кабели на напряжение 10000 В, марка ААБл, число жил и сечение 3х150 мм2	1000м	1,12	4256644,68	4767442	1,120	4767442	100%						0%
	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	шт	7030	69,04	485351	7030,000	485351	100%						0%
	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 185 мм2	шт	2	73623,86	147248	2,000	147247,72	100%						0%
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	2	1190,91	2382	2,000	2381,82	100%						0%
	Строительство КТПН-160/10/0,4кВ													0%
	Зем работы	м3	24,75	2145,19	53093	24,750	53093,4525	100%						#ДЕЛ/0!
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование /фундаментная плита/	м3	3,65	29931,37	109250	3,650	109249,5005	100%						0%
	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,3552	215237,79	76452	0,355	76452,46301	100%						0%
	Установка ж/б объемных блоков	шт	1	34639,63	34640	1,000	34639,63	100%						0%
	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	шт	1	22416,24	22416	1,000	22416,24	100%						0%
	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки типа КТПН-160/10/0,4кВ	компл	1	15991787,23	15991787	1,000	15991787,23	100%						0%

	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединениями муфтами полиэтиленовыми до 2-х отверстий	кан.-км	0,042	1230160,21	51667	0,042	51666,72882	100%							
	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	30	274,75	8243	30,000	8242,5	100%							0%
	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	10	1881,12	18811	10,000	18811,2	100%							0%
	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	м	5	255,13	1276	5,000	1275,65	100%							0%
24	**Наружное освещение ул.Е200**			-	**90 060 397**		**80 981 611**			-				-	0%
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	2830	5103,21	14442084	2664,00	13 594 951	94%	-	-	0%			-	0%
	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,005	14854431,10	74272	0,0050	74 272	100%	-	-	0%			-	0%
	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 5х35 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1,9	1401341,64	2662549	1,12	1 566 700	59%	-	-	0%			-	0%
	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 5х25 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1,37	814791,37	1116264	0,98	796 051	71%	-	-	0%			-	0%
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 75х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	228	659,35	150332	210,00	138 464	92%	-	-	0%			-	0%
	Установка опор наружного освещения Н-10м	опора	76	37105,82	2820042	76,00	2 820 042	100%	-	-	0%			-	0%
	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 2	шт	66	12179,41	803841	66,00	803 841	100%	-	-	0%			-	0%
	Опора наружного освещения SAL-10 с 2-х рожковым дугообразным оголовком (вылет 2,0м)	шт	66	482095,35	31818293	66,00	31 818 293	100%	-	-	0%			-	0%
	Опора наружного освещения SAL-10 с 3-х рожковым дугообразным оголовком (вылет 2,0м)	шт	10	597329,69	5973297	10,00	5 973 297	100%	-	-	0%			-	0%
	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	76	1445,87	109886	0,00	-	0%	-	-	0%			-	0%
	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	152	274,79	41768	0,00	-	0%	-	-	0%			-	0%
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода	м	76	564,10	42872	0,00	-	0%	-	-	0%			-	0%
	Установка светильников с лампами накаливания	шт	162	141090,18	22856609	162,00	22 856 609	100%	-	-	0%			-	0%
	Изолированные прокалывающие зажимы SL 9.21	шт	304	1422,62	432476	0,00	0	0%	-	-	0%			-	0%
	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг /в ствол опоры/	м	1944	277,31	539091	1944,00	539090,64	100%							0%
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	162	2608,58	422590	0,00	0	0%							0%
	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1	2011379,08	2011379	0,00	0	0%							0%
	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	4	1856,80	7427	0,00	0	0%							0%
	Муфта концевая из пластмассового корпуса с заливкой эпоксидным компаундом для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение до 95 мм2	шт	6	35026,15	210157	0,00	0	0%							0%

	DIN-рейка монтажная 35мм	шт	76	225.58	17144	0.00	0	0%						
	Зажим клеммный ЗНИ-35 PEN	шт	152	171,50	26068	0,00	0	0%						0%
	Электроосвещение остановочных павильонов					0,00								0%
	Кабели силовые АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,16	505640,20	80902	0,00	0	0%	-	-	0%			#ДЕЛ/0!
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода	м	6	522,58	3135	0,00	0	0%	-	-	0%			0%
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6	2608,56	15651	0,00	0	0%	-	-	0%			0%
	Переустройство сущ. освещения по ул. Сыганак - ул.200					0,00			-	-				0%
	Демонтаж опор освещения	опора	3	8024,92	24075	0	0	0%	-	-	0%			#ДЕЛ/0!
	Демонтаж 2-х рожковых кронштейнов	шт	3	9006,94	27021	0	0	0%	-	-	0%			0%
	Демонтаж светильников	шт	6	1367,43	8205	0	0	0%	-	-	0%			0%
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 75х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9	659,04	5931	0	0	0%	-	-	0%		-	0%
	Монтаж анкерного устройства	шт	3	19982,28	59947	0	0	0%	-	-	0%		-	0%
	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	3	1994,53	5984	0	0	0%	-	-	0%		-	0%
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода	м	3	563,95	1692	0	0	0%	-	-	0%		-	0%
	Установка опор наружного освещения Н-10м	опора	3	17122,22	51367	0	0	0%	-	-	0%		-	0%
	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 2	шт	3	11762,48	35287	0	0	0%	-	-	0%		-	0%
	Установка светильников с лампами накаливания	шт	6	1712,55	10275	0	0	0%	-	-	0%		-	0%
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	146	5068,66	740024	0	0	0%	-	-	0%		-	0%
	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБбШв 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0,185	2335629,69	432091	0,00	0	0%	-	-	0%		-	0%
	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,07	81980,26	5739	0,00	0	0%	-	-	0%		-	0%
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6	2608,56	15651	0,00	0	0%	-	-	0%		-	0%
	Защита сущ. кабеля освещения					0,00	0	#ДЕЛ/0!	-				-	#ДЕЛ/0!
	Резка труб для защиты	м	80	612,12	48970	0,00	0	0%	-	-	0%		-	0%

	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	20	1392.85	27857	0.00	0	0%	-	-	0%			0%
	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	20	5911,89	118238	0,00	0	0%	-	-	0%			0%
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	20	7301,80	146036	0,00	0	0%	-	-	0%		-	0%
	Переустройство сущ. освещения по ул. Сарайшык - ул.200					0,00	0	#ДЕЛ/0!	-				-	#ДЕЛ/0!
	Демонтаж опор освещения	опора	4	8072,28	32289	0,00	0	0%	-	-	0%		-	0%
	Демонтаж 2-х рожковых кронштейнов	шт	4	9007,21	36029	0,00	0	0%	-	-	0%		-	0%
	Демонтаж светильников	шт	8	1367,29	10938	0,00	0	0%	-	-	0%		-	0%
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 75x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	12	659,49	7914	0,00	0	0%	-	-	0%		-	0%
	Монтаж анкерного устройства	шт	4	19983,91	79936	0,00	0	0%	-	-	0%		-	0%
	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	4	1994,80	7979	0,00	0	0%	-	-	0%		-	0%
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода	м	4	564,23	2257	0,00	0	0%	-	-	0%		-	0%
	Установка опор наружного освещения Н-10м	опора	4	17121,95	68488	0,00	0	0%	-	-	0%		-	0%
	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 2	шт	4	11762,21	47049	0,00	0	0%	-	-	0%		-	0%
	Установка светильников с лампами накаливания	шт	4	3425,37	13701	0,00	0	0%	-	-	0%		-	0%
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	112	5602,58	627489	0,00	0	0%	-	-	0%		-	0%
	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБбШв 5x16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0,285	2299057,22	655231	0,000	0	0%	-	-	0%		-	0%
	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3x1,5 мм2	1000м	0,094	81966,36	7705	0,000	0	0%	-	-	0%		-	0%
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8	2608,83	20871	0,00	0	0%	-	-	0%		-	0%
25	**Светофорная сигнализация /Е200/**				**228 811 566**		**25 625 276**			**825 628**			**825 628**	0%
	Перекресток ул.Е200- ул.Сыганак													#ДЕЛ/0!
	ГНБ диам.273	м	84	33627,95	2824748	0	-	-						0%
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	168	10389,99	1745518	158	1 641 618	94%	66,00	685 739	39%	66	685 739	39%
	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	колодец	6	114640,18	687841	3	343921	50%	1,00	114 640	17%	1	114 640	17%
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	38	1302,00	49476	10	13020	26%					-	0%

	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	54	1862,80	100591	42	78238	78%						0%
	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,31	461395,28	143033	0	0	0%						0%
	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка КВБбШв, число жил и сечение 9х1,5 мм2	км	0,083	928056,14	77029	0	0	0%						0%
	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка КВБбШв, число жил и сечение 19х1,5 мм2	км	0,293	987794,05	289424	0	0	0%						0%
	Светофорная консоль(3 шт)													0%
	Монтаж светофорных консолей	опора	3	1229015,74	3687047	0	0	0%						#ДЕЛ/0!
	Стойка пешеходного светофора (3 шт),стойка транспортного светофора (3 шт)													0%
	Монтаж стоек /стойки пешеходного и транспортного светоффора/	опора	6	146352,09	878113	0	0	0%						#ДЕЛ/0!
	Монтаж транспортных светофоров	шт	9	321986,86	2897882	0	0	0%						0%
	Монтаж пешеходных светофоров	шт	10	806284,76	8062848	0	0	0%						0%
	Монтаж ленты Теспа	м	16	4228,08	67649	0	0	0%						0%
	Колодка клемная	шт	20	5421,80	108436	0	0	0%						0%
	Установка дорожного контроллера	шт	1	11258174,98	11258175	0	0	0%						0%
	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	3	1881,63	5645	0	0	0%						0%
	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	10	274,54	2745	0	0	0%						0%
	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	шт	1	38951,29	38951	0	0	0%						0%
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	3469,51	3470	0	0	0%						0%
	Устройство интеллектуальной транспортной системы					0	0							0%
	Зем работа	м3	71,27	5462,67	389324	0	0	0%						#ДЕЛ/0!
	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2 (ККТМ-2)	колодец	7	75597,19	529180	0	0	0%						0%
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	615	651,72	400808	0	0	0%						0%
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	114	2455,29	279903	0	0	0%						0%
	Кабель FTP сеч.4х2 мм2	км	0,85	308764,97	262450	0	0	0%						0%
	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настенная /радиодетектор/	шт	6	3077382,74	18464296	0	0	0%						0%
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 75х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	12	715,37	8584	0	0	0%						0%
	Установка опор Н-11,3м	опора	6	378353,21	2270119	0	0	0%						0%

	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	57	610,70	10525	0	0	0%							0%
	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м	375	904,65	339244	0	0	0%							0%
	Муфта соединительная 2179CS	компл	2	362776,36	725553	0	0	0%							0%
	ПК 3+60 пешеходный переход					0	0								#ДЕЛ/0!
	зем работа	м3	43,57	5129,53	223494	43,57	223 494	100%							0%
	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	колодец	2	113956,14	227912	2	227 912	100%							0%
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	13	3013,01	39169	13	39 169	100%							0%
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	82	1657,50	135915	50	82 875	61%							0%
	Кабели силовые АВБбШв 4x10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,334	431479,23	144114	0,334	144 114	100%							0%
	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка КВБбШв, число жил и сечение 9x1,5 мм2	км	0,047	1080148,90	50767	0,047	50 767	100%							0%
	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка КВБбШв, число жил и сечение 19x1,5 мм2	км	0,16	1036712,42	165874	0,16	165 874	100%							0%
	Светофорная консоль(2 шт)					0	-								#ДЕЛ/0!
	Монтаж светофорных консолей	опора	2	1229013,69	2458027	2	2 458 027	100%							0%
	Стойка транспортного светофора (2 шт)					0	-								#ДЕЛ/0!
	Монтаж стоек	опора	2	147671,39	295343	2	295 343	100%							0%
	Монтаж транспортных светофоров	шт	4	321987,28	1287949	4	1 287 949	100%							0%
	Монтаж пешеходных светофоров	шт	2	1203431,45	2406863	2	2 406 863	100%							0%
	Установка дорожного контроллера	устройст	1	11258174,98	11258175	1	11 258 175	100%							0%
	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50x50x5 мм	шт	3	1881,63	5645	3	5 645	100%							0%
	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	10	274,54	2745	10	2 745	100%							0%
	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм	шт	1	38951,29	38951	1	38 951	100%							0%
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	3469,51	3470	1	3 470	100%							0%

	Устройство интеллектуальной транспортной системы					0								
	Зем работа	м3	9,86	4944,09	48749	9,86	48 749	100%						#ДЕЛ/0!
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	36	898,79	32356	36	32 356	100%						0%
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	28	1853,16	51888	28	51 888	100%						0%
	Кабель FTP сеч.4x2 мм2	м	86	509,84	43846	86	43 846	100%						0%
	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настенная /радиодетектор/	шт	2	3902956,05	7805912	1	3 902 956	50%						0%
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 75x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4	714,85	2859	4	2 859	100%						0%
	Установка опор Н-11,3м	опора	2	1065906,68	2131813	0	-	0%						0%
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	10	619,64	6196	10	6 196	100%						0%
	Кабель связи оптический подземный КС-ОКЛ-П-4-G.652.D-CF-2,7-2001	м	25	563,87	14097	25	14 097	100%						0%
	Муфта соединительная 2179CS	компл	1	109856,51	109857	1	109 857	100%						0%
	Перекресток ул.Е200- ул.Е312					0	0							0%
	Земельные работы	м3	122,03	4516,69	551172	0	0	0%						#ДЕЛ/0!
	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	колодец	6	114640,18	687841	5	573 201	83%						0%
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	103	1046,38	107777	0	0	0%						0%
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	344	1432,84	492897	32	45 851	9%						0%
	Кабели силовые АВБбШв 4x10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,056	1077068,80	60316	0	0	0%						0%
	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка КВБбШв, число жил и сечение 9x1,5 мм2	км	0,14	813675,27	113915	0	0	0%						0%
	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка КВБбШв, число жил и сечение 19x1,5 мм2	км	0,611	939711,59	574164	0	0	0%						0%
	Светофорная консоль(4 шт)													0%
	Монтаж светофорных консолей	опора	4	1229015,23	4916061	0	0	0%						#ДЕЛ/0!
	Стойка пешеходного светофора (8 шт),стойка транспортного светофора (2 шт)													0%
	Монтаж стоек	шт	10	145560,41	1455604	0	0	0%						#ДЕЛ/0!
	Монтаж транспортных светофоров	шт	12	321987,03	3863844	0	0	0%						0%
	Монтаж пешеходных светофоров	шт	12	1760014,91	21120179	0	0	0%						0%
	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50x50x5 мм	шт	3	1881,63	5645	0	0	0%						0%

	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали сечение 160 мм2	м	10	274,54	2745	0	0	0%						0%
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	3469,51	3470	0	0	0%						0%
	Устройство интеллектуальной транспортной системы					0	0							#ДЕЛ/0!
	Зем работа	м3	41,03	6041,41	247879	0	0	0%						0%
	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2 (ККТМ-2)	колодец	7	75597,19	529180	0	0	0%						0%
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	548	588,10	322279	0	0	0%						0%
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	18	6125,91	110266	0	0	0%						0%
	Кабель FTP сеч.4x2 мм2	м	1006	510,08	513140	0	0	0%						0%
	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настенная /радиодетектор/	шт	3	5865179,26	17595538	0	0	0%						0%
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 75x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	14	715,07	10011	0	0	0%						0%
	Установка опор Н-11,3м	опора	7	378353,50	2648475	0	0	0%						0%
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	10	619,64	6196	0	0	0%						0%
	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м	340	885,73	301148	0	0	0%						0%
	Муфта соединительная 2179CS	компл	2	366611,00	733222	0	0	0%						0%
	ПК 9+60 пешеходный переход													
	Земельные работы	м3	44,86	5046,94	226406	0	-	0%						#ДЕЛ/0!
	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	колодец	2	113956,14	227912	-	0	0%						0%
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	11	3311,24	36424	0	0	0%	-	-	0%		-	0%
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	96	1578,06	151494	16	25 249	17%						0%
	Кабели силовые АВБбШв 4x10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,34	421336,43	143254	0	0	0%	16	25 249	0%	16	25 249	17%
	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка КВБбШв, число жил и сечение 9x1,5 мм2	км	0,047	1016556,74	47778	0	0	0%						0%
	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка КВБбШв, число жил и сечение 19x1,5 мм2	км	0,094	1119615,37	105244	0	0	0%						0%
	Светофорная консоль(2 шт)					0	0							0%
	Монтаж светофорных консолей	опора	2	1229013,69	2458027	0	0	0%						#ДЕЛ/0!
	Стойка транспортного светофора (2 шт)					0	0							0%
														#ДЕЛ/0!

	Монтаж стоек	опора	2	147674,47	295349	0	0	0%							0%
	Монтаж транспортных светофоров	шт	4	321987,28	1287949	0	0	0%							0%
	Монтаж пешеходных светофоров	шт	2	6832515,86	13665032	0	0	0%							0%
	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	3	1881,63	5645	0	0	0%							0%
	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	10	274,54	2745	0	0	0%							0%
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	3469,51	3470	0	0	0%							0%
	Устройство интеллектуальной транспортной системы					0	0								0%
	Земельные работы	м3	12,88	4925,73	63443	0	0	0%							#ДЕЛ/0!
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	41	960,98	39400	0	0	0%							0%
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	38	1822,81	69267	0	0	0%							0%
	Кабель FTP сеч.4х2 мм2	м	92	508,74	46804	0	0	0%							0%
	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настенная /радиодетектор/	шт	2	3902960,67	7805921	0	0	0%							0%
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 75х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4	714,85	2859	0	0	0%							0%
	Установка опор Н-11м	опора	2	378353,72	756707	0	0	0%							0%
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	10	619,64	6196	0	0	0%							0%
	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м	340	917,96	312106	0	0	0%							0%
	Муфта соединительная 2179CS	компл	2	362777,90	725556	0	0	0%							0%
	Перекресток ул.Е200- ул.Сарайшык														0%
	ГНБ диам.273	м	94	46385,56	4360243	0	0	0%							#ДЕЛ/0!
	Протаскивание пэ трубы Д-110мм в трубу Д-273мм. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	188	2672,12	502359	0	0	0%							0%
	Земельные работы	м3	48,45	5110,01	247580	0	0	0%							0%
	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	колодец	6	114640,18	687841	0	0	0%							0%
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	66	972,65	64195	0	0	0%							0%
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	80	1697,12	135770	0	0	0%							0%
	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,252	511454,08	128886	0	0	0%							0%

	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка КВВГнШв, число жил и сечение 9х1,5 мм2	км	0,083	1004493,90	83373	0	0	0%					0%
	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка КВВГнШв, число жил и сечение 19х1,5 мм2	км	0,481	956256,97	459960	0	0	0%					0%
	Светофорная консоль(3 шт)												0%
	Монтаж светофорных консолей	опора	3	1229015,74	3687047	0	0	0%					#ДЕЛ/0!
	Стойка пешеходного светофора (3 шт),стойка												0%
	Монтаж стоек	опора	6	146352,09	878113	0	0	0%					#ДЕЛ/0!
	Монтаж транспортных светофоров	шт	9	321986,86	2897882	0	0	0%					0%
	Монтаж пешеходных светофоров	шт	10	1949710,79	19497108	0	0	0%					0%
	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	3	1881,63	5645	0	0	0%					0%
	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	10	274,54	2745	0	0	0%					0%
	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	шт	1	38951,29	38951	0	0	0%					0%
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	3469,51	3470	0	0	0%					0%
	Устройство интеллектуальной транспортной системы												0%
	Зелянные работы	м3	43,35	5545,29	240388	0	0	0%					#ДЕЛ/0!
	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2 (ККТМ-2)	колодец	6	75596,90	453581	0	0	0%					0%
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	408	635,74	259382	0	0	0%					0%
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	60	2661,19	159671	0	0	0%					0%
	Кабель FTP сеч.4х2 мм2	м	983	510,03	501359	0	0	0%					0%
	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настенная /радиодетектор/	шт	5	3832301,87	19161509	0	0	0%					0%
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 75х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	14	715,07	10011	0	0	0%					0%
	Установка опор Н-11м	опора	7	378353,50	2648475	0	0	0%					0%
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	17	619,70	10535	0	0	0%					0%
	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м	367	853,60	313271	0	0	0%					0%
	Муфта соединительная 217903	компл	2,0	156828,92	313658	0	0	0%					0%
	Итого				**2 246 502 910,4**		**1 470 306 519**			**36 937 165**		**16 370 54**	

Заказчик:

Генподрядчик: