Заказчик: ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны"
Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Форма № 3-КС

Наименование объекта: Строительство и реконструкция дорог в жилых массивах города Астаны. ЖМ Комсомольский 4 очередь. Участок №2 -улицы Е246, №200

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2017года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		2151	11.08.2015г				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчислени я в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	108 058 109	30 554 417									3 273 688

Заказчик:

Генподрядчик:

Заказчик: ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны"

Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Реконструкция, строительство дорог и инженерных сетей в ЖМ Комсомольский 4 очередь. Участок №2 -улицы Е246, №200

АКТ выполненных работ

за июнь 2017г

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Всего по договору			Выполнение								
						с начала строительства			с начала года			за июнь		
			Объем	цена за ед.тенге	сумма тенге	Объем	Сумма, тенге	%	Объем	Сумма, тенге	%	Объем	Сумма, тенге	%
15	Тротуары /Е246/				55 736 844		38 293 827		-	28 195 754			12 246 122	
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1583	81,23	128587	1 266,40	102 870	80%	985,41	80 045	62%	716,41	58 194	45%
	Бортовой камень БР100.25.10	п.м	5580	4252,34	23728057	3 154,52	13 414 092	57%	2 021,82	8 597 466	36%	1 069,82	4 549 219	19%
	Устройство дорожной одежды тротуаров					-	-		-				-	
	Дополнительный слой основания из песка Н-15см	м2	5102	811,26	4139049	4 100,00	3 326 164	80%	3 350,00	2 717 719	66%	1 384,21	1 122 954	27%
	Устройство основания из щебня толщиной 12 см.	м2	5102	1358,37	6930404	4 100,00	5 569 314	80%	3 350,00	4 550 537	66%	1 384,21	1 880 269	27%
	Выравнивающий слой основания из песка Н-5 см	м2	5102	463,81	2366359	4 100,00	1 901 620	80%	3 350,00	1 553 763	66%	1 384,21	642 010	27%
	Устройство покрытий из брусчатки	м2	5102	3409,701	17396294	4 100,00	13 979 767	80%	3 137,00	10 696 225	61%	1 171,21	3 993 476	23%
	Устройство дорожной одежды островков												-	
	Дополнительный слой основания из песка Н-15см	м2	174	811,26	141159	0	-	0%	-				-	
	Устройство основания из щебня толщиной 12 см.	м2	174	1358,36	236355	0	-	0%	-				-	
	Выравнивающий слой основания из песка Н-5 см	м2	174	463,82	80705	0	-	0%	-				-	
	Устройство покрытий из брусчатки	м2	174	3390,09	589876	0	-	0%	-				-	
	Тротуары /Е200/				92 606 511		83 010 853			29 914 284			2 753 878	
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /дна корыта/	м3	3639,00	81,23	295597	3 202,30	260 123	88%	1 391,72	113 049	38%	174,80	14 199	5%
	Устройство дорожной одежды тротуаров					-	-		-	-			-	
	Дополнительный слой основания из песка Н-15см	м2	11609	830,20	9637792	10 250,80	8 510 214	88%	3 310,20	2 748 128	29%	539,10	447 561	5%
	Устройство оснований из щебня от разборки толщиной 12 см	м2	11609	397,85	4618641	10 250,80	4 078 281	88%	3 310,20	1 316 963	29%	539,10	214 481	5%
	Выравнивающий слой основания из песка Н-5 см	м2	11609	463,81	5384371	10 250,80	4 754 424	88%	3 310,20	1 535 304	29%	539,10	250 040	5%
	Устройство покрытий из брусчатки	м2	11609	3390,09	39355556	10 250,80	34 751 135	88%	3 310,20	11 221 876	29%	539,10	1 827 597	5%

	Устройство дорожной одежды островков					-	-							-	
	Дополнительный слой основания из песка Н-15см	м2	521,00	830,20	432534	-	-	0%	-					-	
	Устройство оснований из щебня от разборки толщиной 12 см	м2	521,00	398,16	207441	-	-	0%	-					-	
	Выравнивающий слой основания из песка Н-5 см	м2	521,00	463,81	241645	-	-	0%	-					-	
	Устройство покрытий из брусчатки	м2	521,00	3390,09	1766237	-	-	0%	-					-	
16	**Озеленение /Е200/**				**47 203 427**		**41 701 710**			**10 097 853**				-	
	Подготовка участка для озелнения, планировка участка механизированным способом	м2	12280	9,31	114327	10 871	101 210	89%	2 850	26 537	23%			-	0%
	Устройство газона								-					-	
	Устройство ДЭС из песка Н-10см	м3	1228	4031,83	4951087	1 087	4 383 043	89%	285	1 149 233	23%			-	0%
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	м2	6140	2679,99	16455139	5 435	14 565 880	89%	1 425	3 819 522	23%			-	0%
	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	12280	524,64	6442579	10 871,1	5 703 414	89%	2 850,4	1 495 434	23%			-	0%
	Деревья								-	-	0%			-	
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	шт	496	14787,95	7334823	341	5 042 691	69%	94	1 390 067	19%			-	0%
	Кустарники					0	-		-					-	
	Посадка кустарников -саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	м	1379	8633,41	11905472	1 379,0	11 905 472	100%	256,8	2 217 060	19%			-	0%
	Озеленение /Е246/				**22 851 128**	0	**21 126 671**	92%		**21 126 671**				-	
	Озеленение	м2	8425	1430,23	12049688	7 219,28	10 325 231	86%	7 219,28	10 325 231	86%			-	0%
	Деревье	шт	199	16264,50	3236636	199,00	3 236 636	100%	199,00	3 236 636	100%			-	0%
	Кустарники	шт	935	8090,70	7564805	935	7 564 805	100%	935	7 564 805	100%				
	Установка автопавильонов	шт	6	1824130,56	10944783	6	10 944 783	100%	-					-	0%
	Итого				**2 246 502 910,4**		**1 778 575 205**			**345 421 663**			**15 000 000**		

Заказчик:

Генподрядчик: