Заказчик: ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны"
Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Форма № 3-КС

Наименование объекта: Строительство и реконструкция дорог в жилых массивах города Астаны. ЖМ Комсомольский 4 очередь. Участок №2 -улицы Е246, №200

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2017года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		2151	11.08.2015г				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчислени я в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	195 658 808	71 439 956									7 654 281

Заказчик:

Генподрядчик:

Заказчик: ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны"

Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Реконструкция, строительство дорог и инженерных сетей в ЖМ Комсомольский 4 очередь. Участок №2 -улицы Е246, №200

Замеч

АКТ выполненных работ

за июль 2017г

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Всего по договору			Выполнение								
						с начала строительства			с начала года			за июль		
			Объем	цена за ед.тенге	сумма тенге	Объем	Сумма, тенге	%	Объем	Сумма, тенге	%	Объем	Сумма, тенге	%
7	**Устройство новой дорожной одежды по ул. №200 с автостоянками и примыканиями**				669 424 700		557 936 397			85 922 841			52 180 855	
	Устройство морозозащитного слоя основания из крупнообломочного материала скальной породы	м3	26117	5166,14	134 924 078	26 117	134 924 078	100%	453,2	2 341 088	2%		-	0%
	Устройство дренажей продольных по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос из трубофильтров	м	2482	3935,77	9 768 581	0	-	0%	-				-	0%
	Укладка геотекстиля	м2	38850	350,99	13 635 962	38 520,6	13 520 345	99%	2 365,1	830 126	6%		-	0%
	Дополнительный слой основания из песка Н-25см	м3	9636,5	3473,77	33 474 985	8 488,2	29 485 919	88%	590,6	2 051 436	6%		-	0%
	Укладка геотекстиля	м2	38850	350,99	13 635 962	33 113,6	11 622 542	85%	2 362,1	829 073	6%		-	0%
	Устройство однослойных оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) Н-25	м2	34752	2242,27	77 923 367	31 263,3	70 100 760	90%	2 125,0	4 764 824	6%		-	0%
	Верхний слой основания из ЩПЦС асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 18 см	м2	31157	2749,03	85 651 528	30 119,2	82 798 584	97%	1 853,0	5 093 953	6%		-	0%
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 10 см см /из к/з а/б смеси марки 1/	м2	28855	4151,20	119 782 876	26 847,5	111 449 342	93%	4 295,5	17 831 480	15%		-	0%
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 5 см /Щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-20)/	м2	28855	3673,42	105 996 390	14 205,0	52 180 860	49%	14 205,0	52 180 860	49%	14205	52 180 855	49%
	Турникеты /Е200/				66 796 984	0	40 970 055	61%		13 006 367			13 006 367	
	Установка направляющих турникетов	м	2157	30967,54	66 796 984	1 323	40970055	61%	420	13 006 367	19%	420	13006367	19%
	Тротуары /Е200/				117 954 399		71 961 113			6 252 734			6 252 734	
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /дна корыта/	м3	3639,00	7046,85	25643485	2 329	16 409 152	64%	518,0	3 650 267	14%	518	3650267	14%
	Устройство дорожной одежды тротуаров					-	-		-	-				

	Дополнительный слой основания из песка Н-15см	м2	11609	830,20	9637792	7 453	6 187 232	64%	512,1	425 145	4%	512,1	425145	4%
	Устройство оснований из щебня от разборки толщиной 12 см	м2	11609	397,85	4618641	7 453	2 965 057	64%	512,1	203 739	4%	512,1	203739	4%
	Выравнивающий слой основания из песка Н-5 см	м2	11609	463,81	5384371	7 453	3 456 637	64%	512,1	237 517	4%	512,1	237517	4%
	Устройство покрытий из брусчатки	м2	11609	3390,09	39355556	7 453	25 265 324	64%	512,1	1 736 065	4%	512,1	1736065	4%
	Устройство дорожной одежды островков					-	-							
	Дополнительный слой основания из песка Н-15см	м2	521,00	830,20	432534	-	-	0%						
	Устройство оснований из щебня от разборки толщиной 12 см	м2	521,00	398,16	207441	-	-	0%						
	Выравнивающий слой основания из песка Н-5 см	м2	521,00	463,81	241645	-	-	0%						
	Устройство покрытий из брусчатки	м2	521,00	3390,09	1766237	-	-	0%						
	Итого				**2 246 502 910,4**		**1 586 608 472**			**140 627 310**			**71 439 956**	

Заказчик:

Генподрядчик:

Заказчик: ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны"

Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Реконструкция, строительство дорог и инженерных сетей в ЖМ Комсомольский 4 очередь. Участок №2 -улицы Е246, №200

Зелен

АКТ выполненных работ

за июль 2017г

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Всего по договору			Выполнение								
						с начала строительства			с начала года			за июль		
			Объем	цена за ед.тенге	сумма тенге	Объем	Сумма, тенге	%	Объем	Сумма, тенге	%	Объем	Сумма, тенге	%
7	**Устройство новой дорожной одежды по ул. №200 с автостоянками и примыканиями**				**669 424 700**		**557 936 397**			**85 922 841**			**52 180 855**	
	Устройство морозозащитного слоя основания из крупнообломочного материала скальной породы	м3	26117	5166,14	134 924 078	26 117	134 924 078	100%	453,2	2 341 088	2%		-	0%
	Устройство дренажей продольных по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос из трубофильтров	м	2482	3935,77	9 768 581	0	-	0%	-				-	0%
	Укладка геотекстиля	м2	38850	350,99	13 635 962	38 520,6	13 520 345	99%	2 365,1	830 126	6%		-	0%
	Дополнительный слой основания из песка Н-25см	м3	9636,5	3473,77	33 474 985	8 488,2	29 485 919	88%	590,6	2 051 436	6%		-	0%
	Укладка геотекстиля	м2	38850	350,99	13 635 962	33 113,6	11 622 542	85%	2 362,1	829 073	6%		-	0%
	Устройство однослойных оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) Н-25	м2	34752	2242,27	77 923 367	31 263,3	70 100 760	90%	2 125,0	4 764 824	6%		-	0%
	Верхний слой основания из ЩПЦС асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 18 см	м2	31157	2749,03	85 651 528	30 119,2	82 798 584	97%	1 853,0	5 093 953	6%		-	0%
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 10 см см /из к/з а/б смеси марки 1/	м2	28855	4151,20	119 782 876	26 847,5	111 449 342	93%	4 295,5	17 831 480	15%		-	0%
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 5 см /Щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-20)/	м2	28855	3673,42	105 996 390	14 205,0	52 180 860	49%	14 205,0	52 180 860	49%	14205	52 180 855	49%
	Турникеты /Е200/				**66 796 984**	0	**40 970 055**	61%		**13 006 367**			**13 006 367**	
	Установка направляющих турникетов	м	2157	30967,54	66 796 984	1 323	40970055	61%	420	13 006 367	19%	420	13006367	19%
	Тротуары /Е200/				**117 954 399**		**71 961 113**			**6 252 734**			**6 252 734**	
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /дна корыта/	м3	3639,00	7046,85	25643485	2 329	16 409 152	64%	518,0	3 650 267	14%	518	3650267	14%
	Устройство дорожной одежды тротуаров					-	-		-	-				

	Дополнительный слой основания из песка Н-15см	м2	11609	830,20	9637792	7 453	6 187 232	64%	512,1	425 145	4%	512,1	425 145	4%
	Устройство оснований из щебня от разборки толщиной 12 см	м2	11609	397,85	4618641	7 453	2 965 057	64%	512,1	203 739	4%	512,1	203 739	4%
	Выравнивающий слой основания из песка Н-5 см	м2	11609	463,81	5384371	7 453	3 456 637	64%	512,1	237 517	4%	512,1	237 517	4%
	Устройство покрытий из брусчатки	м2	11609	3390,09	39355556	7 453	25 265 324	64%	512,1	1 736 065	4%	512,1	1736065	4%
	Устройство дорожной одежды островков					-	-							
	Дополнительный слой основания из песка Н-15см	м2	521,00	830,20	432534	-	-	0%						
	Устройство оснований из щебня от разборки толщиной 12 см	м2	521,00	398,16	207441	-	-	0%						
	Выравнивающий слой основания из песка Н-5 см	м2	521,00	463,81	241645	-	-	0%						
	Устройство покрытий из брусчатки	м2	521,00	3390,09	1766237	-	-	0%						
	Итого				**2 246 502 910,4**		**1 586 608 472**			**140 627 310**			**71 439 956**	

Заказчик:

Генподрядчик: