Заказчик: ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны"
Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Форма № 3-КС

Наименование объекта: Строительство и реконструкция инженерных сетей в жилых массивах города Астаны. ЖМ Комсомольский 4 очередь. Участок №2 -улицы Е246, №200

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2017года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		2151	11.08.2015г				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчислени я в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	623 066 824,24	113 338 107,24									12 143 369

Заказчик:

Генподрядчик:

Заказчик: ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны"

Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Строительство и реконструкция инженерных сетей в жилых массивах города Астаны. ЖМ Комсомольский 4 очередь. Участок №2 -улицы Е246, №200

Форма № 3-КС

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2017года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая	
		Номер	Дата	Наим.	Код	форма	
		2151	11.08.2015г			Номер	Код

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчислени я в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	623 066 824,24	5 512 452,13									590 620

Заказчик:

Генподрядчик:

Заказчик: ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны"
Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Строительство и реконструкция дорог в жилых массивах города Астаны. ЖМ Комсомольский 4 очередь. Участок №2 -улицы Е246, №200

Форма № 3-КС

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2017года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая	
		Номер	Дата	Наим.	Код	форма	
		2151	11.08.2015г			Номер	Код

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчислени я в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	617 554 372,11	-5 512 452,13									-590 620

Заказчик:

Генподрядчик:

Заказчик: ГУ "Управление автомобильных дорог города Астаны"

Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Реконструкция, строительство дорог и инженерных сетей в ЖМ Комсомольский 4 очередь. Участок №2 -улицы Е246, №200

АКТ выполненных работ

за декабрь 2017г

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Всего по договору			Выполнение								
						с начала строительства			с начала года			за декабрь		
			Объем	цена за ед.тенге	сумма тенге	Объем	Сумма, тенге	%	Объем	Сумма, тенге	%	Объем	Сумма, тенге	%
10	**Устройство направляющих турникетов /Е246/**				**7 566 131**		**2 399 017**			**2 399 017**			**2 399 017**	
	Установка направляющих турникетов	м	246	30756,63	7 566 131	78	2399017	32%	78	2 399 017	32%	78	2 399 017	32%
12	**Ливневая канализация К2 Е246**				**17 015 674**	-	**17 015 674**			**3 654 718**			**3 654 719**	
	Земляные работы	м3	344,00	5719,89	1967640	344,00	1 967 640	100%	39,5370	226 147	11%	39,537	226 147	11%
	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	28	4927,57	137972	28	137 972	100%	-				-	
	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	0,23	108720,05	25006	0,23	25 006	100%	-				-	
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	км	0,1249	4050177,69	505867	0,1249	505 867	100%	0,0543	219 925	43%	0,0543	219 925	43%
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	км	0,1051	10446259,24	1097902	0,1051	1 097 902	100%	-	-	0%		-	
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	врезка	9	25882,77	232945	9	232 945	100%	6,00	155 297	67%	6,00	155 297	67%
	Устройство колодцев диам. 1,0м	шт	4,00	226906,63	907627	4	907 627	100%	-				-	
	Устройство колодцев диам. 1,5м	шт	2,00	468121,70	936243	2	936 243	100%	-				-	
	Устройство дождеприемных круглых колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диам. 1,0 м в мокрых грунтах	комплект	24	148350,66	3560416	24	3 560 416	100%	-				-	
	Устройство стояков в смотровых колодцах					-	-						-	
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм /заглушка/	фланец	8	19842,65	158741	8	158 741	100%	8,00	158 741	100%	8	158 741	100%
	Установка полиэтиленовых тройников	шт	8	20567,74	164542	8	164 542	100%	8,00	164 542	100%	8	164 542	100%
	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	16	17858,06	285729	16	285 729	100%	16,00	285 729	100%	16	285 729	100%
	Установка люков существующих колодцев на					-	-		-	-			-	
	Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	м3	2,4	13331,37	31995	2,4	31 995	100%	2,40	31 995	100%	2,4	31 995	100%

	Ремонт канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	м3	9,01	114153,34	1028522	9,01	1 028 522	100%	9,01	1 028 522	100%	9,01	1 028 522	100%
	Демонтаж люков	шт	13	61034,97	793455	13,0	793 455	100%	13,00	793 455	100%	13	793 455	100%
	Ливневая канализация К2 ул.Баян сулу в границах ул.Кыз Жибек и ул.Е246					-	-						-	
	Земляные работы	м3	125,0	13406,03	1675754	125	1 675 754	100%	8,75	117 303	7%	8,75	117 303	7%
	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	20	4927,63	98553	20	98 553	100%	1,40	6 899	7%	1,40	6 899	7%
	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	0,164	108698,93	17827	0,164	17 827	100%	0,01	761	4%	0,007	761	4%
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	км	0,018	4050020,79	72900	0,018	72 900	100%	0,01	28 350	39%	0,007	28 350	39%
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	км	0,146	10446297,55	1525159	0,146	1 525 159	100%	-	-	0%		-	0%
	Устройство канализационных круглых бетонных монолитных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах (4 шт)	шт	4,00	265614,41	1062458	4	1 062 458	100%	-	-	0%		-	0%
	Устройство дождеприемных круглых колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диам. 1,0 м в мокрых грунтах (5 шт)	шт	5,00	145684,47	728422	5	728 422	100%	3,00	437 053	60%	3,00	437 053	60%
	Ливневая канализация /ул. Е200 в границах ул. Сарайшык и ул. Сыганак/				**95 937 086**		**91 230 147**			**938 573**			**933 574**	
	Земляные работы	м3	5055,00	5491,224	27758137	5055,00	27 758 137	100%	-				-	
	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	269	4927,56	1325514	269,00	1 325 514	100%	-				-	
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,435	4008702,17	1743785	0,435	1 743 785	100%	-				-	
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	км	0,275	10446274,45	2872725	0,238	2 486 213	87%	-				-	
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	км	0,745	16807489,83	12521580	0,500	8 403 745	67%	-				-	
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм	км	0,021	23686555,93	497418	0,021	497 418	100%	-				-	
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 800 мм	км	0,543	44242567,39	24023714	0,54	23 975 047	100%	-				-	
	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	1,455	108709,90	158173	0,113	12 284	8%	-				-	
	Подвешивание подземных коммуникаций диам. более 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	0,564	210921,21	118960	0,526	110 923	93%	-				-	
	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	50	17090,50	854525	50,0	854 525	100%	50,00	854 525	100%	50,00	854 525	100%
	Установка полиэтиленовых тройников	шт	25	20567,70	514193	25,0	514 193	100%	25,00	514 193	100%	25,00	514 193	100%

	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	км	0,003	5763658,62	17291	0,0	17 291	100%	0,00	17 291	100%	0,00		17 291	100%
	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	шт	21	274726,43	5769255	21,00	5 769 255	100%	-					-	
	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	шт	18	447435,37	8053837	18,0	8 053 837	100%	- 1,00	- 447 435	-6%	- 1,00	-	447 435	-6%
	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в мокрых грунтах	шт	3	725100,41	2175301	3,00	2 175 301	100%	-					-	
	Устройство дождеприемных круглых колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диам. 1,0 м в мокрых грунтах	шт	48	156710,41	7522100	48,00	7 522 100	100%	-					-	
	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм /подключение к существующей сети/	врезка	1	10579,05	10579	1,00	10 579	100%	-					-	
														-	
	Тепловые сети. Строительная часть Е200				**41 964 232**		**41 964 233**		-	**2 143 663**				**950 929**	
	Земляные работы	м3	2156,20	2194,88	4732600	2156,2	4 732 600	100%	-					-	
	КАНАЛ №1,5 1250х900 /L=8,7м - 2 шт/,сеч.3а-3а					0			-					-	
	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	9,8	8362,67	81954	9,8	81 954	100%	-					-	
	Устройство бетонной подготовки	м3	4,6	20657,66	95025	4,6	95 025	100%	-					-	
	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,1096	236318,76	25901	0,1096	25 901	100%	-					-	
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	46,8	4709,46	220403	46,8	220 403	100%	-					-	
	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	8	19412,34	155299	8	155 299	100%	-					-	
	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	4	9187,17	36749	4	36 749	100%	-					-	
	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	40	7898,98	315959	40	315 959	100%	-					-	
	Укладка плит перекрытий и покрытий	м3	19,392	81426,94	1579031	19,392	1 579 031	100%	-					-	
	Устройство бетонных стен подвалов /монолитные заделки из бетона кл. В15/	м3	0,82	27877,75	22860	0,82	22 860	100%	-					-	
	Гидроизоляция боковая цементная стен, фундаментов	м2	48,72	4692,47	228617	48,72	228 617	100%	-					-	
	Пригруз из бетона кл. В3,5	м3	2,1	21600,11	45360	2,1	45 360	100%	-					-	
	Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике	м2	38,28	6281,78	240467	38,28	240 467	100%	-					-	
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /выравнивающий слой/	м2	37,44	4709,57	176326	37,44	176 326	100%	-					-	
	КАНАЛ №2,6 1250х900 /L=16,5м - 2 шт/,сеч.3-3					0	-	#ДЕЛ/0!	-					-	
	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	18,48	8362,78	154544	18,48	154 544	100%	-					-	
	Устройство бетонной подготовки	м3	8,6	20657,23	177652	8,6	177 652	100%	-					-	
	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,20646	236331,26	48793	0,20646	48 793	100%	-					-	
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	85,8	4709,57	404081	85,8	404 081	100%	-					-	

	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	24	19288,90	462934	24	462 934	100%	-					-	
	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	4	15806,30	63225	4	63 225	100%	-					-	
	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	56	6891,87	385945	56	385 945	100%	-					-	
	Укладка плит перекрытий и покрытий	м3	35,52	81868,35	2907964	35,52	2 907 964	100%	-					-	
	Устройство бетонных стен подвалов /монолитные заделки из бетона кл. В15/	м3	1,2	27879,28	33455	1,2	33 455	100%	-					-	
	Гидроизоляция боковая цементная стен, фундаментов	м2	92,4	4692,50	433587	92,4	433 587	100%	-					-	
	Пригруз из бетона кл. В3,5	м3	4	21600,66	86403	4	86 403	100%	-					-	
	Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике	м2	72,6	6281,80	456059	72,6	456 059	100%	-					-	
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /выравнивающий слой/	м2	68,64	4709,50	323260	68,64	323 260	100%	-					-	
	КАНАЛ №3,4,7 1250х900 /L=8м - 3 шт/,сеч.3-3					0	-	#ДЕЛ/0!	-					-	
	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	13,5	8362,78	112898	13,5	112 898	100%	-					-	
	Устройство бетонной подготовки	м3	6,3	20657,59	130143	6,3	130 143	100%	-					-	
	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,1506	236307,60	35588	0,1506	35 588	100%	-					-	
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	64,116	4709,56	301958	64,116	301 958	100%	-					-	
	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	12	19373,69	232484	12	232 484	100%	-					-	
	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	6	13893,75	83363	6	83 363	100%	-					-	
	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	48	7300,37	350418	48	350 418	100%	-					-	
	Укладка плит перекрытий и покрытий	м3	26,592	82753,29	2200575	26,592	2 200 575	100%	-					-	
	Устройство бетонных стен подвалов /монолитные заделки из бетона кл. В15/	м3	1,53	27878,44	42654	1,53	42 654	100%	-					-	
	Гидроизоляция боковая цементная стен, фундаментов	м2	67,2	4692,46	315333	67,2	315 333	100%	-					-	
	Пригруз из бетона кл. В3,5	м3	3	21600,11	64800	3	64 800	100%	-					-	
	Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике	м2	52,8	6281,83	331681	52,8	331 681	100%	-					-	
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /выравнивающий слой/	м2	51,2928	4709,45	241561	51,2928	241 561	100%	-					-	
	КАНАЛ №8 1750х900 /L=44м/,сеч.1-1					0	-	#ДЕЛ/0!	-					-	
	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	17,3	8362,65	144674	17,3	144 674	100%	-					-	
	Устройство бетонной подготовки	м3	11,44	20657,23	236319	11,44	236 319	100%	-					-	
	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,2747	236322,95	64918	0,2747	64 918	100%	-					-	
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	69,264	4709,56	326203	69,264	326 203	100%	-					-	
	Укладка опорных плит	м3	4,08	86969,14	354834	4,08	354 834	100%	-					-	
	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	32	19837,80	634810	32	634 810	100%	-					-	
	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	84	7067,80	593695	84	593 695	100%	-					-	
	Укладка плит перекрытий и покрытий	м3	27,584	81750,74	2255012	27,584	2 255 012	100%	-					-	

	Устройство бетонных стен подвалов /монолитные заделки из бетона кл. В15/	м3	0,73	27878,57	20351	0,73	20 351	100%	-					-	
	Гидроизоляция боковая цементная стен, фундаментов	м2	101,2	4692,50	474881	101,2	474 881	100%	-					-	
	Пригруз из бетона кл. В3,5	м3	5,3	21599,70	114478	5,3	114 478	100%	-					-	
	Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике	м2	74,8	6281,79	469878	74,8	469 878	100%	-					-	
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /выравнивающий слой/	м2	125,4384	4709,54	590757	125,4384	590 757	100%	-					-	
	КАНАЛ №9,10,11 1750х900 /L=9м/,сеч.1-1					0	-	#ДЕЛ/0!	-					-	
	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	10,59	8362,75	88562	10,59	88 562	100%	-					-	
	Устройство бетонной подготовки	м3	10,59	20657,22	218760	10,59	218 760	100%	-					-	
	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,1692	236312,98	39984	0,1692	39 984	100%	-					-	
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	45,0216	4709,48	212028	45,0216	212 028	100%	-					-	
	Укладка опорных плит	м3	5,304	86969,75	461288	5,304	461 288	100%	-					-	
	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	18	19895,55	358120	18	358 120	100%	-					-	
	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	54	7256,41	391846	54	391 846	100%	-					-	
	Укладка плит перекрытий и покрытий	м3	17,928	81800,85	1466526	17,928	1 466 526	100%	-					-	
	Устройство бетонных стен подвалов /монолитные заделки из бетона кл. В15/	м3	1,8	27877,86	50180	1,8	50 180	100%	-					-	
	Гидроизоляция боковая цементная стен, фундаментов	м2	303,6	4692,48	1424637	303,6	1 424 637	100%	-					-	
	Пригруз из бетона кл. В3,5	м3	15,9	21600,11	343442	15,9	343 442	100%	-					-	
	Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике	м2	45,9	6281,82	288336	45,9	288 336	100%	-					-	
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /выравнивающий слой/	м2	80,5194	4709,54	379209	80,5194	379 209	100%	-					-	
	КАНАЛ №12 1750х900 /L=22,3м/,сеч.1-1					0	-	#ДЕЛ/0!	-					-	
	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	8,93	8362,87	74680	8,93	74 680	100%	-					-	
	Устройство бетонной подготовки	м3	3,6	20657,46	74367	3,6	74 367	100%	-					-	
	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,2329	236315,25	55038	0,2329	55 038	100%	-					-	
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	34,788	4709,57	163837	34,788	163 837	100%	-					-	
	Укладка опорных плит	м3	4,216	86969,65	366664	4,216	366 664	100%	-					-	
	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	15	19309,89	289648	15	289 648	100%	-					-	
	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	2	17154,43	34309	2	34 309	100%	-					-	
	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	44	7081,49	311586	44	311 586	100%	-					-	
	Укладка плит перекрытий и покрытий	м3	14,248	81897,32	1166873	14,248	1 166 873	100%	-					-	
	Устройство бетонных стен подвалов /монолитные заделки из бетона кл. В15/	м3	0,6	27876,55	16726	0,6	16 726	100%	-					-	
	Гидроизоляция боковая цементная стен, фундаментов	м2	51,29	4692,51	240679	51,29	240 679	100%	-					-	

	Пригруз из бетона кл. В3,5	м3	5,6	21600,31	120962	5,6	120 962	100%	-				-	
	Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике	м2	37,91	6281,84	238145	37,91	238 145	100%	-				-	
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /выравнивающий слой/	м2	62,217	4709,58	293016	62,217	293 016	100%	-				-	
	КАНАЛ №13 1750х900 /L=9,3м/,сеч.1-1					0	-	#ДЕЛ/0!					-	
	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	3,7	8362,22	30940	3,700	30 940	100%	3,70	30 940	100%		-	
	Устройство бетонной подготовки	м3	1,8	20656,56	37182	1,800	37 182	100%	1,80	37 182	100%		-	
	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0585	236334,96	13826	0,059	13 826	100%	0,06	13 826	100%		-	
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	15,0072	4709,70	70679	15,007	70 679	100%	15,01	70 679	100%		-	
	Укладка опорных плит	м3	1,768	86970,37	153764	1,768	153 764	100%	1,77	153 764	100%		-	
	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	6	19312,18	115873	6,000	115 873	100%	6,00	115 873	100%		-	
	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	2	14206,58	28413	2,000	28 413	100%	2,00	28 413	100%		-	
	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	16	7022,15	112354	16,000	112 354	100%	16,00	112 354	100%		-	
	Укладка плит перекрытий и покрытий	м3	5,976	81801,11	488843	5,976	488 843	100%	5,98	488 843	100%		-	
	Устройство бетонных стен подвалов /монолитные заделки из бетона кл. В15/	м3	0,6	27876,55	16726	0,600	16 726	100%	0,60	16 726	100%		-	
	Гидроизоляция боковая цементная стен, фундаментов	м2	21,39	4692,47	100372	21,390	100 372	100%	21,39	100 372	100%		-	
	Пригруз из бетона кл. В3,5	м3	1,1	21601,10	23761	1,100	23 761	100%	1,10	23 761	100%		-	
	Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике	м2	15,81	6281,70	99314	15,810	99 314	100%	15,81	99 314	100%	15,81	99 314	100%
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /выравнивающий слой/	м2	26,8398	4709,66	126406	26,840	126 407	100%	26,84	126 407	100%	26,84	126 407	100%
	Разгрузочные плиты (сечение 2-2)					0	-	#ДЕЛ/0!					-	
	Устройство разгрузочных плит из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 3 м2	м3	4,148	3898,43	16171	4,148	16 171	100%	-				-	
	Устройство разгрузочных плит из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2	м3	65,472	78771,12	5157303	65,472	5 157 303	100%	-				-	
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	903,056	951,14	858933	903,056	858 933	100%	-				-	
	ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ					0			-				-	
	Стойка С1 (3 шт)					0			-				-	
	Установка основания под стойку из трубы диам. 350 мм	1т	0,0972	303496,18	29500	0,0972	29 500	100%	0,0972	29 500	100%	0,0972	29 500	100%
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под стойки	м3	0,0865464	28341,74	2453	0,0865	2 453	100%	0,09	2 453	100%	0,0865464	2 453	100%
	Установка знаков на металлических стойках	шт	3	12569,22	37708	3,0000	37 708	100%	3,00	37 708	100%	3,00	37 708	100%
	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,06596	854,87	911	1,0660	911	100%	1,0660	911	100%	1,0660	911	100%
	Стойка С2 (30 шт)					0,0000			-	-	#ДЕЛ/0!		-	

	Установка основания под стойку из трубы диам. 350 мм	1т	0,972	303459,22	294962	0,9720	294 962	100%	0,97	294 962	100%	0,97	294 962	100%
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под стойки	м3	0,865464	28322,87	24512	0,8655	24 512	100%	0,87	24 512	100%	0,865464	24 512	100%
	Установка знаков на металлических стойках	шт	30	10868,21	326046	30,0000	326 046	100%	30,00	326 046	100%	30,00	326 046	100%
	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	10,6596	855,17	9116	10,6596	9 116	100%	10,66	9 116	100%	10,6596	9 116	100%
	Тротуары /Е200/				**92 606 511**		**84 164 062**			**31 067 494**			**1 153 209**	
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /дна корыта/	м3	3639,00	81,23	295597	3 207,00	260 505	88%	1 396,42	113 431	38%	4,70	382	0%
	Устройство бортовых камней БР100.25.10	м	7345,00	4175,18	30 666 697	7 342,60	30 656 677	100%	3 108,60	12 978 965	42%		-	0%
	Устройство дорожной одежды тротуаров					-	-		-	-			-	
	Дополнительный слой основания из песка Н-15см	м2	11609	830,20	9637792	10 250,80	8 510 214	88%	3 310,20	2 748 128	29%		-	0%
	Устройство оснований из щебня от разборки толщиной 12 см	м2	11609	397,85	4618641	10 250,80	4 078 281	88%	3 310,20	1 316 963	29%		-	0%
	Выравнивающий слой основания из песка Н-5 см	м2	11609	463,81	5384371	10 250,80	4 754 424	88%	3 310,20	1 535 304	29%		-	0%
	Устройство покрытий из брусчатки	м2	11609	3390,09	39355556	10 250,80	34 751 135	88%	3 310,20	11 221 876	29%		-	0%
	Устройство дорожной одежды островков					-	-		-				-	
	Дополнительный слой основания из песка Н-15см	м2	521,00	830,20	432534	521,00	432 534	100%	521,00	432 534	100%	521,00	432 534	100%
	Устройство оснований из щебня от разборки толщиной 12 см	м2	521,00	398,16	207441	521,00	207 441	100%	521,00	207 441	100%	521,00	207 441	100%
	Выравнивающий слой основания из песка Н-5 см	м2	521,00	463,81	241645	521,00	241 645	100%	521,00	241 645	100%	521,00	241 645	100%
	Устройство покрытий из брусчатки	м2	521,00	3390,09	1766237	80,00	271 207	15%	80,00	271 207	15%	80,00	271 207	15%
16	**Озеленение /Е200/**				**47 203 427**		**44 911 295**			**10 097 853**			**3 209 586**	
	Подготовка участка для озелнения, планировка участка механизированным способом	м2	12280	9,31	114327	12 280	114 327	100%	4 259,30	26 537	23%	1 408,90	13 117	11%
	Устройство газона								-				-	#ДЕЛ/0!
	Устройство ДЭС из песка Н-10см	м3	1228	4031,83	4951087	1 228	4 951 087	100%	425,93	1 149 233	23%	140,89	563 045	11%
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	м2	6140	2679,99	16455139	6 140	16 455 139	100%	2 130,15	3 819 522	23%	704,950	1 889 259	11%
	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	12280	524,64	6442579	12 280,0	6 442 579	100%	4 259,30	1 495 434	23%	1 408,90	739 165	11%
	Деревья								-	-	0%		-	#ДЕЛ/0!
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	шт	496	14787,95	7334823	341	5 042 691	69%	94	1 390 067	19%		-	0%
	Кустарники					0	-		-				-	
	Посадка кустарников -саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	м	1379	8633,41	11905472	1 379,0	11 905 472	100%	256,8	2 217 060	19%		-	#ДЕЛ/0!

	Озеленение /Е246/				22 851 128	0	22 851 128	100%		22 851 128			1 724 457	
	Озеленение	м2	8425	1430,23	12049688	8 425,00	12 049 688	100%	8 425,00	12 049 688	100%	1 205,72	1 724 457	14%
	Деревье	шт	199	16264,50	3236636	199,00	3 236 636	100%	199,00	3 236 636	100%		-	#ДЕЛ/0!
	Кустарники	шт	935	8090,70	7564805	935	7 564 805	100%	935	7 564 805	100%			
18	МАФы /Е246/				455 138	0	455 138	100%	-	455 138			455 138	
	Урна типа 11, строительные работы	урна	42	10836,61	455138	42	455 138	100%	42	455 138	100%	42,000	455 138	100%
	МАФы и автопавильоны /Е200/				12 020 310	0	12 020 310	100%		1 075 527			1 075 527	
	Урна металическая вариант II, строительные работы	урна	54	19917,16	1075527	54	1 075 527	100%	54	1 075 527	100%	54,000	1 075 527	100%
	Установка автопавильонов	шт	6	1824130,56	10944783	6	10 944 783	100%	-				-	#ДЕЛ/0!
19	Наружное освещение ул. /Е246/				45 679 429		45 679 429			12 554 542			5 401 579	
	Наружное освещение улицы Е 246 в границах ул.Сарайшык и ул.Е 355						-		-				-	
	Зем работа	м3	227,1	3395,50	771118	227	771 118	100%	112,60	382 333	50%	55,600	188 790	24%
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	шт	16	277598,13	4441570	16	4 441 570	100%	6,00	1 665 589	38%		-	0%
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	445	2225,26	990241	445	990 241	100%	245,00	545 189	55%		-	0%
	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	2,31	467612,68	1080185	2,310	1 080 185	100%	2,31	1 080 185	100%	0,884	413 370	38%
	Кабели силовые АВБбШв 5х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,5	756628,35	1134943	1,500	1 134 943	100%	1,50	1 134 943	100%	0,635	480 459	42%
	Изолированные прокалывающие зажимы SL 9.21	шт	333	1394,72	464442	333,000	464 442	100%	333,00	464 442	100%	333,000	464 442	100%
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	355	564,18	200284	355,000	200 284	100%	355,00	200 284	100%		-	0%
	Установка опор наружного освещения Н-10м	опора	28	106623,15	2985448	28	2 985 448	100%	-				-	
	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	шт	27	9524,66	257166	27	257 166	100%	-				-	
	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 2	шт	1	14515,86	14516	1	14 516	100%	-				-	
	Опора наружного освещения SAL-10 с 1-но рожковым дугообразным оголовком (вылет 2,0м)	шт	27	304645,24	8225421	27	8 225 421	100%	-				-	

	Опора наружного освещения SAL-10 с 3-х рожковым дугообразным оголовком (вылет 2,0м)120град.	шт	1	592882,49	592882	1	592 882	100%	-					-	
	Установка опор бульварного освещения Н-4м	шт	81	85128,33	6895395	81	6 895 395	100%	-					-	
	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг для зарядки светильников	м	690	190,19	131231	690	131 231	100%	-					-	
	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,69	81979,63	56566	0,69	56 566	100%	0,69	56 566	100%	0,690		56 566	100%
	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	111	93810,89	10413009	111,00	10 413 009	100%	-	-	0%			-	0%
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	111	2603,51	288990	111,00	288 990	100%	111,00	288 990	100%	111,000		288 990	100%
	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1	2126467,79	2126468	1,00	2 126 468	100%	1,00	2 126 468	100%	1,000		2 126 468	100%
	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	20	274,85	5497	20,00	5 497	100%	20,00	5 497	100%	20,000		5 497	100%
	Наружное освещение улицы Баян сулу в границах ул.Е 246 и Кыз Жибек													-	#ДЕЛ/0!
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	162	3843,31	622616	162,00	622 616	100%	162,00	622 616	100%			-	0%
	Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,850	577828,68	491154	0,850	491 154	100%	0,850	491 154	100%	0,850		491 154	100%
	Изолированные прокалывающие зажимы SL 9.21	шт	15	1394,58	20919	15,000	20 919	100%	15,000	20 919	100%	15,000		20 919	100%
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	20	564,18	11284	20	11 284	100%	20	11 284	100%			-	#ДЕЛ/0!
	Установка опор наружного освещения Н-10м	опора	5	357349,01	1786745	5	1 786 745	100%	5	1 786 745	100%			-	#ДЕЛ/0!
	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	шт	5	9524,82	47624	5	47 624	100%	5	47 624	100%			-	#ДЕЛ/0!
	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг для зарядки светильников	м	60	272,18	16331	60	16 331	100%	60	16 331	100%			-	#ДЕЛ/0!
	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	5	148491,93	742460	5	742 460	100%	5	742 460	100%			-	#ДЕЛ/0!
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5	2603,06	13015	5	13 015	100%	5,00	13 015	100%	5,000		13 015	100%

	Демонтаж и монтаж кабельного канала					-	-								
	Демонтаж плит кабельного канала	м3	59,64	4309,18	256999	60	256 999	100%	59,64	256 999	100%	59,640		256 999	100%
	Монтаж ранее демонтированных плит кабельного канала	м3	59,64	9975,02	594910	60	594 910	100%	59,64	594 910	100%	59,640		594 910	100%
20	**Наружное электроснабжение улицы Е 246**			#ДЕЛ/0!	**82 070 790**	0	**82 070 790**	100%		**10 908 590**				**10 908 589**	
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	3756,00	5219,09	19602902	3 756	19 602 902	100%	-					-	
	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 920 мм, толщина стенки 10,0 мм	м	125,50	84137,66	10559276	125,5	10 559 276	100%	125,50	10 559 276	100%	125,500		10 559 276	100%
	Кабели силовые АВБбШв 3x185+1x95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	м	960,00	3033,13	2911805	960	2 911 805	100%	40,00	121 325	4%	40,000		121 325	4%
	Кабели силовые АВБбШв 3x70+1x35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	м	500,00	1547,13	773565	500	773 565	100%	-	-	0%			-	0%
	Кабели силовые АВБбШв 4x16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	м	955,00	809,55	773120	955	773 120	100%	40,00	32 382	4%	40,000		32 382	4%
	Соединительная муфта марки POLJ 01/4x150-240 T	шт	4,00	43751,66	175007	4	175 007	100%	-					-	
	Соединительная муфта марки POLJ 01/4x25-70 T	шт	1,00	25717,63	25718	1	25 718	100%	-					-	
	Соединительная муфта марки POLJ 01/4x10-35 T	шт	3,00	21728,60	65186	3	65 186	100%	-					-	
	Концевая муфта марки EPKT 0063-L12-CEE01	шт	2,00	45345,04	90690	2	90 690	100%	-					-	
	Концевая муфта марки EPKT 0047-L12-CEE01	шт	2,00	40718,52	81437	2	81 437	100%	-					-	
	Концевая муфта марки EPKT 0015CEE01	шт	2,00	21196,67	42393	2	42 393	100%	-					-	
	Наконечники кабельные ТА д10	шт	8,00	911,25	7290	8	7 290	100%	-					-	
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах д 2м	компл	29,00	584043,27	16937255	29	16 937 255	100%	-					-	
	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5	м3	152,82	78325,74	11969740	153	11 969 740	100%	-					-	
	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские	м3	151,41	81452,70	12332753	151	12 332 753	100%	-					-	
	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 600x60x26 мм, тип К1151 У3	1000шт	1,26	687083,02	865725	1	865 725	100%	-					-	
	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 445x46x76,5 мм, тип К1163 У3	1000шт	3,78	344675,16	1302872	4	1 302 872	100%	-					-	
	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, прессованные, толщина 8 мм	м2	1171,80	2415,67	2830682	1 172	2 830 682	100%	-					-	
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	м	1300,00	377,47	490711	1 300	490 711	100%	-					-	
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	360,00	84,61	30460	360	30 460	100%	-					-	

	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	24,00	274,90	6598	24	6 598	100%	-					-	
	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	6,00	1445,83	8675	6	8 675	100%	6,00	8 675	100%	6,000		8 675	100%
	Демонтажные работы					-	-	#ДЕЛ/0!	-					-	#ДЕЛ/0!
	Демонтаж ж/б опор	опора	12,00	7601,13	91214	12	91 214	100%	12,00	91 214	100%	12,000		91 214	100%
	Демонтаж провода ЗАС-50	1км	0,29	65931,09	19120	0	19 120	100%	0,29	19 120	100%	0,290		19 120	100%
	Демонтаж трансформаторной подстанции	подстанц	2,00	31178,63	62357	2	62 357	100%	2,00	62 357	100%	2,000		62 357	100%
	Демонтаж ячейки ЯКНО-10кВ	шт	1,00	12130,47	12130	1	12 130	100%	1,00	12 130	100%	1,000		12 130	100%
	Вывоз ж/б опор и провода на базу на 1 км	т	19,8897	106,08	2110	20	2 110	100%	19,89	2 110	100%	19,8897		2 110	100%
21	**Переходы и дренажные выпуски / ул.№200/**			-	**11 633 386**		**11 633 386**			**164 819**				**164 819**	
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий SDR 17 160х9,5	кан.-км	2,13	3858873,58	8219401	2,130	8219401	100%	0,01	38 589	0%	0,010		38 589	0%
	Кольца стеновые железобетонные для колцув КС20	шт	9	305505,14	2749546	9,000	2749546	100%	-					-	
	Устройство отмостки								-					-	
	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 10 см /отмостка/	м2	48,06	1169,04	56184	48,060	56184	100%	48,06	56 184	100%	48,060		56 184	100%
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	48,06	1457,48	70046	48,060	70046	100%	48,06	70 046	100%	48,060		70 046	100%
	Устройство дренажных выпусков								-					-	
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200х11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	80	6727,61	538209	80,000	538209	100%	-					-	
22	**Переустройство ВЛ и КЛ-10кВ /Е200/**				**18 876 101**	0,000	**18 234 242**			-				-	
	Защита сущ.КЛ-10кВ дорожными плитами					0,000	0	#ДЕЛ/0!						-	
	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	м3	23,43	159238,12	3730949	19,880	3165653,824	85%	-	-	0%			-	0%
	Переустройство ВЛ-ТП 3624-КТПБ-В 914					0,000	0	#ДЕЛ/0!	-					-	
	Кабели на напряжение 10000 В, марка ААБлУ, число жил и сечение 3х240 мм2	1000м	0,06	6228991,96	373740	0,060	373739	100%	-					-	
	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	шт	2	78008,50	156017	2,000	156017	100%	-					-	
	Разрядник, напряжение до 10 кВ	компл	2	3628,19	7256	0,000	0	0%	-					-	
	Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/	шт	6	1791,77	10751	0,000	0	0%	-					-	
	Демонтаж разъединителя РЛНД 1-10/400	шт	1	4474,00	4474	0,000	0	0%	-					-	

	Демонтаж ж/б опор	шт	1	54082,44	54082	0,000	0	0%	-					-	
	Переустройство 2КЛ-РП146-ПС "Новая"								-					-	
	Кабели на напряжение 10000 В, марка ААБлУ, число жил и сечение 3х240 мм2	1000м	0,346	6295363,34	2178196	0,346	2178196	100%	-					-	
	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	шт	4	75628,99	302516	4,000	302516	100%	-					-	
	Переустройство ВЛ-ТП 3624-КТПБ-В 914								-					-	
	Зем работы	м3	141,75	6361,81	901787	141,750	901787	100%	-					-	
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	20	2425,42	48508	20,000	48508	100%	-					-	
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	154	7504,97	1155765	154,000	1155765	100%	-					-	
	Кабели на напряжение 10000 В, марка ААБлУ, число жил и сечение 3х240 мм2	1000м	1,59	5908351,94	9394280	1,590	9394280	100%	-					-	
	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	шт	2	80385,70	160771	2,000	160771	100%	-					-	
	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /опора П10-1/	опора	2	7592,25	15185	2,000	15184,5	100%	-					-	
	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	2	62710,00	125420	2,000	125420	100%	-					-	
	Кронштейны К1	т	0,014	371513,08	5201	0,014	5201,18312	100%	-					-	
	Демонтаж ж/б опор П10-1	опора	25	10048,14	251204	25,000	251203,5	100%	-					-	
23	**Электроснабжение КТПН№1 /ул №200/**				**22 896 419**		**22 896 419**							-	
	Электроснабжение проектируемой КТПН-160/10/0,4кВ													-	
	Зем работы	м3	102,41	6683,27	684434	102,410	684434	100%	-					-	
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	14	2700,07	37801	14,000	37801	100%	-					-	
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	126	3207,36	404127	126,000	404127	100%	-					-	
	Кабели на напряжение 10000 В, марка ААБл, число жил и сечение 3х150 мм2	1000м	1,12	4256644,68	4767442	1,120	4767442	100%	-					-	
	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	шт	7030	69,04	485351	7030,000	485351	100%	-					-	
	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 185 мм2	шт	2	73623,86	147248	2,000	147247,72	100%	-					-	

	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	2	1190,91	2382	2,000	2381,82	100%	-					-	
	Строительство КТПН-160/10/0,4кВ								-					-	
	Зем работы	м3	24,75	2145,19	53093	24,750	53093,4525	100%	-					-	
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование /фундаментная плита/	м3	3,65	29931,37	109250	3,650	109249,5005	100%	-					-	
	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,3552	215237,79	76452	0,355	76452,46301	100%	-					-	
	Установка ж/б объемных блоков	шт	1	34639,63	34640	1,000	34639,63	100%	-					-	
	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	шт	1	22416,24	22416	1,000	22416,24	100%	-					-	
	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки типа КТПН-160/10/0,4кВ	компл	1	15991787,23	15991787	1,000	15991787,23	100%	-					-	
	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий	кан.-км	0,042	1230160,21	51667	0,042	51666,72882	100%	-					-	
	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	30	274,75	8243	30,000	8242,5	100%	-					-	
	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	10	1881,12	18811	10,0	18811,2	100%	-					-	
	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	м	5	255,13	1276	5,0	1275,65	100%	-					-	
24	**Наружное освещение ул.Е200**			-	**90 060 397**		**89 252 135**			**8 270 523**			**3 127 241**		
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	2830	5103,21	14442084	2830	14 442 084	100%	166,00	847 133	6%			-	
	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,005	14854431,10	74272	0,005	74 272	100%	-	-	0%			-	
	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 5х35 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1,9	1401341,64	2662549	1,46	2 043 156	77%	0,34	476 456	18%			-	
	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 5х25 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1,37	814791,37	1116264	1,40	1 140 708	102%	0,42	344 657	31%			-	
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 75х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	228	659,35	150332	228	150 332	100%	18,00	11 868	8%			-	
	Установка опор наружного освещения Н-10м	опора	76	37105,82	2820042	76	2 820 042	100%	-	-	0%			-	
	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 2	шт	66	12179,41	803841	66	803 841	100%	-	-	0%			-	
	Опора наружного освещения SAL-10 с 2-х рожковым дугообразным оголовком (вылет 2,0м)	шт	66	482095,35	31818293	66	31 818 293	100%	-	-	0%			-	
	Опора наружного освещения SAL-10 с 3-х рожковым дугообразным оголовком (вылет 2,0м)	шт	10	597329,69	5973297	10	5 973 297	100%	-	-	0%			-	
	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	76	1445,87	109886	0,00	-	0%	-	-	0%			-	
	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	152	274,79	41768	0,00	-	0%	-	-	0%			-	

	Проводник заземляющий из медного изолированного провода	м	76	564,10	42872	0,00	-	0%	-	-	0%			-	
	Установка светильников с лампами накаливания	шт	162	141090,18	22856609	162	22 856 609	100%	-	-	0%			-	
	Изолированные прокалывающие зажимы SL 9.21	шт	304	1422,62	432476	304,00	432476,48	100%	304,00	432 476	100%	304		432 476	100%
	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг /в ствол опоры/	м	1944	277,31	539091	1944,00	539 091	100%	-	-	0%			-	0%
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	162	2608,58	422590	162,00	422589,96	100%	162,00	422 590	100%	162		422 590	100%
	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1	2011379,08	2011379	1,00	2011379,08	100%	1,00	2 011 379	100%	1		2 011 379	100%
	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	4	1856,80	7427	4,00	7427,2	100%	4,00	7 427	100%	4		7 427	100%
	Муфта концевая из пластмассового корпуса с заливкой эпоксидным компаундом для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение до 95 мм2	шт	6	35026,15	210157	6,00	210156,9	100%	6,00	210 157	100%	6		210 157	100%
	DIN-рейка монтажная 35мм	шт	76	225,58	17144	76,00	17144,08	100%	76,00	17 144	100%	76		17 144	100%
	Зажим клеммный ЗНИ-35 PEN	шт	152	171,50	26068	152,00	26068	100%	152,00	26 068	100%	152		26 068	100%
	Электроосвещение остановочных павильонов					0,00								-	
	Кабели силовые АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,16	505640,20	80902	0,16	80902	100%	0,16	80 902	100%			-	
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода	м	6	522,58	3135	0,00	0	0%	-	-	0%			-	
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6	2608,56	15651	0,00	0	0%	-	-	0%			-	
	Переустройство сущ. освещения по ул. Сыганак - ул.200					0,00			-	-				-	
	Демонтаж опор освещения	опора	3	8024,92	24075	3	24075	100%	3,00	24 075	100%			-	
	Демонтаж 2-х рожковых кронштейнов	шт	3	9006,94	27021	3	27021	100%	3,00	27 021	100%			-	
	Демонтаж светильников	шт	6	1367,43	8205	6	8205	100%	6,00	8 205	100%			-	
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 75х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9	659,04	5931	9	5931	100%	9,00	5 931	100%			-	
	Монтаж анкерного устройства	шт	3	19982,28	59947	3	59947	100%	3,00	59 947	100%			-	
	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	3	1994,53	5984	3	5984	100%	3,00	5 984	100%			-	
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода	м	3	563,95	1692	3	1692	100%	3,00	1 692	100%			-	
	Установка опор наружного освещения Н-10м	опора	3	17122,22	51367	3	51367	100%	3,00	51 367	100%			-	
	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 2	шт	3	11762,48	35287	3	35287	100%	3,00	35 287	100%			-	

	Установка светильников с лампами накаливания	шт	6	1712,55	10275	6	10275	100%	6,00	10 275	100%			-	
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	146	5068,66	740024	146	740024	100%	146,00	740 024	100%			-	
	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБбШв 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0,185	2335629,69	432091	0,185	432091	100%	0,19	432 091	100%			-	
	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,07	81980,26	5739	0,07	5739	100%	0,07	5 739	100%			-	
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6	2608,56	15651	6,00	15651	100%	6,00	15 651	100%			-	
	Защита сущ. кабеля освещения								-					-	
	Резка труб для защиты	м	80	612,12	48970	80,00	48969,6	100%	80,00	48 970	100%			-	
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	20	1392,85	27857	20,00	27857	100%	20,00	27 857	100%			-	
	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	20	5911,89	118238	20,00	118237,8	100%	20,00	118 238	100%			-	
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	20	7301,80	146036	20,00	146036	100%	20,00	146 036	100%			-	
	Переустройство сущ. освещения по ул. Сарайшык - ул.200								-					-	
	Демонтаж опор освещения	опора	4	8072,28	32289	4,00	32289	100%	4,00	32 289	100%			-	
	Демонтаж 2-х рожковых кронштейнов	шт	4	9007,21	36029	4,00	36029	100%	4,00	36 029	100%			-	
	Демонтаж светильников	шт	8	1367,29	10938	8,00	10938	100%	8,00	10 938	100%			-	
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 75x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	12	659,49	7914	12,00	7914	100%	12,00	7 914	100%			-	
	Монтаж анкерного устройства	шт	4	19983,91	79936	4,00	79936	100%	4,00	79 936	100%			-	
	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	4	1994,80	7979	4,00	7979	100%	4,00	7 979	100%			-	
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода	м	4	564,23	2257	4,00	2257	100%	4,00	2 257	100%			-	
	Установка опор наружного освещения Н-10м	опора	4	17121,95	68488	4,00	68488	100%	4,00	68 488	100%			-	
	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 2	шт	4	11762,21	47049	4,00	47049	100%	4,00	47 049	100%			-	
	Установка светильников с лампами накаливания	шт	4	3425,37	13701	4,00	13701	100%	4,00	13 701	100%			-	
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	112	5602,58	627489	112,00	627489	100%	112,00	627 489	100%			-	
	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБбШв 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0,285	2299057,22	655231	0,285	655231	100%	0,29	655 231	100%			-	

	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,094	81966,36	7705	0,094	7705	100%	0,09	7 705	100%			-	
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8	2608,83	20871	8,00	20871	100%	8,00	20 871	100%			-	
25	Светофорная сигнализация /Е200/				228 811 566		32 532 948			7 846 657				-	
	Перекресток ул.Е200- ул.Сыганак													-	
	ГНБ диам.273	м	84	33627,95	2824748	0	-	-	-					-	
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	168	10389,99	1745518	158	1 641 618	94%	66,0	685 739	39%			-	
	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	колодец	6	114640,18	687841	3	343921	50%	1,0	114 640	17%			-	0%
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 63х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	38	1302,00	49476	10	13020	26%	-					-	
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	54	1862,80	100591	42	78238	78%	-					-	
	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,31	461395,28	143033	0	0	0%	-					-	
	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка КВБбШв, число жил и сечение 9х1,5 мм2	км	0,083	928056,14	77029	0	0	0%	-					-	
	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка КВБбШв, число жил и сечение 19х1,5 мм2	км	0,293	987794,05	289424	0	0	0%	-					-	
	Светофорная консоль(3 шт)								-					-	
	Монтаж светофорных консолей	опора	3	1229015,74	3687047	0	0	0%	-					-	
	Стойка пешеходного светофора (3 шт),стойка транспортного светофора (3 шт)								-					-	
	Монтаж стоек /стойки пешеходного и транспортного светоффора/	опора	6	146352,09	878113	0	0	0%	-					-	
	Монтаж транспортных светофоров	шт	9	321986,86	2897882	0	0	0%	-					-	
	Монтаж пешеходных светофоров	шт	10	806284,76	8062848	0	0	0%	-					-	
	Монтаж ленты Теспа	м	16	4228,08	67649	0	0	0%	-					-	
	Колодка клемная	шт	20	5421,80	108436	0	0	0%	-					-	
	Установка дорожного контроллера	шт	1	11258174,98	11258175	0	0	0%	-					-	
	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	3	1881,63	5645	0	0	0%	-					-	
	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	10	274,54	2745	0	0	0%	-					-	
	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	шт	1	38951,29	38951	0	0	0%	-					-	
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	3469,51	3470	0	0	0%	-					-	
	Устройство интеллектуальной транспортной системы					0	0		-					-	

	Зем работа	м3'	71,27	5462,67	389324	0	0	0%	-						-	
	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2 (ККТМ-2)	колодец	7	75597,19	529180	-	-	0%	-	-	0%				-	0%
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	615	651,72	400808	0	0	0%	-						-	
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	114	2455,29	279903	0	0	0%	-						-	
	Кабель FTP сеч.4x2 мм2	км	0,85	308764,97	262450	0	0	0%	-						-	
	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настенная /радиодетектор/	шт	6	3077382,74	18464296	0	0	0%	-						-	
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 75x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	12	715,37	8584	0	0	0%	-						-	
	Установка опор Н-11,3м	опора	6	378353,21	2270119	0	0	0%	-						-	
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	17	619,70	10535	0	0	0%	-						-	
	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м	375	904,65	339244	0	0	0%	-						-	
	Муфта соединительная 2179CS	компл	2	362776,36	725553	0	0	0%	-						-	
	ПК 3+60 пешеходный переход					0	0		-						-	
	зем.работа	м3	43,57	5129,53	223494	43,57	223 494	100%	-						-	
	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	колодец	2	113956,14	227912	2	227 912	100%	-						-	
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	13	3013,01	39169	13	39 169	100%	-						-	
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	82	1657,50	135915	50	82 875	61%	32,00	53 040	39%				-	
	Кабели силовые АВБбШв 4x10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,334	431479,23	144114	0,334	144 114	100%	-						-	
	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка КВБбШв, число жил и сечение 9x1,5 мм2	км	0,047	1080148,90	50767	0,047	50 767	100%	-						-	
	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка КВБбШв, число жил и сечение 19x1,5 мм2	км	0,16	1036712,42	165874	0,16	165 874	100%	-						-	
	Светофорная консоль(2 шт)					0	-		-						-	
	Монтаж светофорных консолей	опора	2	1229013,69	2458027	2	2 458 027	100%	-						-	
	Стойка транспортного светофора (2 шт)					0	-		-						-	
	Монтаж стоек	опора	2	147671,39	295343	2	295 343	100%	-						-	

	Монтаж транспортных светофоров	шт	4	321987,28	1287949	4	1 287 949	100%	-					-	
	Монтаж пешеходных светофоров	шт	2	1203431,45	2406863	2	2 406 863	100%	-					-	
	Установка дорожного контроллера	устройст	1	11258174,98	11258175	1	11 258 175	100%	-					-	
	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	3	1881,63	5645	3	5 645	100%	-					-	
	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	10	274,54	2745	10	2 745	100%	-					-	
	Шкоф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	шт	1	38951,29	38951	1	38 951	100%	-					-	
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	3469,51	3470	1	3 470	100%	-					-	
	Устройство интеллектуальной транспортной системы					0	-		-					-	
	Зем работа	м3	9,86	4944,09	48749	9,86	48 749	100%	-					-	
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	36	898,79	32356	36	32 356	100%	-					-	
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	28	1853,16	51888	28	51 888	100%	-					-	
	Кабель FTP сеч.4х2 мм2	м	86	509,84	43846	86	43 846	100%	-					-	
	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настенная /радиодетектор/	шт	2	3902956,05	7805912	1	3 902 956	50%	-					-	
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 75х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4	714,85	2859	4	2 859	100%	-					-	
	Установка опор Н-11,3м	опора	2	1065906,68	2131813	0	-	0%	-					-	
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	10	619,64	6196	10	6 196	100%	-					-	
	Кабель связи оптический подземный КС-ОКЛ-П-4-G.652.D-CF-2,7-2001	м	25	563,87	14097	25	14 097	100%	-					-	
	Муфта соединительная 2179CS	компл	1	109856,51	109857	1	109 857	100%	-					-	
	Перекресток ул.Е200- ул.Е312					0	0							-	
	Земельные работы	м3	122,03	4516,69	551172	122,03	551 172	100%	122,03	551 172	100%			-	
	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	колодец	6	114640,18	687841	6,000	687 841	100%	1,00	114 640	17%			-	
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	103	1046,38	107777	0	0	0%	-					-	

	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	344	1432,84	492897	394,00	564 539	115%	362,00	518 688	105%			-	
	Кабели силовые АВБбШв 4x10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,056	1077068,80	60316	0	0	0%	0,06	60 316	100%			-	
	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка КВБбШв, число жил и сечение 9x1,5 мм2	км	0,14	813675,27	113915	0	0	0%	-					-	
	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка КВБбШв, число жил и сечение 19x1,5 мм2	км	0,611	939711,59	574164	0	0	0%	-					-	
	Светофорная консоль(4 шт)													-	
	Монтаж светофорных консолей	опора	4	1229015,23	4916061	0	0	0%	-					-	
	Стойка пешеходного светофора (8 шт),стойка транспортного светофора (2 шт)													-	
	Монтаж стоек	шт	10	145560,41	1455604	0	0	0%	-					-	
	Монтаж транспортных светофоров	шт	12	321987,03	3863844	0	0	0%	-					-	
	Монтаж пешеходных светофоров	шт	12	1760014,91	21120179	0	0	0%	-					-	
	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50x50x5 мм	шт	3	1881,63	5645	0	0	0%	-					-	
	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	10	274,54	2745	0	0	0%	-					-	
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	3469,51	3470	0	0	0%	-					-	
	Устройство интеллектуальной транспортной системы					0	0							-	
	Зем работа	м3	41,03	6041,41	247879	0	0	0%	-					-	
	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2 (ККТМ-2)	колодец	7	75597,19	529180	-	-	0%	-	-	0%			-	0%
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	548	588,10	322279	0	0	0%	-					-	
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	18	6125,91	110266	0	0	0%	-					-	
	Кабель FTP сеч.4x2 мм2	м	1006	510,08	513140	0	0	0%	-					-	
	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настенная /радиодетектор/	шт	3	5865179,26	17595538	0	0	0%	-					-	
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 75x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	14	715,07	10011	0	0	0%	-					-	
	Установка опор Н-11,3м	опора	7	378353,50	2648475	0	0	0%	-					-	
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	10	619,64	6196	0	0	0%	-					-	
	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м	340	885,73	301148	0	0	0%	-					-	
	Муфта соединительная 2179CS	компл	2	366611,00	733222	0	0	0%	-					-	
	ПК 9+60 пешеходный переход													-	
	Земельные работы	м3	44,86	5046,94	226406	0	-	0%	-					-	

	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	колодец	2	113956,14	227912	-	0	0%	-	-	0%			-	
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	11	3311,24	36424	0	0	0%	-					-	
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	96	1578,06	151494	16	25 249	17%	16,00	25 249	0%			-	
	Кабели силовые АВБбШв 4x10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,34	421336,43	143254	0	0	0%	-					-	
	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка КВБбШв, число жил и сечение 9x1,5 мм2	км	0,047	1016556,74	47778	0	0	0%	-					-	
	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка КВБбШв, число жил и сечение 19x1,5 мм2	км	0,094	1119615,37	105244	0	0	0%	-					-	
	Светофорная консоль(2 шт)					0	0							-	
	Монтаж светофорных консолей	опора	2	1229013,69	2458027	0	0	0%	-					-	
	Стойка транспортного светофора (2 шт)					0	0		-					-	
	Монтаж стоек	опора	2	147674,47	295349	0	0	0%	-					-	
	Монтаж транспортных светофоров	шт	4	321987,28	1287949	0	0	0%	-					-	
	Монтаж пешеходных светофоров	шт	2	6832515,86	13665032	0	0	0%	-					-	
	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50x50x5 мм	шт	3	1881,63	5645	0	0	0%	-					-	
	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	10	274,54	2745	0	0	0%	-					-	
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	3469,51	3470	0	0	0%	-					-	
	Устройство интеллектуальной транспортной системы					0	0							-	
	Земельные работы	м3	12,88	4925,73	63443	0	0	0%	-					-	
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	41	960,98	39400	0	0	0%	-					-	
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	38	1822,81	69267	0	0	0%	-					-	
	Кабель FTP сеч.4x2 мм2	м	92	508,74	46804	0	0	0%	-					-	
	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настенная /радиодетектор/	шт	2	3902960,67	7805921	0	0	0%	-					-	
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 75x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4	714,85	2859	0	0	0%	-					-	
	Установка опор Н-11м	опора	2	378353,72	756707	0	0	0%	-					-	
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	10	619,64	6196	0	0	0%	-					-	
	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м	340	917,96	312106	0	0	0%	-					-	
	Муфта соединительная 2179С5	компл	2	362777,90	725556	0	0	0%	-					-	
	Перекресток ул.Е200- ул.Сарайшык													-	
	ГНБ диам.273	м	94	46385,56	4360243				94,00	4 360 243	100%			-	
	Протаскивание пэ трубы Д-110мм в трубу Д-273мм. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	188	2672,12	502359				188,00	502 359	100%			-	
	Земельные работы	м3	48,45	5110,01	247580	-	0	0%	-	-	0%			-	
	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	колодец	6	114640,18	687841	6	687841,08	100%	6,00	687 841	100%			-	

	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	66	972,65	64195	0	0	0%							
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	80	1697,12	135770	0	0	0%							
	Кабели силовые АВБбШв 4x10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,252	511454,08	128886	0	0	0%							
	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка КВБбШв, число жил и сечение 9x1,5 мм2	км	0,083	1004493,90	83373	0	0	0%							
	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка КВБбШв, число жил и сечение 19x1,5	км	0,481	956256,97	459960	0	0	0%							
	Монтаж светофорных консолей	опора	3	1229015,74	3687047	0	0	0%							
	Монтаж стоек	опора	6	146352,09	878113	0	0	0%							
	Монтаж транспортных светофоров	шт	9	321986,86	2897882	0	0	0%							
	Монтаж пешеходных светофоров	шт	10	1949710,79	19497108	0	0	0%							
	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50x50x5 мм	шт	3	1881,63	5645	0	0	0%							
	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	10	274,54	2745	0	0	0%							
	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм	шт	1	38951,29	38951	0	0	0%							
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	3469,51	3470	0	0	0%							
	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2 (ККТМ-2)	колодец	6	75596,90	453581	0	0	0%							
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	408	635,74	259382	0	0	0%							
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	60	2661,19	159671	0	0	0%							
	Кабель FTP сеч.4x2 мм2	м	983	510,03	501359	0	0	0%							
	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настенная /радиодетектор/	шт	5	3832301,87	19161509	0	0	0%							
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 75x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	14	715,07	10011	0	0	0%							
	Установка опор Н-11м	опора	7	378353,50	2648475	0	0	0%							
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	17	619,70	10535	0	0	0%							
	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м	367	853,60	313271	0	0	0%							
	Муфта соединительная 2179CS	компл	2,6	120756828,92	313658	0	0	0%							
	Итого				**2 246 502 910,4**		**1 624 943 505**			**191 574 154**			**35 163 184**		

Заказчик:

Генподрядчик: