Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"
г.Каскелен, Абылай хан, 213 БИН 050240008853
Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг LTD" г.Алматы, пр. Аль-Фараби, 97, 131. БИН 000440000131

Справка №1 за июнь 2021года
Выполненных работ к договору №18 от 05.05.2021г.

№ п/п	Наименования работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Реконструкция линий электропередач в с.Кемертоган Карасайского района"	тенге	118 873 993,39	7 742 862,00	35 662 198,02	0,00	7 742 862,00	2 322 858,60	5 420 003,40
	Всего по объекту:		**118 873 993,39**	**7 742 862,00**	**35 662 198,02**	**0,00**	**7 742 862,00**	**2 322 858,60**	**5 420 003,40**

Заказчик:

Руководитель
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района»

_____ **Етеубек Е.Е.**
(подпись)

Авторский надзор:

Авторский надзор
ТОО "ХОЛД"

_____ **Тайшуликов С.Б.**
(подпись)

Технический надзор:

Технический надзор
ТОО "MSK Engineering"

_____ **Зиядин М.Т.**
(Физ. объемы, расценки и качество выполненных работ подверждаю)

Подрядчик:

Заместитель директора
ТОО "Энергохолдинг LTD"

_____ **Токтарбаев М.А.**
(подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **050240008853**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD",Республика Казахстан, Алматинская область,, Кербулакский район,, село.Сарыозек, Сарыозекский сельский округ, ул.Жібек Жолы, дом № 71**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

000440000132

Договор (контракт) Договор №18 от 15.05.21

Номер документа	Дата составления
2	**30.06.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция линий электропередач в с.Кемертоган Карасайского района			усл.	1	7 742 862,00	7 742 862,00
				Итого	1	x	7 742 862,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Токтарбаев М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Бегубек Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2021

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Энергохолдинг LTD"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция линий электропередач в с.Кемертоган Карасайского района**
(наименование, адрес)

Объект **Внешние сети электроснабжения в с.Кемертоган Трансформаторная ТП-2, ТП-3, ТП-989**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 18** от **05.05.2021**

Акт выполненных работ №1

за июнь 2021 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 21.06.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ТП2										
1	1	С121-040405-0206	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013	шт.	10	44131		441310		441310	35305	476615	
2	2	Прайс-лист ТОО"Темирбетон-1"	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105-5	шт.	50	45892,86		2294643		2294643	183571	2478214	
			Итого по разделу:1. ТП №2									2954829	
			Раздел: 2. ТП3										
3	3	С121-040405-0206	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013	шт.	6	44131		264786		264786	21183	285969	
4	4	Прайс-лист ТОО"Темирбетон-1"	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	26	45892,86		1193214		1193214	95457	1288671	
			Итого по разделу: 2. ТП3									1574640	
			Раздел: 3. ТП989										
5	5	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	12	8787,63 4399,06	3760,5 1919,03	105452 52789	45126 23028	7537	60654 13288	179394	
6	6	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	7	17917,24 8596,85	8692,32 4437,6	125421 60178	60846 31063	4397	72993 15873	214287	
7	7	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	4	27558,97 12938,4	13992,49 7145	110236 51754	55970 28580	2512	64267 13960	188463	
8	8	Е11-010205-0303	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3,3	3312,29 3312,29	0 0	10931 10931	0 0	0	7870 1504	20305	
9	9	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,3	1073,09 1073,09	0 0	3541 3541	0 0	0	2550 487	6578	
10	10	С121-040405-0206	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013	шт.	15	44131		661965		661965	52957	714922	
11	11	Прайс-лист ТОО"Темирбетон-1"	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013		23	45892,86		1055536		1055536		1139979	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общ[illegible]имость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	[illegible]луатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							84443		
			Итого по разделу: 3. ТП989									**2463928**	
			ИТОГО:					**6267035**	**161942**	**5925900**	**208334**	**6993397**	
								179193	**82671**		**518028**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**83920,764**				**83 921**	
			Доп.затраты в зимнее время			**1,35%**		**94410,8595**				**95 544**	
			Итого в базовых ценах 2020 года									**7 172 862**	
			Налоги сборый и обязательные платежи			**2%**		**143 457**				**143 457**	
			Итого в ценах 2019 года к=1,0498961			**1,049901**		**7681410,409**				**7 681 410**	
			НДС 12%			**12%**						**921 769**	
			Итого с учетом НДС 12%									**8 603 180**	
			Тендерная скидка			**-10**						**860 318**	
			Всего к оплате с учетом НДС 12%									**7 742 862**	

Заказчик:

Руководитель
ГУ «Отдел жилищно-коммунального
хозяйства и жилищной инспекции
Карасайского района»

_____ **Ергубек Е.Е.**
(подпись)

Технический надзор:

Технический надзор
ТОО "MSK Engineering"

_____ **Зиядин Ы.Т.**
(Физ. объемы, расценки и качество
выполненных работ подверждаю)

Авторский надзор:

Авторский надзор
ТОО "ХОЛД"

_____ **Байшуаков С.Б.**
(подпись)

Подрядчик:

Заместитель директора
ТОО "Энергохолдинг LTD"

_____ **Токтарбаев М.А.**
(подпись)