Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Энергохолдинг LTD"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство коммунальных электрических сетей в с. Кызылшарык Енбекшиказахского района Алматинской области (2-я очередь)**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные электрические сети в с.Кызылшарык 2-1-5 Трансформаторная ТП пр4**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 38** от **13.05.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
07.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ №10

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Оборудование				
1	3	51-080102-0410 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа AlAgEuM ElECTriC	шт.	1,000	1063432,84	1063433
			Накладные расходы			*38781,04*	*38781*
			Сметная прибыль			*78772,80*	*78773*
2	4	51-080101-0105 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1,000	767332,34	767332
			Накладные расходы			*27982,91*	*27983*
			Сметная прибыль			*56839,43*	*56839*
3	5	прайс-лист "Сайман"	Шкаф учета электроэнергии типа ШУЭ-11-1Н-NS-08	шт	1,000	305068,11	321242

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*11714,97*	*11715*
			Сметная прибыль			*23795,67*	*23796*
4	6	11-330208-0103 РСНБ РК 2015	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	2,000	17354,35	34709
			Накладные расходы			*5873,22*	*11746*
			Сметная прибыль			*1285,51*	*2571*
5	7	13-080103-0601 РСНБ РК 2015	Привод с одной тягой, рычажный	шт	2,000	7304,34	14609
			Накладные расходы			*1904,67*	*3809*
			Сметная прибыль			*541,06*	*1082*
6	8	51-080301-1103	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2,000	51136,50	102273
			Накладные расходы			*1864,83*	*3730*
			Сметная прибыль			*3787,89*	*7576*
7	9	13-080103-1501 РСНБ РК 2015	Разрядник, напряжение до 10 кВ	компл	2,000	5689,70	11379
			Накладные расходы			*1525,23*	*3050*
			Сметная прибыль			*421,46*	*843*
8	10	51-080401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВС-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	6,000	6807,52	40845
			Накладные расходы			*248,25*	*1490*
			Сметная прибыль			*504,26*	*3026*
9	15	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	5,104	2267,15	11572
			Накладные расходы			*831,75*	*4245*
			Сметная прибыль			*167,94*	*857*
10	16	11-010107-1802 РСНБ РК 2015	Планировка лишнего вручную в грунтах 2 группы	м2	21,760	193,17	4203
			Накладные расходы			*70,87*	*1542*
			Сметная прибыль			*14,31*	*311*
11	17	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей и ям в грунтах 2 группы	м3	1,840	1300,87	2394
			Накладные расходы			*477,25*	*878*
			Сметная прибыль			*96,36*	*177*
12	18	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	2,944	17835,11	52507
			Накладные расходы			*1137,37*	*3348*
			Сметная прибыль			*1321,12*	*3889*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	19	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3,280	959,97	3149
			Накладные расходы			*136,62*	*448*
			Сметная прибыль			*71,11*	*233*
			Раздел: Опоры ВЛ-10кВ				
14	20	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,000	19785,10	19785
			Накладные расходы			*5375,80*	*5376*
			Сметная прибыль			*1465,56*	*1466*
15	21	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	2,000	2760,16	5520
			Накладные расходы			*825,91*	*1652*
			Сметная прибыль			*204,46*	*409*
16	24	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4,114	959,97	3949
			Накладные расходы			*136,62*	*562*
			Сметная прибыль			*71,11*	*293*
17	25	ПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ73	шт	1,000	15969,93	15970
			Накладные расходы			*582,39*	*582*
			Сметная прибыль			*1182,96*	*1183*
18	26	ПРАЙС-ЛИСТ	Траверса TMs 60A	шт	1,000	3404,78	3405
			Накладные расходы			*124,16*	*124*
			Сметная прибыль			*252,21*	*252*
19	27	ПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ52	шт	1,000	2383,00	2383
			Накладные расходы			*86,90*	*87*
			Сметная прибыль			*176,52*	*177*
20	28	ПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х 1	шт	2,000	1138,73	2277
			Накладные расходы			*41,53*	*83*
			Сметная прибыль			*84,35*	*169*
21	29	ПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У1	шт	1,000	4467,23	4467
			Накладные расходы			*162,91*	*163*
			Сметная прибыль			*330,91*	*331*
22	30	ПРАЙС-ЛИСТ	Проводник ЗП 21	м	2,000	831,70	1663
			Накладные расходы			*30,33*	*61*
			Сметная прибыль			*61,61*	*123*
23	32	24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	919,81	4599

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*33,54*	*168*
			Сметная прибыль			*68,13*	*341*
24	33	24-040207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	405,99	2030
			Накладные расходы			*14,81*	*74*
			Сметная прибыль			*30,07*	*150*
25	34	24-040109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4,000	11466,71	45867
			Накладные расходы			*418,17*	*1673*
			Сметная прибыль			*849,39*	*3398*
26	35	24-040207-4713 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	18981,86	94909
			Накладные расходы			*692,23*	*3461*
			Сметная прибыль			*1406,06*	*7030*
27	36	24-040201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	596,71	1790
			Накладные расходы			*21,76*	*65*
			Сметная прибыль			*44,20*	*133*
28	37	24-040109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6,000	15944,73	95668
			Накладные расходы			*581,47*	*3489*
			Сметная прибыль			*1181,09*	*7087*
29	38	24-040207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	13414,90	80489
			Накладные расходы			*489,21*	*2935*
			Сметная прибыль			*993,70*	*5962*
30	39	24-040206-0720 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	768,42	4611
			Накладные расходы			*28,02*	*168*
			Сметная прибыль			*56,92*	*342*
31	40	ПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА1	шт	1,000	7844,30	7844
			Накладные расходы			*286,06*	*286*
			Сметная прибыль			*581,06*	*581*
32	41	ПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА2	шт	1,000	1319,08	1319
			Накладные расходы			*48,10*	*48*
			Сметная прибыль			*97,71*	*98*
33	42	ПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА3	шт	3,000	8028,39	24085
			Накладные расходы			*292,78*	*878*
			Сметная прибыль			*594,70*	*1784*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	43	ПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА5	шт	1,000	839,18	839
			Накладные расходы			*30,60*	*31*
			Сметная прибыль			*62,16*	*62*
35	44	ПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х7	шт	3,000	816,07	2448
			Накладные расходы			*29,76*	*89*
			Сметная прибыль			*60,45*	*181*
36	45	ПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х8	шт	1,000	896,28	896
			Накладные расходы			*32,69*	*33*
			Сметная прибыль			*66,39*	*66*
37	46	ПРАЙС-ЛИСТ	Проводник ЗП 1	м	4,500	645,56	2905
			Накладные расходы			*23,54*	*106*
			Сметная прибыль			*47,82*	*215*
38	47	ПРАЙС-ЛИСТ	Устройство защиты от дуги SDI 27	шт	3,000	18060,37	54181
			Накладные расходы			*658,62*	*1976*
			Сметная прибыль			*1337,80*	*4013*
39	48	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,000	19785,10	19785
			Накладные расходы			*5375,80*	*5376*
			Сметная прибыль			*1465,56*	*1466*
40	49	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	2,000	2760,16	5520
			Накладные расходы			*825,91*	*1652*
			Сметная прибыль			*204,46*	*409*
41	52	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4,114	959,97	3949
			Накладные расходы			*136,62*	*562*
			Сметная прибыль			*71,11*	*293*
42	53	ПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ73	шт	1,000	15969,93	15970
			Накладные расходы			*582,39*	*582*
			Сметная прибыль			*1182,96*	*1183*
43	54	ПРАЙС-ЛИСТ	Траверса TMs 60A	шт	1,000	3404,78	3405
			Накладные расходы			*124,16*	*124*
			Сметная прибыль			*252,21*	*252*
44	55	ПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ52	шт	1,000	2383,00	2383
			Накладные расходы			*86,90*	*87*
			Сметная прибыль			*176,52*	*177*
45	56	ПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х 1	шт	2,000	1138,73	2277
			Накладные расходы			*41,53*	*83*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*84,35*	*169*
46	57	ПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У1	шт	1,000	4467,23	4467
			Накладные расходы			*162,91*	*163*
			Сметная прибыль			*330,91*	*331*
47	58	ПРАЙС-ЛИСТ	Проводник ЗП 21	м	2,000	831,70	1663
			Накладные расходы			*30,33*	*61*
			Сметная прибыль			*61,61*	*123*
48	60	24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	919,81	4599
			Накладные расходы			*33,54*	*168*
			Сметная прибыль			*68,13*	*341*
49	61	24-040207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	405,99	2030
			Накладные расходы			*14,81*	*74*
			Сметная прибыль			*30,07*	*150*
50	62	24-040109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4,000	11466,71	45867
			Накладные расходы			*418,17*	*1673*
			Сметная прибыль			*849,39*	*3398*
51	63	24-040207-4713 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	18981,86	75927
			Накладные расходы			*692,23*	*2769*
			Сметная прибыль			*1406,06*	*5624*
52	64	24-040201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	596,71	3580
			Накладные расходы			*21,76*	*131*
			Сметная прибыль			*44,20*	*265*
53	65	24-040109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3,000	15944,73	47834
			Накладные расходы			*581,47*	*1744*
			Сметная прибыль			*1181,09*	*3543*
54	66	24-040207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	13414,90	80489
			Накладные расходы			*489,21*	*2935*
			Сметная прибыль			*993,70*	*5962*
55	67	ПРАЙС-ЛИСТ	Устройство защиты от дуги SDI 27	шт	3,000	18060,37	54181
			Накладные расходы			*658,62*	*1976*
			Сметная прибыль			*1337,80*	*4013*
56	68	ПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн КМ1	шт	1,000	1536,26	1536

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*56,02*	*56*
			Сметная прибыль			*113,80*	*114*
57	69	24-040206-0720 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	768,42	4611
			Накладные расходы			*28,02*	*168*
			Сметная прибыль			*56,92*	*342*
58	70	ПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА1	шт	1,000	7844,30	7844
			Накладные расходы			*286,06*	*286*
			Сметная прибыль			*581,06*	*581*
59	71	ПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА2	шт	1,000	1319,08	1319
			Накладные расходы			*48,10*	*48*
			Сметная прибыль			*97,71*	*98*
60	72	ПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА3	шт	3,000	8028,39	24085
			Накладные расходы			*292,78*	*878*
			Сметная прибыль			*594,70*	*1784*
61	73	ПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА5	шт	1,000	839,18	839
			Накладные расходы			*30,60*	*31*
			Сметная прибыль			*62,16*	*62*
62	74	ПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х7	шт	3,000	816,07	2448
			Накладные расходы			*29,76*	*89*
			Сметная прибыль			*60,45*	*181*
63	75	ПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х8	шт	1,000	896,28	896
			Накладные расходы			*32,69*	*33*
			Сметная прибыль			*66,39*	*66*
64	76	ПРАЙС-ЛИСТ	Проводник ЗП 1	м	4,500	645,56	2905
			Накладные расходы			*23,54*	*106*
			Сметная прибыль			*47,82*	*215*
65	77	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,000	19785,10	19785
			Накладные расходы			*5375,80*	*5376*
			Сметная прибыль			*1465,56*	*1466*
66	78	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	2,000	2760,16	5520
			Накладные расходы			*825,91*	*1652*
			Сметная прибыль			*204,46*	*409*
67	81	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4,140	959,97	3974
			Накладные расходы			*136,62*	*566*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*71,11*	*294*
68	82	ПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ73	шт	1,000	15969,93	15970
			Накладные расходы			*582,39*	*582*
			Сметная прибыль			*1182,96*	*1183*
69	83	ПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМs 60	шт	1,000	3238,56	3239
			Накладные расходы			*118,10*	*118*
			Сметная прибыль			*239,89*	*240*
70	84	ПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х 51	шт	2,000	1069,84	2140
			Накладные расходы			*39,01*	*78*
			Сметная прибыль			*79,25*	*158*
71	85	ПРАЙС-ЛИСТ	Оголовок ОГs 54	шт	1,000	14214,23	14214
			Накладные расходы			*518,36*	*518*
			Сметная прибыль			*1052,91*	*1053*
72	86	ПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У52	шт	1,000	4277,12	4277
			Накладные расходы			*155,98*	*156*
			Сметная прибыль			*316,82*	*317*
73	87	ПРАЙС-ЛИСТ	Проводник ЗП 21	м	1,500	831,70	1248
			Накладные расходы			*30,33*	*45*
			Сметная прибыль			*61,61*	*92*
74	89	24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	919,81	4599
			Накладные расходы			*33,54*	*168*
			Сметная прибыль			*68,13*	*341*
75	90	24-040207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	405,99	2030
			Накладные расходы			*14,81*	*74*
			Сметная прибыль			*30,07*	*150*
76	91	24-040109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4,000	11466,71	45867
			Накладные расходы			*418,17*	*1673*
			Сметная прибыль			*849,39*	*3398*
77	92	24-040207-4713 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	18981,86	151855
			Накладные расходы			*692,23*	*5538*
			Сметная прибыль			*1406,06*	*11249*
78	93	24-040201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	596,71	1790
			Накладные расходы			*21,76*	*65*
			Сметная прибыль			*44,20*	*133*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
79	94	24-040109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6,000	15944,73	95668
			Накладные расходы			*581,47*	*3489*
			Сметная прибыль			*1181,09*	*7087*
80	95	24-040207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	13414,90	80489
			Накладные расходы			*489,21*	*2935*
			Сметная прибыль			*993,70*	*5962*
81	96	24-040207-5018 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	3251,33	9754
			Накладные расходы			*118,57*	*356*
			Сметная прибыль			*240,84*	*723*
82	97	ПРАЙС-ЛИСТ	Устройство защиты от дуги SDI 27	шт	3,000	18060,37	54181
			Накладные расходы			*658,62*	*1976*
			Сметная прибыль			*1337,80*	*4013*
83	98	11-330202-0105 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	1,000	23279,94	23280
			Накладные расходы			*6523,17*	*6523*
			Сметная прибыль			*1724,44*	*1724*
84	99	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	1,000	2760,16	2760
			Накладные расходы			*825,91*	*826*
			Сметная прибыль			*204,46*	*204*
85	102	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4,114	959,97	3949
			Накладные расходы			*136,62*	*562*
			Сметная прибыль			*71,11*	*293*
86	103	ПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ73ш	шт	1,000	16701,83	16702
			Накладные расходы			*609,08*	*609*
			Сметная прибыль			*1237,17*	*1237*
87	104	ПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ80а	шт	1,000	2798,17	2798
			Накладные расходы			*102,04*	*102*
			Сметная прибыль			*207,27*	*207*
88	105	ПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х 51	шт	2,000	1069,84	2140
			Накладные расходы			*39,01*	*78*
			Сметная прибыль			*79,25*	*158*
89	106	ПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У52	шт	2,000	4277,12	8554

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*155,98*	*312*
			Сметная прибыль			*316,82*	*634*
90	107	ПРАЙС-ЛИСТ	Проводник ЗП 21	м	5,000	831,70	4159
			Накладные расходы			*30,33*	*152*
			Сметная прибыль			*61,61*	*308*
91	108	ПРАЙС-ЛИСТ	Проводник ЗП 22	м	3,500	777,26	2720
			Накладные расходы			*28,34*	*99*
			Сметная прибыль			*57,57*	*202*
92	110	24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	919,81	5519
			Накладные расходы			*33,54*	*201*
			Сметная прибыль			*68,13*	*409*
93	111	24-040207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	405,99	2436
			Накладные расходы			*14,81*	*89*
			Сметная прибыль			*30,07*	*180*
94	112	24-040109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1,000	11466,71	11467
			Накладные расходы			*418,17*	*418*
			Сметная прибыль			*849,39*	*849*
95	113	24-040207-4713 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	18981,86	37964
			Накладные расходы			*692,23*	*1384*
			Сметная прибыль			*1406,06*	*2812*
96	114	24-040201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	596,71	3580
			Накладные расходы			*21,76*	*131*
			Сметная прибыль			*44,20*	*265*
97	115	24-040109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	9,000	15944,73	143503
			Накладные расходы			*581,47*	*5233*
			Сметная прибыль			*1181,09*	*10630*
98	116	24-040207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,000	13414,90	120734
			Накладные расходы			*489,21*	*4403*
			Сметная прибыль			*993,70*	*8943*
99	117	24-040207-5018 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	3251,33	9754
			Накладные расходы			*118,57*	*356*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*240,84*	*723*
100	118	ПРАЙС-ЛИСТ	Устройство защиты от дуги SDI 27	шт	3,000	18060,37	54181
			Накладные расходы			*658,62*	*1976*
			Сметная прибыль			*1337,80*	*4013*
101	119	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	166,29	998
			Накладные расходы			*6,06*	*36*
			Сметная прибыль			*12,32*	*74*
102	120	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	7,800	536,81	4187
			Накладные расходы			*19,58*	*153*
			Сметная прибыль			*39,76*	*310*
103	121	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	1888,32	7553
			Накладные расходы			*68,86*	*275*
			Сметная прибыль			*139,88*	*560*
104	122	24-040207-3222 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	12934,47	51738
			Накладные расходы			*471,69*	*1887*
			Сметная прибыль			*958,11*	*3832*
105	123	24-040207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	2081,50	16652
			Накладные расходы			*75,91*	*607*
			Сметная прибыль			*154,19*	*1233*
106	124	24-040207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	2009,26	12056
			Накладные расходы			*73,27*	*440*
			Сметная прибыль			*148,83*	*893*
107	125	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	2680,04	10720
			Накладные расходы			*97,73*	*391*
			Сметная прибыль			*198,52*	*794*
108	126	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	1888,32	3777
			Накладные расходы			*68,86*	*138*
			Сметная прибыль			*139,88*	*280*
109	127	24-040207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	1245,49	2491
			Накладные расходы			*45,42*	*91*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*92,26*	*185*
110	128	24-040207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	2081,50	16652
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*75,91*	*607*
111	129	24-040207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	*154,19* 2009,26	*1233* 4019
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*73,27*	*147*
112	130	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	*148,83* 2680,04	*298* 5360
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*97,73*	*195*
113	131	11-330202-0105 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	1,000	*198,52* 23279,94	*397* 23280
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*6523,17*	*6523*
114	132	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	2,000	*1724,44* 2760,16	*1724* 5520
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*825,91*	*1652*
115	135	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4,114	*204,46* 959,97	*409* 3949
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*136,62*	*562*
116	136	ПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ77	шт	1,000	*71,11* 14853,42	*293* 14853
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*541,67*	*542*
117	137	ПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ52	шт	1,000	*1100,25* 2383,00	*1100* 2383
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*86,90*	*87*
118	138	ПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х 51	шт	1,000	*176,52* 1069,84	*177* 1070
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*39,01*	*39*
119	139	ПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У52	шт	1,000	*79,25* 4277,12	*79* 4277
			Накладные расходы			*155,98*	*156*
			Сметная прибыль			*316,82*	*317*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
120	140	ПРАЙС-ЛИСТ	Проводник ЗП 21	м	2,000	831,70	1663
			Накладные расходы			*30,33*	*61*
			Сметная прибыль			*61,61*	*123*
121	141	ПРАЙС-ЛИСТ	Проводник ЗП 22	м	2,040	777,26	1586
			Накладные расходы			*28,34*	*58*
			Сметная прибыль			*57,57*	*117*
122	143	24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	919,81	4599
			Накладные расходы			*33,54*	*168*
			Сметная прибыль			*68,13*	*341*
123	144	24-040207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	405,99	2030
			Накладные расходы			*14,81*	*74*
			Сметная прибыль			*30,07*	*150*
124	145	24-040109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1,000	11466,71	11467
			Накладные расходы			*418,17*	*418*
			Сметная прибыль			*849,39*	*849*
125	146	24-040207-4713 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	18981,86	37964
			Накладные расходы			*692,23*	*1384*
			Сметная прибыль			*1406,06*	*2812*
126	147	24-040201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	596,71	3580
			Накладные расходы			*21,76*	*131*
			Сметная прибыль			*44,20*	*265*
127	148	24-040109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	9,000	15944,73	143503
			Накладные расходы			*581,47*	*5233*
			Сметная прибыль			*1181,09*	*10630*
128	149	24-040207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,000	13414,90	120734
			Накладные расходы			*489,21*	*4403*
			Сметная прибыль			*993,70*	*8943*
129	150	24-040207-5018 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	3251,33	9754
			Накладные расходы			*118,57*	*356*
			Сметная прибыль			*240,84*	*723*
130	151	ПРАЙС-ЛИСТ	Устройство защиты от дуги SDI 27	шт	3,000	18060,37	54181

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*658,62*	*1976*
			Сметная прибыль			*1337,80*	*4013*
131	152	ПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ78	шт	1,000	2779,60	2780
			Накладные расходы			*101,37*	*101*
			Сметная прибыль			*205,90*	*206*
132	153	ПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ78а	шт	1,000	2779,60	2780
			Накладные расходы			*101,37*	*101*
			Сметная прибыль			*205,90*	*206*
133	154	24-040207-3222 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	12934,47	25869
			Накладные расходы			*471,69*	*943*
			Сметная прибыль			*958,11*	*1916*
134	155	24-040207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	2081,50	8326
			Накладные расходы			*75,91*	*304*
			Сметная прибыль			*154,19*	*617*
135	156	24-040207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	2009,26	2009
			Накладные расходы			*73,27*	*73*
			Сметная прибыль			*148,83*	*149*
136	157	11-330202-0104 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	3,000	12663,05	37989
			Накладные расходы			*3592,02*	*10776*
			Сметная прибыль			*938,00*	*2814*
137	159	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	6,171	959,97	5924
			Накладные расходы			*136,62*	*843*
			Сметная прибыль			*71,11*	*439*
138	160	ПРАЙС-ЛИСТ	Оголовок ОГs 56	шт	3,000	10066,20	30199
			Накладные расходы			*367,09*	*1101*
			Сметная прибыль			*745,64*	*2237*
139	161	ПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х 51	шт	3,000	1069,84	3210
			Накладные расходы			*39,01*	*117*
			Сметная прибыль			*79,25*	*238*
140	162	ПРАЙС-ЛИСТ	Проводник ЗП 21	м	3,300	831,70	2745
			Накладные расходы			*30,33*	*100*
			Сметная прибыль			*61,61*	*203*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
141	164	24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	919,81	5519
			Накладные расходы			*33,54*	*201*
			Сметная прибыль			*68,13*	*409*
142	165	24-040207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	405,99	2436
			Накладные расходы			*14,81*	*89*
			Сметная прибыль			*30,07*	*180*
143	166	24-040109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	9,000	11466,71	103200
			Накладные расходы			*418,17*	*3763*
			Сметная прибыль			*849,39*	*7644*
144	167	24-040207-4713 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,000	18981,86	341673
			Накладные расходы			*692,23*	*12460*
			Сметная прибыль			*1406,06*	*25309*
145	168	ПРАЙС-ЛИСТ	Устройство защиты от дуги SDI 27	шт	9,000	18060,37	162543
			Накладные расходы			*658,62*	*5928*
			Сметная прибыль			*1337,80*	*12040*
146	169	24-040109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	9,000	15944,73	143503
			Накладные расходы			*581,47*	*5233*
			Сметная прибыль			*1181,09*	*10630*
147	170	24-040202-0816 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO181.6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,000	13466,37	121197
			Накладные расходы			*491,09*	*4420*
			Сметная прибыль			*997,51*	*8978*
148	171	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	166,29	998
			Накладные расходы			*6,06*	*36*
			Сметная прибыль			*12,32*	*74*
149	172	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	7,800	536,81	4187
			Накладные расходы			*19,58*	*153*
			Сметная прибыль			*39,76*	*310*
150	173	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	1888,32	5665
			Накладные расходы			*68,86*	*207*
			Сметная прибыль			*139,88*	*420*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
151	174	24-040202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	3739,91	11220
			Накладные расходы			*136,39*	*409*
			Сметная прибыль			*277,03*	*831*
152	175	24-040207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	2081,50	6245
			Накладные расходы			*75,91*	*228*
			Сметная прибыль			*154,19*	*463*
153	176	24-040207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	2009,26	12056
			Накладные расходы			*73,27*	*440*
			Сметная прибыль			*148,83*	*893*
154	177	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	2680,04	8040
			Накладные расходы			*97,73*	*293*
			Сметная прибыль			*198,52*	*596*
			Раздел: Опоры ВЛИ-0,4кВ				
155	178	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	69,000	9633,32	664699
			Накладные расходы			*2615,86*	*180494*
			Сметная прибыль			*713,58*	*49237*
156	180	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	86,250	959,97	82797
			Накладные расходы			*136,62*	*11783*
			Сметная прибыль			*71,11*	*6133*
157	181	24-040207-4918 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	69,000	3121,23	215365
			Накладные расходы			*113,82*	*7854*
			Сметная прибыль			*231,20*	*15953*
158	183	24-040202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	69,000	3739,91	258054
			Накладные расходы			*136,39*	*9411*
			Сметная прибыль			*277,03*	*19115*
159	184	24-040207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	69,000	2081,50	143624
			Накладные расходы			*75,91*	*5238*
			Сметная прибыль			*154,19*	*10639*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
160	185	24-040207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	69,000	2205,38	152171
			Накладные расходы			*80,43*	*5549*
			Сметная прибыль			*163,36*	*11272*
161	186	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,035	512513,84	17682
			Накладные расходы			*18690,24*	*645*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*1310*
162	187	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,000	9633,32	9633
			Накладные расходы			*2615,86*	*2616*
			Сметная прибыль			*713,58*	*714*
163	189	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1,870	959,97	1795
			Накладные расходы			*136,62*	*255*
			Сметная прибыль			*71,11*	*133*
164	190	24-040207-4918 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	3121,23	3121
			Накладные расходы			*113,82*	*114*
			Сметная прибыль			*231,20*	*231*
165	192	24-040202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	3739,91	3740
			Накладные расходы			*136,39*	*136*
			Сметная прибыль			*277,03*	*277*
166	193	24-040207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	2081,50	2082
			Накладные расходы			*75,91*	*76*
			Сметная прибыль			*154,19*	*154*
167	194	24-040207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	2205,38	2205
			Накладные расходы			*80,43*	*80*
			Сметная прибыль			*163,36*	*163*
168	195	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	512513,84	256
			Накладные расходы			*18690,24*	*9*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*19*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
169	196	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	15,000	19785,10	296776
			Накладные расходы			*5375,80*	*80637*
			Сметная прибыль			*1465,56*	*21983*
170	198	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	37,500	959,97	35999
			Накладные расходы			*136,62*	*5123*
			Сметная прибыль			*71,11*	*2667*
171	199	24-040207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15,000	3655,05	54826
			Накладные расходы			*133,29*	*1999*
			Сметная прибыль			*270,74*	*4061*
172	200	13-080103-3101 РСНБ РК 2015	Установка зажимов	шт	60,000	699,45	41967
			Накладные расходы			*188,36*	*11301*
			Сметная прибыль			*51,81*	*3109*
173	201	24-040207-3222 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-98	шт.	15,000	12934,47	194017
			Накладные расходы			*471,69*	*7075*
			Сметная прибыль			*958,11*	*14372*
174	202	24-040207-5317 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15,000	2696,08	40441
			Накладные расходы			*98,32*	*1475*
			Сметная прибыль			*199,71*	*2996*
175	203	24-040207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15,000	2081,50	31223
			Накладные расходы			*75,91*	*1139*
			Сметная прибыль			*154,19*	*2313*
176	204	24-040207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15,000	2205,38	33081
			Накладные расходы			*80,43*	*1206*
			Сметная прибыль			*163,36*	*2450*
177	205	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,008	512513,84	3844
			Накладные расходы			*18690,24*	*140*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*285*
178	206	24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15,000	919,81	13797

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*33,54*	*503*
			Сметная прибыль			*68,13*	*1022*
179	207	ПРАЙС-ЛИСТ	Проводник ЗП 6	шт	15,000	458,56	6878
			Накладные расходы			*16,72*	*251*
			Сметная прибыль			*33,97*	*510*
180	208	ПРАЙС-ЛИСТ	Концевые колпачки РК99.2595	шт	60,000	403,45	24207
			Накладные расходы			*14,71*	*883*
			Сметная прибыль			*29,88*	*1793*
181	209	ПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У3	шт	15,000	4202,23	63033
			Накладные расходы			*153,25*	*2299*
			Сметная прибыль			*311,28*	*4669*
182	210	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2,000	19785,10	39570
			Накладные расходы			*5375,80*	*10752*
			Сметная прибыль			*1465,56*	*2931*
183	212	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	5,000	959,97	4800
			Накладные расходы			*136,62*	*683*
			Сметная прибыль			*71,11*	*356*
184	213	24-040207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	3655,05	7310
			Накладные расходы			*133,29*	*267*
			Сметная прибыль			*270,74*	*541*
185	214	24-040207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	4115,17	8230
			Накладные расходы			*150,07*	*300*
			Сметная прибыль			*304,83*	*610*
186	215	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	1888,32	3777
			Накладные расходы			*68,86*	*138*
			Сметная прибыль			*139,88*	*280*
187	216	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	166,29	665
			Накладные расходы			*6,06*	*24*
			Сметная прибыль			*12,32*	*49*
188	217	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5,200	536,81	2791
			Накладные расходы			*19,58*	*102*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*39,76*	*207*
189	219	24-040202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	3739,91	7480
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*136,39*	*273*
190	220	24-040207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	*277,03* 13495,24	*554* 53981
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*492,14*	*1969*
191	221	24-040207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	*999,65* 2081,50	*3999* 16652
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*75,91*	*607*
192	222	24-040207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	*154,19* 2081,50	*1233* 4163
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*75,91*	*152*
193	223	24-040207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	*154,19* 2205,38	*308* 4411
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*80,43*	*161*
194	224	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	*163,36* 512513,84	*327* 513
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*18690,24*	*19*
195	225	24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	*37963,99* 919,81	*38* 1840
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*33,54*	*67*
196	226	ПРАЙС-ЛИСТ	Проводник ЗП 6	шт	2,000	*68,13* 458,56	*136* 917
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*16,72*	*33*
197	227	ПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У3	шт	2,000	*33,97* 4202,23	*68* 8404
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*153,25*	*306*
198	228	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,000	*311,28* 19785,10	*623* 19785
			Накладные расходы			*5375,80*	*5376*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1465,56*	*1466*
199	229	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	2,000	2760,16	5520
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*825,91*	*1652*
200	232	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4,114	*204,46* 959,97	*409* 3949
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*136,62*	*562*
201	233	ПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка Г1	шт	2,000	*71,11* 3618,46	*293* 7237
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*131,96*	*264*
202	234	24-040207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	*268,03* 3655,05	*536* 3655
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*133,29*	*133*
203	235	24-040207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	*270,74* 4115,17	*271* 4115
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*150,07*	*150*
204	236	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	*304,83* 1888,32	*305* 1888
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*68,86*	*69*
205	237	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	*139,88* 166,29	*140* 333
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*6,06*	*12*
206	238	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2,600	*12,32* 536,81	*25* 1396
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*19,58*	*51*
207	240	24-040202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	*39,76* 3739,91	*103* 3740
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*136,39*	*136*
208	241	24-040207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	*277,03* 13495,24	*277* 26990

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*492,14*	*984*
			Сметная прибыль			*999,65*	*1999*
209	242	24-040207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	2081,50	8326
			Накладные расходы			*75,91*	*304*
			Сметная прибыль			*154,19*	*617*
210	243	24-040207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	2081,50	2082
			Накладные расходы			*75,91*	*76*
			Сметная прибыль			*154,19*	*154*
211	244	24-040207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	2205,38	2205
			Накладные расходы			*80,43*	*80*
			Сметная прибыль			*163,36*	*163*
212	245	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	512513,84	256
			Накладные расходы			*18690,24*	*9*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*19*
213	246	24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	919,81	920
			Накладные расходы			*33,54*	*34*
			Сметная прибыль			*68,13*	*68*
214	247	ПРАЙС-ЛИСТ	Проводник ЗП 6	шт	1,000	458,56	459
			Накладные расходы			*16,72*	*17*
			Сметная прибыль			*33,97*	*34*
215	248	ПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У3	шт	1,000	4202,23	4202
			Накладные расходы			*153,25*	*153*
			Сметная прибыль			*311,28*	*311*
216	254	ПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка Г1	шт	2,000	3618,46	7237
			Накладные расходы			*131,96*	*264*
			Сметная прибыль			*268,03*	*536*
217	255	24-040207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	3655,05	3655
			Накладные расходы			*133,29*	*133*
			Сметная прибыль			*270,74*	*271*
218	256	24-040207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	4115,17	4115
			Накладные расходы			*150,07*	*150*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*304,83*	*305*
219	258	24-040202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	3739,91	3740
			Накладные расходы			*136,39*	*136*
			Сметная прибыль			*277,03*	*277*
220	259	24-040207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	13495,24	13495
			Накладные расходы			*492,14*	*492*
			Сметная прибыль			*999,65*	*1000*
221	260	24-040207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	2081,50	8326
			Накладные расходы			*75,91*	*304*
			Сметная прибыль			*154,19*	*617*
222	261	24-040207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	2081,50	2082
			Накладные расходы			*75,91*	*76*
			Сметная прибыль			*154,19*	*154*
223	262	24-040207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	2205,38	2205
			Накладные расходы			*80,43*	*80*
			Сметная прибыль			*163,36*	*163*
224	263	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	512513,84	256
			Накладные расходы			*18690,24*	*9*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*19*
225	264	24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	919,81	920
			Накладные расходы			*33,54*	*34*
			Сметная прибыль			*68,13*	*68*
226	265	ПРАЙС-ЛИСТ	Проводник ЗП 6	шт	1,000	458,56	459
			Накладные расходы			*16,72*	*17*
			Сметная прибыль			*33,97*	*34*
227	266	ПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У3	шт	1,000	4202,23	4202
			Накладные расходы			*153,25*	*153*
			Сметная прибыль			*311,28*	*311*
228	270	24-040207-4918 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	3121,23	3121
			Накладные расходы			*113,82*	*114*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*231,20*	*231*
229	271	24-040207-4939 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	2832,90	2833
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*103,31*	*103*
230	273	24-040202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	*209,84* 3739,91	*210* 3740
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*136,39*	*136*
231	274	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	*277,03* 512513,84	*277* 256
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*18690,24*	*9*
232	275	24-040207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	*37963,99* 2081,50	*19* 2082
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*75,91*	*76*
233	276	24-040207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	*154,19* 2081,50	*154* 4163
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*75,91*	*152*
234	282	ПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка Г1	шт	6,000	*154,19* 3618,46	*308* 21711
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*131,96*	*792*
235	283	24-040207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	*268,03* 3655,05	*1608* 10965
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*133,29*	*400*
236	284	24-040207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	*270,74* 4115,17	*812* 12346
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*150,07*	*450*
237	286	24-040202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	*304,83* 3739,91	*914* 22439
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*136,39*	*818*
238	287	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	*277,03* 166,29	*1662* 998

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6,06*	*36*
			Сметная прибыль			*12,32*	*74*
239	288	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	7,800	536,81	4187
			Накладные расходы			*19,58*	*153*
			Сметная прибыль			*39,76*	*310*
240	289	24-040207-4921 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	2137,19	6412
			Накладные расходы			*77,94*	*234*
			Сметная прибыль			*158,31*	*475*
241	290	24-040207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	13495,24	80971
			Накладные расходы			*492,14*	*2953*
			Сметная прибыль			*999,65*	*5998*
242	291	24-040207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	2081,50	24978
			Накладные расходы			*75,91*	*911*
			Сметная прибыль			*154,19*	*1850*
243	292	24-040207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	2205,38	6616
			Накладные расходы			*80,43*	*241*
			Сметная прибыль			*163,36*	*490*
244	293	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,002	512513,84	769
			Накладные расходы			*18690,24*	*28*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*57*
245	294	24-040207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	2081,50	6245
			Накладные расходы			*75,91*	*228*
			Сметная прибыль			*154,19*	*463*
246	295	24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	919,81	2759
			Накладные расходы			*33,54*	*101*
			Сметная прибыль			*68,13*	*204*
247	296	ПРАЙС-ЛИСТ	Проводник ЗП 6	шт	3,000	458,56	1376
			Накладные расходы			*16,72*	*50*
			Сметная прибыль			*33,97*	*102*
248	297	ПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У1	шт	3,000	4385,49	13156

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*159,93*	*480*
			Сметная прибыль			*324,85*	*975*
249	298	24-040207-5317 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	2696,08	21569
			Накладные расходы			*98,32*	*787*
			Сметная прибыль			*199,71*	*1598*
250	299	ПРАЙС-ЛИСТ	Концевые колпачки РК99.2595	шт	32,000	403,45	12910
			Накладные расходы			*14,71*	*471*
			Сметная прибыль			*29,88*	*956*
251	302	24-040207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	2081,50	16652
			Накладные расходы			*75,91*	*607*
			Сметная прибыль			*154,19*	*1233*
252	303	24-040207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	2205,38	17643
			Накладные расходы			*80,43*	*643*
			Сметная прибыль			*163,36*	*1307*
253	304	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,004	512513,84	2050
			Накладные расходы			*18690,24*	*75*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*152*
254	308	24-040207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21	шт.	24,000	2205,38	52929
			Накладные расходы			*80,43*	*1930*
			Сметная прибыль			*163,36*	*3921*
255	309	24-040207-5317 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1	шт.	8,000	2696,08	21569
			Накладные расходы			*98,32*	*787*
			Сметная прибыль			*199,71*	*1598*
256	310	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32,000	44,72	1431
			Накладные расходы			*1,63*	*52*
			Сметная прибыль			*3,31*	*106*
257	311	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,016	512513,84	8200
			Накладные расходы			*18690,24*	*299*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*607*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
258	312	ПРАЙС-ЛИСТ	Концевые колпачки РК 99.2595	шт	32,000	403,45	12910
			Накладные расходы			*14,71*	*471*
			Сметная прибыль			*29,88*	*956*
259	313	13-080202-0307 РСНБ РК 2015	Трос	км	0,064	53496,75	3424
			Накладные расходы			*14448,36*	*925*
			Сметная прибыль			*3962,72*	*254*
			ИТОГО:				**9053644**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**666285**
			Сметная прибыль				**670640**
			Временные здания и сооружения - 2,4%		**2,4%**	**217287**	**9270931**
			Доп.затраты в зимнее время - 1,71%		**1,71%**	**158533**	**9429464**
			Итого в ценах 2018 года к=1,05994				**9994666**
			НДС 12%				**1070857**
			Итого с учетом НДС 12%				**11065524**
			Тендерная скидка		**-10%**		**1106552**
			Всего к оплате с учетом НДС 12%				**9958971**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского

Малибеков Д.С.
(подпись)

Технический надзор:

Технический надзор
ТОО "УКС"

Бургамбаев А.К.
(Физ. объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Подрядчик:

Заместитель директора
ТОО "Энергохолдинг LTD"

Божимов М.К.
(подпись)

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"**

(организация, адрес, телефон)

Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство коммунальных электрических сетей в с. Кызылшарык Енбекшиказахского района Алматинской области (2-я очередь)**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные электрические сети в с.Кызылшарык 2-1-6 Трансформаторная ТП пр5**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№38** от **13.05.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
07.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ №11

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Оборудование				
1	3	51-080102-0410 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа AlAgEuM ElECTriC**	**шт.**	**1,000**	**1063432,84**	**1063433**
			Накладные расходы			***38781,04***	***38781***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*78772,80*	*78773*
2	4	51-080101-0105 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1,000	767332,34	767332
			Накладные расходы			*27982,91*	*27983*
			Сметная прибыль			*56839,43*	*56839*
3	5	прайс-лист "Сайман"	Шкаф учета электроэнергии типа ШУЭ-11-1Н-NS-08	шт	1,000	305068,11	321242
			Накладные расходы			*11714,97*	*11715*
			Сметная прибыль			*23795,67*	*23796*
4	7	13-080103-0601 РСНБ РК 2015	Привод с одной тягой, рычажный	шт	2,000	7304,34	14609
			Накладные расходы			*1904,67*	*3809*
			Сметная прибыль			*541,06*	*1082*
5	8	51-080301-1103	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2,000	51136,50	102273
			Накладные расходы			*1864,83*	*3730*
			Сметная прибыль			*3787,89*	*7576*
6	9	13-080103-1501 РСНБ РК 2015	Разрядник, напряжение до 10 кВ	компл	2,000	5689,70	11379
			Накладные расходы			*1525,23*	*3050*
			Сметная прибыль			*421,46*	*843*
7	10	51-080401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВС-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2,000	6807,52	13615
			Накладные расходы			*248,25*	*497*
			Сметная прибыль			*504,26*	*1009*
8	11	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта вручную в траншеях и котлованах грунт 2 группы /для прокладки заземлителя/	м3	24,500	2267,15	55545
			Накладные расходы			*831,75*	*20378*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*167,94*	*4114*
9	12	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	24,500	1300,87	31871
			Накладные расходы			*477,25*	*11693*
			Сметная прибыль			*96,36*	*2361*
10	13	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Электрод заземления, диаметр 16 мм	шт	15,000	2975,64	44635
			Накладные расходы			*398,38*	*5976*
			Сметная прибыль			*220,42*	*3306*
11	14	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	50,000	545,70	27285
			Накладные расходы			*77,31*	*3865*
			Сметная прибыль			*40,42*	*2021*
12	15	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	5,104	2267,15	11572
			Накладные расходы			*831,75*	*4245*
			Сметная прибыль			*167,94*	*857*
13	16	11-010107-1802 РСНБ РК 2015	Планировка лишнего вручную в грунтах 2 группы	м2	21,760	193,17	4203
			Накладные расходы			*70,87*	*1542*
			Сметная прибыль			*14,31*	*311*
14	17	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей и ям в грунтах 2 группы	м3	1,840	1300,87	2394
			Накладные расходы			*477,25*	*878*
			Сметная прибыль			*96,36*	*177*
15	18	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	2,944	17835,11	52507
			Накладные расходы			*1137,37*	*3348*
			Сметная прибыль			*1321,12*	*3889*
16	19	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3,280	959,97	3149

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*136,62*	*448*
			Сметная прибыль			*71,11*	*233*
			Раздел: Опоры ВЛ-10кВ				
17	20	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,000	19785,10	19785
			Накладные расходы			*5375,80*	*5376*
			Сметная прибыль			*1465,56*	*1466*
18	21	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	2,000	2760,16	5520
			Накладные расходы			*825,91*	*1652*
			Сметная прибыль			*204,46*	*409*
19	24	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4,114	959,97	3949
			Накладные расходы			*136,62*	*562*
			Сметная прибыль			*71,11*	*293*
20	25	ПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ73	шт	1,000	15969,93	15970
			Накладные расходы			*582,39*	*582*
			Сметная прибыль			*1182,96*	*1183*
21	26	ПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМs 60А	шт	1,000	3404,78	3405
			Накладные расходы			*124,16*	*124*
			Сметная прибыль			*252,21*	*252*
22	27	ПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ52	шт	1,000	2383,00	2383
			Накладные расходы			*86,90*	*87*
			Сметная прибыль			*176,52*	*177*
23	28	ПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х 1	шт	2,000	1138,73	2277
			Накладные расходы			*41,53*	*83*
			Сметная прибыль			*84,35*	*169*
24	29	ПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У1	шт	1,000	4467,23	4467
			Накладные расходы			*162,91*	*163*
			Сметная прибыль			*330,91*	*331*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	30	ПРАЙС-ЛИСТ	Проводник ЗП 21	м	2,000	831,70	1663
			Накладные расходы			*30,33*	*61*
			Сметная прибыль			*61,61*	*123*
26	32	24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	919,81	4599
			Накладные расходы			*33,54*	*168*
			Сметная прибыль			*68,13*	*341*
27	33	24-040207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	405,99	2030
			Накладные расходы			*14,81*	*74*
			Сметная прибыль			*30,07*	*150*
28	34	24-040109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4,000	11466,71	45867
			Накладные расходы			*418,17*	*1673*
			Сметная прибыль			*849,39*	*3398*
29	35	24-040207-4713 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	18981,86	94909
			Накладные расходы			*692,23*	*3461*
			Сметная прибыль			*1406,06*	*7030*
30	36	24-040201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	596,71	1790
			Накладные расходы			*21,76*	*65*
			Сметная прибыль			*44,20*	*133*
31	37	24-040109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6,000	15944,73	95668
			Накладные расходы			*581,47*	*3489*
			Сметная прибыль			*1181,09*	*7087*
32	38	24-040207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	13414,90	80489
			Накладные расходы			*489,21*	*2935*
			Сметная прибыль			*993,70*	*5962*
33	39	24-040206-0720 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	768,42	4611

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*28,02*	*168*
			Сметная прибыль			*56,92*	*342*
34	40	ПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА1	шт	1,000	7844,30	7844
			Накладные расходы			*286,06*	*286*
			Сметная прибыль			*581,06*	*581*
35	41	ПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА2	шт	1,000	1319,08	1319
			Накладные расходы			*48,10*	*48*
			Сметная прибыль			*97,71*	*98*
36	42	ПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА3	шт	3,000	8028,39	24085
			Накладные расходы			*292,78*	*878*
			Сметная прибыль			*594,70*	*1784*
37	43	ПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА5	шт	1,000	839,18	839
			Накладные расходы			*30,60*	*31*
			Сметная прибыль			*62,16*	*62*
38	44	ПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х7	шт	3,000	816,07	2448
			Накладные расходы			*29,76*	*89*
			Сметная прибыль			*60,45*	*181*
39	45	ПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х8	шт	1,000	896,28	896
			Накладные расходы			*32,69*	*33*
			Сметная прибыль			*66,39*	*66*
40	46	ПРАЙС-ЛИСТ	Проводник ЗП 1	м	4,500	645,56	2905
			Накладные расходы			*23,54*	*106*
			Сметная прибыль			*47,82*	*215*
41	47	ПРАЙС-ЛИСТ	Устройство защиты от дуги SDI 27	шт	3,000	18060,37	54181
			Накладные расходы			*658,62*	*1976*
			Сметная прибыль			*1337,80*	*4013*
42	48	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,000	19785,10	19785
			Накладные расходы			*5375,80*	*5376*
			Сметная прибыль			*1465,56*	*1466*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
43	49	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	**Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3**	шт	2,000	2760,16	5520
			Накладные расходы			*825,91*	*1652*
			Сметная прибыль			*204,46*	*409*
44	52	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м2	4,114	959,97	3949
			Накладные расходы			*136,62*	*562*
			Сметная прибыль			*71,11*	*293*
45	53	ПРАЙС-ЛИСТ	**Траверса ТМ73**	шт	1,000	15969,93	15970
			Накладные расходы			*582,39*	*582*
			Сметная прибыль			*1182,96*	*1183*
46	54	ПРАЙС-ЛИСТ	**Траверса ТМs 60А**	шт	1,000	3404,78	3405
			Накладные расходы			*124,16*	*124*
			Сметная прибыль			*252,21*	*252*
47	55	ПРАЙС-ЛИСТ	**Накладка ОГ52**	шт	1,000	2383,00	2383
			Накладные расходы			*86,90*	*87*
			Сметная прибыль			*176,52*	*177*
48	56	ПРАЙС-ЛИСТ	**Хомут Х 1**	шт	2,000	1138,73	2277
			Накладные расходы			*41,53*	*83*
			Сметная прибыль			*84,35*	*169*
49	57	ПРАЙС-ЛИСТ	**Крепление подкоса У1**	шт	1,000	4467,23	4467
			Накладные расходы			*162,91*	*163*
			Сметная прибыль			*330,91*	*331*
50	58	ПРАЙС-ЛИСТ	**Проводник ЗП 21**	м	2,000	831,70	1663
			Накладные расходы			*30,33*	*61*
			Сметная прибыль			*61,61*	*123*
51	60	24-040207-3127 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	5,000	919,81	4599
			Накладные расходы			*33,54*	*168*
			Сметная прибыль			*68,13*	*341*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
52	61	24-040207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	405,99	2030
			Накладные расходы			*14,81*	*74*
			Сметная прибыль			*30,07*	*150*
53	62	24-040109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4,000	11466,71	45867
			Накладные расходы			*418,17*	*1673*
			Сметная прибыль			*849,39*	*3398*
54	63	24-040207-4713 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	18981,86	75927
			Накладные расходы			*692,23*	*2769*
			Сметная прибыль			*1406,06*	*5624*
55	64	24-040201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	596,71	3580
			Накладные расходы			*21,76*	*131*
			Сметная прибыль			*44,20*	*265*
56	65	24-040109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3,000	15944,73	47834
			Накладные расходы			*581,47*	*1744*
			Сметная прибыль			*1181,09*	*3543*
57	66	24-040207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	13414,90	80489
			Накладные расходы			*489,21*	*2935*
			Сметная прибыль			*993,70*	*5962*
58	67	ПРАЙС-ЛИСТ	Устройство защиты от дуги SDI 27	шт	3,000	18060,37	54181
			Накладные расходы			*658,62*	*1976*
			Сметная прибыль			*1337,80*	*4013*
59	68	ПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн КМ1	шт	1,000	1536,26	1536
			Накладные расходы			*56,02*	*56*
			Сметная прибыль			*113,80*	*114*
60	69	24-040206-0720 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	768,42	4611

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*28,02*	*168*
			Сметная прибыль			*56,92*	*342*
61	70	ПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА1	шт	1,000	7844,30	7844
			Накладные расходы			*286,06*	*286*
			Сметная прибыль			*581,06*	*581*
62	71	ПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА2	шт	1,000	1319,08	1319
			Накладные расходы			*48,10*	*48*
			Сметная прибыль			*97,71*	*98*
63	72	ПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА3	шт	3,000	8028,39	24085
			Накладные расходы			*292,78*	*878*
			Сметная прибыль			*594,70*	*1784*
64	73	ПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА5	шт	1,000	839,18	839
			Накладные расходы			*30,60*	*31*
			Сметная прибыль			*62,16*	*62*
65	74	ПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х7	шт	3,000	816,07	2448
			Накладные расходы			*29,76*	*89*
			Сметная прибыль			*60,45*	*181*
66	75	ПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х8	шт	1,000	896,28	896
			Накладные расходы			*32,69*	*33*
			Сметная прибыль			*66,39*	*66*
67	76	ПРАЙС-ЛИСТ	Проводник ЗП 1	м	4,500	645,56	2905
			Накладные расходы			*23,54*	*106*
			Сметная прибыль			*47,82*	*215*
68	77	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,000	19785,10	19785
			Накладные расходы			*5375,80*	*5376*
			Сметная прибыль			*1465,56*	*1466*
69	78	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	2,000	2760,16	5520
			Накладные расходы			*825,91*	*1652*
			Сметная прибыль			*204,46*	*409*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
70	81	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м2	4,114	959,97	3949
			Накладные расходы			*136,62*	*562*
			Сметная прибыль			*71,11*	*293*
71	82	ПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ73	шт	1,000	15969,93	15970
			Накладные расходы			*582,39*	*582*
			Сметная прибыль			*1182,96*	*1183*
72	83	ПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМs 60	шт	1,000	3238,56	3239
			Накладные расходы			*118,10*	*118*
			Сметная прибыль			*239,89*	*240*
73	84	ПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х 51	шт	2,000	1069,84	2140
			Накладные расходы			*39,01*	*78*
			Сметная прибыль			*79,25*	*158*
74	85	ПРАЙС-ЛИСТ	Оголовок ОГs 54	шт	1,000	14214,23	14214
			Накладные расходы			*518,36*	*518*
			Сметная прибыль			*1052,91*	*1053*
75	86	ПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У52	шт	1,000	4277,12	4277
			Накладные расходы			*155,98*	*156*
			Сметная прибыль			*316,82*	*317*
76	87	ПРАЙС-ЛИСТ	Проводник ЗП 21	м	1,500	831,70	1248
			Накладные расходы			*30,33*	*45*
			Сметная прибыль			*61,61*	*92*
77	89	24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	919,81	4599
			Накладные расходы			*33,54*	*168*
			Сметная прибыль			*68,13*	*341*
78	90	24-040207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	405,99	2030
			Накладные расходы			*14,81*	*74*
			Сметная прибыль			*30,07*	*150*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
79	91	24-040109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4,000	11466,71	45867
			Накладные расходы			*418,17*	*1673*
			Сметная прибыль			*849,39*	*3398*
80	92	24-040207-4713 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	18981,86	151855
			Накладные расходы			*692,23*	*5538*
			Сметная прибыль			*1406,06*	*11249*
81	93	24-040201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	596,71	1790
			Накладные расходы			*21,76*	*65*
			Сметная прибыль			*44,20*	*133*
82	94	24-040109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6,000	15944,73	95668
			Накладные расходы			*581,47*	*3489*
			Сметная прибыль			*1181,09*	*7087*
83	95	24-040207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	13414,90	80489
			Накладные расходы			*489,21*	*2935*
			Сметная прибыль			*993,70*	*5962*
84	96	24-040207-5018 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	3251,33	9754
			Накладные расходы			*118,57*	*356*
			Сметная прибыль			*240,84*	*723*
85	97	ПРАЙС-ЛИСТ	Устройство защиты от дуги SDI 27	шт	3,000	18060,37	54181
			Накладные расходы			*658,62*	*1976*
			Сметная прибыль			*1337,80*	*4013*
86	98	11-330202-0105 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	2,000	23279,94	46560
			Накладные расходы			*6523,17*	*13046*
			Сметная прибыль			*1724,44*	*3449*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
87	99	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	2,000	2760,16	5520
			Накладные расходы			*825,91*	*1652*
			Сметная прибыль			*204,46*	*409*
88	102	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	8,228	959,97	7899
			Накладные расходы			*136,62*	*1124*
			Сметная прибыль			*71,11*	*585*
89	103	ПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ77	шт	2,000	14853,42	29707
			Накладные расходы			*541,67*	*1083*
			Сметная прибыль			*1100,25*	*2201*
90	104	ПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ52	шт	2,000	2383,00	4766
			Накладные расходы			*86,90*	*174*
			Сметная прибыль			*176,52*	*353*
91	105	ПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х 51	шт	2,000	1069,84	2140
			Накладные расходы			*39,01*	*78*
			Сметная прибыль			*79,25*	*158*
92	106	ПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У52	шт	2,000	4277,12	8554
			Накладные расходы			*155,98*	*312*
			Сметная прибыль			*316,82*	*634*
93	107	ПРАЙС-ЛИСТ	Проводник ЗП 21	м	4,000	831,70	3327
			Накладные расходы			*30,33*	*121*
			Сметная прибыль			*61,61*	*246*
94	108	ПРАЙС-ЛИСТ	Проводник ЗП 22	м	4,080	777,26	3171
			Накладные расходы			*28,34*	*116*
			Сметная прибыль			*57,57*	*235*
95	110	24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,000	919,81	9198
			Накладные расходы			*33,54*	*335*
			Сметная прибыль			*68,13*	*681*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
96	111	24-040207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,000	405,99	4060
			Накладные расходы			*14,81*	*148*
			Сметная прибыль			*30,07*	*301*
97	112	24-040109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	2,000	11466,71	22933
			Накладные расходы			*418,17*	*836*
			Сметная прибыль			*849,39*	*1699*
98	113	24-040207-4713 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	18981,86	75927
			Накладные расходы			*692,23*	*2769*
			Сметная прибыль			*1406,06*	*5624*
99	114	24-040201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	596,71	7161
			Накладные расходы			*21,76*	*261*
			Сметная прибыль			*44,20*	*530*
100	115	24-040109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	18,000	15944,73	287005
			Накладные расходы			*581,47*	*10466*
			Сметная прибыль			*1181,09*	*21260*
101	116	24-040207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,000	13414,90	241468
			Накладные расходы			*489,21*	*8806*
			Сметная прибыль			*993,70*	*17887*
102	117	24-040207-5018 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	3251,33	19508
			Накладные расходы			*118,57*	*711*
			Сметная прибыль			*240,84*	*1445*
103	118	ПРАЙС-ЛИСТ	Устройство защиты от дуги SDI 27	шт	6,000	18060,37	108362
			Накладные расходы			*658,62*	*3952*
			Сметная прибыль			*1337,80*	*8027*
104	119	ПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ78	шт	2,000	2779,60	5559

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*101,37*	*203*
			Сметная прибыль			*205,90*	*412*
105	120	ПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ78а	шт	2,000	2779,60	5559
			Накладные расходы			*101,37*	*203*
			Сметная прибыль			*205,90*	*412*
106	121	24-040207-3222 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	12934,47	51738
			Накладные расходы			*471,69*	*1887*
			Сметная прибыль			*958,11*	*3832*
107	122	24-040207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	2081,50	16652
			Накладные расходы			*75,91*	*607*
			Сметная прибыль			*154,19*	*1233*
108	123	24-040207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	2009,26	4019
			Накладные расходы			*73,27*	*147*
			Сметная прибыль			*148,83*	*298*
109	124	11-330202-0104 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	11,000	12663,05	139294
			Накладные расходы			*3592,02*	*39512*
			Сметная прибыль			*938,00*	*10318*
110	126	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	22,627	959,97	21721
			Накладные расходы			*136,62*	*3091*
			Сметная прибыль			*71,11*	*1609*
111	127	ПРАЙС-ЛИСТ	Оголовок ОГs 56	шт	11,000	10066,20	110728
			Накладные расходы			*367,09*	*4038*
			Сметная прибыль			*745,64*	*8202*
112	128	ПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х 51	шт	11,000	1069,84	11768
			Накладные расходы			*39,01*	*429*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*79,25*	*872*
113	129	ПРАЙС-ЛИСТ	Проводник ЗП 21	м	12,100	831,70	10064
			Накладные расходы			*30,33*	*367*
			Сметная прибыль			*61,61*	*745*
114	131	24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22,000	919,81	20236
			Накладные расходы			*33,54*	*738*
			Сметная прибыль			*68,13*	*1499*
115	132	24-040207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22,000	405,99	8932
			Накладные расходы			*14,81*	*326*
			Сметная прибыль			*30,07*	*662*
116	133	24-040109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	33,000	11466,71	378401
			Накладные расходы			*418,17*	*13799*
			Сметная прибыль			*849,39*	*28030*
117	134	24-040207-4713 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	шт.	66,000	18981,86	1252803
			Накладные расходы			*692,23*	*45687*
			Сметная прибыль			*1406,06*	*92800*
118	135	ПРАЙС-ЛИСТ	Устройство защиты от дуги SDI 27	шт	33,000	18060,37	595992
			Накладные расходы			*658,62*	*21735*
			Сметная прибыль			*1337,80*	*44148*
119	136	24-040109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	33,000	15944,73	526176
			Накладные расходы			*581,47*	*19188*
			Сметная прибыль			*1181,09*	*38976*
120	137	24-040202-0816 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO181.6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	33,000	13466,37	444390
			Накладные расходы			*491,09*	*16206*
			Сметная прибыль			*997,51*	*32918*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
121	138	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22,000	166,29	3658
			Накладные расходы			*6,06*	*133*
			Сметная прибыль			*12,32*	*271*
122	139	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	28,600	536,81	15353
			Накладные расходы			*19,58*	*560*
			Сметная прибыль			*39,76*	*1137*
123	140	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11,000	1888,32	20772
			Накладные расходы			*68,86*	*757*
			Сметная прибыль			*139,88*	*1539*
124	141	24-040202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11,000	3739,91	41139
			Накладные расходы			*136,39*	*1500*
			Сметная прибыль			*277,03*	*3047*
125	142	24-040207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11,000	2081,50	22897
			Накладные расходы			*75,91*	*835*
			Сметная прибыль			*154,19*	*1696*
126	143	24-040207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22,000	2009,26	44204
			Накладные расходы			*73,27*	*1612*
			Сметная прибыль			*148,83*	*3274*
127	144	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11,000	2680,04	29480
			Накладные расходы			*97,73*	*1075*
			Сметная прибыль			*198,52*	*2184*
			Раздел: Опоры ВЛИ-0,4кВ				
128	145	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	96,000	9633,32	924799
			Накладные расходы			*2615,86*	*251122*
			Сметная прибыль			*713,58*	*68504*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
129	148	24-040207-4918 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	96,000	3121,23	299638
			Накладные расходы			*113,82*	*10927*
			Сметная прибыль			*231,20*	*22195*
130	149	13-080103-3101 РСНБ РК 2015	Установка зажимов	шт	288,000	699,45	201442
			Накладные расходы			*188,36*	*54247*
			Сметная прибыль			*51,81*	*14922*
131	150	24-040202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	96,000	3739,91	359031
			Накладные расходы			*136,39*	*13093*
			Сметная прибыль			*277,03*	*26595*
132	151	24-040207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	96,000	2081,50	199824
			Накладные расходы			*75,91*	*7287*
			Сметная прибыль			*154,19*	*14802*
133	152	24-040207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	96,000	2205,38	211716
			Накладные расходы			*80,43*	*7721*
			Сметная прибыль			*163,36*	*15683*
134	153	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,048	512513,84	24601
			Накладные расходы			*18690,24*	*897*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*1822*
135	154	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	17,000	19785,10	336347
			Накладные расходы			*5375,80*	*91389*
			Сметная прибыль			*1465,56*	*24915*
136	156	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	42,500	959,97	40799

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*136,62*	*5806*
			Сметная прибыль			*71,11*	*3022*
137	157	24-040207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17,000	3655,05	62136
			Накладные расходы			*133,29*	*2266*
			Сметная прибыль			*270,74*	*4603*
138	159	24-040207-3222 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-98	шт.	17,000	12934,47	219886
			Накладные расходы			*471,69*	*8019*
			Сметная прибыль			*958,11*	*16288*
139	160	24-040207-5317 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17,000	2696,08	45833
			Накладные расходы			*98,32*	*1671*
			Сметная прибыль			*199,71*	*3395*
140	161	24-040207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17,000	2081,50	35386
			Накладные расходы			*75,91*	*1290*
			Сметная прибыль			*154,19*	*2621*
141	162	24-040207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17,000	2205,38	37491
			Накладные расходы			*80,43*	*1367*
			Сметная прибыль			*163,36*	*2777*
142	163	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,009	512513,84	4356
			Накладные расходы			*18690,24*	*159*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*323*
143	164	24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17,000	919,81	15637
			Накладные расходы			*33,54*	*570*
			Сметная прибыль			*68,13*	*1158*
144	165	ПРАЙС-ЛИСТ	Проводник ЗП 6	шт	17,000	458,56	7796

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*16,72*	*284*
			Сметная прибыль			*33,97*	*577*
145	166	ПРАЙС-ЛИСТ	Концевые колпачки РК99.2595	шт	68,000	403,45	27434
			Накладные расходы			*14,71*	*1000*
			Сметная прибыль			*29,88*	*2032*
146	167	ПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У3	шт	17,000	4202,23	71438
			Накладные расходы			*153,25*	*2605*
			Сметная прибыль			*311,28*	*5292*
147	171	24-040207-4918 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	3121,23	3121
			Накладные расходы			*113,82*	*114*
			Сметная прибыль			*231,20*	*231*
148	173	24-040202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	3739,91	3740
			Накладные расходы			*136,39*	*136*
			Сметная прибыль			*277,03*	*277*
149	174	24-040207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	2081,50	2082
			Накладные расходы			*75,91*	*76*
			Сметная прибыль			*154,19*	*154*
150	175	24-040207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	2205,38	2205
			Накладные расходы			*80,43*	*80*
			Сметная прибыль			*163,36*	*163*
151	176	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	512513,84	256
			Накладные расходы			*18690,24*	*9*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*19*
152	177	24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	919,81	920
			Накладные расходы			*33,54*	*34*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*68,13*	*68*
153	178	ПРАЙС-ЛИСТ	Проводник ЗП 6	шт	1,000	458,56	459
			Накладные расходы			*16,72*	*17*
			Сметная прибыль			*33,97*	*34*
154	179	ПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У3	шт	1,000	4202,23	4202
			Накладные расходы			*153,25*	*153*
			Сметная прибыль			*311,28*	*311*
155	182	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	12,500	959,97	12000
			Накладные расходы			*136,62*	*1708*
			Сметная прибыль			*71,11*	*889*
156	183	24-040207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	3655,05	18275
			Накладные расходы			*133,29*	*666*
			Сметная прибыль			*270,74*	*1354*
157	184	24-040207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	4115,17	20576
			Накладные расходы			*150,07*	*750*
			Сметная прибыль			*304,83*	*1524*
158	185	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	1888,32	9442
			Накладные расходы			*68,86*	*344*
			Сметная прибыль			*139,88*	*699*
159	186	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,000	166,29	1663
			Накладные расходы			*6,06*	*61*
			Сметная прибыль			*12,32*	*123*
160	187	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	13,000	536,81	6979
			Накладные расходы			*19,58*	*254*
			Сметная прибыль			*39,76*	*517*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
161	189	24-040202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	3739,91	18700
			Накладные расходы			*136,39*	*682*
			Сметная прибыль			*277,03*	*1385*
162	190	24-040207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,000	13495,24	134952
			Накладные расходы			*492,14*	*4921*
			Сметная прибыль			*999,65*	*9996*
163	191	24-040207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20,000	2081,50	41630
			Накладные расходы			*75,91*	*1518*
			Сметная прибыль			*154,19*	*3084*
164	192	24-040207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	2081,50	10408
			Накладные расходы			*75,91*	*380*
			Сметная прибыль			*154,19*	*771*
165	193	24-040207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	2205,38	11027
			Накладные расходы			*80,43*	*402*
			Сметная прибыль			*163,36*	*817*
166	194	23-061002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,003	512513,84	1281
			Накладные расходы			*18690,24*	*47*
			Сметная прибыль			*37963,99*	*95*
167	195	24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	919,81	4599
			Накладные расходы			*33,54*	*168*
			Сметная прибыль			*68,13*	*341*
168	196	ПРАЙС-ЛИСТ	Проводник ЗП 6	шт	5,000	458,56	2293
			Накладные расходы			*16,72*	*84*
			Сметная прибыль			*33,97*	*170*
169	197	ПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У3	шт	5,000	4202,23	21011

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*153,25*	*766*
			Сметная прибыль			*311,28*	*1556*
170	203	ПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка Г1	шт	4,000	3618,46	14474
			Накладные расходы			*131,96*	*528*
			Сметная прибыль			*268,03*	*1072*
171	204	24-040207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	3655,05	7310
			Накладные расходы			*133,29*	*267*
			Сметная прибыль			*270,74*	*541*
172	205	24-040207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	4115,17	8230
			Накладные расходы			*150,07*	*300*
			Сметная прибыль			*304,83*	*610*
173	206	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	1888,32	3777
			Накладные расходы			*68,86*	*138*
			Сметная прибыль			*139,88*	*280*
174	207	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	166,29	665
			Накладные расходы			*6,06*	*24*
			Сметная прибыль			*12,32*	*49*
175	208	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5,200	536,81	2791
			Накладные расходы			*19,58*	*102*
			Сметная прибыль			*39,76*	*207*
176	210	24-040202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	3739,91	7480
			Накладные расходы			*136,39*	*273*
			Сметная прибыль			*277,03*	*554*
177	211	24-040207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	13495,24	53981
			Накладные расходы			*492,14*	*1969*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***999,65***	***3999***
178	**212**	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,000**	**2081,50**	**16652**
			Накладные расходы			***75,91***	***607***
			Сметная прибыль			***154,19***	***1233***
179	**213**	**24-040207-5015 РСНБ РК 2015**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,000**	**2081,50**	**4163**
			Накладные расходы			***75,91***	***152***
			Сметная прибыль			***154,19***	***308***
180	**214**	**24-040207-3123 РСНБ РК 2015**	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,000**	**2205,38**	**4411**
			Накладные расходы			***80,43***	***161***
			Сметная прибыль			***163,36***	***327***
181	**215**	**23-061002-0108 РСНБ РК 2015**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,001**	**512513,84**	**513**
			Накладные расходы			***18690,24***	***19***
			Сметная прибыль			***37963,99***	***38***
182	**216**	**24-040207-3127 РСНБ РК 2015**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,000**	**919,81**	**1840**
			Накладные расходы			***33,54***	***67***
			Сметная прибыль			***68,13***	***136***
183	**217**	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Проводник ЗП 6**	**шт**	**2,000**	**458,56**	**917**
			Накладные расходы			***16,72***	***33***
			Сметная прибыль			***33,97***	***68***
184	**218**	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Кронштейн У3**	**шт**	**2,000**	**4202,23**	**8404**
			Накладные расходы			***153,25***	***306***
			Сметная прибыль			***311,28***	***623***
			ИТОГО:				**12209750**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**913989**
			Сметная прибыль				**904426**
			Временные здания и сооружения - 2,4%		**2,4%**	**293034**	**12502784**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Доп.затраты в зимнее время - 1,71%		**1,71%**	**213798**	**12716582**
			Итого в ценах 2018 года к=1,05994				**13478814**
			НДС 12%				**1444159**
			Итого с учетом НДС 12%				**14922972**
			Тендерная скидка		**-10%**		**1492297**
			Всего к оплате с учетом НДС 12%				**13430675**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"

_____ Малибеков Д.С.
(подпись)

Технический надзор:

Технический надзор
ТОО "УКС"

_____ Бургамбаев А.К.
(Физ. объемы, расценки и качество выполненных работ подверждаю)

Подрядчик:

Заместитель директора
ТОО "Энергохолдинг LTD"

_____ Божимов М.К.
(подпись)