Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг LTD"

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018г.
№656

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство коммунальных электрических сетей в с. Кызылшарык Енбекшиказахского района Алматинской области (2-я очередь)

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		№38	13.05.2020г.				
		Дополнительное соглашение:					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	**258 804 997**	**11 395 782**							**1 367 494**	**12 763 276**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"

Малибеков Д.С.
(подпись)

Технический надзор:

Технический надзор
ТОО "УКС"

Бурнамбаев А.К.
(Физ. объемы, расценки и качество выполненных работ подверждаю)

Подрядчик:

Заместитель директора
ТОО "Энергохолдинг LTD"

Токтарбаев М.А.
(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция и строительство коммунальных электрических сетей в с. Кызылшарык Енбекшиказахского района Алматинской области (2-я очередь)**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные электрические сети в с.Кызылшарык ТП пр63, ПР1, ПР2, ПР3, ПР4,ПР5,**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№38** от **13.05.2020**

Акт приемки выполненных работ №18
за октябрь месяц

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Оборудование				
1	**1**	**11-330208-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам**	**шт**	**1,000**	**14877,64**	**14878**
			Накладные расходы			***3514,54***	***3515***
			Сметная прибыль			***1102,05***	***1102***
2	**2**	**11-330208-0202 РСНБ РК 2015**	**Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам**	**шт**	**1,000**	**40062,71**	**40063**
			Накладные расходы			***9975,34***	***9975***
			Сметная прибыль			***2967,61***	***2968***
			Раздел: Опоры ВЛ-10кВ				
3	**31**	**13-080103-3101 РСНБ РК 2015**	**Установка зажимов**	**шт**	**17,000**	**699,45**	**11891**
			Накладные расходы			***188,36***	***3202***
			Сметная прибыль			***51,81***	***881***
4	**59**	**13-080103-3101 РСНБ РК 2015**	**Установка зажимов**	**шт**	**17,000**	**699,45**	**11891**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***188,36***	***3202***
			Сметная прибыль			***51,81***	***881***
			Раздел: Опоры 10кВ для совеместной подвески с ВЛИ 0,4кВ				
5	**88**	**13-080103-3101 РСНБ РК 2015**	**Установка зажимов**	**шт**	**58,000**	**699,45**	**40568**
			Накладные расходы			***188,36***	***10925***
			Сметная прибыль			***51,81***	***3005***
6	**117**	**13-080103-3101 РСНБ РК 2015**	**Установка зажимов**	**шт**	**36,000**	**699,45**	**25180**
			Накладные расходы			***188,36***	***6781***
			Сметная прибыль			***51,81***	***1865***
7	**143**	**13-080103-3101 РСНБ РК 2015**	**Установка зажимов**	**шт**	**45,000**	**699,45**	**31475**
			Накладные расходы			***188,36***	***8476***
			Сметная прибыль			***51,81***	***2332***
8	**164**	**13-080103-3101 РСНБ РК 2015**	**Установка зажимов**	**шт**	**39,000**	**699,45**	**27279**
			Накладные расходы			***188,36***	***7346***
			Сметная прибыль			***51,81***	***2021***
9	**190**	**13-080103-3101 РСНБ РК 2015**	**Установка зажимов**	**шт**	**24,000**	**699,45**	**16787**
			Накладные расходы			***188,36***	***4521***
			Сметная прибыль			***51,81***	***1243***
10	**216**	**13-080103-3101 РСНБ РК 2015**	**Установка зажимов**	**шт**	**52,000**	**699,45**	**36372**
			Накладные расходы			***188,36***	***9795***
			Сметная прибыль			***51,81***	***2694***
11	**263**	**13-080103-3101 РСНБ РК 2015**	**Установка зажимов**	**шт**	**72,000**	**699,45**	**50361**
			Накладные расходы			***188,36***	***13562***
			Сметная прибыль			***51,81***	***3730***
			Раздел: Опоры ВЛИ-0,4кВ				
12	**282**	**13-080103-3101 РСНБ РК 2015**	**Установка зажимов**	**шт**	**279,000**	**699,45**	**195147**
			Накладные расходы			***188,36***	***52552***
			Сметная прибыль			***51,81***	***14455***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	300	13-080103-3101 РСНБ РК 2015	Установка зажимов	шт	96,000	699,45	67147
			Накладные расходы			*188,36*	*18082*
			Сметная прибыль			*51,81*	*4974*
14	314	13-080103-3101 РСНБ РК 2015	Установка зажимов	шт	48,000	699,45	33574
			Накладные расходы			*188,36*	*9041*
			Сметная прибыль			*51,81*	*2487*
15	330	13-080103-3101 РСНБ РК 2015	Установка зажимов	шт	50,000	699,45	34973
			Накладные расходы			*188,36*	*9418*
			Сметная прибыль			*51,81*	*2591*
16	345	13-080103-3101 РСНБ РК 2015	Установка зажимов	шт	27,000	699,45	18885
			Накладные расходы			*188,36*	*5086*
			Сметная прибыль			*51,81*	*1399*
17	366	13-080103-3101 РСНБ РК 2015	Установка зажимов	шт	50,000	699,45	34973
			Накладные расходы			*188,36*	*9418*
			Сметная прибыль			*51,81*	*2591*
18	384	13-080103-3101 РСНБ РК 2015	Установка зажимов	шт	99,000	699,45	69246
			Накладные расходы			*188,36*	*18647*
			Сметная прибыль			*51,81*	*5129*
19	398	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4,114	959,97	3949
			Накладные расходы			*136,62*	*562*
			Сметная прибыль			*71,11*	*293*
20	406	13-080103-3101 РСНБ РК 2015	Установка зажимов	шт	25,000	699,45	17486
			Накладные расходы			*188,36*	*4709*
			Сметная прибыль			*51,81*	*1295*
21	424	13-080103-3101 РСНБ РК 2015	Установка зажимов	шт	21,000	699,45	14689
			Накладные расходы			*188,36*	*3956*
			Сметная прибыль			*51,81*	*1088*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	447	13-080103-3101 РСНБ РК 2015	**Установка зажимов**	шт	16,000	699,45	11191
			Накладные расходы			*188,36*	*3014*
			Сметная прибыль			*51,81*	*829*
23	464	13-080103-3101 РСНБ РК 2015	**Установка зажимов**	шт	11,000	699,45	7694
			Накладные расходы			*188,36*	*2072*
			Сметная прибыль			*51,81*	*570*
24	486	13-080103-3101 РСНБ РК 2015	**Установка зажимов**	шт	42,000	699,45	29377
			Накладные расходы			*188,36*	*7911*
			Сметная прибыль			*51,81*	*2176*
25	492	13-080103-3101 РСНБ РК 2015	**Установка зажимов**	шт	63,000	699,45	44066
			Накладные расходы			*188,36*	*11867*
			Сметная прибыль			*51,81*	*3264*
26	502	13-080103-3101 РСНБ РК 2015	**Установка зажимов**	шт	1208,000	699,45	844939
			Накладные расходы			*188,36*	*227536*
			Сметная прибыль			*51,81*	*62588*
27	508	24-040207-4312 РСНБ РК 2015	**Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	5,000	13346,28	66731
			Накладные расходы			*486,71*	*2434*
			Сметная прибыль			*988,61*	*4943*
28	513	13-200202-0302 РСНБ РК 2015	**Заземление одиночное опоры железобетонной**	шт	280,000	11123,18	3114489
			Накладные расходы			*1504,37*	*421224*
			Сметная прибыль			*823,94*	*230703*
29	514	13-080208-0207 РСНБ РК 2015	**Проводник заземляющий открыто построительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2**	м	400,000	640,22	256087
			Накладные расходы			*96,84*	*38737*
			Сметная прибыль			*47,42*	*18969*
			Раздел: Оборудование				
30	6	11-330208-0103 РСНБ РК 2015	**Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов**	шт	1,000	17354,35	17354
			Накладные расходы			*5873,22*	*5873*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	7	13-080103-0601 РСНБ РК 2015	Привод с одной тягой, рычажный	шт	1,000	7304,34	7304
			Сметная прибыль			*1285,51*	*1286*
			Накладные расходы				
32	8	51-080301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1,000	54201,54	54202
			Сметная прибыль			*1904,67*	*1905*
			Накладные расходы			*541,06*	*541*
33	9	13-080103-1501 РСНБ РК 2015	Разрядник, напряжение до 10 кВ	компл	1,000	5689,70	5690
			Сметная прибыль			*1976,61*	*1977*
			Накладные расходы			*4014,93*	*4015*
34	10	51-080401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВС-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	5,000	6807,52	34038
			Сметная прибыль			*1525,23*	*1525*
			Накладные расходы			*421,46*	*421*
			Раздел: Опоры ВЛ-10кВ			*248,25*	*1241*
			Раздел: Опоры 10кВ для совеместной подвески с ВЛИ 0,4кВ			*504,26*	*2521*
			Раздел: Опоры ВЛИ-0,4кВ				
			Раздел: Подвеска проводов				
35	339	11-330204-0206 РСНБ РК 2015	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов более 35 мм2	1км	0,533	173897,12	92745
			Накладные расходы			*49061,82*	*26166*
			Сметная прибыль			*12881,27*	*6870*
36	340	11-330204-0409 РСНБ РК 2015	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-6	опора	13,000	8080,04	105041
			Накладные расходы			*2207,40*	*28696*
			Сметная прибыль			*598,52*	*7781*
37	341	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов (совместная подвеска)	1км	0,530	42050,67	22287
			Накладные расходы			*13083,68*	*6934*
			Сметная прибыль			*3114,86*	*1651*
38	342	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	5,210	42050,67	219084

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*13083,68*	*68166*
			Сметная прибыль			*3114,86*	*16228*
39	**343**	**11-330204-0102 РСНБ РК 2015**	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную**	**1км**	**2,750**	**44279,22**	**121768**
			Накладные расходы			*15747,56*	*43306*
			Сметная прибыль			*3279,94*	*9020*
			Раздел: Оборудование				
40	**1**	**11-330208-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам**	**шт**	**1,000**	**14877,64**	**14878**
			Накладные расходы			*3514,54*	*3515*
			Сметная прибыль			*1102,05*	*1102*
41	**2**	**11-330208-0202 РСНБ РК 2015**	**Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам**	**шт**	**1,000**	**40062,71**	**40063**
			Накладные расходы			*9975,34*	*9975*
			Сметная прибыль			*2967,61*	*2968*
			Раздел: Опоры ВЛ-10кВ				
			Раздел: Опоры ВЛИ-0,4кВ				
			Раздел: Подвеска проводов				
42	**302**	**11-330204-0206 РСНБ РК 2015**	**Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов более 35 мм2**	**1км**	**0,570**	**173897,12**	**99121**
			Накладные расходы			*49061,82*	*27965*
			Сметная прибыль			*12881,27*	*7342*
43	**303**	**11-330204-0409 РСНБ РК 2015**	**При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-6**	**опора**	**3,000**	**8080,04**	**24240**
			Накладные расходы			*2207,40*	*6622*
			Сметная прибыль			*598,52*	*1796*
44	**304**	**11-330204-0101 РСНБ РК 2015**	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов**	**1км**	**3,660**	**42050,67**	**153905**
			Накладные расходы			*13083,68*	*47886*
			Сметная прибыль			*3114,86*	*11400*
45	**305**	**11-330204-0102 РСНБ РК 2015**	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную**	**1км**	**1,850**	**44279,22**	**81917**
			Накладные расходы			*15747,56*	*29133*
			Сметная прибыль			*3279,94*	*6068*
			Раздел: Оборудование				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
46	1	11-330208-0201 РСНБ РК 2015	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	шт	1,000	14877,64	14878
			Накладные расходы			*3514,54*	*3515*
			Сметная прибыль			*1102,05*	*1102*
47	2	11-330208-0202 РСНБ РК 2015	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	шт	1,000	40062,71	40063
			Накладные расходы			*9975,34*	*9975*
			Сметная прибыль			*2967,61*	*2968*
48	3	51-080102-0410 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа AlAgEnM ElECTriC	шт.	1,000	1063432,84	1063433
			Накладные расходы			*38781,04*	*38781*
			Сметная прибыль			*78772,80*	*78773*
49	4	51-080101-0105 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1,000	767332,34	767332
			Накладные расходы			*27982,91*	*27983*
			Сметная прибыль			*56839,43*	*56839*
50	5	прайс-лист "Сайман"	Шкаф учета электроэнергии типа ШУЭ-11-1Н-NS-08	шт	1,000	305068,11	321242
			Накладные расходы			*11714,97*	*11715*
			Сметная прибыль			*23795,67*	*23796*
51	6	11-330208-0103 РСНБ РК 2015	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	2,000	17354,35	34709
			Накладные расходы			*5873,22*	*11746*
			Сметная прибыль			*1285,51*	*2571*
52	7	13-080103-0601 РСНБ РК 2015	Привод с одной тягой, рычажный	шт	2,000	7304,34	14609
			Накладные расходы			*1904,67*	*3809*
			Сметная прибыль			*541,06*	*1082*
53	8	51-080301-1103	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2,000	51136,50	102273

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1864,83*	*3730*
			Сметная прибыль			*3787,89*	*7576*
54	**9**	**13-080103-1501 РСНБ РК 2015**	**Разрядник, напряжение до 10 кВ**	**компл**	**2,000**	**5689,70**	**11379**
			Накладные расходы			*1525,23*	*3050*
			Сметная прибыль			*421,46*	*843*
55	**10**	**51-080401-1302 РСНБ РК 2015**	**Разрядники полимерные РВС-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**6,000**	**6807,52**	**40845**
			Накладные расходы			*248,25*	*1490*
			Сметная прибыль			*504,26*	*3026*
56	**11**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта вручную в траншеях и котлованах грунт 2 группы /для прокладки заземлителя/**	**м3**	**24,500**	**2267,15**	**55545**
			Накладные расходы			*831,75*	*20378*
			Сметная прибыль			*167,94*	*4114*
57	**12**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**24,500**	**1300,87**	**31871**
			Накладные расходы			*477,25*	*11693*
			Сметная прибыль			*96,36*	*2361*
58	**13**	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Электрод заземления, диаметр 16 мм**	**шт**	**15,000**	**2975,64**	**44635**
			Накладные расходы			*398,38*	*5976*
			Сметная прибыль			*220,42*	*3306*
59	**14**	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2**	**м**	**50,000**	**545,70**	**27285**
			Накладные расходы			*77,31*	*3865*
			Сметная прибыль			*40,42*	*2021*
60	**15**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	**5,104**	**2267,15**	**11572**
			Накладные расходы			*831,75*	*4245*
			Сметная прибыль			*167,94*	*857*
61	**16**	**11-010107-1802 РСНБ РК 2015**	**Планировка лишнего вручную в грунтах 2 группы**	**м2**	**21,760**	**193,17**	**4203**
			Накладные расходы			*70,87*	*1542*
			Сметная прибыль			*14,31*	*311*
62	**17**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**1,840**	**1300,87**	**2394**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*477,25*	*878*
			Сметная прибыль			*96,36*	*177*
63	18	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	**Устройство фундаментных плит бетонных плоских**	м3	2,944	17835,11	52507
			Накладные расходы			*1137,37*	*3348*
			Сметная прибыль			*1321,12*	*3889*
64	19	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м2	3,280	959,97	3149
			Накладные расходы			*136,62*	*448*
			Сметная прибыль			*71,11*	*233*
			Раздел: Опоры ВЛ-10кВ				
65	20	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	опора	1,000	19785,10	19785
			Накладные расходы			*5375,80*	*5376*
			Сметная прибыль			*1465,56*	*1466*
66	21	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	**Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3**	шт	2,000	2760,16	5520
			Накладные расходы			*825,91*	*1652*
			Сметная прибыль			*204,46*	*409*
67	24	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м2	4,114	959,97	3949
			Накладные расходы			*136,62*	*562*
			Сметная прибыль			*71,11*	*293*
68	48	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	опора	1,000	19785,10	19785
			Накладные расходы			*5375,80*	*5376*
			Сметная прибыль			*1465,56*	*1466*
69	49	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	**Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3**	шт	2,000	2760,16	5520
			Накладные расходы			*825,91*	*1652*
			Сметная прибыль			*204,46*	*409*
70	52	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м2	4,114	959,97	3949
			Накладные расходы			*136,62*	*562*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*71,11*	*293*
71	77	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	опора	1,000	19785,10	19785
			Накладные расходы			*5375,80*	*5376*
			Сметная прибыль			*1465,56*	*1466*
72	78	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	**Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3**	шт	2,000	2760,16	5520
			Накладные расходы			*825,91*	*1652*
			Сметная прибыль			*204,46*	*409*
73	81	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м2	4,114	959,97	3949
			Накладные расходы			*136,62*	*562*
			Сметная прибыль			*71,11*	*293*
			Раздел: Опоры ВЛИ-0,4кВ				
74	131	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	опора	96,000	9633,32	924799
			Накладные расходы			*2615,86*	*251122*
			Сметная прибыль			*713,58*	*68504*
75	133	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м2	120,000	959,97	115196
			Накладные расходы			*136,62*	*16394*
			Сметная прибыль			*71,11*	*8533*
76	140	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	опора	1,000	9633,32	9633
			Накладные расходы			*2615,86*	*2616*
			Сметная прибыль			*713,58*	*714*
77	142	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м2	1,870	959,97	1795
			Накладные расходы			*136,62*	*255*
			Сметная прибыль			*71,11*	*133*
78	149	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	опора	19,000	19785,10	375917
			Накладные расходы			*5375,80*	*102140*
			Сметная прибыль			*1465,56*	*27846*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
79	151	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	47,500	959,97	45598
			Накладные расходы			*136,62*	*6489*
			Сметная прибыль			*71,11*	*3378*
80	163	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	3,000	19785,10	59355
			Накладные расходы			*5375,80*	*16127*
			Сметная прибыль			*1465,56*	*4397*
81	165	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	7,500	959,97	7200
			Накладные расходы			*136,62*	*1025*
			Сметная прибыль			*71,11*	*533*
82	175	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	5,000	19785,10	98925
			Накладные расходы			*5375,80*	*26879*
			Сметная прибыль			*1465,56*	*7328*
83	177	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	12,500	959,97	12000
			Накладные расходы			*136,62*	*1708*
			Сметная прибыль			*71,11*	*889*
84	193	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,000	19785,10	19785
			Накладные расходы			*5375,80*	*5376*
			Сметная прибыль			*1465,56*	*1466*
85	195	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	2,500	959,97	2400
			Накладные расходы			*136,62*	*342*
			Сметная прибыль			*71,11*	*178*
			Раздел: Подвеска проводов				
86	275	11-330204-0206 РСНБ РК 2015	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов более 35 мм2	1км	0,067	173897,12	11593
			Накладные расходы			*49061,82*	*3271*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*12881,27*	*859*
87	276	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов (совместная подвеска)	1км	0,067	42050,67	2817
			Накладные расходы			*13083,68*	*877*
			Сметная прибыль			*3114,86*	*209*
88	277	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	4,433	42050,67	186411
			Накладные расходы			*13083,68*	*58000*
			Сметная прибыль			*3114,86*	*13808*
			Раздел: Оборудование				
89	1	11-330208-0201 РСНБ РК 2015	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	шт	1,000	14877,64	14878
			Накладные расходы			*3514,54*	*3515*
			Сметная прибыль			*1102,05*	*1102*
90	2	11-330208-0202 РСНБ РК 2015	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	шт	1,000	40062,71	40063
			Накладные расходы			*9975,34*	*9975*
			Сметная прибыль			*2967,61*	*2968*
91	6	11-330208-0103 РСНБ РК 2015	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	1,000	17354,35	17354
			Накладные расходы			*5873,22*	*5873*
			Сметная прибыль			*1285,51*	*1286*
			Раздел: Опоры ВЛ-10кВ				
			Раздел: Опоры ВЛИ-0,4кВ				
			Раздел: Подвеска проводов				
92	316	11-330204-0206 РСНБ РК 2015	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов более 35 мм2	1км	0,193	173897,12	33620
			Накладные расходы			*49061,82*	*9485*
			Сметная прибыль			*12881,27*	*2490*
93	317	11-330204-0409 РСНБ РК 2015	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-6	опора	5,000	8080,04	40400
			Накладные расходы			*2207,40*	*11037*
			Сметная прибыль			*598,52*	*2993*
94	318	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов (совместная подвеска)	1км	0,193	42050,67	8116
			Накладные расходы			*13083,68*	*2525*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3114,86*	*601*
95	319	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	2,957	42050,67	124344
			Накладные расходы			*13083,68*	*38688*
			Сметная прибыль			*3114,86*	*9211*
96	320	11-330204-0102 РСНБ РК 2015	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	1км	0,200	44279,22	8856
			Накладные расходы			*15747,56*	*3150*
			Сметная прибыль			*3279,94*	*656*
			Раздел: Оборудование				
97	1	11-330208-0201 РСНБ РК 2015	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	шт	1,000	14877,64	14878
			Накладные расходы			*3514,54*	*3515*
			Сметная прибыль			*1102,05*	*1102*
98	2	11-330208-0202 РСНБ РК 2015	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	шт	1,000	40062,71	40063
			Накладные расходы			*9975,34*	*9975*
			Сметная прибыль			*2967,61*	*2968*
99	10	51-080401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВС-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	4,000	6807,52	27230
			Накладные расходы			*248,25*	*993*
			Сметная прибыль			*504,26*	*2017*
			Раздел: Опоры ВЛ-10кВ				
			Раздел: Опоры ВЛИ-0,4кВ				
			Раздел: Подвеска проводов				
100	276	11-330204-0206 РСНБ РК 2015	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов более 35 мм2	1км	0,433	173897,12	75355
			Накладные расходы			*49061,82*	*21260*
			Сметная прибыль			*12881,27*	*5582*
101	277	11-330204-0409 РСНБ РК 2015	При изменении количества опор на 1 кмВЛ добавлять к расценке 33-109-6	опора	12,000	8080,04	96960
			Накладные расходы			*2207,40*	*26489*
			Сметная прибыль			*598,52*	*7182*
102	278	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов (совместная подвеска)	1км	0,433	42050,67	18208
			Накладные расходы			*13083,68*	*5665*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3114,86*	*1349*
103	**279**	**11-330204-0101 РСНБ РК 2015**	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов**	**1км**	**3,847**	**42050,67**	**161769**
			Накладные расходы			*13083,68*	*50333*
			Сметная прибыль			*3114,86*	*11983*
104	**280**	**11-330204-0102 РСНБ РК 2015**	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную**	**1км**	**0,090**	**44279,22**	**3985**
			Накладные расходы			*15747,56*	*1417*
			Сметная прибыль			*3279,94*	*295*
			ИТОГО:				**11596212**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**119647**
			Сметная прибыль				**32478**
			ИТОГО:				
			Временные здания и сооружения - 2,4%		**2,4%**	**278309**	**11874521**
			Доп.затраты в зимнее время - 1,71%		**1,71%**	**203054**	**12077575**
			Итого в ценах 2018 года к=1,05994				**12801505**
			НДС 12%				**1371590**
			Итого с учетом НДС 12%				**14173095**
			Тендерная скидка		**-10%**		**1417310**
			Всего к оплате с учетом НДС 12%				**12763276**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"

_____ Малибеков Д.С.
(подпись)

Технический надзор:

Технический надзор
ТОО "УКС"

_____ Бургамбаев А.К.
(Физ. объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Подрядчик:

Заместитель директора
ТОО "Энергохолдинг LTD"

_____ Токтарбаев М.А.
(подпись)