Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«11» декабря 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО СК-Максимум
150000 Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Универсальная,15
наименование организации, юридический адрес

в лице директора ТОО «СК-Максимум» Щеголева Юрия Владимировича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительство локального источника водоснабжения с системой очистки воды и разводящими сетями в с. Шаховское Кызылжарского района СКО
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" СКО, в лице и.о. руководителя Омарова Саята Каиржановича.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО ЭталонСеверВодСтрой», ТОО «BEAR Инжиниринг», ТОО "Құрылыс Қадат"
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ППО ТОО «Готика»
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Филиал РГП «Госэкспертиза» Северо-Казахстанской области от 23 февраля 2015 года №17-0018/15
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса	общая (с учетом ранее	в том числе пускового комплекса

			или очереди	принятых)	или очереди
Водозаборное сооружение					
Рабочая скважина	шт	1	1	1	1
Резервнаяая скважина	шт	1	1	1	1
Погружной скважинный центробежный насос Wilo TWV 4-0821 C3	шт	3 (в т.ч. один на складе)	3 (в т.ч. один на складе)	3 (в т.ч. один на складе)	3 (в т.ч. один на складе)
Магистральный водопровод					
Трубопровод из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR-21 ГОСТ 18599-2001, Дн=110х5.3 мм	п.м.	5668,3	5668,3	5668,3	5668,3
Сборные железобетонные колодцы					
Дк=1,5м	шт	15	15	15	15
Разводящая сеть					
Трубопровод из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR-21 ГОСТ 18599-2001, Дн=110х5.3 мм	п.м.	6663	6663	6370	6370
Трубопровод из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR-21 ГОСТ 18599-2001, Дн=63х3 мм	п.м.	295,5	295,5	339,3	339,3
Площадка водопроводных сооружений					
Трубопровод из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR-21 ГОСТ 18599-2001, Дн=110х5.3 мм	п.м.	158	158	187,9	187,9
Трубопровод из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR-21 ГОСТ 18599-2001, Дн=160х6,2 мм	п.м.	30,5	30,5	39,5	39,5
Трубопровод из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR-21 ГОСТ 18599-2001, Дн=110х4,2 мм	п.м.	50	50	50	50
Трубопровод из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR-21 ГОСТ 18599-2001, Дн=63х3 мм	п.м.	-	-	55,5	55,5

Трубы стальные электросварные Дн 114х5 мм	п.м.	197,5	197,5	165,4	165,4
Трубы стальные электросварные Дн 57х3,5 мм	п.м.	7	7	-	-
Контейнер ЛСО	компл.	1	1	1	1
Насосная станция размером 7,5х2,6х2,6	пав.	1	1	1	1
Насос хозпитьевой CR 20-2 (1 рабочий, 1 резервный)	к-т	2	2	2	2
Насос пожарный CR 15-7 (2 рабочих)	к-т	2	2	2	2
Резервуары чистой воды емк 200м3 каждый	соор.	2	2	2	2
Водонапорная башня емк.50 м3	соор.	1	1	1	1
Сборные железобетонные колодцы					
Дк=1м	шт	2	2	2	2
Дк=1,5м	шт	1	1	1	1
Дк=2м	шт	8	8	8	8
Сборные железобетонные колодцы					
Дк=1,5м	шт	80	80	78	78
Дк=2,0м	шт	12	12	12	12
Пожарные гидранты	шт	31	31	31	31

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Фильтры-поглотители - 2 шт; резервуар на 50 мз – 1шт; пункты реализации воды – 3 шт; проходная – 1 шт; сети электроснабжения ВЛ -10 кВ (водозаборных сооружений); сети электроснабжения площадки водопроводных сооружений; сети электроснабжения пунктов реализации; сети электроснабжения к проходной; резервуар-накопитель на 5,5 мз – 1шт; электрохимзащита; благоустройство площадки водопроводных сооружений.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель 2017 года;
месяц, год
окончание работ ноябрь 2017 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 19,2 месяца;
фактически, месяц: 8 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Омаров Саят Каиржанович – и.о. руководителя КГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" СКО.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство локального источника водоснабжения с системой очистки воды и разводящими сетями в с. Шаховское Кызылжарского района СКО** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) директор ТОО «СК-Максимум» **Щеголев Юрий Владимирович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.