Форма № 3

Заказчик - ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Арыс»
Инженер - ТОО "МастерСтрой и К".
Подрядчик - ТОО "Кокше Строй плюс"
Дополнительное соглашение №30/1 от 13.09.2018г. к договору № 30 от 2018-04-02
Наименование стройки - Строительство сетей электроснабжения жилого района "Наурыз" города Арыс ЮКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ месяц 2018 года

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Итого к оплате	
		с начала года по отчетный месяц включительно	с начала года НДС	СМР в базовых ценах	По монтажу		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные		Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге) с НДС
					за отчетный месяц	с начала года		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика Общестроительные работы	**124 320 000.00**	**13 320 000**							**548 225,17**	**5 116 768,28**
2	**Всего к оплате**	**124 320 000.00**	**13 320 000**							**548 225,17**	**5 116 768,28**

Заказчик:
Руководитель отдела:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Арыс»
_____ Тұрсымбеков Ж.

Инженер:
Директор:
ТОО "МастерСтрой и К"
_____ Жумабай А.Қ.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "Кокше Строй плюс"
_____ Ержігіт Д.Б.

Форма №2

Заказчик - ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Арыс»
Инженер - ТОО "МастерСтрой и К"
Подрядчик - ТОО "Кокше Строй плюс"
Договор - дополнительное соглашение №30/1 от 24.08.2018г. к договору № 30 от 2018.04.02
Наименование стройки - Строительство сетей электроснабжения жилого района "Наурыз" города Арыс ЮКО

А К Т
приемки выполненных работ за август месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ВЛЗ-0,4кВ										
		Монтажные работы										
1	Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	296	-2139,40	-127,08	-633264	-37616	-106118	-0,70	-207		
		шт.		-579,97	-27,80	-171671	-8229	42,8	-0,03	-8		
2	Ц13-080303-0101 13-080303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка наметаллическом основании**	53,512	1106,35	3,58	59203	192	24794	1,00	54		
		шт.		938,11	--	50200	--	42,8	--	--		
3	С124-040207-5412 24-040207-5412 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Рубильник однофазный SZ50.1 ГОСТ Р 51177-98**	78	37835,85	--	2951196	--	120999	--	--		
		шт.		--	--	--	--	--	--	--		
4	Ц13-080303-2501 13-080303-2501 РСНБ РК 2015	**Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне**	78	4036,16	48,18	314821	3758	99289	3,00	234		
		шт.		2485,59	--	193876	--	42,8	--	--		
5	С123-070201-0501 23-070201-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	78	5695,00	--	444210	--	18213	--	--		
		шт.		--	--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ц13-080305-1001 13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	78	358,89	56,18	27993	4382	12167	0,34	27
		шт.		297,21	19,86	23182	1549	42,8	0,02	2
7	С123-070501-0101 23-070501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	78	6649,01	--	518623	--	21264	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3682782	-29285			107
			Тенге			95587	-6680			-7
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			731586				
	Материалы -		Тенге			-297549				
	Всего заработная плата -		Тенге				88907			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			962833				
		Накладные расходы -	Тенге			69607				
		Сметная прибыль -	Тенге			64095				
		РАЗДЕЛ 2. Устройство гравийного покрытия под КТПГ № 1-5								
8	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1К=2,5	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 30 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава)- 0,152 м3	51,935	494,30	89,83	25671	4665	2844	0,04	2
		м2 основания или покрытия		30,72	24,22	1596	1258	60,3	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			25671	4665			2
			Тенге			1596	1258			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25671				
	Материалы -		Тенге			38				
	Всего заработная плата -		Тенге				2854			
	Местные материалы -		Тенге			19372				
		Накладные расходы -	Тенге			2844				
		Сметная прибыль -	Тенге			2281				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3708454	-24619			109
			Тенге			97183	-5422			-5
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			731586				
	Материалы -		Тенге			-297549				
	Всего заработная плата -		Тенге				88907			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			962833				
		Накладные расходы -	Тенге			69607				
		Сметная прибыль -	Тенге			64095				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			865289				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата -	Тенге				88907			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2976868				
	Материалы -		Тенге			38				
	Всего заработная плата -		Тенге				2854			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2951196				
	Местные материалы -		Тенге			19372				
		Накладные расходы -	Тенге			123843				
		Сметная прибыль -	Тенге			248057				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3348767				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2854			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4219989				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							104
		Сметная заработная плата -	Тенге				91760			
		Всего прямые затраты				**4 219 988,87**				
		Временные здания и сооружения 2,4%				**101 279,73**				
		Итого				**4 321 268,60**				
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%				**30 248,88**				
		Итого:				**4 351 517,48**				
		Итого в текщих ценах К=1,0599383				**4 612 340,04**				
		Стоимость строительства				**4 612 340,04**				
		Стоимость строительства с понижающим коэффициентом К-0,99050439954				**4 568 543,11**				
		НДС 12%				**548 225,17**				
		Стоимость строительства				**5 116 768,28**				

Заказчик:

Руководитель отдела:

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Арыс»

_____ Тұрсымбеков Ж.

Инженер:

Инженер-эксперт
ТОО "МастерСтрой и К"

_____ Рамматуллаев М.И.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Кокше Строй плюс"

_____ Ержігіт Д.Б.