Форма № 3

Заказчик - ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Арыс»
Инженер - ТОО "МастерСтрой и К"
Подрядчик - ТОО "Кокше Строй плюс"
Договор - №30 от 02.04.2018г.
Наименование стройки - Строительство сетей электроснабжения жилого района "Наурыз" города Арыс ЮКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮЛЬ месяц 2018 года

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Итого к оплате	
		с начала года по отчетный месяц включительно	с начала года НДС	СМР в базовых ценах	По монтажу оборудования		Стоиомсть прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные		Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге) с НДС
					за отчетный месяц	с начала года		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика Общестроительные работы	**106 794 731,47**	**11 442 293**							**2 124 212,51**	**19 825 983,47**
2	**Всего к оплате**	**106 794 731,47**	**11 442 293**							**2 124 212,51**	**19 825 983,47**

Заказчик:
Руководитель отдела,
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Арыс»
_____ Турсымбеков Ж.

Инженер:
Директор:
ТОО "МастерСтрой и К"
_____ Жумабай А.К.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "Кокше Строй плюс"
_____ Ержігіт Д.Б.

Форма №2

Заказчик - ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Арыс»

Инженер - ТОО "МастерСтрой и К"

Подрядчик - ТОО "Кокше Строй плюс"

Договор - №30 от 02.04.2018г.

Наименование стройки - Строительство сетей электроснабжения жилого района "Наурыз" города Арыс ЮКО

А К Т

приемки выполненных работ за июль месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВЛЗ-0,4кВ								
1	Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	296	2139,40	127,08	633264	37616	106118	0,70	207
		шт.		579,97	27,80	171671	8229	42,8	0,03	8
2	Ц13-080208-0201 13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12/10 мм. Монтаж оборудования	161	270,80	13,83	43598	2227	11496	0,16	26
		м		132,56	2,78	21343	448	42,8	--	--
3	Ц13-080303-0101 13-080303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка наметаллическом основании	239	1106,35	3,58	264417	856	110737	1,00	239
		шт.		938,11	--	224208	--	42,8	--	--
4	С124-040207-5412 24-040207-5412 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Рубильник однофазный SZ50.1 ГОСТ Р 51177-98	239	37835,85	--	9042768	--	370753	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц13-080303-2501 13-080303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	239	4036,16	48,18	964643	11514	304231	3,00	717
		шт.		2485,59	--	594056	--	42,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С123-070201-0501 23-070201-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**								
			239	5695,00	--	1361105	--	55805	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц13-080305-1001 13-080305-1001 РСНБ РК 2015	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**								
			239	358,89	56,18	85774	13426	37280	0,34	81
		шт.		297,21	19,86	71033	4746	42,8	0,02	5
8	С123-070501-0101 23-070501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1**								
			239	6649,01	--	1589113	--	65154	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**13984683**	**65639**			**1270**
			Тенге			**1082311**	**13423**			**14**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**4941915**				
	Материалы -		Тенге			**843746**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1095734**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2950218**				
		Накладные расходы -	Тенге			**690821**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**450619**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**6083355**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1284**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1095734**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9042768**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**9042768**				
		Накладные расходы -	Тенге			**370753**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**753082**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10166603**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**16249958**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1284**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1095734**			

РАЗДЕЛ 2. Устройство гравийного покрытия под КТПГ № 1-5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1К=2,5	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 30 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава)- 0,152 м3**								
			183,065	**494,30**	**89,83**	**90488**	**16445**	**10024**	**0,04**	**8**
		м2 основания или покрытия		**30,72**	**24,22**	**5625**	**4434**	**60,3**	**0,02**	**4**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**90488**	**16445**			**8**
			Тенге			**5625**	**4434**			**4**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**90488**				
	Материалы -		Тенге			**135**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**10059**			
	Местные материалы -		Тенге			**68284**				
		Накладные расходы -	Тенге			**10024**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**8041**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**14075171**	**82084**			**1278**
			Тенге			**1087936**	**17857**			**18**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**4941915**				
	Материалы -		Тенге			**843746**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1095734**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2950218**				
		Накладные расходы -	Тенге			**690821**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**450619**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**6083355**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1284**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1095734**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9133257**				
	Материалы -		Тенге			**135**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**10059**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**9042768**				
	Местные материалы -		Тенге			**68284**				
		Накладные расходы -	Тенге			**380778**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**761123**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10275157**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10059**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**16358511**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1296**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1105793**			
		Всего прямые затраты				**16 358 511,00**				
		Временные здания и сооружения 2,4%				**386 819,06**				
		Итого				**16 745 330,06**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%				**115 529,96**				
		Итого:				**16 860 860,02**				
		Итого в текщих ценах К=1,0697784				**17 871 471,31**				
		Стоимость строительства				**17 871 471,31**				
		Стоимость строительства с понижающим коэффициентом К-0,99050439954				**17 701 770,96**				
		НДС 12%				**2 124 212,52**				
		Стоимость строительства				**19 825 983,47**				

Заказчик:

Руководитель отдела:

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Арыс»

_____ Тұрсымбеков Ж.

Инженер:

Инженер-эксперт
ТОО "МастерСтрой и К"

_____ Рамматуллаев М.И.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Кокше Строй плюс"

_____ Ержігіт Д.Б.