№ 28

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Мақтарал ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-і
ИНЖЕНЕР: "Royal Company" ЖШС-і
МЕРДІГЕР: "Кокше Строй плюс" ЖШС-і
ҚҰРЫЛЫСТЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ МЕКЕН-ЖАЙЫ:
ОҚО Мақтарал ауданындағы КХМR-4"КХ-76 "Атакент-Береке" Береке елді мекеніне кіре беріс автомобиль жолын курделі жөндеу

2018 жылғы 12 маусым № 124 келісім шарт бойынша құны- **27 440 000,00** тенге

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2018 жылғы 20 шілде айындағы
№ 1 АНЫҚТАМА

Код			Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
тапсырыс беруші		мердігер	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
			№ 124	12.06.2018ж.		1	ЖШС	17

Іске қосылатын кешендердің, объектілердің атауы	Құрылыс басынан бастап	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге									
		Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	Есепті айға дейін, ҚҚС-сыз	1-бағаннан						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
				2001жылғы сметалық-базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
					есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОҚО Мақтарал ауданындағы КХМR-4"КХ-76 "Атакент-Береке" Береке елді мекеніне кіре беріс автомобиль жолын курделі жөндеу	**9 404 475,00**	**9 404 475,00**	**8 396 853**							**1 007 622**	**9 404 475,00**
Үстап қалу 5%											
Қайтарым 5%											
Төленетін сомасы	**9 404 475,00**	**9 404 475,00**	**8 396 853**							**1 007 622**	**9 404 475,00**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Мақтарал ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-і басшысы м.у.а
М.Абишев
М.О.

Инженер:
" Royal Company"ЖШС-нің Директоры
Ахмедов А.Б.
М.О.

МЕРДІГЕР:
"Кокше Строй плюс" ЖШС-нің директоры
Ержігіт Д.Б.
М.О.

Заказчик :ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района»

Инженер : ТОО «Royal Company»

Подрядчик: ТОО «Кокше Строй плюс»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- «Капитальный ремонт автомобильной дороги KXMR-4,KX-76 Атакент-Береке подьезд к селу Береке в Мактааральском районе ЮКО»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

А К Т

О приемке выполненных строительно-монтажных работ за июль 2018 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Подготовительные работы										
		РАЗДЕЛ 1. Срезка										
1	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 гр.(Срезка)Разработка бульд.мощн.79кВт при перемещении грунта до 10 м	272,8	19,66	19,66	5363	5363	1276	-	-		
				-	6,26	-	1707	59,1	0,01	2		
		м3 грунт										
		Накладные расходы -		4,68		1276						
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		3,70				1009				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		0,98				268				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,95		531						
		Сметная стоимость				7171						
2	11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=0,5	Грунты 1 гр.Разработка бульд.мощн.79 кВт,добавлять на каждые послед 10м перемещения грунта до 10м	272,8	8,51	8,51	2321	2321	552	-	-		
				-	2,71	-	739	59,1	-	1		
		м3 грунт										
		Накладные расходы -		2,02		552						
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		1,60				437				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		0,42				116				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		0,84		230				
		Сметная стоимость				3103				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7684	7684			-
			Тенге			-	2446			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7684	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2446	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1829	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	1445		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	384		-
		Сметная прибыль -	Тенге			761	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10274	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2446	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10274	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2446	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Демонтажные работы								
3	11-270302-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Покрытие а/бетонное,толщ.слоя до 5 см.Фрезеривание самоходн.дор.фрезами шир.барабана 1900-2010 мм /ДЕМОНТАЖ/	1084	48,88	46,79	52983	50721	6697	-	3
				2,07	4,49	2245	4872	60,3	-	4
		м2 покры								
		Накладные расходы -		6,18		6697				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		3,96				4292		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		2,22				2406		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4,40		4774				
		Сметная стоимость				64455				
4	11-460401-0103 РСНБ РК 2015	-Фундаменты ж/бетонные /фун-ты элементов обустройства/.Разборка	4,8	23290,03	10897,09	111792	52306	43904	13,32	64
				10656,27	4775,2	51150	22921	50,8	5,63	27
		м3								
		Накладные расходы -		9146,61		43904				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		7839,18				37628		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		1307,43				6276		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2594,93		12456				
		Сметная стоимость				168151				
5	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Мусор строительный.Погрузка	12	73	-	876	-	37	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2017 года									
		Накладные расходы -		3,07		37				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		3,07				37		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,09		73				
		Сметная стоимость				986				
6	41-020103-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-перевозка стр.грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподьемн.20т.кл.груза 1.Расст.перевозки 20км	12	355,14	-	4262	-	179	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		14,92		179				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		14,92				179		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		29,60		355				
		Сметная стоимость				4796				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			169912	103027			67
			Тенге			53395	27793			31
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			169912	-	-		-
	Материалы -		Тенге			8353	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	81188	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			5138	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			50817	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	41920		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	8897		-
	Сметная прибыль -		Тенге			17658	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			238388	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		98
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	81188	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			238388	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		98
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	81188	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Земляные работы								
7	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	1851	87,39	81,28	161751	150454	38778	0,01	16
				6,1	21,96	11297	40641	59,1	0,02	36
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		20,95		38778				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		16,58				30695		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		4,37				8083		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,67		16042				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				216571				
8	11-010105-0502 РСНБ РК 2015	-Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 (25м). Группа грунтов 2	1851	51,12	51,12	94620	94620	22518	-	-
				-	16,27	-	30113	59,1	0,01	26
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		12,17		22518				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		9,61				17797		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		2,55				4721		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,06		9371				
		Сметная стоимость				126509				
9	11-010105-0505 РСНБ РК 2015 К=0,5	-Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3	1851	10,28	10,28	19023	19023	4527	-	-
				-	3,27	-	6054	59,1	0,01	11
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		2,45		4527				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		1,93				3578		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		0,51				949		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,02		1884				
		Сметная стоимость				25434				
10	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2198	122,47	115,61	269178	254121	64392	0,01	22
				6,76	32,46	14864	71340	59,1	0,03	63
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		29,30		64392				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		23,18				50947		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		6,12				13445		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,14		26686				
		Сметная стоимость				360256				
11	41-020103-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	3847	355,14	-	1366224	-	57381	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		14,92		57381				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		14,92				57381		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		29,60		113888				
		Сметная стоимость				1537494				
12	11-010104-0106 РСНБ	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт	680	24,34	24,34	16554	16554	3940	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015	(108 л с) при перемещении грунта до 10 м		-	7,75	-	5268	59,1	0,01	5
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		5,79		3940				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		4,58				3113		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		1,21				826		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,41		1639				
		Сметная стоимость				22133				
13	11-010107-1305 РСНБ РК 2015	-Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 /25м/. Группа грунтов 2	2531	27,4	27,4	69360	69360	16318	-	-
				-	8,6	-	21768	59,1	0,01	19
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		6,45		16318				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		5,08				12865		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		1,36				3453		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,71		6854				
		Сметная стоимость				92533				
14	11-010107-1314 РСНБ РК 2015 К=1,5	-Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов2	2531	34,09	34,09	86287	86287	20301	-	-
				-	10,7	-	27080	59,1	0,01	16
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		8,02		20301				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		6,32				16005		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		1,70				4296		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,37		8527				
		Сметная стоимость				115115				
15	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т(за 6 проходов). Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	2531	50,08	50,08	126754	126754	29817	-	-
				-	15,71	-	39773	59,1	0,01	35
		м3 уплот								
		Накладные расходы -		11,78		29817				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		9,29				23506		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		2,49				6311		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4,95		12526				
		Сметная стоимость				169097				
16	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый	2531	22,69	22,69	57437	57437	11927	-	-
				-	6,1	-	15451	59,1	-	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=5	последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см								
		м3 уплот								
		Накладные расходы -		4,71		11927				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		3,61				9132		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		1,10				2796		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,19		5549				
		Сметная стоимость				74914				
17	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	2531	51,49	40,96	130318	103672	33647	0,01	31
				7,73	10,35	19559	26190	59,1	0,01	31
		м3 уплот								
		Накладные расходы -		13,29		33647				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		10,68				27038		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		2,61				6609		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,18		13117				
		Сметная стоимость				177082				
18	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	-Гребни,откосы и полотно насыпей.Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	4960	32,02	13,14	158807	65188	73009	0,03	138
				18,87	2,84	93618	14107	59,1	-	12
		м2 сплан								
		Накладные расходы -		14,72		73009				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		12,84				63665		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		1,88				9344		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,74		18545				
		Сметная стоимость				250362				
19	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	-Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	3133	32,02	13,14	100311	41177	46117	0,03	87
				18,87	2,84	59134	8911	59,1	-	8
		м2 сплан								
		Накладные расходы -		14,72		46117				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		12,84				40214		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		1,88				5902		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,74		11714				
		Сметная стоимость				158142				
20	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка (откосов) ручным способом. Группа грунтов 2	1343	92,4	-	124098	-	81635	0,12	165
				92,4	-	124098	-	59,1	-	-
		м2 сплан								
		Накладные расходы -		60,79		81635				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		54,61				73342		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		6,17				8292		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,26		16459				
		Сметная стоимость				222191				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	11-010204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	4476	134,55	95,86	602258	429085	92762	-	-
				-	24,48	-	109557	59,1	0,02	97
		м2								
		Накладные расходы -		20,72		92762				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		14,47				64748		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		6,26				28014		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,42		55602				
		Сметная стоимость				750622				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3382978	1513731			460
			Тенге			322571	416253			362
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3382978	-	-		-
		Материалы -	Тенге			180453	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	738824	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			1366224	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			597069	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	436645		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	160424		-
		Сметная прибыль -	Тенге			318404	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4298451	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		821
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	738824	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4298451	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		821
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	738824	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Дорожная одежда								
22	11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см (25см). Устройство (с добавлением фрезерованного асфальтобетона-54,2м3)	4576	87,45	69,85	400153	319622	119667	0,02	107
				16,99	18,79	77729	85977	60,3	0,02	88
		м2 основ								
		Накладные расходы -		26,15		119667				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		21,57				98715		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		4,58				20952		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,09		41586				
		Сметная стоимость				561406				
23	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	1090	1200,44	-	1308480	-	54956	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в ценах IV квартала 2017 года	м3								
		Накладные расходы -		50,42		54956				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		50,42				54956		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		100,07		109075				
		Сметная стоимость				1472511				
24	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	2	112405,33 / -	1208,62 / 566,52	224811 / -	2417 / 1133	10154 / 60,3	- / 0,58	- / 1
		т								
		Накладные расходы -		5076,98		10154				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		341,61				683		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		4735,37				9471		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9398,58		18797				
		Сметная стоимость				253762				
25	11-270602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см (верхний слой 8см). Устройство	2235,96	1032,2 / 30,76	58,83 / 15,78	2307951 / 68783	131532 / 35284	162322 / 60,3	0,04 / 0,01	85 / 32
		м2								
		Накладные расходы -		72,60		162322				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		28,07				62753		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		44,53				99570		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		88,38		197622				
		Сметная стоимость				2667895				
26	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	- / -	112405,33 / -	1208,62 / 566,52	- / -	- / -	- / -	- / 0,58	- / -
		т								
27	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	- / -	1155,33 / 28,5	66,25 / 18,4	- / -	- / -	- / -	0,03 / 0,02	- / -
		м2 покры								
28	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	- / -	531,76 / 0,31	0,06 / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		м2 покры								
29	11-270602-	Покрытия усовершенствованные.	-	182,84	24,06	-	-	-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Поверхностная обработка одиночная битумом с применением щебня	-	11,12	6,34	-	-	-	0,01	-
		м2 покры								
30	11-010105-0502 РСНБ РК 2015	-Насыпи дорожные. Устройство (присыпных обочин) бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	-	51,12	51,12	-	-	-	-	-
			-	-	16,27	-	-	-	0,01	-
		м3 грунт								
31	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	-Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	-	127,04	104,03	-	-	-	0,03	-
			-	22,81	27,45	-	-	-	0,03	-
		м2 покры								
32	21-010202-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	95,94	1536,55	-	147417	-	6191	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		64,54		6191				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		64,54				6191		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		128,09		12289				
		Сметная стоимость				165897				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4388811	453571			192
			Тенге			146512	122394			121
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4388811	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2332832	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	268906	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1455896	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			353291	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	162151		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	191140		-
		Сметная прибыль -	Тенге			379368	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5121470	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		313
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	268906	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5121470	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		313
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	268906	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			7949386	2078013			719
			Тенге			522478	568886			516

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7949386	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2521638	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1091364	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1455896	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			1371361	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1003006	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	642161		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	360845		-
		Сметная прибыль -	Тенге			716191	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9668583	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1235
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1091364	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			9668583	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1235
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1091364	-		-
		Временные здания и сооружения - 3,12%	тенге			301659				
		Итого:	тенге			9970242				
		Доп.затраты при пр.раб.в зим.вр.-1,05%	тенге			104687				
		Итого:	тенге			10074929				
		В текущих ценах 2018г.к-1,0599383	тенге			10678803				
		НДС -12%	тенге			1281456				
		ВСЕГО:	тенге			11960259				
		ИТОГО с коэф.-0,7863101793	тенге			9404475				

Подрядчик:

Директор ТОО «Кокше Строй плюс»

Ержігіт Д. Б.

Технадзор-эксперт

ТОО «Royal Company»

Карабаев С. Т.