ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Мактарал ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі " ММ-і

Инжинер: "Royal Company"ЖШС-і

МЕРДІГЕР: "Көкше Строй плюс" ЖШС-і

Құрылыстың атауы және мекен-жайы:

ОҚО Мактарал аудандық КХМR-24"Жетісай-Мактарал-Асықта"Муратбаев елді мекеніне кіре беріс автомобиль жолын күрделі жөндеу

2018жылғы 12 маусым №122 келісім шарт бойынша құны- 31 360 000,00 теңге

ОРЫНДАҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2018 жылғы 17 тамыз айындағы

№2 АНЫҚТАМА

Код			келісім шарт		қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші		мердігер	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
			№122	12.06.2018ж.		1	ЖШС	17

Іске қосылған кешендердің обьектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар,теңге										
	Құрылыс басынан бастап	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	Есептік айға дейін ҚҚС-сыз	1-бағана						Есепті айға ҚҚС сома	Есепті айға төлеу сомасы
				2001 жылғы сметалық базалық баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыстарының құны	Соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін шығындардың құны	Қосымша шығындар			
					есепті айды	жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алуға	Өзгеде қосымша шығындар		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОҚО Мактарал ауданындағы КХМR-24" Жетісай- Мактарал-Асықта" Мұратбаев елді мекеніне кіре беріс автомобиль жолын күрделі жөндеу	31 360 000,00	31 360 000,00	16 013 144,00							1 921 577,00	17 934 721,00
Үстап қалу 5%											
Қайтарым 5%											
Төленетін сомасы	31 360 000,00	31 360 000,00	16 013 144,00							1 921 577,00	17 934 721,00

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

Мактарал ауданының тұрғын үй коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-нің басшысы м.у.а

Ш.М. Абишев

М.О

Инжинер:

"Royal Company" ЖШС-нің директоры

Ахмедов А.Б.

М.О

МЕРДІГЕР:

ТОО "Көкше Строй плюс" ЖШС-нің директоры

Ержігіт Д.Б.

М.О

Заказчик: ГУ «Отдел Жилищно коммунального хозяйства ПТ и АД Махтааральского района ЮКО» **Форма № 2в**
Инженер: ТОО «Royal Company»
Подрядчик: ТОО «Кокше Строй»
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт автомобильной дороги КХМР-24 "КХ-86 Жетысай-Махталы-Асыката" подъезд к селу Муратбаев в Махтааральском районе ЮКО

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2018 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда								
1	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	3,755	112405,33	1208,62	422082	4538	19064	--	--
		т		--	566,52	--	2127	60,3	0,58	2
		Накладные расходы -		*5076,98*		*19064*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*341,61*				*1283*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4735,37*				*17781*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9398,58*		*35292*				
		Сметная стоимость				*476438*				
2	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 (6 см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	3395	1155,33	66,25	3922357	224909	264790	0,03	114
		м2 покрытия		28,50	18,40	96752	62482	60,3	0,02	57
		Накладные расходы -		*77,99*		*264790*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,28*				*96018*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*49,71*				*168772*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,67*		*334972*				
		Сметная стоимость				*4522119*				
3	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	3395	531,76	0,06	1805334	218	76475	--	1
		м2 покрытия		0,31	--	1037	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*22,53*		*76475*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,18*				*625*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*22,34*				*75850*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,34*		*150545*				
		Сметная стоимость				*2032354*				
4	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	1,5	112405,33	1208,62	168608	1813	7615	--	--
		т		--	566,52	--	850	60,3	0,58	1
		Накладные расходы -		*5076,98*		*7615*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*341,61*				*512*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*4735,37*				*7103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9398,58*		*14098*				
		Сметная стоимость				*190321*				
5	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых А-1. Устройство**	4250	1250,04	66,40	5312652	282180	348539	0,03	143
		м2 покрытия		28,50	18,46	121119	78471	60,3	0,02	72
		Накладные расходы -		*82,01*		*348539*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,32*				*120352*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*53,69*				*228186*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,56*		*452895*				
		Сметная стоимость				*6114086*				
6	11-010105-0502 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство (присыпных обочин) бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	282	51,12	51,12	14415	14415	3431	--	--
		м3 грунта		--	16,27	--	4588	59,1	0,01	4
		Накладные расходы -		*12,17*		*3431*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*9,61*				*2711*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,55*				*719*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,06*		*1428*				
		Сметная стоимость				*19273*				
7	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	3027	127,04	104,03	384536	314894	111751	0,03	96
		м2 покрытияобочин		22,81	27,45	69048	83103	60,3	0,03	86
		Накладные расходы -		*36,92*		*111751*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*30,31*				*91747*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6,61*				*20004*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,12*		*39703*				
		Сметная стоимость				*535990*				
8	21-010202-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	181,62	1536,55	--	279068	--	11721	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*64,54*		*11721*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*64,54*				*11721*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,09*		*23263*				
		Сметная стоимость				*314052*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			12309052	842968			354

			Тенге			287956	231620			222
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12309052				
	Материалы -		Тенге			10899061				
	Всего заработная плата -		Тенге				519576			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			279068				
		Накладные расходы -	Тенге			843386				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					313249		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					530137		
		Сметная прибыль -	Тенге			1052195				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14204633				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							576
		Сметная заработная плата -	Тенге				519576			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			14204633				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							576
		Сметная заработная плата -	Тенге				519576			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Обустройство автомобильной дороги								
1	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	0,05	19437,60	661,24	972	33	68	1,35	--
		м3		927,81	153,77	46	8	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1362,98*		*68*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*26*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*838,41*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1664,05*		*83*				
		Сметная стоимость				*1123*				
2	11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**	6	1285,39	651,27	7712	3908	2936	0,64	4
		шт.		476,75	216,15	2860	1297	60,3	0,19	1
		Накладные расходы -		*489,35*		*2936*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*417,82*				*2507*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*71,53*				*429*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141,98*		*852*				
		Сметная стоимость				*11500*				

3	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Столбики сигнальные ж/бетонные из тяжелого (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	0,138	30336,04	--	4186	--	176	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1274,11*		*176*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1274,11*				*176*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2528,81*		*349*				
		Сметная стоимость				*4711*				
4	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожныена металлических стойках. Установка	1	3467,96	716,96	3468	717	1756	3,20	3
		шт.		2404,00	159,48	2404	159	60,3	0,15	--
		Накладные расходы -		*1756,36*		*1756*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1545,78*				*1546*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*210,58*				*211*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*417,95*		*418*				
		Сметная стоимость				*5642*				
5	24-010202-0708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	1	5313,45	--	5313	--	223	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*223,16*		*223*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*223,16*				*223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*442,93*		*443*				
		Сметная стоимость				*5979*				
6	24-010201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4,/УСТУПИТЕ ДОРОГУ/ А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	1	9171,96	--	9172	--	385	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*385,22*		*385*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*385,22*				*385*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*764,57*		*765*				
		Сметная стоимость				*10322*				
		Устройство присыпных берм								
7	11-010105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	4,74	51,12	51,12	242	242	58	--	--
		м3 грунта		--	16,27	--	77	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*12,17*		*58*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*9,61*				*46*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,55*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,06*		*24*				
		Сметная стоимость				*324*				

8	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**4,74**	**119,35**	**50,94**	**566**	**241**	**288**	**0,11**	**1**
		м3 уплотненного грунта		**68,41**	**22,26**	**324**	**106**	**59,1**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		*60,85*		*288*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*254*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,26*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,42*		*68*				
		Сметная стоимость				*923*				
9	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**4,74**	**51,49**	**40,96**	**244**	**194**	**63**	**0,01**	**--**
		м3 уплотненного грунта		**7,73**	**10,35**	**37**	**49**	**59,1**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*13,29*		*63*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,68*				*51*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2,61*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,18*		*25*				
		Сметная стоимость				*332*				
10	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Возведение насыпи вручную. Группа грунтов 2**	**1,18**	**652,64**	**--**	**770**	**--**	**507**	**0,97**	**1**
		м3 грунта		**652,64**	**--**	**770**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*429,32*		*507*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385,71*				*455*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*43,61*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,56*		*102*				
		Сметная стоимость				*1379*				
11	11-010107-1806 РСНБ РК 2015	**Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**2,63**	**48,83**	**--**	**128**	**--**	**84**	**0,07**	**--**
		м2спланированной поверхности		**48,83**	**--**	**128**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*32,12*		*84*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*28,86*				*76*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3,26*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,48*		*17*				
		Сметная стоимость				*230*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**32775**	**5336**			**9**
			Тенге			**6570**	**1696**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**32775**				
	Материалы -		Тенге			**2197**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**8266**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**18672**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6545**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4960**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1585**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3146**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**42465**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8266**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**42465**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11**

		Сметная заработная плата -	Тенге				8266			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			32775	5336			9
			Тенге			6570	1696			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32775				
	Материалы -		Тенге			2197				
	Всего заработная плата -		Тенге				8266			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18672				
		Накладные расходы -	Тенге			6545				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4960		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1585		
		Сметная прибыль -	Тенге			3146				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42465				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				8266			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			42465				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				8266			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9-1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Элементы благоустройства,сборные элементы (30 км учтено в стоимости)								
1	**41-020103-1902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км /ЩЕБЕНЬ ЧЕРНЫЙ/**	**819,609**	**2959,32**	**--**	**2425485**	**--**	**101870**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*124,29*		*101870*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*124,29*				*101870*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*246,69*		*202188*				
		Сметная стоимость				*2729544*				
2	**41-020103-1991 РСНБ РК 2015 К=30 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий кмсвыше 200 км /ЩЕБЕНЬ ЧЕРНЫЙ/**	**819,609**	**394,80**	**--**	**323582**	**--**	**13590**	**--**	**--**
		т·км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16,58*		*13590*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*16,58*				*13590*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,91*		*26974*				
		Сметная стоимость				*364146*				
3	**41-020103-1110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 110 км /АСФАЛЬТОБЕТОН/**	**568,101**	**1699,05**	**--**	**965232**	**--**	**40540**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*71,36*		*40540*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*71,36*				*40540*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141,63*		*80462*				
		Сметная стоимость				*1086233*				
4	**41-010105-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузовбортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км /СБОРНЫЕ Ж/Б ЭЛЕМЕНТЫ/**	**12,27**	**638,62**	**--**	**7836**	**--**	**329**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*26,82*		*329*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*26,82*				*329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,24*		*653*				
		Сметная стоимость				*8818*				
5	**41-010205-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузовбортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 30 км /СБОРНЫЕ Ж/Б ЭЛЕМЕНТЫ/**	**12,27**	**590,58**	**--**	**7246**	**--**	**304**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*24,80*		*304*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*24,80*				*304*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,23*		*604*				
		Сметная стоимость				*8154*				
6	**41-010105-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км /ЭЛЕМЕНТЫ ОБУСТРОЙСТВА/**	**0,0347**	**638,62**	**--**	**22**	**--**	**1**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*26,82*		*1*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*26,82*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,24*		*2*				
		Сметная стоимость				*25*				
7	**41-010105-1991 РСНБ РК 2015 К=57 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км /ЭЛЕМЕНТЫ ОБУСТРОЙСТВА/**	**0,347**	**781,47**	**--**	**271**	**--**	**11**	**--**	**--**
		т·км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*32,82*		*11*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*32,82*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,14*		*23*				
		Сметная стоимость				*305*				
8	**41-010205-1123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузовбортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 123 км /ЭЛЕМЕНТЫ ОБУСТРОЙСТВА/**	**0,347**	**2015,74**	**--**	**699**	**--**	**29**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*84,66*		*29*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*84,66*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168,03*		*58*				
		Сметная стоимость				*787*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3730374**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3730374**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**3730374**				
		Накладные расходы -	Тенге			**156676**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**310964**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4198013**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4198013**				
		ИТОГО ПО АКТУ				**14 247 098**				
		временные здания и сооружения 3,12 %				**444509**				
		Итого				**14691607**				
		KXMR-24. Транспорт материалов				**4198013**				
		Зимние удорожания 1,05 %				**154262**				
		итого				**19043882**				
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100% К=1,0599383				**20185340**				
		Договорной коэффициент К=0,7933104902				**16013143**				
		итого без НДС				**16013143**				
		НДС 12%				**1921577**				
		итого с НДС				**17934721**				

Технадзор
Инженер
ТОО "Royal Company"
Карибаев С.

Подрядчик
Директор
ТОО «Кокше Строй плюс»
Ержігіт Д.Б.